Форма 2-В

Заказчик **РГКП на ПХВ "Панфилов Су құбыры" акимата Панфиловского района**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АгроМелиоСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация и предупреждение чрезвычайной ситуации: «Неотложные земляные работы по очистке канализационных чеков и укреплению дамбы на полях фильтрации расположенных в нижней части города Жаркент Панфиловского района, Алматинской области»**

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206** от **01.10.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.10.2018	01.10.2018	10.10.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы по механизированной очистке существующих очистных сооружений					
1	**1**	**1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**10380,000**	**174,22**	**1808387**
			Сметная прибыль			***12,91***	***133955***
2	**2**	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**18165,000**	**96,12**	**1746020**
			Сметная прибыль			***7,12***	***129335***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1101-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-подводы, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81**	**м3 грунта**	**10380,000**	**205,65**	**2134660**
			Сметная прибыль			***15,23***	***158123***
4	**4**	**1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**6920,000**	**158,39**	**1096036**
			Сметная прибыль			***11,73***	***81188***
5	**5**	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов ПОСЛЕ ПРОСУШКИ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**12110,000**	**96,12**	**1164013**
			Сметная прибыль			***7,12***	***86223***
6	**6**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**17300,000**	**20,44**	**353615**
			Сметная прибыль			***1,51***	***26194***
			ИТОГО:				**8302730**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**615017**
			Итого с временными		**3,44 %**	**285614,00**	**8588344**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**92754,00**	**8681098**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8854720**
			Итого с НДС		**12 %**	**1062566,00**	**9917286**

Сдал:

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" **Байболов Б.К.**

Принял:

Директор РГКП на ПХВ "Панфилов Су құбыры" **Арсаламов А.А.**