Форма 2-В

Заказчик **РГКП на ПХВ "Панфилов Су құбыры" акимата Панфиловского района**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АгроМелиоСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация и предупреждение чрезвычайной ситуации: «Неотложные земляные работы по очистке канализационных чеков и укреплению дамбы на полях фильтрации расположенных в нижней части города Жаркент Панфиловского района, Алматинской области»**

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206** от **01.10.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2018	**10.10.2018**	**23.10.2018**

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы по механизированной очистке существующих очистных сооружений				
1	**1**	**1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**6617,715**	**174,22**	**1152927**
			Сметная прибыль			***12,91***	***85402***
2	**2**	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**11581,00125**	**96,12**	**1113166**
			Сметная прибыль			***7,12***	***82457***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1101-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-подводы, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81**	**м3 грунта**	**6617,715**	**205,65**	**1360941**
			Сметная прибыль			***15,23***	***100810***
4	**4**	**1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**4411,810**	**158,39**	**698772**
			Сметная прибыль			***11,73***	***51761***
5	**5**	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов ПОСЛЕ ПРОСУШКИ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**7720,6675**	**96,12**	**742111**
			Сметная прибыль			***7,12***	***54971***
6	**6**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**11029,525**	**20,44**	**225445**
			Сметная прибыль			***1,51***	***16700***
			ИТОГО:				**5293362**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**392101**
			Итого с временными		**3,44 %**	**182092,00**	**5475454**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**59135,00**	**5534589**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5645281**
			Итого с НДС		**12 %**	**677434,00**	**6322714**

Сдал:

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" **Байболов Б.К.**

Принял:

Директор РГКП на ПХВ "Панфилов Су құбыры" **Арсаламов А.А.**