Форма №3

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ
за декабрь 20.12.2019г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №3 от 19.12.2019г. к договору о государственных закупках работ №226 от 14.11.2018г.
Наименование строительства объекта и его адрес: Строительство объекта "Газификация города Кентау (Бургем) ЮКО, (III очередь)"

Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных затрат					
	с начала строительства		с начало года		за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	1 083 776 000,00	1 213 829 120,00	1 039 759 928,57	1 164 531 120,00	54 188 800,00	60 691 456,00
в т.ч. оборудование						
Всего к оплате	**1 083 776 000,00**	**1 213 829 120,00**	**1 039 759 928,57**	**1 164 531 120,00**	**54 188 800,00**	**60 691 456,00**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции
города Кентау" акимата города Кентау"

_____ **А.А.Басаров**

Технадзор: ТОО «ЗКА Проект»

Директор _____ **Абишев А.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №3 от 19.12.2019г. к договору о государственных закупках работ №226 от 14.11.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Газификация города Кентау (Бургем), ЮКО (III очередь)"

АКТ №11
выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления					
		Газопровод					
2	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диа метр 100 мм /90 мм/.Укладка	км трубопровода	0,1400		219129,26	30678
		Итого оплата труда:				179305,13	25103
		Итого эксплуатация машин:				60142,75	8420
		Итого материалов:				94,70	13
		Накладные расходы	%	--		123906,64	17347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27442,87	3842
		Сметная стоимость:				370478,78	51867
11	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 примен	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	37062,0000		338,25	12536039
		Итого оплата труда:				330,53	12250194
		Итого материалов:				7,71	285845
		Накладные расходы	%	--		220,08	8156653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,67	1655415

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				602,99	22348108
		Установка ковера для контрольных пунктов /241 шт/					
138	Е11-240207-0202 11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Пунктконтрольный.Устройство	шт.	150,0000		5492,36	823854
		Итого оплата труда:				2033,68	305052
		Итого эксплуатация машин:				414,12	62118
		Итого материалов:				3214,20	482130
		Накладные расходы	%	--		1519,62	227942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,96	84144
		Сметная стоимость:				7572,94	1135940
139	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	1,0005		143033,34	143105
		Накладные расходы	%	--		5435,27	5438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11877,49	11883
		Сметная стоимость:				160346,10	160426
140	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5.Устройство	м3	2,1000		17907,85	37606
		Итого оплата труда:				1081,59	2271
		Итого эксплуатация машин:				661,24	1389
		Итого материалов:				16318,79	34269
		Накладные расходы	%	--		1225,00	2573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1530,63	3214
		Сметная стоимость:				20663,48	43393
141	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0065		381819,66	2463
		Накладные расходы	%	--		14509,15	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	205

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				428035,11	2761
		Прокладка сигнальной ленты					
147	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опоз навательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	к м кабеля	0,1400		17951,47	2513
		Итого оплата труда:				8269,18	1158
		Итого эксплуатация машин:				12364,63	1731
		Накладные расходы	%	--		4355,85	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1784,59	250
		Сметная стоимость:				24091,91	3373
148	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArTPlAsT"	Сигнальная лента "Осторожно газ"	м	140,0000		21,06	2948
		Накладные расходы	%	--		0,80	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,75	245
		Сметная стоимость:				23,61	3305
149	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях б ез покрытий	м кабеля	140,0000		216,12	30257
		Итого оплата труда:				125,23	17533
		Итого эксплуатация машин:				95,99	13438
		Итого материалов:				26,83	3757
		Накладные расходы	%	--		63,85	8939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,40	3136
		Сметная стоимость:				302,37	42332
150	С123-060902-0103 23-060902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медно й жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1400		23655,06	3312

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		898,89	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1964,32	275
		Сметная стоимость:				26518,27	3713
		Опознавательные столбики /516 шт/					
151	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	85,0000		1290,24	109671
		Итого оплата труда:				692,90	58897
		Итого эксплуатация машин:				651,27	55358
		Итого материалов:				162,22	13789
		Накладные расходы	%	--		482,73	41032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,84	12056
		Сметная стоимость:				1914,81	162759
152	С121-041202-9901 21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Столб железобетонный 2С24в /бетон класса В15/	м3	4,2500		32753,78	139204
		Накладные расходы	%	--		1244,64	5290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2719,87	11559
		Сметная стоимость:				36718,30	156053
153	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя	шт	85,0000		617,18	52460
		Итого оплата труда:				518,36	44061
		Итого материалов:				98,82	8400
		Накладные расходы	%	--		347,90	29572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,21	6563
		Сметная стоимость:				1042,29	88595
154	С124-010107-0501 24-010107-0501 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Табличка указатель 210х140х4 мм	100 шт.	0,8500		104341,92	88691

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3964,99	3370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8664,55	7365
		Сметная стоимость:				116971,47	99426
155	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 /бетон В10 сульфатостойкий/.Устройство	м3	5,9500		20766,82	123563
		Итого оплата труда:				3560,48	21185
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	6264
		Итого материалов:				16401,08	97586
		Накладные расходы	%	--		2581,59	15360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1867,87	11114
		Сметная стоимость:				25216,28	150037
156	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,к ирпичу,бетону	м2 поверхности	84,0735		732,47	61582
		Итого оплата труда:				179,49	15091
		Итого эксплуатация машин:				14,47	1216
		Итого материалов:				540,21	45417
		Накладные расходы	%	--		122,48	10297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,40	5750
		Сметная стоимость:				923,35	77629
		Расход геотекстиля					
157	Е11-270403-1204 11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетическог о материала (НСМ) сплошная.Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	10234,0000		663,07	6785810
		Итого оплата труда:				23,67	242239
		Итого эксплуатация машин:				15,11	154638
		Итого материалов:				628,57	6432752
		Накладные расходы	%	--		40,01	409482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,25	575623
		Сметная стоимость:				759,32	7770915

1	2	3	4	5	6	7	8
158	С121-080102-1102 21-080102-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 200 г/м2,разр ывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	10234,0000		142,11	1454354
		Накладные расходы	%	--		5,40	55265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,80	120770
		Сметная стоимость:				159,31	1630389
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия					
164	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ых смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б,марки II на битуме марки МГ 70/130.Устройство	м2 покрытия	5168,0000		1150,39	5945241
		Итого оплата труда:				46,96	242701
		Итого эксплуатация машин:				66,40	343131
		Итого материалов:				1055,50	5454830
		Накладные расходы	%	--		73,11	377829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,88	505846
		Сметная стоимость:				1321,38	6828916
165	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асф альтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот ностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б,ма рки II на битуме марки МГ 70/130	м2	5168,0000		1257,38	6498115
		Итого оплата труда:				46,96	242701
		Итого эксплуатация машин:				66,40	343131
		Итого материалов:				1162,48	6007704
		Накладные расходы	%	--		77,17	398838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,76	551756
		Сметная стоимость:				1441,31	7448709
		Земляные работы					
168	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1768,3100		73,06	129188
		Итого оплата труда:				28,79	50903
		Итого эксплуатация машин:				66,80	118117
		Накладные расходы	%	--		20,44	36136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,48	13226
		Сметная стоимость:				100,97	178550

1	2	3	4	5	6	7	8
169	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами	м3 грунта	54,6905		871,52	47664
		Итого оплата труда:				871,52	47664
		Накладные расходы	%	--		567,76	31051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	6297
		Сметная стоимость:				1554,43	85012
170	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м /10 м/.Группа грунтов 1	м3 грунта	1458,3955		18,95	27634
		Итого оплата труда:				6,75	9843
		Итого эксплуатация машин:				18,95	27634
		Накладные расходы	%	--		4,86	7088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,90	2778
		Сметная стоимость:				25,71	37500
171	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа г рунтов 1	м3 грунта	1458,3955		10,61	15476
		Итого оплата труда:				3,78	5513
		Итого эксплуатация машин:				10,61	15476
		Накладные расходы	%	--		2,72	3970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,07	1556
		Сметная стоимость:				14,40	21002
172	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	243,0633		652,64	158633
		Итого оплата труда:				652,64	158633
		Накладные расходы	%	--		425,17	103343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,22	20958
		Сметная стоимость:				1164,03	282933
173	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1458,3955		119,35	174056
		Итого оплата труда:				90,67	132240
		Итого эксплуатация машин:				50,94	74287

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		60,16	87738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,36	20944
		Сметная стоимость:				193,87	282738
174	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,7425		112,23	1542
		Итого оплата труда:				41,75	574
		Итого эксплуатация машин:				105,45	1449
		Итого материалов:				0,07	1
		Накладные расходы	%	--		29,88	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,37	156
		Сметная стоимость:				153,48	2109
175	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	т	24,0494		140,28	3374
		Накладные расходы	%	--		5,33	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,65	280
		Сметная стоимость:				157,26	3782
176	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	121,5316		4480,59	544533
		Итого оплата труда:				763,66	92809
		Итого эксплуатация машин:				118,78	14435
		Итого материалов:				3627,84	440898
		Накладные расходы	%	--		662,51	80516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,45	50004
		Сметная стоимость:				5554,55	675054
177	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрогогрунта	144,9130		1071,90	155332
		Итого оплата труда:				589,67	85452
		Итого эксплуатация машин:				1071,90	155332
		Накладные расходы	%	--		402,47	58324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,95	17092

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1592,32	230748
		Испытание и контроль					
179	Ц13-390201-0506 13-390201-0506 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 89 мм /90мм/,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоск опия одним преобразователем сварных соединений пер литного класса с двух сторон,прозвучивание попере чное	стык	14,0000		739,08	10347
		Итого оплата труда:				665,55	9318
		Итого эксплуатация машин:				32,19	451
		Итого материалов:				41,35	579
		Накладные расходы	%	--		308,56	4320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,81	1173
		Сметная стоимость:				1131,46	15840
		Переход газопровода через улиц методом ГНБ					
183	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 300 мм.Прокладка бестраншейная спос обом горизонтального бурения	м кожуха	50,0000		20332,86	1016643
		Итого оплата труда:				10211,68	510584
		Итого эксплуатация машин:				11662,93	583147
		Итого материалов:				1781,89	89094
		Накладные расходы	%	--		6994,69	349734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,20	109310
		Сметная стоимость:				29513,75	1475687
189	Е11-250205-0101 11-250205-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопровод диаметром до 100 мм /110 мм/.Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	50,0000		1824,45	91223
		Итого оплата труда:				805,28	40264
		Итого эксплуатация машин:				1011,48	50574
		Итого материалов:				300,97	15048
		Накладные расходы	%	--		559,99	28000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,76	9538
		Сметная стоимость:				2575,20	128760
194	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Заделка концов футляра диам.110 мм	футляр	3,0000		3188,62	9566

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				873,62	2621
		Итого эксплуатация машин:				325,51	977
		Итого материалов:				1995,32	5986
		Накладные расходы	%	--		684,30	2053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,83	930
		Сметная стоимость:				4182,76	12548
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				37256677
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				46066
	Материалы -		Тенге				4336
	Всего заработная плата -		Тенге				28008
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2948
		Накладные расходы -	Тенге				13981
		Сметная прибыль -	Тенге				4804
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				64850
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				28008
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				24674572
	Материалы -		Тенге				19127918
	Всего заработная плата -		Тенге				2336398
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1831127
	Транспортные расходы -		Тенге				3374
		Накладные расходы -	Тенге				2388346
		Сметная прибыль -	Тенге				2165033
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29227952
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2878
		Сметная заработная плата -	Тенге				2336398
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12536039
	Материалы -		Тенге				285845
	Всего заработная плата -		Тенге				12250194
		Накладные расходы -	Тенге				8156653
		Сметная прибыль -	Тенге				1655415
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				22348108
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12342
		Сметная заработная плата -	Тенге				12250194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51640910
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15252
		Сметная заработная плата -	Тенге				14614601
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				37256677

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				13968419
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2032711
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				646182
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				21252174
		- перевозка грузов	Тенге				3374
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8808504
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				46065181
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1750477
	ИТОГО:		Тенге				47815658
	Сметная прибыль		Тенге				3825253
	ИТОГО по смете:		Тенге				51640911
	ИТОГО		**Тенге**				**51 640 911**
	В том числе оборудование		**Тенге**				
	Итого без оборудования		**Тенге**				**51 640 911**
	Временные здания и сооружения 1,3%:		**Тенге**				
	Итого:		**Тенге**				**51 640 911**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%		**Тенге**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**Тенге**				**51 640 911**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				**54 736 179**
	Поправочнй коэфициент К=0,989999684		**Тенге**				**54 188 800,00**
	НДС 12%		**Тенге**				**6 502 656,00**
	ИТОГО:		**Тенге**				**60 691 456,00**

Инженер: ТОО «ЗКА Проект»

инженер _____ **Жайлаубаев Б.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **Оспанов М.**