Форма №3

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 25.11.2019г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №2 от 09.10.2019г. к договору о государственных закупках работ №226 от 14.11.2018г.
Наименование строительства объекта и его адрес: Строительство объекта "Газификация города Кентау (Бургем) ЮКО, (III очередь)"

Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных затрат					
	с начала строительства		с начало года		за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	1 029 587 200,00	1 153 137 664,00	985 571 128,57	1 103 839 664,00	125 220 448,66	140 246 902,50
в т.ч. оборудование						
Всего к оплате	**1 029 587 200,00**	**1 153 137 664,00**	**985 571 128,57**	**1 103 839 664,00**	**125 220 448,66**	**140 246 902,50**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции
города Кентау" акимата города Кентау"

_____ **А.А.Басаров**

Технадзор: ТОО «ЗКА Проект»

Директор _____ **Абишев А.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №2 от 09.10.2019г. к договору о государственных закупках работ №226 от 14.11.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Газификация города Кентау (Бургем), ЮКО (III очередь)"

АКТ №10
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная ресурсная смета 2-1							
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления							
1	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,д иаметр 65 мм /63 мм/.Укладка	км трубопровода	0,8000		194081,94	155266
		Итого оплата труда:				162560,62	130048
		Итого эксплуатация машин:				47428,22	37943
		Итого материалов:				47,35	38
		Накладные расходы	%	--		112161,36	89729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24499,46	19600
		Сметная стоимость:				330742,77	264594
3	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм /110 мм/.Укладка	км трубопровода	0,2000		222429,56	44486
		Итого оплата труда:				179305,13	35861
		Итого эксплуатация машин:				60142,75	12029
		Итого материалов:				3395,00	679
		Накладные расходы	%	--		124032,05	24806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27716,93	5543

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				374178,55	74836
4	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,ди аметр 150 мм /160 мм/.Укладка	км трубопровода	0,0950		285244,48	27098
		Итого оплата труда:				229130,44	21767
		Итого эксплуатация машин:				85195,87	8094
		Итого материалов:				94,70	9
		Накладные расходы	%	--		158536,31	15061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35502,46	3373
		Сметная стоимость:				479283,26	45532
5	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,ди аметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,6500		342562,06	222665
		Итого оплата труда:				269577,39	175225
		Итого эксплуатация машин:				110298,28	71694
		Итого материалов:				738,20	480
		Накладные расходы	%	--		186786,41	121411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42347,88	27526
		Сметная стоимость:				571696,35	371603
		Установка ПЭ крана Д63 с телескопическим штоком подковер					
50	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры изплит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 с борных железобетонных конструкций	10,7800		8736,59	94180
		Итого оплата труда:				5523,04	59538
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	50622
		Итого материалов:				144,11	1554
		Накладные расходы	%	--		3892,13	41957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1010,30	10891
		Сметная стоимость:				13639,01	147029

1	2	3	4	5	6	7	8
51	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Опорная подушка ОПТ-4 изтяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	3,0800		30336,04	93435
		Накладные расходы	%	--		1152,77	3551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2519,10	7759
		Сметная стоимость:				34007,91	104744
52	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Ar TPlAsT"	Дискиз фторопласта	кг	278,7400		4245,53	1183399
		Накладные расходы	%	--		161,33	44969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,55	98269
		Сметная стоимость:				4759,41	1326638
53	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,0770		17786,32	1370
		Итого оплата труда:				1081,59	83
		Итого эксплуатация машин:				661,24	51
		Итого материалов:				16197,26	1247
		Накладные расходы	%	--		1220,38	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1520,54	117
		Сметная стоимость:				20527,24	1581
54	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	55,4400		4480,59	248404
		Итого оплата труда:				763,66	42337
		Итого эксплуатация машин:				118,78	6585
		Итого материалов:				3627,84	201128
		Накладные расходы	%	--		662,51	36730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,45	22811
		Сметная стоимость:				5554,55	307945
		Выход ПЭ газопровода из земли d225/DH219 /2 шт/					

1	2	3	4	5	6	7	8
95	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /пат рубок/	кмтрубопровода	0,0010		702796,85	703
		Итого оплата труда:				447182,37	447
		Итого эксплуатация машин:				302884,58	303
		Итого материалов:				56706,99	57
		Накладные расходы	%	--		314959,14	315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81420,48	81
		Сметная стоимость:				1099176,47	1099
96	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040		6410,17	6436
		Накладные расходы	%	--		243,59	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,30	534
		Сметная стоимость:				7186,06	7215
97	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубыводопроводные стальные,диаметр 300 мм /фут ляр/	км трубопровода	0,0012		927567,67	1076
		Итого оплата труда:				600216,44	696
		Итого эксплуатация машин:				404928,90	470
		Итого материалов:				62597,64	73
		Накладные расходы	%	--		422145,89	490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107977,08	125
		Сметная стоимость:				1457690,64	1691
98	С123-010201-0243 23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1646		11453,23	13339
		Накладные расходы	%	--		435,22	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		951,08	1108

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				12839,53	14953
99	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /пластина/.Установка	т стальных элементов	0,0123		417071,51	5147
		Итого оплата труда:				39280,98	485
		Итого эксплуатация машин:				5894,56	73
		Итого материалов:				372769,59	4600
		Накладные расходы	%	--		41169,16	508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36659,25	452
		Сметная стоимость:				494899,93	6107
100	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диам етр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,0026		388097,34	990
		Итого оплата труда:				296287,74	756
		Итого эксплуатация машин:				139642,96	356
		Итого материалов:				738,20	2
		Накладные расходы	%	--		205734,18	525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47506,52	121
		Сметная стоимость:				641338,05	1635
101	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,5500		8085,12	20617
		Накладные расходы	%	--		307,23	783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		671,39	1712
		Сметная стоимость:				9063,74	23113
102	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфты,переходы.Установка	шт.	6,0000		851,58	5109
		Итого оплата труда:				501,31	3008
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3122
		Накладные расходы	%	--		355,51	2133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	579

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1303,65	7822
103	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Ар TPlAsT"	Переход ПЭ 100 SDR 11,DN 225х219	шт.	2,0000		135621,10	271242
		Накладные расходы	%	--		5153,60	10307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11261,98	22524
		Сметная стоимость:				152036,68	304073
104	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Ар TPlAsT"	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11,DN 225 с ЗН	шт	2,0000		15415,32	30831
		Накладные расходы	%	--		585,78	1172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1280,09	2560
		Сметная стоимость:				17281,19	34562
105	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Ар TPlAsT"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 200 с ЗН	шт.	2,0000		19290,21	38580
		Накладные расходы	%	--		733,03	1466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,86	3204
		Сметная стоимость:				21625,09	43250
106	С123-021101-1306 23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d 200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0020		109813,20	220
		Накладные расходы	%	--		4172,90	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9118,89	18
		Сметная стоимость:				123104,99	246
107	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,277	Концы футляра диаметром 800 /225/ мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000		6423,63	12847
		Итого оплата труда:				1759,96	3520
		Итого эксплуатация машин:				655,76	1312

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				4019,66	8039
		Накладные расходы	%	--		1378,56	2757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,18	1248
		Сметная стоимость:				8426,36	16853
108	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5,F150,W6	3	0,0333		18540,16	618
		Итого оплата труда:				1081,59	36
		Итого эксплуатация машин:				661,24	22
		Итого материалов:				16951,10	565
		Накладные расходы	%	--		1249,03	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1583,14	53
		Сметная стоимость:				21372,32	712
109	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8000		6542,89	11777
		Итого оплата труда:				2406,00	4331
		Итого эксплуатация машин:				693,34	1248
		Итого материалов:				3698,00	6656
		Накладные расходы	%	--		1769,56	3185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		665,00	1197
		Сметная стоимость:				8977,45	16159
		Установка контрольной трубки и ковера /542 шт/					
131	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	542,0000		4077,23	2209859
		Итого оплата труда:				2749,66	1490316
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	750875
		Итого материалов:				421,68	228551
		Накладные расходы	%	--		1927,36	1044630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,37	260359
		Сметная стоимость:				6484,96	3514848

1	2	3	4	5	6	7	8
132	С123-010502-0804 23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топли ва РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-201 1	м	695,0000		173,41	120520
		Накладные расходы	%	--		6,59	4580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,40	10008
		Сметная стоимость:				194,40	135108
133	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	3,6151		143033,34	517086
		Накладные расходы	%	--		5435,27	19649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11877,49	42939
		Сметная стоимость:				160346,10	579674
134	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость крышки	т	2,2005		143033,34	314748
		Накладные расходы	%	--		5435,27	11960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11877,49	26137
		Сметная стоимость:				160346,10	352845
135	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5.Устройство	м3	7,5880		17907,85	135885
		Итого оплата труда:				1081,59	8207
		Итого эксплуатация машин:				661,24	5018
		Итого материалов:				16318,79	123827
		Накладные расходы	%	--		1225,00	9295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1530,63	11614
		Сметная стоимость:				20663,48	156794

1	2	3	4	5	6	7	8
136	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болтыстроительные с гайками и шайбами	т	0,0233		381819,66	8899
		Накладные расходы	%	--		14509,15	338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	739
		Сметная стоимость:				428035,11	9976
137	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	104,0640		732,47	76224
		Итого оплата труда:				179,49	18679
		Итого эксплуатация машин:				14,47	1505
		Итого материалов:				540,21	56217
		Накладные расходы	%	--		122,48	12746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,40	7118
		Сметная стоимость:				923,35	96088
		Установка ковера для контрольных пунктов /241 шт/					
138	Е11-240207-0202 11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Пунктконтрольный.Устройство	шт.	91,0000		5492,36	499805
		Итого оплата труда:				2033,68	185065
		Итого эксплуатация машин:				414,12	37685
		Итого материалов:				3214,20	292492
		Накладные расходы	%	--		1519,62	138285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,96	51047
		Сметная стоимость:				7572,94	689137
139	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	0,6070		143033,34	86817
		Накладные расходы	%	--		5435,27	3299

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11877,49	7209
		Сметная стоимость:				160346,10	97325
140	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5.Устройство	м3	1,2740		17907,85	22815
		Итого оплата труда:				1081,59	1378
		Итого эксплуатация машин:				661,24	842
		Итого материалов:				16318,79	20790
		Накладные расходы	%	--		1225,00	1561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1530,63	1950
		Сметная стоимость:				20663,48	26325
141	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0039		381819,66	1494
		Накладные расходы	%	--		14509,15	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	124
		Сметная стоимость:				428035,11	1675
		Установка ковера для шаровых кранов /77 шт/					
142	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер для шаровых кран ов.Устройство	шт.	77,0000		12653,77	974340
		Итого оплата труда:				2749,66	211724
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	106674
		Итого материалов:				8998,22	692863
		Накладные расходы	%	--		2253,27	173502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1192,56	91827
		Сметная стоимость:				16099,60	1239669
143	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимостьковера для шаровых кранов	т	0,5136		324022,38	166415
		Накладные расходы	%	--		12312,85	6324

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,82	13819
		Сметная стоимость:				363242,05	186557
144	С121-040305-0104 21-040305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4,размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	77,0000		--	--
145	С121-040305-0106 21-040305-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6,размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	77,0000		--	--
146	С123-021101-1308 23-021101-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм,d 400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0770		222062,16	17099
		Накладные расходы	%	--		8438,36	650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18440,04	1420
		Сметная стоимость:				248940,56	19168
		Прокладка сигнальной ленты					
147	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опоз навательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	к м кабеля	1,7450		17951,47	31325
		Итого оплата труда:				8269,18	14430
		Итого эксплуатация машин:				12364,63	21576
		Накладные расходы	%	--		4355,85	7601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1784,59	3114
		Сметная стоимость:				24091,91	42040
148	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArTPlAsT"	Сигнальная лента "Осторожно газ"	м	1745,0000		21,06	36748
		Накладные расходы	%	--		0,80	1396

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,75	3052
		Сметная стоимость:				23,61	41196
149	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях б ез покрытий	м кабеля	1745,0000		216,12	377133
		Итого оплата труда:				125,23	218533
		Итого эксплуатация машин:				95,99	167501
		Итого материалов:				26,83	46826
		Накладные расходы	%	--		63,85	111417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,40	39084
		Сметная стоимость:				302,37	527634
150	С123-060902-0103 23-060902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медно й жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,7450		23655,06	41278
		Накладные расходы	%	--		898,89	1569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1964,32	3428
		Сметная стоимость:				26518,27	46274
		Опознавательные столбики /516 шт/					
151	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	261,0000		1290,24	336754
		Итого оплата труда:				692,90	180847
		Итого эксплуатация машин:				651,27	169982
		Итого материалов:				162,22	42340
		Накладные расходы	%	--		482,73	125991
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		141,84	37020
		Сметная стоимость:				1914,81	499765

1	2	3	4	5	6	7	8
152	С121-041202-9901 21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Столб железобетонный 2С24в /бетон класса В15/	м3	13,0500		32753,78	427437
		Накладные расходы	%	--		1244,64	16243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2719,87	35494
		Сметная стоимость:				36718,30	479174
153	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя	шт	431,0000		617,18	266005
		Итого оплата труда:				518,36	223414
		Итого материалов:				98,82	42591
		Накладные расходы	%	--		347,90	149946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,21	33276
		Сметная стоимость:				1042,29	449227
154	С124-010107-0501 24-010107-0501 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Табличка указатель 210х140х4 мм	100 шт.	4,3100		104341,92	449714
		Накладные расходы	%	--		3964,99	17089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8664,55	37344
		Сметная стоимость:				116971,47	504147
155	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 /бетон В10 сульфатостойкий/.Устройство	м3	18,2700		20766,82	379410
		Итого оплата труда:				3560,48	65050
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	19233
		Итого материалов:				16401,08	299648
		Накладные расходы	%	--		2581,59	47166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1867,87	34126
		Сметная стоимость:				25216,28	460701

1	2	3	4	5	6	7	8
156	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,к ирпичу,бетону	м2 поверхности	258,1551		732,47	189092
		Итого оплата труда:				179,49	46337
		Итого эксплуатация машин:				14,47	3735
		Итого материалов:				540,21	139458
		Накладные расходы	%	--		122,48	31619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,40	17657
		Сметная стоимость:				923,35	238368
		Земляные работы					
177	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрогогрунта	13,1163		1071,90	14059
		Итого оплата труда:				589,67	7734
		Итого эксплуатация машин:				1071,90	14059
		Накладные расходы	%	--		402,47	5279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,95	1547
		Сметная стоимость:				1592,32	20885
		Испытание и контроль					
178	Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм /63 мм/,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефекто скопия одним преобразователем сварных соединений п ерлитного класса с двух сторон,прозвучивание попе речное	стык	66,0000		431,46	28477
		Итого оплата труда:				380,31	25101
		Итого эксплуатация машин:				18,39	1214
		Итого материалов:				32,76	2162
		Накладные расходы	%	--		176,67	11660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,65	3211
		Сметная стоимость:				656,78	43348
180	Ц13-390201-0507 13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм /110мм/,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефект оскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поп еречное	стык	17,0000		743,78	12644
		Итого оплата труда:				665,55	11314
		Итого эксплуатация машин:				31,27	532
		Итого материалов:				46,96	798

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		308,74	5249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	1431
		Сметная стоимость:				1136,72	19324
181	Ц13-390201-0510 13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм /160мм/,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефект оскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поп еречное	стык	8,0000		867,72	6942
		Итого оплата труда:				760,62	6085
		Итого эксплуатация машин:				36,79	294
		Итого материалов:				70,31	562
		Накладные расходы	%	--		353,52	2828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,70	782
		Сметная стоимость:				1318,94	10552
182	Ц13-390201-0513 13-390201-0513 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм /200мм/,толщина стенки до 45 мм.Ультразвуковая дефек тоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание по перечное	стык	54,0000		2050,05	110702
		Итого оплата труда:				1901,56	102684
		Итого эксплуатация машин:				78,17	4221
		Итого материалов:				70,31	3797
		Накладные расходы	%	--		879,27	47481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,35	12655
		Сметная стоимость:				3163,66	170838
		Переход газопровода через улиц методом ГНБ					
183	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 300 мм.Прокладка бестраншейная спос обом горизонтального бурения	м кожуха	250,0000		20332,86	5083215
		Итого оплата труда:				10211,68	2552920
		Итого эксплуатация машин:				11662,93	2915733
		Итого материалов:				1781,89	445471
		Накладные расходы	%	--		6994,69	1748672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,20	546551
		Сметная стоимость:				29513,75	7378437

1	2	3	4	5	6	7	8
184	С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2 001	м	218,0000		1893,59	412803
		Накладные расходы	%	--		71,96	15686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,24	34279
		Сметная стоимость:				2122,79	462768
187	С123-010501-1519 23-010501-1519 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая ГОСТ 18599 -2001	м	12,0000		7884,06	94609
		Накладные расходы	%	--		299,59	3595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,69	7856
		Сметная стоимость:				8838,35	106060
188	С123-010501-1521 23-010501-1521 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599 -2001	м	70,0000		12248,23	857376
		Накладные расходы	%	--		465,43	32580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1017,09	71197
		Сметная стоимость:				13730,76	961153
189	Е11-250205-0101 11-250205-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопровод диаметром до 100 мм /110 мм/.Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	168,0000		1824,45	306508
		Итого оплата труда:				805,28	135287
		Итого эксплуатация машин:				1011,48	169928
		Итого материалов:				300,97	50562
		Накладные расходы	%	--		559,99	94078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,76	32047
		Сметная стоимость:				2575,20	432634

1	2	3	4	5	6	7	8
192	Е11-250205-0102 11-250205-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопровод диаметром 200мм /225 мм/.Протаскивание плетей через кожух	м ко жуха	12,0000		2100,93	25211
		Итого оплата труда:				982,92	11795
		Итого эксплуатация машин:				1299,55	15595
		Итого материалов:				194,23	2331
		Накладные расходы	%	--		678,73	8145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,37	2668
		Сметная стоимость:				3002,04	36024
193	Е11-250205-0103 11-250205-0103 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопровод диаметром 300мм /280 мм/.Протаскивание плетей через кожух	м ко жуха	70,0000		2522,49	176575
		Итого оплата труда:				1177,66	82436
		Итого эксплуатация машин:				1611,61	112813
		Итого материалов:				198,49	13895
		Накладные расходы	%	--		813,41	56939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,87	18681
		Сметная стоимость:				3602,77	252194
194	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Заделка концов футляра диам.110 мм	футляр	17,0000		3188,62	54207
		Итого оплата труда:				873,62	14852
		Итого эксплуатация машин:				325,51	5534
		Итого материалов:				1995,32	33920
		Накладные расходы	%	--		684,30	11633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,83	5267
		Сметная стоимость:				4182,76	71107
197	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,281	Заделк а концов футляра диам.225 мм	футляр	1,0000		6516,39	6516
		Итого оплата труда:				1785,37	1785

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				665,23	665
		Итого материалов:				4077,71	4078
		Накладные расходы	%	--		1398,47	1398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		633,19	633
		Сметная стоимость:				8548,04	8548
198	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,35	Заделка концов футляра диам. 280 мм	футляр	4,0000		8116,50	32466
		Итого оплата труда:				2223,77	8895
		Итого эксплуатация машин:				828,57	3314
		Итого материалов:				5078,99	20316
		Накладные расходы	%	--		1741,86	6967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		788,67	3155
		Сметная стоимость:				10647,03	42588
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				17399043
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				603971
	Материалы -		Тенге				54146
	Всего заработная плата -		Тенге				378146
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				36748
		Накладные расходы -	Тенге				187632
		Сметная прибыль -	Тенге				63328
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				854932
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				430
		Сметная заработная плата -	Тенге				378146
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15271020
	Материалы -		Тенге				2734476
	Всего заработная плата -		Тенге				5724861
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3650339
		Накладные расходы -	Тенге				4146308
		Сметная прибыль -	Тенге				1553386
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				20970714
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6713
		Сметная заработная плата -	Тенге				5724861
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1524052
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1524052

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				57914
		Сметная прибыль -	Тенге				126557
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1708524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23534169
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7143
		Сметная заработная плата -	Тенге				6103007
		Локальная ресурсная смета 2-2					
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления					
		Газопровод					
1	Е11-220301-0206 11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные,диаметр 200 мм /219 мм/.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0050		905361,05	4527
		Итого оплата труда:				578111,33	2891
		Итого эксплуатация машин:				430600,82	2153
		Итого материалов:				56706,99	284
		Накладные расходы	%	--		407053,13	2035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104993,13	525
		Сметная стоимость:				1417407,31	7087
2	Е11-220301-0205 11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /159 мм/.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015		687882,79	1032
		Итого оплата труда:				499930,64	750
		Итого эксплуатация машин:				242896,76	364
		Итого материалов:				41537,27	62
		Накладные расходы	%	--		348393,84	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82902,13	124
		Сметная стоимость:				1119178,76	1679
4	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /57 мм/.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,9900		454160,49	903779
		Итого оплата труда:				365711,21	727765
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	276735
		Итого материалов:				8403,84	16724

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		252994,82	503460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56572,42	112579
		Сметная стоимость:				763727,73	1519818
9	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	766,1320		1121,35	859099
		Итого оплата труда:				256,35	196398
		Итого эксплуатация машин:				11,56	8856
		Итого материалов:				857,88	657249
		Накладные расходы	%	--		203,33	155778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,97	81190
		Сметная стоимость:				1430,65	1096067
		Стальные фитинги					
11	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные ди аметром 100-250 мм /отводы/.Установка	т фасонных частей	0,3564		939392,32	334799
		Итого оплата труда:				397255,66	141582
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	104138
		Итого материалов:				341768,15	121806
		Накладные расходы	%	--		291767,11	103986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98492,75	35103
		Сметная стоимость:				1329652,18	473888
20	Е11-220901-0205 11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм.Установка	задви жка или клапан	209,0000		6635,44	1386807
		Итого оплата труда:				4566,93	954488
		Итого эксплуатация машин:				2049,46	428338
		Итого материалов:				692,14	144657
		Накладные расходы	%	--		3195,98	667960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		786,51	164381
		Сметная стоимость:				10617,94	2219149

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм /25 мм/.Приварка	фланец	418,0000		366,91	153367
		Итого оплата труда:				312,56	130650
		Итого эксплуатация машин:				34,32	14347
		Итого материалов:				20,02	8370
		Накладные расходы	%	--		215,42	90045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	19473
		Сметная стоимость:				628,91	262885
28	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4,0000		366,91	1468
		Итого оплата труда:				312,56	1250
		Итого эксплуатация машин:				34,32	137
		Итого материалов:				20,02	80
		Накладные расходы	%	--		215,42	862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	186
		Сметная стоимость:				628,91	2516
29	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Изолирующие фланцевые соединение PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1176,75	4707
		Накладные расходы	%	--		44,72	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,72	391
		Сметная стоимость:				1319,18	5277
30	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т ф асонных частей	0,0132		939392,32	12400
		Итого оплата труда:				397255,66	5244
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	3857
		Итого материалов:				341768,15	4511
		Накладные расходы	%	--		291767,11	3851

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98492,75	1300
		Сметная стоимость:				1329652,18	17551
32	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0604		615369,94	37168
		Итого оплата труда:				397255,66	23994
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	17649
		Итого материалов:				17745,77	1072
		Накладные расходы	%	--		279454,26	16879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71585,94	4324
		Сметная стоимость:				966410,13	58371
		Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Н=3,5 /6506шт/					
44	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	60,3200		1924,36	116077
		Итого оплата труда:				1924,36	116077
		Накладные расходы	%	--		1253,64	75619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,24	15336
		Сметная стоимость:				3432,23	207032
45	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	73,1380		652,64	47733
		Итого оплата труда:				652,64	47733
		Накладные расходы	%	--		425,17	31096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,22	6306
		Сметная стоимость:				1164,03	85135
46	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/.Устройство	м3	78,7930		21328,82	1680562
		Итого оплата труда:				3850,36	303381
		Итого эксплуатация машин:				703,65	55443
		Итого материалов:				16944,05	1335072
		Накладные расходы	%	--		2748,88	216593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1926,22	151772

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				26003,92	2048927
47	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопро водов,массой до 0,1 т	т	6,5297		72549,47	473726
		Итого оплата труда:				59142,32	386182
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	47026
		Итого материалов:				6466,20	42222
		Накладные расходы	%	--		40143,22	262123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9015,42	58868
		Сметная стоимость:				121708,11	794717
50	Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки,трубыстальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окра ска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	189,3595		383,81	72678
		Итого оплата труда:				288,29	54591
		Итого эксплуатация машин:				0,68	128
		Итого материалов:				95,17	18021
		Накладные расходы	%	--		178,57	33815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,99	8519
		Сметная стоимость:				607,37	115012
		Защитное заземление газопровод на отдельно стоящейопоре /392 шт/					
76	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монт аж оборудования	шт.	192,0000		2591,07	497485
		Итого оплата труда:				783,41	150414
		Итого эксплуатация машин:				140,10	26900
		Итого материалов:				1705,28	327415
		Накладные расходы	%	--		446,50	85728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,01	46657
		Сметная стоимость:				3280,57	629870

1	2	3	4	5	6	7	8
77	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	96,0000		355,54	34132
		Итого оплата труда:				136,34	13088
		Итого эксплуатация машин:				17,08	1640
		Итого материалов:				205,90	19766
		Накладные расходы	%	--		74,08	7112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,37	3300
		Сметная стоимость:				463,99	44543
78	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	153,6000		469,23	72074
		Итого оплата труда:				154,10	23670
		Итого эксплуатация машин:				20,45	3141
		Итого материалов:				299,64	46025
		Накладные расходы	%	--		86,29	13254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,44	6826
		Сметная стоимость:				599,96	92154
		Защита ограждение от ВЛ 10кВ /72 шт/					
79	Е11-010205-0405 11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек ивручную без креплений с откосами м.Группа грунтов 1	м3 грунта	24,4800		810,98	19853
		Итого оплата труда:				810,98	19853
		Накладные расходы	%	--		528,32	12933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,14	2623
		Сметная стоимость:				1446,44	35409
80	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи.Засыпка вручную.Группа грунтов1	м3 грунта	15,8400		652,64	10338
		Итого оплата труда:				652,64	10338
		Накладные расходы	%	--		425,17	6735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,22	1366
		Сметная стоимость:				1164,03	18438

1	2	3	4	5	6	7	8
81	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.тройство	м3	12,2400		19584,50	239714
		Итого оплата труда:				3850,36	47128
		Итого эксплуатация машин:				703,65	8613
		Итого материалов:				15199,72	186045
		Накладные расходы	%	--		2682,60	32835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1781,37	21804
		Сметная стоимость:				24048,46	294353
82	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводо в,массой до 0,1 т	т	6,6888		72549,47	485269
		Итого оплата труда:				59142,32	395591
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	48171
		Итого материалов:				6466,20	43251
		Накладные расходы	%	--		40143,22	268510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9015,42	60302
		Сметная стоимость:				121708,11	814081
85	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	193,9752		65,73	12749
		Итого оплата труда:				27,84	5401
		Итого эксплуатация машин:				1,06	205
		Итого материалов:				36,99	7176
		Накладные расходы	%	--		18,16	3523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	1302
		Сметная стоимость:				90,60	17574
86	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	193,9752		133,65	25925
		Итого оплата труда:				34,42	6677
		Итого эксплуатация машин:				1,67	323
		Итого материалов:				97,90	18991
		Накладные расходы	%	--		24,44	4741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	2453

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				170,74	33120
		Установка ГРПШ /1599 шт/					
90	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	100,0000		21365,77	2136577
		Итого оплата труда:				9371,51	937151
		Итого эксплуатация машин:				736,66	73666
		Итого материалов:				11455,98	1145598
		Накладные расходы	%	--		6687,39	668739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2244,25	224425
		Сметная стоимость:				30297,41	3029741
		Молниезащита ГРПШ-6,ГРПШ-10,ГРПШ-10МС /1595 шт/					
96	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм.Монтаж о борудования	шт.	795,0000		2397,59	1906086
		Итого оплата труда:				607,77	483179
		Итого эксплуатация машин:				127,08	101029
		Итого материалов:				1690,54	1343980
		Накладные расходы	%	--		361,12	287090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,70	175454
		Сметная стоимость:				2979,41	2368630
97	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 мм2	м	3975,0000		416,26	1654635
		Итого оплата труда:				120,36	478443
		Итого эксплуатация машин:				18,33	72850
		Итого материалов:				281,94	1120707
		Накладные расходы	%	--		69,29	275431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,84	154405
		Сметная стоимость:				524,40	2084471
98	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловойстали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт	1590,0000		3389,78	5389753

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				783,41	1245618
		Итого эксплуатация машин:				140,10	222766
		Итого материалов:				2504,00	3981361
		Накладные расходы	%	--		476,85	758194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,33	491836
		Сметная стоимость:				4175,96	6639783
99	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами	м3 грунта	636,0000		1137,41	723395
		Итого оплата труда:				1137,41	723395
		Накладные расходы	%	--		740,98	471261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,27	95572
		Сметная стоимость:				2028,66	1290229
100	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	636,0000		652,64	415079
		Итого оплата труда:				652,64	415079
		Накладные расходы	%	--		425,17	270406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,22	54839
		Сметная стоимость:				1164,03	740324
		Рама под ГРПШ-10,ГРПШ-10МС /1395 шт/					
114	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	134,0000		1058,40	141825
		Итого оплата труда:				1058,40	141825
		Накладные расходы	%	--		689,50	92393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,83	18737
		Сметная стоимость:				1887,73	252956
115	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	54,6000		652,64	35634
		Итого оплата труда:				652,64	35634
		Накладные расходы	%	--		425,17	23214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,22	4708
		Сметная стоимость:				1164,03	63556

1	2	3	4	5	6	7	8
116	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	13,4000		16696,25	223730
		Итого оплата труда:				1081,59	14493
		Итого эксплуатация машин:				661,24	8861
		Итого материалов:				15107,19	202436
		Накладные расходы	%	--		1178,96	15798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,02	19162
		Сметная стоимость:				19305,23	258690
117	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/.Устройство	м3	76,0000		21328,82	1620991
		Итого оплата труда:				3850,36	292627
		Итого эксплуатация машин:				703,65	53478
		Итого материалов:				16944,05	1287747
		Накладные расходы	%	--		2748,88	208915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1926,22	146392
		Сметная стоимость:				26003,92	1976298
118	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,4541		9979,26	4532
		Итого оплата труда:				9421,14	4278
		Итого эксплуатация машин:				896,74	407
		Итого материалов:				29,99	14
		Накладные расходы	%	--		5122,10	2326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1208,11	549
		Сметная стоимость:				16309,46	7406
119	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диам етром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,4541		210115,68	95414
		Накладные расходы	%	--		7984,40	3626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17448,01	7923
		Сметная стоимость:				235548,08	106962

1	2	3	4	5	6	7	8
120	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг /ЗД-1-4шт/.Установка	т	2,1600		313462,11	677078
		Итого оплата труда:				158752,72	342906
		Итого эксплуатация машин:				847,41	1830
		Итого материалов:				154210,74	333095
		Накладные расходы	%	--		91832,44	198358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32423,56	70035
		Сметная стоимость:				437718,11	945471
121	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры	т	2,1600		103448,47	223449
		Накладные расходы	%	--		3931,04	8491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8590,36	18555
		Сметная стоимость:				115969,87	250495
122	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций,массой до 0,1т	т	8,1360		72549,47	590263
		Итого оплата труда:				59142,32	481182
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	58594
		Итого материалов:				6466,20	52609
		Накладные расходы	%	--		40143,22	326605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9015,42	73349
		Сметная стоимость:				121708,11	990217
123	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость опорных конструкций	т	11,2569		387497,12	4362016
		Накладные расходы	%	--		14724,89	165757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	362222
		Сметная стоимость:				434399,77	4889995

1	2	3	4	5	6	7	8
124	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	235,9440		65,73	15508
		Итого оплата труда:				27,84	6570
		Итого эксплуатация машин:				1,06	250
		Итого материалов:				36,99	8729
		Накладные расходы	%	--		18,16	4285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	1583
		Сметная стоимость:				90,60	21377
125	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	235,9440		133,65	31534
		Итого оплата труда:				34,42	8121
		Итого эксплуатация машин:				1,67	393
		Итого материалов:				97,90	23100
		Накладные расходы	%	--		24,44	5767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	2984
		Сметная стоимость:				170,74	40286
126	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0548		381819,66	20924
		Накладные расходы	%	--		14509,15	795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	1738
		Сметная стоимость:				428035,11	23456
		Рама под ГРПШ-07-У1,ГРПШ-400 /4 шт/					
127	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2400		1058,40	3429
		Итого оплата труда:				1058,40	3429
		Накладные расходы	%	--		689,50	2234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,83	453
		Сметная стоимость:				1887,73	6116

1	2	3	4	5	6	7	8
128	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3320		652,64	869
		Итого оплата труда:				652,64	869
		Накладные расходы	%	--		425,17	566
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,22	115
		Сметная стоимость:				1164,03	1550
129	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,3080		16696,25	5142
		Итого оплата труда:				1081,59	333
		Итого эксплуатация машин:				661,24	204
		Итого материалов:				15107,19	4653
		Накладные расходы	%	--		1178,96	363
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1430,02	440
		Сметная стоимость:				19305,23	5946
130	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/.Устройство	м3	1,8400		21328,82	39245
		Итого оплата труда:				3850,36	7085
		Итого эксплуатация машин:				703,65	1295
		Итого материалов:				16944,05	31177
		Накладные расходы	%	--		2748,88	5058
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1926,22	3544
		Сметная стоимость:				26003,92	47847
131	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0055		9979,26	55
		Итого оплата труда:				9421,14	52
		Итого эксплуатация машин:				896,74	5
		Итого материалов:				29,99	--
		Накладные расходы	%	--		5122,10	28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1208,11	7
		Сметная стоимость:				16309,46	90

1	2	3	4	5	6	7	8
132	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диам етром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0055		210115,68	1160
		Накладные расходы	%	--		7984,40	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17448,01	96
		Сметная стоимость:				235548,08	1300
133	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг /ЗД-1-4шт/.Установка	т	0,0432		313462,11	13542
		Итого оплата труда:				158752,72	6858
		Итого эксплуатация машин:				847,41	37
		Итого материалов:				154210,74	6662
		Накладные расходы	%	--		91832,44	3967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32423,56	1401
		Сметная стоимость:				437718,11	18909
134	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры	т	0,0432		103448,47	4469
		Накладные расходы	%	--		3931,04	170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8590,36	371
		Сметная стоимость:				115969,87	5010
135	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций,массой до 0,1т	т	0,1761		72549,47	12775
		Итого оплата труда:				59142,32	10414
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	1268
		Итого материалов:				6466,20	1139
		Накладные расходы	%	--		40143,22	7068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9015,42	1587
		Сметная стоимость:				121708,11	21430

1	2	3	4	5	6	7	8
136	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость опорных конструкций	т	0,1831		387497,12	70960
		Накладные расходы	%	--		14724,89	2696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	5892
		Сметная стоимость:				434399,77	79549
137	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5,1063		65,73	336
		Итого оплата труда:				27,84	142
		Итого эксплуатация машин:				1,06	5
		Итого материалов:				36,99	189
		Накладные расходы	%	--		18,16	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	34
		Сметная стоимость:				90,60	463
138	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,1063		133,65	682
		Итого оплата труда:				34,42	176
		Итого эксплуатация машин:				1,67	9
		Итого материалов:				97,90	500
		Накладные расходы	%	--		24,44	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	65
		Сметная стоимость:				170,74	872
139	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0011		381819,66	418
		Накладные расходы	%	--		14509,15	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	35
		Сметная стоимость:				428035,11	469
		Молниеотвод ГРПШ-07-У1,ГРПШ-400 /4 шт/					

1	2	3	4	5	6	7	8
140	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/.Устройство	м3	1,2000		21328,82	25595
		Итого оплата труда:				3850,36	4620
		Итого эксплуатация машин:				703,65	844
		Итого материалов:				16944,05	20333
		Накладные расходы	%	--		2748,88	3299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1926,22	2311
		Сметная стоимость:				26003,92	31205
141	Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тро состоек массой до 0,2 т	1т	0,3049		100031,11	30497
		Итого оплата труда:				46654,06	14224
		Итого эксплуатация машин:				65234,23	19889
		Итого материалов:				3404,15	1038
		Накладные расходы	%	--		33680,59	10269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10696,94	3261
		Сметная стоимость:				144408,63	44027
142	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость конструкций молниеотвода	т	0,3171		387497,12	122866
		Накладные расходы	%	--		14724,89	4669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	10203
		Сметная стоимость:				434399,77	137737
143	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	20,0000		469,23	9385
		Итого оплата труда:				154,10	3082
		Итого эксплуатация машин:				20,45	409
		Итого материалов:				299,64	5993
		Накладные расходы	%	--		86,29	1726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,44	889

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				599,96	11999
144	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	8,8415		65,73	581
		Итого оплата труда:				27,84	246
		Итого эксплуатация машин:				1,06	9
		Итого материалов:				36,99	327
		Накладные расходы	%	--		18,16	161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	59
		Сметная стоимость:				90,60	801
145	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за один раз	м2	8,8415		66,83	591
		Итого оплата труда:				17,21	152
		Итого эксплуатация машин:				0,83	7
		Итого материалов:				48,95	433
		Накладные расходы	%	--		12,22	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,32	56
		Сметная стоимость:				85,37	755
		Ограждение ГРПШ-07-У1,ГРПШ-400 /4 шт/					
129	Е11-070111-0111 11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установк а	м оград	4,0000		1922,10	7688
		Итого оплата труда:				1431,31	5725
		Итого эксплуатация машин:				693,25	2773
		Итого материалов:				37,96	152
		Накладные расходы	%	--		995,66	3983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,42	934
		Сметная стоимость:				3151,18	12605
146	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость опорныхконструкций	т	0,2653		387497,12	102813
		Накладные расходы	%	--		14724,89	3907

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	8538
		Сметная стоимость:				434399,77	115257
147	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	т	0,9858		304464,90	300153
		Накладные расходы	%	--		11569,67	11406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25282,77	24925
		Сметная стоимость:				341317,33	336483
148	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунт овка грунтовкой ГФ-021	м2	1,2030		65,73	79
		Итого оплата труда:				27,84	33
		Итого эксплуатация машин:				1,06	1
		Итого материалов:				36,99	45
		Накладные расходы	%	--		18,16	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	8
		Сметная стоимость:				90,60	109
149	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	34,8882		133,65	4663
		Итого оплата труда:				34,42	1201
		Итого эксплуатация машин:				1,67	58
		Итого материалов:				97,90	3416
		Накладные расходы	%	--		24,44	853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	441
		Сметная стоимость:				170,74	5957
150	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	4,8000		5450,16	26161
		Итого оплата труда:				2697,19	12947
		Итого эксплуатация машин:				1187,59	5700
		Итого материалов:				2031,87	9753
		Накладные расходы	%	--		1912,11	9178

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		588,98	2827
		Сметная стоимость:				7951,26	38166
		Защита ГРПШ от проводов ВЛ /905 шт/					
151	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	476,1600		1058,40	503966
		Итого оплата труда:				1058,40	503966
		Накладные расходы	%	--		689,50	328313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,83	66582
		Сметная стоимость:				1887,73	898861
152	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	158,7200		652,64	103587
		Итого оплата труда:				652,64	103587
		Накладные расходы	%	--		425,17	67483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,22	13686
		Сметная стоимость:				1164,03	184755
153	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В7,5/.Устройство	м3	317,4400		19584,50	6216904
		Итого оплата труда:				3850,36	1222257
		Итого эксплуатация машин:				703,65	223367
		Итого материалов:				15199,72	4825000
		Накладные расходы	%	--		2682,60	851563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1781,37	565477
		Сметная стоимость:				24048,46	7633945
154	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических конструкций,массой до 0,1т	т	85,9271		72549,47	6233966
		Итого оплата труда:				59142,32	5081928
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	618830
		Итого материалов:				6466,20	555622
		Накладные расходы	%	--		40143,22	3449391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9015,42	774669
		Сметная стоимость:				121708,11	10458025

1	2	3	4	5	6	7	8
155	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость опорных конструкций	т	38,9539		387497,12	15094524
		Накладные расходы	%	--		14724,89	573592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	1253449
		Сметная стоимость:				434399,77	16921565
156	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2491,8841		65,73	163784
		Итого оплата труда:				27,84	69384
		Итого эксплуатация машин:				1,06	2636
		Итого материалов:				36,99	92187
		Накладные расходы	%	--		18,16	45259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	16723
		Сметная стоимость:				90,60	225766
157	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2491,8841		133,65	333044
		Итого оплата труда:				34,42	85771
		Итого эксплуатация машин:				1,67	4152
		Итого материалов:				97,90	243966
		Накладные расходы	%	--		24,44	60910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	31516
		Сметная стоимость:				170,74	425470
158	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловойстали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт	1488,0000		3389,78	5043995
		Итого оплата труда:				783,41	1165710
		Итого эксплуатация машин:				140,10	208476
		Итого материалов:				2504,00	3725952
		Накладные расходы	%	--		476,85	709555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,33	460284

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4175,96	6213834
159	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	4960,0000		348,94	1730749
		Итого оплата труда:				135,34	671311
		Итого эксплуатация машин:				13,83	68612
		Итого материалов:				202,54	1004616
		Накладные расходы	%	--		73,39	364008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,79	167581
		Сметная стоимость:				456,12	2262337
		Испытание и контроль					
161	Е11-250211-0104 11-250211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм /219 мм/.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление с реды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4,0000		14848,20	59393
		Итого оплата труда:				4367,24	17469
		Итого эксплуатация машин:				13663,57	54654
		Итого материалов:				14,15	57
		Накладные расходы	%	--		3225,22	12901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1445,87	5783
		Сметная стоимость:				19519,29	78077
162	С121-130810-0201 21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	23,8000		302,95	7210
		Накладные расходы	%	--		11,51	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,16	599
		Сметная стоимость:				339,62	8083
163	Е11-250211-0103 11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм /159 мм/.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление с реды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4,0000		14414,53	57658
		Итого оплата труда:				4194,31	16777
		Итого эксплуатация машин:				13323,20	53293
		Итого материалов:				14,15	57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3103,37	12413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1401,43	5606
		Сметная стоимость:				18919,33	75677
164	С121-130810-0201 21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	21,8400		302,95	6616
		Накладные расходы	%	--		11,51	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,16	549
		Сметная стоимость:				339,62	7417
167	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,57	Трубопроводы диаметром до 100 мм /57 мм/.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 1 0 МПа (100 кгс/см2)	стык	1015,0000		6345,32	6440498
		Итого оплата труда:				1838,84	1866425
		Итого эксплуатация машин:				5875,82	5963958
		Итого материалов:				5,38	5459
		Накладные расходы	%	--		1361,54	1381963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,55	625797
		Сметная стоимость:				8323,41	8448258
168	С121-130810-0201 21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	8526,5950		302,95	2583132
		Накладные расходы	%	--		11,51	98159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,16	214503
		Сметная стоимость:				339,62	2895794
		Защита от коррозии					
169	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2555,1500		65,73	167942
		Итого оплата труда:				27,84	71145
		Итого эксплуатация машин:				1,06	2703
		Итого материалов:				36,99	94527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,16	46408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	17148
		Сметная стоимость:				90,60	231498
170	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2555,1500		133,65	341499
		Итого оплата труда:				34,42	87949
		Итого эксплуатация машин:				1,67	4257
		Итого материалов:				97,90	250160
		Накладные расходы	%	--		24,44	62456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	32316
		Сметная стоимость:				170,74	436272
Локальная ресурсная смета 2-3							
Перехлд газопровода через канал							
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратна я лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7,6500		73,06	559
		Итого оплата труда:				28,79	220
		Итого эксплуатация машин:				66,80	511
		Накладные расходы	%	--		20,44	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,48	57
		Сметная стоимость:				100,97	772
2	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной у катки	м3 грунтовой подушки /из ГПС/	4,5000		320,36	1442
		Итого оплата труда:				88,98	400
		Итого эксплуатация машин:				319,07	1436
		Итого материалов:				0,11	1
		Накладные расходы	%	--		66,76	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,97	139
		Сметная стоимость:				418,09	1881

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014	м3	4,5000		1200,44	5402
		Накладные расходы	%	--		45,62	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,68	449
		Сметная стоимость:				1345,74	6056
4	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	7,8750		337,00	2654
		Накладные расходы	%	--		12,81	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,98	220
		Сметная стоимость:				377,79	2975
5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдоз ерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении гр унта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	2,0400		18,95	39
		Итого оплата труда:				6,75	14
		Итого эксплуатация машин:				18,95	39
		Накладные расходы	%	--		4,86	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,90	4
		Сметная стоимость:				25,71	52
6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,0400		22,10	45
		Итого оплата труда:				7,87	16
		Итого эксплуатация машин:				22,10	45
		Накладные расходы	%	--		5,67	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	5
		Сметная стоимость:				29,99	61

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3600		594,22	214
		Итого оплата труда:				594,22	214
		Накладные расходы	%	--		387,11	139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,51	28
		Сметная стоимость:				1059,84	382
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,0400		119,35	243
		Итого оплата труда:				90,67	185
		Итого эксплуатация машин:				50,94	104
		Накладные расходы	%	--		60,16	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,36	29
		Сметная стоимость:				193,87	395
9	Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	5,2500		30,32	159
		Итого оплата труда:				10,06	53
		Итого эксплуатация машин:				30,32	159
		Накладные расходы	%	--		7,32	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,01	16
		Сметная стоимость:				40,65	213
		Фундаменты ФМ-1 /2шт/					
10	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5.Устройство	м3	0,1620		16696,25	2705
		Итого оплата труда:				1081,59	175
		Итого эксплуатация машин:				661,24	107
		Итого материалов:				15107,19	2447
		Накладные расходы	%	--		1178,96	191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,02	232
		Сметная стоимость:				19305,23	3127

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,1800		23270,86	27460
		Итого оплата труда:				5038,77	5946
		Итого эксплуатация машин:				1165,86	1376
		Итого материалов:				17342,08	20464
		Накладные расходы	%	--		3420,96	4037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2135,35	2520
		Сметная стоимость:				28827,17	34016
12	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские.Изготовление в построечных условиях из а рматуры диаметром до 16 мм	т	0,0052		13656,15	71
		Итого оплата труда:				12874,50	67
		Итого эксплуатация машин:				699,65	4
		Итого материалов:				275,40	1
		Накладные расходы	%	--		7000,34	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1652,52	9
		Сметная стоимость:				22309,02	116
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052		194893,74	1013
		Накладные расходы	%	--		7405,96	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16183,98	84
		Сметная стоимость:				218483,68	1136
14	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.У становка при бетонировании	т	0,0061		206864,42	1256
		Итого оплата труда:				26903,79	163
		Итого эксплуатация машин:				1477,15	9
		Итого материалов:				178906,61	1086
		Накладные расходы	%	--		21405,03	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18261,56	111

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,66	4168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,01	1566
		Сметная стоимость:				94,66	21139
19	Е11-130301-1502 11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмал ью ПФ-1126	м2	223,3276		236,07	52720
		Итого оплата труда:				34,42	7687
		Итого эксплуатация машин:				1,67	372
		Итого материалов:				200,32	44737
		Накладные расходы	%	--		28,34	6328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,15	4724
		Сметная стоимость:				285,55	63772
20	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий/балок/ при монтаже одноэтажных производственных з даний	тН43=1	7,7010		9579,18	73769
		Итого оплата труда:				5892,05	45374
		Итого эксплуатация машин:				1961,84	15108
		Итого материалов:				1727,83	13306
		Накладные расходы	%	--		4088,62	31486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1093,42	8420
		Сметная стоимость:				14761,22	113675
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				73956014
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				16338293
	Материалы -		Тенге				11575815
	Всего заработная плата -		Тенге				4234515
		Накладные расходы -	Тенге				2502098
		Сметная прибыль -	Тенге				1507231
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				20347622
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5075
		Сметная заработная плата -	Тенге				4234515
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				46737820
	Материалы -		Тенге				9404651
	Всего заработная плата -		Тенге				8711054
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				23113885
	Транспортные расходы -		Тенге				2654
		Накладные расходы -	Тенге				6906384

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				4291536
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				57935740
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10593
		Сметная заработная плата -	Тенге				8711054
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7884225
	Материалы -		Тенге				709257
	Всего заработная плата -		Тенге				6413182
		Накладные расходы -	Тенге				4353642
		Сметная прибыль -	Тенге				979029
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				13216897
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7994
		Сметная заработная плата -	Тенге				6413182
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2995676
	Материалы -		Тенге				1802847
	Всего заработная плата -		Тенге				1133549
		Накладные расходы -	Тенге				824517
		Сметная прибыль -	Тенге				305615
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4125808
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1372
		Сметная заработная плата -	Тенге				1133549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				95626067
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25034
		Сметная заработная плата -	Тенге				20492300
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				91355057
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				23123265
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				13622923
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3472043
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				54606215
		- перевозка грузов	Тенге				2654
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				14939309
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				106294366
	Накладные расходы II уровня		Тенге				4039186
	ИТОГО:		Тенге				110333552
	Сметная прибыль		Тенге				8999188
	ИТОГО по смете:		Тенге				119332740

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО		**Тенге**				**119 332 740**
	В том числе оборудование		**Тенге**				
	Итого без оборудования		**Тенге**				**119 332 740**
	Временные здания и сооружения 1,3%:		**Тенге**				
	Итого:		**Тенге**				**119 332 740**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%		**Тенге**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**Тенге**				**119 332 740**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				**126 485 342**
	Поправочнй коэфициент К=0,989999684		**Тенге**				**125 220 448,66**
	НДС 12%		**Тенге**				**15 026 453,84**
	ИТОГО:		**Тенге**				**140 246 902,50**

Инженер: ТОО «ЗКА Проект»

инженер _____ **Жайлаубаев Б.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **Оспанов М.**