Заказчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство одноэтажного жилого дома из СИП панели в жилой массиве Береке № 525 г.Талдыкорган, Алматинская область**

Справка №14

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	01.09.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноэтажного жилого дома из СИП панели в жилой массиве Береке № 525 г.Талдыкорган, Алматинская область									1 126 807,18	10 516 867,00
Всего:									1 126 807,18	10 516 867,00

Итого к оплате 10 516 867 (Десять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) тенге

Заказчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"** **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"** **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство одноэтажного жилого дома из СИП панели в жилой массиве Береке № 525 г.Талдыкорган, Алматинская область
(наименование, адрес)

Объект: Строительство одноэтажного жилого дома из СИП панели в жилой массиве Береке № 525 г.Талдыкорган, Алматинская область
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 01.09.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 14 за ноябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1.	Е11-01010 2-0314		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,4115600	274,80	265,79	1212	1173	0,01	0
						8,92	73,96	39	326	0,04	0
2.	Е11-01020 5-0302		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3 грунта	0,1364400	1456,92	--	199	--	1,31	0
						1456,92	--	199	--	--	--
3.	С341-0201 03-2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	7,2768000	335,00	--	2438	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
4.	Е11-01020 5-0502		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,2740000	760,10	--	1728	--	0,83	2
						760,10	--	1728	--	--	--
5.	С121-0102 01-0103		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,2740000	2040,00	--	4639	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
6.	Е11-01020 1-0501		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,2740000	150,55	76,47	342	174	0,09	0
						74,08	36,15	168	82	0,03	0

1	2	3	4		5	6	7	8	
7.	С121-0101 03-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	8,5175000	451,00 ---	-- ---	17371 ---	-- ---	-- ---
8.	С341-0201 03-2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	1,6280000	335,00 ---	-- ---	20645 ---	-- ---	-- ---
9.	Е11-01010 4-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,5175000	30,38 ---	30,38 ---	1170 ---	1170 ---	-- ---
					---	11,37	---	438	0,01	0
10.	Е11-01020 1-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,5175000	150,55 ---	76,47 ---	5799 ---	2945 ---	0,09 ---	4 ---
					74,08	36,15	2853	1392	0,03	1

Итого по разделу: 1. Земляные работы 55544

Раздел: 2. Фундаменты

11.	Е11-06010 1-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,6850000	20329,26 ---	2046,88 ---	115572 ---	11636 ---	3,06 ---	17 ---
					3736,26	429,29	21241	2441	0,31	2
12.	С121-0503 01-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0574980	216607,00 ---	-- ---	12454 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
13.	С121-0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1310688	214736,00 ---	-- ---	28145 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
14.	Е11-06010 1-0101	Стяжка толщина 100 мм. Устройство	м3	8,6260000	16279,66 ---	1111,55 ---	140428 ---	9588 ---	1,15 ---	10 ---
					1107,34	249,65	9552	2153	0,18	2
15.	Е11-15010 6-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	8,9000000	6798,04 ---	31,53 ---	128483 ---	596 ---	2,17 ---	41 ---
					2891,45	15,47	54648	292	0,01	0

Итого по разделу: 2. Фундаменты 425083

Раздел: 3. Стены и перекрытия из СИП панелей

16.	Е11-10010 2-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	6,0060000	92582,53 ---	1051,20 ---	556051 ---	6314 ---	19,13 ---	115 ---
					21286,13	495,72	127844	2977	0,36	2

1	2	3	4		5	6	7	8	
			конструкции						
17.	Е11-10020 4-0301	Стены из панелей площадью до 5 м2 для жилых и общественных зданий. Сборка	м2 панелей	3,3630000	1844,12 / 1038,85	470,82 / 184,86	172173 / 96990	43957 / 17259	0,90 / 0,09	84 / 9
18.	СПРАЙС	Панель СИП толщ.175мм	м2	102,6993000	5178,57 / --	-- / --	531836 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е11-09030 6-0303	Потолки из панелей типа "СИП". Монтаж	м2	4,3750000	6417,41 / 488,18	144,56 / 37,15	541469 / 41190	12197 / 3134	0,45 / 0,02	38 / 1
20.	СПРАЙС	Панель СИП толщ.175мм	м2	2,8125000	5178,57 / --	-- / --	480636 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	Е11-10011 5-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,0060000	8729,44 / 779,02	58,24 / 26,36	52429 / 4679	350 / 158	0,66 / 0,02	4 / 0
		Итого по разделу: 3. Стены и перекрытия из СИП панелей								2334593
		Раздел: 4. Кровля								
22.	Е11-10021 0-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,9000000	18130,63 / 11564,59	1360,57 / 597,99	34448 / 21973	2585 / 1136	10,03 / 0,37	19 / 1
23.	С121-0702 01-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2640000	59572,00 / --	-- / --	15727 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С121-0702 01-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,8260000	47222,00 / --	-- / --	86227 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е11-10011 5-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9000000	8729,44 / 779,02	58,24 / 26,36	16586 / 1480	111 / 50	0,66 / 0,02	1 / 0

1	2	3	4		5	6	7	8
			кции					
26.	Е11-12010 1-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,0000000	192,51 70,67	12,94 3,19	25988 9540	1746 430	0,06 0,00	8 0
27.	Е11-12010 1-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,2000000	2675,15 1707,86	100,92 28,56	318878 203577	12029 3405	1,45 0,02	173 2
28.	СПРАЙС	Металлочерепица крашенный толщина 0,55 мм	м2	131,1200000	1339,29 --	-- --	175607 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е11-12010 1-0508	Коньки из стали. Устройство	м конька	2,1500000	189,86 140,45	49,41 4,66	2307 1707	600 57	0,10 0,00	1 0
30.	СПРАЙС	Конек плоский матовый	пог.м	3,3650000	1400,00 --	-- --	18711 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е11-12010 1-0507	Ендовы из стали. Устройство	м ендовы	9,2000000	130,05 111,15	18,90 4,66	2497 2134	363 90	0,08 0,00	2 0
32.	СПРАЙС	Ендова матовая	пог.м	1,1200000	1000,00 --	-- --	21120 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е11-10010 2-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,0400000	1426,52 1401,47	25,05 12,39	32867 32290	577 286	1,22 0,01	28 0
34.	С121-0705 09-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	5,3440000	1168,00 --	-- --	29602 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е11-10010	Стены. Устройство карнизов	м2	4,4950000	1942,40	25,05	28155	363	1,22	18

1	2	3	4	5	6	7	8	
	2-0205		стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1401,47	12,39	20314	180	0,01	0
36.	СПРАЙС	Европанель	пог.м 156,8600000	428,57 --	-- --	67226 --	-- --	-- --	-- --
37.	СПРАЙС	Завершающая планка	пог.м7,9900000	339,29 --	-- --	26461 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 4. Кровля							902407
		Раздел: 5. Проемы							
38.	Е11-10050 1-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м20,6250000	1985,20 831,44	172,57 85,13	21093 8834	1834 905	0,69 0,07	7 1
39.	Е11-10050 1-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м20,4800000	2616,50 1132,45	175,81 85,13	1256 544	84 41	0,95 0,07	0 0
40.	С121-0902 01-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м21,1050000	27186,00 --	-- --	301901 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е11-10050 1-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м6,2500000	1057,54 207,67	5,02 2,53	6610 1298	31 16	0,18 0,00	1 0
42.	С121-0902 05-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м6,2500000	1733,00 --	-- --	10831 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е11-09040	Блоки дверные стальные однопольные	м21,8900000	2713,55	49,76	5129	94	1,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	
	3-0402	площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах		2181,10	20,71	4122	39	0,01
44.	С121-0904 02-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м21,8900000	66141,00 --	-- --	125006 --	-- --	-- --
45.	Е11-10010 7-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м28,6100000	1561,09 993,15	75,60 35,57	13441 8551	651 306	0,83 0,03
46.	С121-0901 02-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м21,8900000	4295,00 --	-- --	8118 --	-- --	-- --
47.	С121-0901 02-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м26,7200000	5242,00 --	-- --	35226 --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 5. Проемы						52
		Раздел: 6. Отделочные работы						
48.	Е11-11010 1-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия 0,3400000	1246,69 622,71	151,54 130,30	87693 43801	10659 9165	0,51 0,11
49.	С122-0606 01-0103	Покрытия жидкие напольные двухкомпонентные полиуретановые для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг0,3400000	2583,00 --	-- --	181688 --	-- --	-- --
50.	Е11-11010 1-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым	м2 покрытия 0,3400000	2350,42 226,75	12,27 6,25	165329 15949	863 440	0,16 0,00
51.	Е11-11010 1-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов 2,3000000	284,34 75,52	2,28 0,90	23402 6215	188 74	0,06 0,00
52.	С122-0604 01-0200	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.0,0000000	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
53.	Е11-11010	Гидроизоляция обмазочная битумной	м2 9,9560000	632,99	46,72	6302	465	0,21

1	2	3	4		5	6	7	8
	1-0405	мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	изолируемой поверхности		333,99	5,52	3325	55	0,00	0
54.	E11-11010 1-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,9560000	4193,17	130,12	41747	1295	0,76	8
					932,40	61,83	9283	616	0,04	0
55.	E11-15010 8-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	1,1860000	813,18	14,84	66018	1204	0,46	37
					559,82	6,35	45449	516	0,00	0
56.	C122-0302 01-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	3,6215800	431,00	--	36041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	C121-1302 08-0507	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 45 мм	1000 шт.	4,4652300	1761,00	--	7863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	E11-15020 6-0201	Стены. Отделка внутренних поверхности	м2 отделываемой поверхности	1,1860000	637,16	4,84	51729	393	0,28	23
					358,88	1,58	29136	128	0,00	0
59.	E11-15040 5-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,1860000	982,81	6,18	79791	502	0,53	43
					731,53	3,10	59390	252	0,00	0
60.	E11-15010 7-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	6,5360000	4668,73	20,03	77202	331	1,70	28
					2189,60	10,03	36207	166	0,01	0
61.	E11-15010 8-1605	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	8,1156000	8136,80	64,99	635611	5077	5,04	394
					6380,20	32,19	498393	2515	0,02	2
62.	C122-0302 01-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,5926000	383,00	--	28569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	C122-0302 01-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	5,8710000	410,00	--	2407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
64.	Е11-15020 6-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8,1156000	1126,44 / 699,28	7,55 / 2,48	87992 / 54625	590 / 194	0,52 / 0,00	40 / 0
65.	Е11-15040 5-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,1156000	760,78 / 517,71	4,86 / 2,43	59428 / 40441	379 / 190	0,42 / 0,00	33 / 0
		Итого по разделу: 6. Отделочные работы								1638813
		Раздел: 7. Перегородки								
66.	Е11-10010 5-0101	Деревянные каркасы из брусьев. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,8824600	93746,10 / 20569,58	1432,29 / 597,99	270219 / 59291	4129 / 1724	18,79 / 0,37	54 / 1
67.	Е11-10011 5-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,8824600	8729,44 / 779,02	58,24 / 26,36	25162 / 2246	168 / 76	0,66 / 0,02	2 / 0
68.	Е11-10040 2-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,0000000	1479,20 / 1142,17	31,18 / 12,37	149399 / 115359	3150 / 1250	0,90 / 0,01	91 / 1
69.	С122-0302 01-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м	29,3100000	431,00 / --	-- / --	34183 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	С122-0302 01-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м	24,7200000	577,00 / --	-- / --	14263 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	С121-1101 02-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м	34,8682000	11582,00 / --	-- / --	56383 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С121-0609	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа	м	8,0000000	253,00	--	17204	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02-0405	гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм		--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 7. Перегородки						566814
		Раздел: 8. Наружная отделка						
73.	Е11-15010 8-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2 125,0000000	705,29 / 354,78	2,71 / 1,06	88161 / 44347	339 / 133	0,30 / 0,00	37 / 0
74.	СПРАЙС	Сайдинг металлический 1015, 3000мм	мп 372,9000000	517,86 / --	-- / --	193109 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	СПРАЙС	Сайдинг металлический 1015, 2500мм	мп 206,2500000	517,86 / --	-- / --	106808 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	СПРАЙС	Стыковочная планка 1015, 3000мм	мп6,9000000	241,07 / --	-- / --	23360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	СПРАЙС	Угол наружный сложный 1015, 3000мм	мп3,2000000	53,57 / --	-- / --	707 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	СПРАЙС	Сайдинг металлический 1015, 3000мм	мп 330,0000000	517,86 / --	-- / --	170893 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	Е11-12010 1-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности 0,0000000	192,51 / 70,67	12,94 / 3,19	23101 / 8480	1552 / 382	0,06 / 0,00	7 / 0
80.	Е11-15010 8-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м6,0000000	2007,87 / 399,68	5,66 / 1,18	72283 / 14389	204 / 42	0,33 / 0,00	12 / 0
		Итого по разделу: 8. Наружная отделка						678422
		Раздел: 9. Козырек						
81.	Е11-01020 5-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта 0,6000000	760,10 / 760,10	-- / --	456 / 456	-- / --	0,83 / --	0 / --
82.	Е11-06040	Стены подвалов и подпорные стены	м30,3000000	26071,92	2573,38	7822	772	7,64	2

1	2	3	4		5	6	7	8	
	1-0102	железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство			9154,52	587,84	2746	176	0,42	0
83.	Е11-08010 1-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,9000000	836,81	21,36	753	19	0,18	0
					244,35	2,75	220	2	0,00	0
84.	С121-0503 09-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0239600	249044,00	--	5967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е11-06030 1-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0356000	638287,76	1332,96	22723	47	168,30	6
					213067,80	584,22	7585	21	0,36	0
86.	Е11-11010 1-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	4,6000000	819,84	74,35	3771	342	0,59	3
					742,51	28,78	3416	132	0,02	0
87.	Е11-09030 2-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0318000	25242,06	12689,69	803	404	5,00	0
					6212,51	3623,94	198	115	2,21	0
88.	С121-0608 01-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0349800	514920,00	--	18012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е11-34010 8-1002	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	--	6767,48	439,25	--	--	3,00	--
					4002,67	165,24	--	--	0,12	--
90.	Е11-34010 8-1002	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	5,0000000	6767,48	439,25	33837	2196	3,00	15
					4002,67	165,24	20013	826	0,12	1
91.	СПРАЙС	Сайдинг металлический 1015, 3000мм	м2	5,5000000	339,29	--	1866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПРАЙС	Стыковочная планка 1015, 3000мм	мп	1,1000000	133,93	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СПРАЙС	Угол наружный сложный 1015, 3000мм	мп	4,3000000	26,79	--	383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 9. Козырек 96541

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Раздел: 10. Отопление						
94.	Е11-18030 1-0104	Радиаторы биметаллические	кВт0,0300000	1093,44	16,05	10967	161	0,47	5
				580,79	5,60	5825	56	0,00	0
95.	С123-0510 01-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция9,0000000	2846,00	--	167914	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
96.	Е11-16050 1-0203	Трубопроводы из стекловолокно, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода 1,0000000	1885,72	23,36	77315	958	1,05	43
				1441,99	0,27	59122	11	0,00	0
97.	Е11-22080 1-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.4,0000000	2019,53	1362,03	28273	19068	0,52	7
				657,50	384,89	9205	5388	0,33	5
98.	С123-0405 02-0805	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.4,0000000	4065,00	--	56910	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
99.	Е11-18010 1-0206	Котлы стальные жаротрубные на газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт	котел1,0000000	71246,64	11426,22	71247	11426	31,88	32
				42521,25	4654,04	42521	4654	2,72	3
100.	СПРАЙС	Газовый котел ARISTON HS X15FF	шт1,0000000	142857,14	--	142857	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 10. Отопление							555483
		Раздел: 11. Водопровод и канализация							
101.	Е11-16050 1-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода 4,0000000	1556,79	16,44	37363	395	0,89	21
				1224,29	0,10	29383	2	0,00	0
102.	Е11-22080 1-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.6,0000000	2019,53	1362,03	12117	8172	0,52	3
				657,50	384,89	3945	2309	0,33	2
103.	С123-0203 01-1101	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.6,0000000	376,00	--	2256	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
104.	Е11-22080	Фасонные части полиэтиленовые:	шт.0,0000000	1370,49	924,99	54820	36999	0,35	14

1	2	3	4		5	6	7	8	
	1-0201	отводы, колени, патрубки, переходы. Установка			445,51	261,30	17820	10452	0,23	9
105.	С123-0203 03-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 20, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	277,00	--	6648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С123-0405 02-0805	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,0000000	4065,00	--	40650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С123-0203 02-9202	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000000	1147,00	--	6882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е11-22050 1-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0030000	326196,25	107032,47	979	321	164,90	0
					216183,90	31520,59	649	95	26,83	0
109.	С123-0203 02-9206	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	1339,00	--	2678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С123-0203 02-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	1913,00	--	3826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С123-0203 01-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000000	985,00	--	5910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С123-0203 01-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	6496,00	--	6496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С123-0203 02-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000000	1928,00	--	5784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е11-17030 1-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,0000000	3268,43	178,09	3268	178	1,89	2
					2558,77	90,60	2559	91	0,07	0
115.	С123-0301 02-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0000000	17046,00	--	17046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е11-17050 1-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1,0000000	2216,26	67,44	2216	67	1,33	1
					1825,90	34,27	1826	34	0,03	0
117.	С123-0301	Мойка из нержавеющей стали с одной	шт.	1,0000000	3348,00	--	3348	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	
	02-1110	чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96		--	--	--	--	--
118.	С123-0301 02-1205	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.1,0000000	2383,00 --	-- --	2383 --	-- --	-- --
119.	С123-0301 02-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.1,0000000	899,00 --	-- --	899 --	-- --	-- --
120.	Е11-17010 1-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплек1,0000000 т	2587,75 2282,38	89,53 45,28	2588 2282	90 45	1,66 0,04	2 0
121.	С123-0301 02-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.1,0000000	5269,00 --	-- --	5269 --	-- --	-- --
122.	С123-0301 02-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.1,0000000	899,00 --	-- --	899 --	-- --	-- --
123.	С123-0301 02-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.1,0000000	3960,00 --	-- --	3960 --	-- --	-- --
124.	Е11-17010 1-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплек1,0000000 т	2854,21 2282,38	352,71 172,41	2854 2282	353 172	1,66 0,13	2 0
125.	С123-0301 02-0125	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.1,0000000	18180,00 --	-- --	18180 --	-- --	-- --
126.	С123-0301 02-1228	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.1,0000000	6599,00 --	-- --	6599 --	-- --	-- --

Итого по разделу: 11. Водопровод и канализация 255918

Раздел: 12. Электроснабжение

1	2	3	4		5	6	7	8
127.	Ц13-08030 5-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,0000000	2949,98	95,35	5900	191	1,70	3
					2431,00	33,44	4862	67	0,02	0
128.	С123-0702 01-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	11552,00	--	11552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С123-0702 01-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	8682,00	--	8682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С123-0702 04-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000000	698,00	--	4188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С123-0702 04-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000000	698,00	--	4188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Ц13-08030 5-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1169,83	90,98	1170	91	0,74	1
					1057,48	33,44	1057	33	0,02	0
133.	С123-0705 01-0503	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 201.22, 230 В, 5	шт.	1,0000000	14343,00	--	14343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Ц13-08020 1-3601	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией. Прокладка	м (3 фазы)	243,0000000	1587,71	455,11	385814	110591	0,80	194
					1100,22	112,71	267354	27389	0,07	16
135.	С123-0601 28-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0	км	0,0180000	400729,00	--	7213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С123-0601 28-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,1050000	260495,00	--	27352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С123-0601 28-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,1200000	168503,00	--	20220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С123-0617 10-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	6,0000000	196,00	--	1176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Ц13-08030 5-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при	шт.	0,0000000	369,07	3,64	3691	36	0,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		скрытой проводке		352,50	1,34	3525	13	0,00	0
140.	С123-0702 18-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.0,0000000	303,00	--	3030	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
141.	Ц13-08030 5-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.1,0000000	460,39	4,60	460	5	0,31	0
				449,74	1,34	450	1	0,00	0
142.	С123-0702 18-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.1,0000000	237,00	--	237	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
143.	Ц13-08030 5-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.1,0000000	448,96	4,60	449	5	0,31	0
				437,58	1,34	438	1	0,00	0
144.	С123-0702 20-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.1,0000000	240,00	--	240	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
145.	Ц13-08030 5-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.0,0000000	440,08	3,64	4401	36	0,29	3
				413,27	1,34	4133	13	0,00	0
146.	С123-0702 20-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.0,0000000	314,00	--	3140	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
147.	Ц13-08050 2-1501	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в восстающих. Монтаж в восстающих	м 240,0000000	464,20	35,14	111408	8434	0,27	65
				356,93	10,05	85662	2413	0,01	2
148.	С123-0105 04-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м 240,0000000	32,00	--	7680	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
149.	Ц13-08030 5-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.1,0000000	3011,68	531,95	3012	532	0,87	1

1	2	3	4	5	6	7	8	
				1239,81	381,00	1240	381	0,33	0
150.	С123-0701 01-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.1,0000000	1559,00	--	1559	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 12. Электроснабжение							631105

ИТОГО: 8669330 344547 1876

2344595 110403 74

В том числе :

Стоимость оборудования, всего 0

в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % 184119 9390060

Итого с НДС 12 % 1126807 **10 516 867**

Заказчик: ТОО «Техно Снаб 2002»

Подрядчик: ТОО «Техно Снаб 2002»