Заказчик КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" города Талдыкорган" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Талдыкорган"

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

А К Т №2
дополнительных видов работ
за 2019 года
на № 2-1-2 Архитектурная часть

Составлена Составлен в ценах 2016 года,4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ БЛОКОВ №1,5(АР,лист-32)					
		ПОТОЛОК					
1	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (блок 3 пом.53 3 этаж). Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**1083,1200**		**1089,93**	**1180525**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	1,16	1255,926	894,89	1123916
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	4,603	1097,60	5053
		Итого оплата труда:				**1042,33**	**1128968**
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	1,841	3206,12	5903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	1,841	1257,60	2315
1. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0269	29,136	18,64	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	1,841	1881,34	3464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	1,841	937,60	1726
1. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	2,708	182,19	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	8,557	14,71	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**12,15**	**13162**
1. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,108312	124,98	14
1. 9	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	723,199	47,95	34677
1.10	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	1428,419	6,13	8756
		Итого материалов:				**40,11**	**43447**
		НР первого уровня	%	53,82		560,98	607611
		НР второго уровня	%	3,6		59,43	64373
		Накладные расходы	%	--		620,41	671984
		Сметная прибыль	%	8		136,83	148201
		Сметная стоимость:				**1847,17**	**2000710**
2	**21-050109-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1245,5880**		**1048,36**	**1305825**
		НР второго уровня	%	3,6		37,74	47010
		Накладные расходы	%	--		37,74	47010
		Сметная прибыль	%	8		86,89	108227
		Сметная стоимость:				**1172,99**	**1461061**
3	**ПРАЙС**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**537,8000**		**1052,48**	**566024**
		НР второго уровня	%	3,6		37,89	20377
		Накладные расходы	%	--		37,89	20377
		Сметная прибыль	%	8		87,23	46912
		Сметная стоимость:				**1177,60**	**633313**
4	**ПРАЙС**	**Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте**	**м2**	**537,8000**		**1001,34**	**538518**
		НР второго уровня	%	3,6		36,05	19387
		Накладные расходы	%	--		36,05	19387
		Сметная прибыль	%	8		82,99	44632
		Сметная стоимость:				**1120,37**	**602537**
5	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой декоративными панелями. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**172,6000**		**1663,53**	**287125**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	1,16	200,137	894,89	179101
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	0,73355	1097,60	805
		Итого оплата труда:				**1042,33**	**179906**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,29342	3206,12	941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,29342	1257,60	369
5. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0269	4,643	18,64	87

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,29342	1881,34	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,29342	937,60	275
5. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,4315	182,19	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	1,364	14,71	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,15**	**2097**
5. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	117,333	75,23	8827
5. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	494,223	107,04	52902
5.10	21-060903-0401	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	112,19	54,01	6059
5.11	21-060903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	0,65	112,19	19,70	2210
5.12	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	307,228	45,06	13844
5.13	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	27,616	19,19	530
5.14	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	25,804	54,67	1411
5.15	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	113,312	7,70	873
5.16	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	4,004	1011,80	4052
5.17	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	63,344	130,98	8297
5.18	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,01726	124,98	2
5.19	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	115,245	47,95	5526
5.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	227,625	6,13	1395
		Итого материалов:				**613,71**	**105927**
		НР первого уровня	%	53,82		560,98	96825
		НР второго уровня	%	3,6		80,08	13822
		Накладные расходы	%	--		641,06	110648
		Сметная прибыль	%	8		184,37	31822
		Сметная стоимость:				**2488,96**	**429595**
6	**ПРАЙС**	**Декоративные панели**	**шт**	**230,1333**		**584,11**	**134424**
		НР второго уровня	%	3,6		21,03	4839
		Накладные расходы	%	--		21,03	4839
		Сметная прибыль	%	8		48,41	11141
		Сметная стоимость:				**653,55**	**150404**
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					

7	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**21,9400**		**4896,08**	**107420**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	2,3	50,462	894,89	45158
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01075	0,235855	836,70	197
		Итого оплата труда:				**2067,24**	**45355**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01097	3501,12	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01097	937,60	10
7. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,177714	1497,21	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,177714	830,47	148
		Итого эксплуатация машин:				**17,35**	**381**
7. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,3291	13519,09	4449
7. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,008776	15508,30	136
7. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1097	84,66	9
7. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	21,94	2608,87	57239
7. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,02194	2075,12	46
7.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,102021	28,00	3
		Итого материалов:				**2820,49**	**61882**
		НР первого уровня	%	49,32		1019,56	22369
		НР второго уровня	%	3,6		212,96	4672
		Накладные расходы	%	--		1232,53	27042
		Сметная прибыль	%	8		490,29	10757
		Сметная стоимость:				**6618,90**	**145219**
8	**11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем профилированных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**106,6000**		**1228,48**	**130956**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	0,907925	96,785	884,38	85595
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	0,45305	1097,60	497
		Итого оплата труда:				**807,62**	**86092**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,18122	3206,12	581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,18122	1257,60	228
8. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	2,228	18,64	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,18122	1881,34	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,18122	937,60	170
8. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,34112	182,19	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	1,269	14,71	19

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**1305**
8. 8	21-060902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,7774	82,871	--	--
8. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	223,924	107,04	23969
8.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	127,046	17,13	2176
8.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	38,76	45,06	1747
8.12	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	27,609	54,67	1509
8.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	1,706	1011,80	1726
8.14	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,6396	165,45	106
8.15	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	49,345	130,98	6463
8.16	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	304,695	1,02	311
8.17	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,02132	124,98	3
8.18	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	35,882	47,95	1721
8.19	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	96,26	37,75	3634
8.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	113,049	6,13	693
		Итого материалов:				**413,29**	**44057**
		НР первого уровня	%	53,82		434,66	46335
		НР второго уровня	%	3,6		59,87	6382
		Накладные расходы	%	--		494,53	52717
		Сметная прибыль	%	8		137,84	14694
		Сметная стоимость:				**1860,86**	**198367**
9	**21-050109-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**122,5900**		**1048,36**	**128518**
		НР второго уровня	%	3,6		37,74	4627
		Накладные расходы	%	--		37,74	4627
		Сметная прибыль	%	8		86,89	10652
		Сметная стоимость:				**1172,99**	**143797**
10	**12-030101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обшивка стен из досок . Устройство**	**м2 обшивки**	**38,8300**		**4169,27**	**161893**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=795,45)	чел-ч	1,505	58,435	795,45	46482
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047375	1,84	1181,61	2174
		Итого оплата труда:				**1253,04**	**48656**
10. 3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0289	1,122	23,14	26

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0289	1,122	3206,12	3598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0289	1,122	1257,60	1411
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,34947	1881,34	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,34947	937,60	328
		Итого эксплуатация машин:				**137,82**	**5352**
10. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,011	0,42713	27860,10	11900
10. 7	21-070601-0102	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,026	1,01	87046,97	**87881**
10. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,155	44,849	215,22	9652
10. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,082	3,184	196,59	626
		Итого материалов:				**2834,38**	**110059**
		НР первого уровня	%	53,19		666,49	25880
		НР второго уровня	%	3,6		174,09	6760
		Накладные расходы	%	--		840,58	32640
		Сметная прибыль	%	8		400,79	15563
		Сметная стоимость:				**5410,64**	**210095**
11	**11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**38,8300**		**342,12**	**13285**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	0,3565	13,843	884,38	12242
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,024269	916,17	22
		Итого оплата труда:				**315,85**	**12265**
11. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003883	1497,21	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003883	830,47	3
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,015532	1881,34	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,015532	937,60	15
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**44**
11. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000932	966,44	1
11. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,120373	84,66	10
11. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,326172	162,18	53
11. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,002912	320890,69	935
11. 9	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,1837	7,133	--	--
11.10	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	1,942	--	--
11.11	22-040603-0106	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	4,388	--	--
		Итого материалов:				**25,71**	**999**
		НР первого уровня	%	49,32		155,78	6049

		НР второго уровня
		Накладные расходы
		Сметная прибыль
		Сметная стоимость:
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		
		В том ч
Стоимость общестроительных работ -		
Материалы -		
Всего заработная плата -		
Стоимость материалов и конструкций -		
Накладные расходы -		
в т.ч. накладные первого уровня -		
в т.ч. накладные второго уровня -		
Сметная прибыль -		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		
Нормативная трудоемкость -		
Сметная заработная плата -		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		
Нормативная трудоемкость -		
Сметная заработная плата -		
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ Б
		ПОТОЛОК
12	**ПРАЙС**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридн пленки (ПВХ)**
		НР второго уровня
		Накладные расходы
		Сметная прибыль
		Сметная стоимость:
13	**ПРАЙС**	**Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте**
		НР второго уровня
		Накладные расходы
		Сметная прибыль
		Сметная стоимость:
14	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой декоративными панелями. Устройство на анкерных подвесах**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)