Заказчик КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" города Талдыкорган" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Талдыкорган"

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

А К Т №4

приемки выполненных работ

за июнь 2019 года

на № 2-1-7 Видеонаблюдение

Составлена Составлен в ценах 2016 года,4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
1	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**39,0000**		**2194,51**	**85586**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1079,75)	чел-ч	2	78	1079,75	84221
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,39	937,60	366
		Итого оплата труда:				**2168,88**	**84586**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,39	3501,12	1365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,39	937,60	366
		Итого эксплуатация машин:				**35,01**	**1365**
		НР первого уровня	%	36,54		792,51	30908
		НР второго уровня	%	3,6		107,53	4194
		Накладные расходы	%	--		900,04	35102
		Сметная прибыль	%	8		247,56	9655
		Сметная стоимость:				**3342,12**	**130342**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**23-080501-1809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Видеокамера купольная модели EGV 616 VC ICR(прим)**	**шт.**	**34,0000**		**10874,56**	**369735**
		НР второго уровня	%	3,6		391,48	13310
		Накладные расходы	%	--		391,48	13310
		Сметная прибыль	%	8		901,28	30644
		Сметная стоимость:				**12167,33**	**413689**
3	**23-080501-1820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Видеокамера уличная модели EGV 6371 VF50(прим)**	**шт.**	**5,0000**		**15296,26**	**76481**
		НР второго уровня	%	3,6		550,67	2753
		Накладные расходы	%	--		550,67	2753
		Сметная прибыль	%	8		1267,75	6339
		Сметная стоимость:				**17114,68**	**85573**
4	**13-100701-0303 РСНБ РК 2015**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	**шт**	**2,0000**		**5137,18**	**10274**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=994,32)	чел-ч	5	10	994,32	9943
		Итого оплата труда:				**4971,60**	**9943**
4. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,26	11,67	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,52**	**3**
4. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00004	20918,30	1
4. 4	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,6	276,08	166
4. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000003	1737835,38	6
4. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000032	4877624,91	156
		Итого материалов:				**164,06**	**328**
		НР первого уровня	%	36,54		1816,62	3633
		НР второго уровня	%	3,6		250,34	501
		Накладные расходы	%	--		2066,96	4134
		Сметная прибыль	%	8		576,33	1153
		Сметная стоимость:				**7780,47**	**15561**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**23-080306-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**2,0000**		**7923,43**	**15847**
		НР второго уровня	%	3,6		285,24	570
		Накладные расходы	%	--		285,24	570
		Сметная прибыль	%	8		656,69	1313
		Сметная стоимость:				**8865,37**	**17731**
6	**13-080105-0106 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12**	**шт**	**2,0000**		**5903,71**	**11807**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	5	10	937,60	9376
		Итого оплата труда:				**4688,00**	**9376**
6. 2	21-050401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00005	0,0001	236284,02	24
6. 3	21-130703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	14,4	28,8	60,71	1748
6. 4	21-130703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0048	0,0096	65162,89	626
6. 5	21-130704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00017	0,00034	99354,46	34
		Итого материалов:				**1215,71**	**2431**
		НР первого уровня	%	38,52		1805,82	3612
		НР второго уровня	%	3,6		277,54	555
		Накладные расходы	%	--		2083,36	4167
		Сметная прибыль	%	8		638,97	1278
		Сметная стоимость:				**8626,04**	**17252**
7	**23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**2,0000**		**2596,04**	**5192**
		НР второго уровня	%	3,6		93,46	187
		Накладные расходы	%	--		93,46	187
		Сметная прибыль	%	8		215,16	430
		Сметная стоимость:				**2904,66**	**5809**
8	**13-100410-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**3,0000**		**7233,26**	**21700**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	8	24	884,38	21225
		Итого оплата труда:				**7075,04**	**21225**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 2	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,0005	0,0015	1030,95	2
8. 3	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,02	0,06	265,41	16
8. 4	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	0,000018	3979660,77	72
8. 5	24-040207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6	64,26	386
		Итого материалов:				**158,22**	**475**
		НР первого уровня	%	36,54		2585,22	7756
		НР второго уровня	%	3,6		353,47	1060
		Накладные расходы	%	--		2938,68	8816
		Сметная прибыль	%	8		813,76	2441
		Сметная стоимость:				**10985,70**	**32957**
9	**23-080502-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Видеорегистратор 16-канальный модели**	**шт.**	**3,0000**		**38952,10**	**116856**
		НР второго уровня	%	3,6		1402,28	4207
		Накладные расходы	%	--		1402,28	4207
		Сметная прибыль	%	8		3228,35	9685
		Сметная стоимость:				**43582,73**	**130748**
10	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Кабельный канал 25х16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1400,0000**		**208,76**	**292265**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	0,14	196	915,89	179514
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	3,08	1097,60	3381
		Итого оплата труда:				**130,64**	**182895**
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,54	3392,18	5224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,54	1257,60	1937
10. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	1,54	2353,50	3624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,54	937,60	1444
10. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	11,34	14,71	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,44**	**9015**
10. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,294	14608,15	4295
10. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	29,4	364,77	10724
10. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	2,8	223,11	625

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	170,8	182,66	31198
10.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	170,8	270,38	46181
10.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	7	510,40	3573
10.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	448	11,22	5027
10.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	14	150,96	2113
		Итого материалов:				**74,10**	**103736**
		НР первого уровня	%	38,52		50,32	70451
		НР второго уровня	%	3,6		9,33	13058
		Накладные расходы	%	--		59,65	83509
		Сметная прибыль	%	8		21,47	30062
		Сметная стоимость:				**289,88**	**405836**
11	**13-080206-2003 РСНБ РК 2015**	**Кабельный канал 60х40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**200,0000**		**232,74**	**46549**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	0,16	32	915,89	29308
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,88	1097,60	966
		Итого оплата труда:				**151,37**	**30274**
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,44	3392,18	1493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,44	1257,60	553
11. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,44	2353,50	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,44	937,60	413
11. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0131	2,62	14,71	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,83**	**2567**
11. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,042	14608,15	614
11. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,2	364,77	1532
11. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	1,1	223,11	245
11. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	24,4	182,66	4457
11.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	24,4	270,38	6597
11.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	1	510,40	510
11.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	64	11,22	718
		Итого материалов:				**73,37**	**14674**
		НР первого уровня	%	38,52		58,31	11662
		НР второго уровня	%	3,6		10,48	2096
		Накладные расходы	%	--		68,79	13757
		Сметная прибыль	%	8		24,12	4824

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**325,65**	**65131**
12	**23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**1400,0000**		**56,31**	**78834**
		НР второго уровня	%	3,6		2,03	2838
		Накладные расходы	%	--		2,03	2838
		Сметная прибыль	%	8		4,67	6534
		Сметная стоимость:				**63,00**	**88206**
13	**23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**200,0000**		**252,15**	**50430**
		НР второго уровня	%	3,6		9,08	1815
		Накладные расходы	%	--		9,08	1815
		Сметная прибыль	%	8		20,90	4180
		Сметная стоимость:				**282,13**	**56425**
14	**13-080206-1001 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в кабельном канале**	**м**	**1600,0000**		**45,84**	**73338**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	0,04	64	915,89	58617
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,32	1097,60	351
		Итого оплата труда:				**36,86**	**58968**
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,16	3392,18	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,16	1257,60	201
14. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,16	2353,50	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,16	937,60	150
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**919**
14. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	2,56	621,04	1590
14. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0005	0,8	1671,54	1337
14. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,8	2673,63	2139
14. 8	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	4,16	1723,80	7171
14. 9	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	1,6	905,76	1449
14.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,32	361,08	116
		Итого материалов:				**8,63**	**13802**
		НР первого уровня	%	38,52		14,20	22715

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2,16	3458
		Накладные расходы	%	--		16,36	26172
		Сметная прибыль	%	8		4,98	7961
		Сметная стоимость:				**67,17**	**107471**
15	**13-100105-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**1145,0000**		**120,55**	**138025**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6)	чел-ч	0,11	125,95	937,60	118091
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	5,61	937,60	5260
		Итого оплата труда:				**107,73**	**123351**
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0049	5,61	3501,12	19643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	5,61	937,60	5260
		Итого эксплуатация машин:				**17,16**	**19643**
15. 4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00011	0,12595	480,63	61
15. 5	22-040201-0201	Белила цинковые, готовые к употреблению: марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0003	0,3435	671,37	231
		Итого материалов:				**0,25**	**291**
		НР первого уровня	%	36,54		39,36	45073
		НР второго уровня	%	3,6		5,76	6592
		Накладные расходы	%	--		45,12	51664
		Сметная прибыль	%	8		13,25	15175
		Сметная стоимость:				178,92	**204864**
16	**ПРАЙС**	**Кабель КВК-П-2,2х0,5 мм**	**м**	**2730,0000**		**136,43**	**372459**
		НР второго уровня	%	3,6		4,91	13409
		Накладные расходы	%	--		4,91	13409
		Сметная прибыль	%	8		11,31	30869
		Сметная стоимость:				**152,65**	**416737**
17	**23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,0150**		**56691,27**	**850**
		НР второго уровня	%	3,6		2040,89	31
		Накладные расходы	%	--		2040,89	31
		Сметная прибыль	%	8		4698,57	70
		Сметная стоимость:				**63430,73**	**951**
18	**ПРАЙС**	**Видеокарта GV-800**	**шт**	**2,0000**		**18065,75**	**36132**
		НР второго уровня	%	3,6		650,37	1301
		Накладные расходы	%	--		650,37	1301
		Сметная прибыль	%	8		1497,29	2995

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20213,41**	**40427**
19	**ПРАЙС**	**Коннектор BNC**	**шт**	**41,0000**		**160,21**	**6569**
		НР второго уровня	%	3,6		5,77	236
		Накладные расходы	%	--		5,77	236
		Сметная прибыль	%	8		13,28	544
		Сметная стоимость:				**179,26**	**7350**
20	**ПРАЙС**	**Коннектор DC CABLE**	**шт**	**39,0000**		**141,02**	**5500**
		НР второго уровня	%	3,6		5,08	198
		Накладные расходы	%	--		5,08	198
		Сметная прибыль	%	8		11,69	456
		Сметная стоимость:				**157,79**	**6154**
21	**23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Монитор жидкокристаллический 32,LCD**	**шт.**	**3,0000**		**57195,51**	**171587**
		НР второго уровня	%	3,6		2059,04	6177
		Накладные расходы	%	--		2059,04	6177
		Сметная прибыль	%	8		4740,36	14221
		Сметная стоимость:				**63994,91**	**191985**
22	**13-100701-0303 РСНБ РК 2015**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	**шт**	**3,0000**		**5137,18**	**15412**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=994,32)	чел-ч	5	15	994,32	14915
		Итого оплата труда:				**4971,60**	**14915**
22. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,39	11,67	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,52**	**5**
22. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00006	20918,30	1
22. 4	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,9	276,08	248
22. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000005	1737835,38	8
22. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000048	4877624,91	234
		Итого материалов:				**164,06**	**492**
		НР первого уровня	%	36,54		1816,62	5450
		НР второго уровня	%	3,6		250,34	751
		Накладные расходы	%	--		2066,96	6201
		Сметная прибыль	%	8		576,33	1729
		Сметная стоимость:				**7780,47**	**23341**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23-080505-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Источники бесперебойного питания модели UPS SVC V-1500**	**шт.**	**3,0000**		**20394,69**	**61184**
		НР второго уровня	%	3,6		734,21	2203
		Накладные расходы	%	--		734,21	2203
		Сметная прибыль	%	8		1690,31	5071
		Сметная стоимость:				**22819,21**	**68458**
24	**23-080505-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ**	**шт.**	**3,0000**		**28141,19**	**84424**
		НР второго уровня	%	3,6		1013,08	3039
		Накладные расходы	%	--		1013,08	3039
		Сметная прибыль	%	8		2332,34	6997
		Сметная стоимость:				**31486,61**	**94460**
25	**13-100701-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным**	**м**	**6,0000**		**428,14**	**2569**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	0,28	1,68	915,89	1539
		Итого оплата труда:				**256,45**	**1539**
25. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0576	0,3456	11,67	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**4**
25. 3	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,01008	0,06048	1093,62	66
25. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000012	0,000072	20918,30	2
25. 5	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,24	1,44	276,08	398
25. 6	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0012	0,0072	584,33	4
25. 7	24-040201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,24	1,44	386,58	557
		Итого материалов:				**171,01**	**1026**
		НР первого уровня	%	36,54		93,71	562
		НР второго уровня	%	3,6		18,79	113
		Накладные расходы	%	--		112,49	675
		Сметная прибыль	%	8		43,25	260
		Сметная стоимость:				**583,88**	**3503**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,060**		**100227,37**	**601**
		НР второго уровня	%	35		3608,19	22
		Накладные расходы	%	-		3608,19	22
		Сметная прибыль	%	8		8306,84	50
		Сметная стоимость:				**112142,40**	673
27	**ПРАЙС**	**Компьютер в комплекте**	**шт**	**10000**		**100133,51**	**100134**
		НР второго уровня	%	35		3604,81	3605
		Накладные расходы	%	-		3604,81	3605
		Сметная прибыль	%	8		8299,07	8299
		Сметная стоимость:				**112037,38**	**112037**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2250339**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2250339**
Материалы -			Тенге				**137255**
Всего заработная плата -			Тенге				**537073**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1552814**
Накладные расходы -			Тенге				**290098**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**201820**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**88278**
Сметная прибыль -			Тенге				**203235**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2743672**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**567**
Сметная заработная плата -			Тенге				**537073**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2743672**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**567**
Сметная заработная плата -			Тенге				**537073**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2250339**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**526749**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**33521**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**10324**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1690069**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				201820
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2452159
	Накладные расходы II уровня		Тенге				88278
	ИТОГО:		Тенге				2540437
	Сметная прибыль		Тенге				203235
	ИТОГО по смете:		Тенге				2743672
	Итого с временными, 1,2%		Тенге				2775680
	Итого с зимними удорожаниями, 1,35%		Тенге				2811566
	ИТОГО:		Тенге				2811566
	Итого в текущих ценах, к=1,06978		Тенге				3007751
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге				360930
	Итого с НДС		Тенге				3368681
			Тенге				
	Всего:		Тенге				3368681
	Всего к оплате (минус скидка 5,475%)		**Тенге**				3184246

Заказчик: Муратов Р. С.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "KBC company-9001" Иманбеков Е.