**Заказчик** КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" города Талдыкорган" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Талдыкорган"

**Подрядчик** ТОО "Стройсервис-97"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

# А К Т №6
## дополнительных видов работ
за 2019 года
на № 3-1 Гараж

Составлена Составлен в ценах 2016 года,4 квартал

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Демонтажные работы | | | | | |
| 1 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 1340,0000 | | 173,37 | 232319 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74) | чел-ч | 0,2282 | 305,788 | 759,74 | 232319 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 173,37 | 232319 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 88,07 | 118018 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88,07 | 118018 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,92 | 28027 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 282,36 | 378365 |
| 2 | 12-050101-0301 РСНБ РК 2015 | **Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** | м2 перегородок | 94,6000 | | 1304,35 | 123391 |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47) | чел-ч | 1,412 | 133,575 | 830,47 | 110930 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0672 | 6,357 | 937,60 | 5960 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1235,63 | 116891 |
| 2. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0672 | 6,357 | 1926,55 | 12247 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0672 | 6,357 | 937,60 | 5960 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 4 | 34-030401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,1344 | 12,714 | 16,80 | 214 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **131,72** | **12461** |
| 2. 5 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,194 | 18,352 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 730,26 | 69082 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 730,26 | 69082 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 162,77 | 15398 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2197,37** | **207871** |
| **3** | **12-070101-0208 РСНБ РК 2015** | **Полы цементные. Разборка покрытия** | **м2** | **430,0000** | | **1326,78** | **570516** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47) | чел-ч | 1,112 | 478,16 | 830,47 | 397098 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 90,3 | 928,42 | 83836 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1118,45** | **480934** |
| 3. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,192 | 82,56 | 1926,55 | 159056 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,192 | 82,56 | 937,60 | 77408 |
| 3. 4 | 34-030401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,384 | 165,12 | 16,80 | 2774 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,018 | 7,74 | 1497,21 | 11588 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,018 | 7,74 | 830,47 | 6428 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **403,30** | **173418** |
| 3. 6 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,066 | 28,38 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 661,00 | 284232 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 661,00 | 284232 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 159,02 | 68380 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2146,81** | **923128** |
| **4** | **11-460201-0601 РСНБ РК 2015** | **Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3** | **м3** | **13,0000** | | **22945,86** | **298296** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=795,45) | чел-ч | 14,63 | 190,19 | 795,45 | 151287 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11637,43** | **151287** |
| 4. 2 | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,32 | 4,16 | 73,66 | 306 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,57** | **306** |
| 4. 3 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 3,12 | 13640,12 | 42557 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4 | 21-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,4 | 5,2 | 20028,07 | 104146 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11284,86** | **146703** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 5911,82 | 76854 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5911,82 | 76854 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2308,61 | 30012 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31166,29** | **405162** |
| **5** | **11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | **м2 потолка** | **42,0000** | | **1906,63** | **80078** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89) | чел-ч | 0,9779 | 41,072 | 894,89 | 36755 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,1428 | 1097,60 | 157 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **878,84** | **36911** |
| 5. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0714 | 3206,12 | 229 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0714 | 1257,60 | 90 |
| 5. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0282 | 1,184 | 18,64 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0714 | 1881,34 | 134 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0714 | 937,60 | 67 |
| 5. 6 | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0025 | 0,105 | 182,19 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 7 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0079 | 0,3318 | 14,71 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,75** | **409** |
| 5. 8 | 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 28,552 | 75,23 | 2148 |
| 5. 9 | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,863 | 120,263 | 107,04 | 12873 |
| 5.10 | 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,65 | 27,3 | 17,13 | 468 |
| 5.11 | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,78 | 74,76 | 45,06 | 3369 |
| 5.12 | 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,16 | 6,72 | 19,19 | 129 |
| 5.13 | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 6,279 | 54,67 | 343 |
| 5.14 | 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 0,6565 | 27,573 | 7,70 | 212 |
| 5.15 | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0232 | 0,9744 | 1011,80 | 986 |
| 5.16 | 22-030201-0105 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 1,03 | 43,26 | 404,92 | 17517 |
| 5.17 | 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,367 | 15,414 | 130,98 | 2019 |
| 5.18 | 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 1,303 | 54,722 | 1,02 | 56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,0042 | 124,98 | 1 |
| 5.20 | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 28,043 | 47,95 | 1345 |
| 5.21 | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 29,413 | 37,75 | 1110 |
| 5.22 | 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,319 | 55,39 | 6,13 | 340 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1021,77** | **42914** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 525,55 | 22073 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 525,55 | 22073 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 194,57 | 8172 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2626,75** | **110324** |
| 6 | **11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **18,5000** | | **16751,58** | **309904** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=795,45) | чел-ч | 3,66 | 67,71 | 795,45 | 53860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2911,35** | **53860** |
| 6. 2 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 8,88 | 12,39 | 110 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,95** | **110** |
| 6. 3 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 5,735 | 1271,28 | 7291 |
| 6. 4 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 18,87 | 11591,22 | 218726 |
| 6. 5 | 21-070204-0404 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0185 | 14380,80 | 266 |
| 6. 6 | 21-100501-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 37 | 796,48 | 29470 |
| 6. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 6,475 | 28,00 | 181 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13834,28** | **255934** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1773,01 | 32801 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1773,01 | 32801 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1481,97 | 27416 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20006,55** | **370121** |
| 7 | **41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **105,0000** | | **144,30** | **15152** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,54 | 1212 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **155,84** | **16364** |
| 8 | **11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **16,0000** | ОТОПЛЕНИЕ.БЛОК №1 | **1664,62** | **26634** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38) | чел-ч | 1,47 | 23,52 | 884,38 | 20801 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,16 | 937,60 | 150 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1309,41** | **20951** |
| 8. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 5,6 | 177,74 | 995 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,16 | 1881,34 | 301 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,16 | 937,60 | 150 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **81,02** | **1296** |
| 8. 5 | 21-130201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0176 | 178011,92 | 3133 |
| 8. 6 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00224 | 195385,08 | 438 |
| 8. 7 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,032 | 30195,06 | 966 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,56** | **4537** |
| | | НР первого уровня | % | 54,36 | | 711,80 | 11389 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 85,55 | 1369 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 797,35 | 12758 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 196,96 | 3151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2658,92** | **42543** |
| **9** | **23-040501-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **34,0000** | | **619,93** | **21078** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 22,32 | 759 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,32 | 759 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,38 | 1747 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **693,63** | **23583** |
| **10** | **11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентиль на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **16,0000** | | **1664,62** | **26634** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38) | чел-ч | 1,47 | 23,52 | 884,38 | 20801 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,16 | 937,60 | 150 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1309,41** | **20951** |
| 10. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 5,6 | 177,74 | 995 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,16 | 1881,34 | 301 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,16 | 937,60 | 150 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **81,02** | **1296** |
| 10. 5 | 21-130201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0176 | 178011,92 | 3133 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 6 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00224 | 195385,08 | 438 |
| 10. 7 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,032 | 30195,06 | 966 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,56** | **4537** |
| | | НР первого уровня | % | 54,36 | | 711,80 | 11389 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 85,55 | 1369 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 797,35 | 12758 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 196,96 | 3151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2658,92** | **42543** |
| **11** | **23-040501-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **34,0000** | | **619,93** | **21078** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 22,32 | 759 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,32 | 759 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,38 | 1747 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **693,63** | **23583** |
| **12** | **11-180301-0101 РСНБ РК 2015** | **Радиаторы чугунные. Установка** | **кВт** | **14,1000** | | **14279,20** | **201337** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18) | чел-ч | 0,70246 | 9,905 | 873,18 | 8649 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,062418 | 0,880094 | 899,38 | 792 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **669,51** | **9440** |
| 12. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,002163 | 0,030498 | 11,67 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,001442 | 0,020332 | 3206,12 | 65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001442 | 0,020332 | 1257,60 | 26 |
| 12. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,026574 | 0,374693 | 1497,21 | 561 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,026574 | 0,374693 | 830,47 | 311 |
| 12. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,034402 | 0,485068 | 1881,34 | 913 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,034402 | 0,485068 | 937,60 | 455 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **109,16** | **1539** |
| 12. 7 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,000505 | 0,00712 | 9113,50 | 65 |
| 12. 8 | 21-130207-0603 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0632 | 0,89112 | 933,30 | 832 |
| 12. 9 | 23-021104-0402 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,0078 | 0,10998 | 5319,30 | 585 |
| 12.10 | 23-021104-0403 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,0077 | 0,10857 | 5524,32 | 600 |
| 12.11 | 23-051001-1702 | Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 | кВт | 1 | 14,1 | 13409,05 | 189068 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **13556,66** | **191149** |
| | | НР первого уровня | % | 54,36 | | 363,95 | 5132 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 527,15 | 7433 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 891,10 | 12565 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1213,62 | 17112 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16383,92** | **231013** |
| | | | | Теплый пол | | | |
| **13** | **11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **174,0000** | | **1911,26** | **332558** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31) | чел-ч | 1,64 | 285,36 | 966,31 | 275746 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1364 | 23,734 | 833,53 | 19783 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1698,44** | **295529** |
| 13. 3 | 31-060202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,1334 | 23,212 | 2303,25 | 53462 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1334 | 23,212 | 830,47 | 19277 |
| 13. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,087 | 3692,38 | 321 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,087 | 937,60 | 82 |
| 13. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0522 | 3206,12 | 167 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0522 | 1257,60 | 66 |
| 13. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,3828 | 1881,34 | 720 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,3828 | 937,60 | 359 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **314,20** | **54671** |
| 13. 7 | 21-130207-0602 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0085 | 1,479 | 941,46 | 1392 |
| 13. 8 | 21-130812-0101 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,001 | 0,174 | 3716,97 | 647 |
| 13. 9 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0047 | 0,8178 | 124,98 | 102 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,31** | **2141** |
| | | НР первого уровня | % | 54,36 | | 923,27 | 160650 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 102,04 | 17755 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1025,32 | 178405 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 234,93 | 40877 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3171,50** | **551841** |
| **14** | **23-010501-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **174,0000** | | **141,52** | **24624** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,09 | 886 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,09 | 886 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,73 | 2041 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 158,34 | 27552 |
| 15 | 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **429,28** | **859** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 15,45 | 31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,45 | 31 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,58 | 71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **480,31** | **961** |
| 16 | 11-180601-0101 РСНБ РК 2015 | **Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **6867,79** | **6868** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=937,6) | чел-ч | 7,066 | 7,066 | 937,60 | 6625 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0412 | 0,0412 | 1097,60 | 45 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6670,12** | **6670** |
| 16. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0515 | 0,0515 | 11,67 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0206 | 0,0206 | 3206,12 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 0,0206 | 1257,60 | 26 |
| 16. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,3193 | 0,3193 | 177,74 | 57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0206 | 0,0206 | 1881,34 | 39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 0,0206 | 937,60 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **162,16** | **162** |
| 16. 7 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,005 | 0,005 | 9113,50 | 46 |
| 16. 8 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00018 | 0,00018 | 195385,08 | 35 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **80,74** | **81** |
| | | НР первого уровня | % | 54,36 | | 3625,87 | 3626 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 377,77 | 378 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4003,65 | 4004 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 869,71 | 870 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11741,15** | **11741** |
| 17 | 23-051313-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм, типа Giacomini** | **шт.** | **1,0000** | | **14047,92** | **14048** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 505,73 | 506 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 505,73 | 506 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1164,29 | 1164 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15717,94** | **15718** |
| | | | АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА(КЖ,лист-108) | | | | |
| **18** | **21-030101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **5,9280** | | **20027,64** | **118724** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 721,00 | 4274 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 721,00 | 4274 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1659,89 | 9840 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22408,53** | **132838** |
| | | | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(КЖ,лист-112) | | | | |
| **19** | **11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | **574,0000** | | **1987,11** | **1140600** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18) | чел-ч | 0,651245 | 373,815 | 873,18 | 326407 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005625 | 3,229 | 1179,38 | 3808 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **575,29** | **330215** |
| 19. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0034 | 1,952 | 3206,12 | 6257 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 1,952 | 1257,60 | 2455 |
| 19. 4 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0294 | 16,876 | 16,12 | 272 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,065 | 37,31 | 18,64 | 695 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,6314 | 1881,34 | 1188 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,6314 | 937,60 | 592 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,32** | **10516** |
| 19. 7 | 21-100103-0104 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 1,15 | 660,1 | 1173,94 | 774918 |
| 19. 8 | 21-130208-0202 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 0,0071 | 4,075 | 4476,18 | 18242 |
| 19. 9 | 21-130211-0414 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм | шт. | 3,03 | 1739,22 | 1,46 | 2539 |
| 19.10 | 22-040201-9905 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,02 | 11,48 | 694,94 | 7978 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1400,13** | **803677** |
| | | НР первого уровня | % | 50,76 | | 292,02 | 167617 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 82,05 | 47096 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 374,06 | 214713 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 188,89 | 108425 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2550,07** | **1463738** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТДЕЛКА ФАСАДА ГАРАЖ(АР,лист-26) | | | | | |
| | | ОСНОВНОЙ ФАСАД.ШТУКАТУРКА | | | | | |
| **20** | **11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости** | **м2** | **30,3000** | | **72,56** | **2198** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47) | чел-ч | 0,047495 | 1,439 | 830,47 | 1195 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39,44** | **1195** |
| 20. 2 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0013 | 0,03939 | 14,71 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,02** | **1** |
| 20. 3 | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,2 | 6,06 | 165,45 | 1003 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,09** | **1003** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 19,45 | 589 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 3,31 | 100 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,77 | 690 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,63 | 231 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **102,95** | **3119** |
| **21** | **11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **30,3000** | | **385,15** | **11670** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=840,97) | чел-ч | 0,271055 | 8,213 | 840,97 | 6907 |
| 21. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000675 | 0,020452 | 1257,60 | 26 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **228,80** | **6933** |
| 21. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,016362 | 3206,12 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,016362 | 1257,60 | 21 |
| 21. 4 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 1,064 | 14,71 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,81** | **85** |
| 21. 5 | 21-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 8,4 | 254,52 | 18,38 | 4678 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154,39** | **4678** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 112,84 | 3419 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 17,93 | 543 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 130,77 | 3962 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,27 | 1251 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **557,20** | **16883** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | **м3** | **9,6000** | | **21343,35** | **204896** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 768,36 | 7376 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 768,36 | 7376 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1768,94 | 16982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23880,65** | **229254** |
| **23** | **11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **30,3000** | | **1571,68** | **47622** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89) | чел-ч | 1,323 | 40,072 | 894,89 | 35860 |
| 23. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,018 | 0,5454 | 840,89 | 459 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1198,63** | **36318** |
| 23. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,04242 | 3501,12 | 149 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,04242 | 937,60 | 40 |
| 23. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,3939 | 1497,21 | 590 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,3939 | 830,47 | 327 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,46** | **923** |
| 23. 5 | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,021 | 0,6363 | 13519,09 | 8602 |
| 23. 6 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00013 | 0,003939 | 15508,30 | 61 |
| 23. 7 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,025 | 0,7575 | 249,68 | 189 |
| 23. 8 | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,12 | 3,636 | 546,42 | 1987 |
| 23. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,00303 | 28,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **357,73** | **10839** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 591,16 | 17912 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 77,86 | 2359 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 669,03 | 20271 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,26 | 5431 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2419,96** | **73325** |
| **24** | **21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0670** | | **203248,31** | **13610** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 7316,94 | 490 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7316,94 | 490 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16845,22 | 1128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **227410,47** | **15228** |
| 25 | **11-150212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 3 мм** | **м2 отделываемой поверхности** | **30,300** | | **3059,11** | **92691** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1023,03) | чел-ч | 0,621115 | 18,82 | 1023,03 | 19253 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00525 | 0,159075 | 937,60 | 149 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **640,34** | **19402** |
| 25. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0148 | 0,44844 | 11,67 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0051 | 0,15453 | 36,26 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0042 | 0,12726 | 1881,34 | 239 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 0,12726 | 937,60 | 119 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,32** | **313** |
| 25. 6 | 21-020402-1003 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) ГОСТ 28013-98 | кг | 4 | 121,2 | 572,86 | 69431 |
| 25. 7 | 21-130816-3530 | Состав грунтовочный на латексной основе | кг | 0,1 | 5,454 | 677,28 | 3694 |
| 25. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0006 | 0,020604 | 28,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2413,37** | **73125** |
| | | НР первого уровня | % | 49,3 | | 315,82 | 9569 |
| | | НР второго уровня | % | 38 | | 121,50 | 3681 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 437,31 | 13251 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 279,71 | 8475 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3776,14** | **114417** |
| 26 | **11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **30,3000** | | **464,13** | **14063** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=905,39) | чел-ч | 0,1066 | 3,22 | 905,39 | 2915 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00135 | 0,041662 | 937,60 | 39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,50** | **2954** |
| 26. 3 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,003 | 0,03939 | 36,26 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 26. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,03333 | 1881,34 | 63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,03333 | 937,60 | 31 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,65** | **80** |
| 26. 5 | 22-040101-0902 | Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00015 | 0,004545 | 948372,69 | 4310 |
| 26. 6 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0001 | 0,00303 | 261130,26 | 791 |
| 26. 7 | 22-040201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,59 | 17,877 | 333,75 | 5966 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **365,28** | **11068** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 48,08 | 1457 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 18,44 | 559 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66,52 | 2016 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 42,45 | 1286 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **573,11** | **17365** |
| | | ТИП II ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ ГАРАЖ(АР,лист-31) | | | | | |
| **27** | **11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **27,2000** | | **1161,86** | **31603** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1097,25) | чел-ч | 0,4784 | 13,012 | 1097,25 | 14278 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01225 | 0,3332 | 894,97 | 298 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **535,89** | **14576** |
| 27. 3 | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 1,632 | 12,86 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 2,19 | 516,25 | 1130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,10608 | 1497,21 | 159 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,10608 | 830,47 | 88 |
| 27. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,16048 | 1881,34 | 302 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,16048 | 937,60 | 150 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **74,09** | **2015** |
| 27. 7 | 21-100401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 30,464 | 229,49 | 6991 |
| 27. 8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,094112 | 58564,32 | 5512 |
| 27. 9 | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,003808 | 31967,82 | 122 |
| 27.10 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,136 | 84,66 | 12 |
| 27.11 | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,062832 | 20254,14 | 1273 |
| 27.12 | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,02584 | 54217,08 | 1401 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **562,85** | **15310** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 293,72 | 7989 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 52,40 | 1425 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 346,12 | 9414 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,64 | 3281 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1628,62** | **44299** |
| **28** | **11-110101-0402 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **27,2000** | | **753,01** | **20482** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1097,25) | чел-ч | 0,28865 | 7,851 | 1097,25 | 8615 |
| 28. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 0,1904 | 893,60 | 170 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **322,98** | **8785** |
| 28. 3 | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 1,224 | 12,86 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 1,001 | 516,25 | 517 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,06256 | 1497,21 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,06256 | 830,47 | 52 |
| 28. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,08976 | 1881,34 | 169 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,08976 | 937,60 | 84 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,54** | **994** |
| 28. 7 | 21-100401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 30,464 | 229,49 | 6991 |
| 28. 8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,041072 | 58564,32 | 2405 |
| 28. 9 | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00006 | 0,001632 | 31967,82 | 52 |
| 28.10 | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,028832 | 20254,14 | 584 |
| 28.11 | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,015504 | 54217,08 | 841 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **399,75** | **10873** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 177,02 | 4815 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 33,48 | 911 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 210,50 | 5726 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 77,08 | 2097 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1040,59** | **28304** |
| **29** | **11-110101-2706 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | **м2 покрытия** | **27,2000** | | **3169,09** | **86199** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17) | чел-ч | 1,23 | 33,47 | 852,17 | 28522 |
| 29. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05625 | 1,53 | 845,71 | 1294 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1096,17** | **29816** |
| 29. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,09792 | 3501,12 | 343 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,09792 | 937,60 | 92 |
| 29. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 0,42432 | 887,03 | 376 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 0,42432 | 830,47 | 352 |
| 29. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,6256 | 1497,21 | 937 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,6256 | 830,47 | 520 |
| 29. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,07616 | 1881,34 | 143 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,07616 | 937,60 | 71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,68** | **2249** |
| 29. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,136 | 84,66 | 12 |
| 29. 8 | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 16,32 | 178,43 | 2912 |
| 29. 9 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 27,744 | 1755,78 | 48712 |
| 29.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0272 | 28,00 | 1 |
| 29.11 | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 122,4 | 30,98 | 3792 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2037,81** | **55429** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 600,81 | 16342 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 135,72 | 3691 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 736,53 | 20033 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 312,45 | 8499 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4218,07** | **114731** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | **4089733** |
| Итого прямые затраты: | | | | | | | **1758821** |
| в том числе: | | | Тенге | | | | **262845** |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **117115** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **2052915** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **15152** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **0** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **1024955** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **5114687** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **103751** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **5218438** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **417475** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **5635913** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **5701663** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **5775376** |
| Итого с временными, 1,2% | | | Тенге | | | | **5775376** |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35% | | | Тенге | | | | **6178371** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **741404** |
| Итого в текущих ценах, к=1,06978 | | | Тенге | | | | |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | | | Тенге | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого с НДС | Тенге | | | | **6919775** |
| | Тенге | | | | |
| Всего: | Тенге | | | | **6919775** |
| **Всего к оплате (минус скидка 5,475%)** | **Тенге** | | | | **6540915** |

**Заказчик:**
КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" города Талдыкорган" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Талдыкорган"

Муратов Р. С.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "KBC company"

Сансызбаев Б.К.

Авторский надзор ТОО "Талдыкорган Архитектура"

*На выделение средств по дополнительным видам работ, превышающих сметную стоимость ТОО "Стройсервис-97" не претендует.*