**Заказчик** КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" города Талдыкорган" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Талдыкорган"

**Подрядчик** ТОО "Стройсервис-97"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

# А К Т №1

## приемки выполненных работ

за июнь 2019 года

на № 2-1-2 Архитектурная часть

Составлена Составлен в ценах 2016 года,4 квартал

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ БЛОКОВ №1,5(АР,лист-27)** | | | | | |
| | | ТИП II | | | | | |
| 1 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | м2 покрытия | 50,2920 | | 2259,71 | 113645 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=809,46) | чел-ч | 0,4393 | 22,093 | 809,46 | 17884 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,010625 | 0,534353 | 893,49 | 477 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **365,09** | **18361** |
| 1. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,176022 | 1497,21 | 264 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,176022 | 830,47 | 146 |
| 1. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,25146 | 1881,34 | 473 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,25146 | 937,60 | 236 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,31** | **921** |
| 1. 5 | 21-100502-1801 | Клей Бустилат | т | 0,0005 | 0,025146 | 262775,61 | 6608 |
| 1. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,25146 | 84,66 | 21 |
| 1. 7 | 22-060101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 51,298 | 1719,60 | 88212 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1885,80** | **94841** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 200,11 | 10064 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 88,55 | 4454 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 288,66 | 14517 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 203,87 | 10253 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2752,24** | **138415** |
| **2** | **11-110101-4001 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** | **м плинтусов** | **1012,8200** | | **268,81** | **272252** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=951,6) | чел-ч | 0,103385 | 104,71 | 951,60 | 99642 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000375 | 0,379808 | 937,60 | 356 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **98,73** | **99999** |
| 2. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,303846 | 1881,34 | 572 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,303846 | 937,60 | 285 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,71** | **715** |
| 2. 4 | 21-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 52,16 | 547,74 | 28570 |
| 2. 5 | 22-060401-9901 | Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 1022,948 | 140,11 | 143325 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **169,72** | **171896** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 54,12 | 54809 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 11,63 | 11774 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,74 | 66583 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 26,76 | 27107 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **361,31** | **365943** |
| | | ТИП III | | | | | |
| **3** | **11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **119,7700** | | **1161,86** | **139156** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1097,25) | чел-ч | 0,4784 | 57,298 | 1097,25 | 62870 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01225 | 1,467 | 894,97 | 1313 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **535,89** | **64183** |
| 3. 3 | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 7,186 | 12,86 | 92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 9,641 | 516,25 | 4977 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,467103 | 1497,21 | 699 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,467103 | 830,47 | 388 |
| 3. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,706643 | 1881,34 | 1329 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,706643 | 937,60 | 663 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **74,09** | **8873** |
| 3.7 | 21-100401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 134,142 | 229,49 | 30784 |
| 3.8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,414404 | 58564,32 | 24269 |
| 3.9 | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,016768 | 31967,82 | 536 |
| 3.10 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,59885 | 84,66 | 51 |
| 3.11 | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,276669 | 20254,14 | 5604 |
| 3.12 | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,113781 | 54217,08 | 6169 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **562,85** | **67413** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 293,72 | 35179 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 52,40 | 6276 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 346,12 | 41455 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,64 | 14449 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1628,62** | **195060** |
| **4** | **11-110101-0402 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **119,7700** | | **753,01** | **90188** |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1097,25) | чел-ч | 0,28865 | 34,572 | 1097,25 | 37934 |
| 4.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 0,83839 | 893,60 | 749 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **322,98** | **38683** |
| 4.3 | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 5,39 | 12,86 | 69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4.4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 4,408 | 516,25 | 2275 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4.5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,275471 | 1497,21 | 412 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,275471 | 830,47 | 229 |
| 4.6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,395241 | 1881,34 | 744 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,395241 | 937,60 | 371 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,54** | **4376** |
| 4.7 | 21-100401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 134,142 | 229,49 | 30784 |
| 4.8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,180853 | 58564,32 | 10592 |
| 4.9 | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00006 | 0,007186 | 31967,82 | 230 |
| 4.10 | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,126956 | 20254,14 | 2571 |
| 4.11 | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,068269 | 54217,08 | 3701 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **399,75** | **47878** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 177,02 | 21202 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 33,48 | 4010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 210,50 | 25212 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 77,08 | 9232 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1040,59** | **124632** |
| **5** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство** | **м2 стяжки** | **119,7700** | | **593,87** | **71127** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=773,75) | чел-ч | 0,4094 | 49,034 | 773,75 | 37940 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,015875 | 1,901 | 830,47 | 1579 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **329,96** | **39519** |
| 5. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 10,863 | 12,39 | 135 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,521 | 1497,21 | 2277 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 1,521 | 830,47 | 1263 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,17** | **3015** |
| 5. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 2,443 | 12301,00 | 30055 |
| 5. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 4,192 | 28,00 | 117 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **251,92** | **30173** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 180,85 | 21660 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,89 | 3340 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 208,74 | 25001 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,21 | 7690 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **866,81** | **103818** |
| **6** | **11-110101-2706 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | **м2 покрытия** | **119,7700** | | **3169,09** | **379562** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17) | чел-ч | 1,23 | 147,377 | 852,17 | 125590 |
| 6. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05625 | 6,737 | 845,71 | 5698 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1096,17** | **131288** |
| 6. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,431172 | 3501,12 | 1510 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,431172 | 937,60 | 404 |
| 6. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 1,868 | 887,03 | 1657 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 1,868 | 830,47 | 1551 |
| 6. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 2,755 | 1497,21 | 4124 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 2,755 | 830,47 | 2288 |
| 6. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,335356 | 1881,34 | 631 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,335356 | 937,60 | 314 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,68** | **9903** |
| 6. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,59885 | 84,66 | 51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 8 | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 71,862 | 178,43 | 12822 |
| 6. 9 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 122,165 | 1755,78 | 214496 |
| 6.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,11977 | 28,00 | 3 |
| 6.11 | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 538,965 | 30,98 | 16697 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2037,81** | **244069** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 600,81 | 71959 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 135,72 | 16255 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 736,53 | 88214 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 312,45 | 37422 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4218,07** | **505198** |
| **7** | **11-110101-3904 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | **м плинтусов** | **248,2400** | | **497,29** | **123448** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=927,1) | чел-ч | 0,2714 | 67,372 | 927,10 | 62461 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00075 | 0,18618 | 937,60 | 175 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **252,32** | **62635** |
| 7. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,148944 | 1881,34 | 280 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,148944 | 937,60 | 140 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,41** | **350** |
| 7. 4 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,397184 | 12301,00 | 4886 |
| 7. 5 | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 250,722 | 222,36 | 55751 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **244,27** | **60636** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 138,30 | 34330 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 22,88 | 5680 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 161,18 | 40011 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,68 | 13077 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **711,15** | **176535** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1189379** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1189379** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **716906** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **454668** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **300992** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **249204** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **51788** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **119230** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1609601** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **495** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **454668** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1609601** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **495** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **454668** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ БЛОКОВ №2(АР,лист-28)** | | | | | |
| | | ТИП I | | | | | |
| **8** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство** | **м2 стяжки** | **39,8600** | | **593,87** | **23672** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=773,75) | чел-ч | 0,4094 | 16,319 | 773,75 | 12627 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,015875 | 0,632777 | 830,47 | 526 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **329,96** | **13152** |
| 8. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 3,615 | 12,39 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,506222 | 1497,21 | 758 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,506222 | 830,47 | 420 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,17** | **1003** |
| 8. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,813144 | 12301,00 | 10002 |
| 8. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,395 | 28,00 | 39 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **251,92** | **10042** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 180,85 | 7209 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,89 | 1112 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 208,74 | 8320 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,21 | 2559 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **866,81** | **34551** |
| **9** | **11-110101-2707 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плит керамогранитных (шеров.поверхност) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | **м2 покрытия** | **39,8600** | | **3176,92** | **126632** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68) | чел-ч | 0,92115 | 36,717 | 862,68 | 31675 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,047875 | 1,908 | 930,84 | 1776 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **839,22** | **33451** |
| 9. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0259 | 1,032 | 11,67 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00079 | 0,031489 | 3206,12 | 101 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00079 | 0,031489 | 1257,60 | 40 |
| 9. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00425 | 0,169405 | 1497,21 | 254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00425 | 0,169405 | 830,47 | 141 |
| 9. 6 | 34-030102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 0,0336 | 1,339 | 53,56 | 72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 7 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0332 | 1,323 | 2353,50 | 3115 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0332 | 1,323 | 937,60 | 1240 |
| 9. 8 | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,350768 | 151,57 | 53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **113,08** | **4508** |
| 9. 9 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,02 | 0,7972 | 84,66 | 67 |
| 9.10 | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,75 | 29,895 | 178,43 | 5334 |
| 9.11 | 22-060301-0122 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 1,02 | 40,657 | 1844,54 | 74994 |
| 9.12 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00192 | 0,076531 | 28,00 | 2 |
| 9.13 | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 8,14 | 324,46 | 30,98 | 10052 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2269,18** | **90449** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 459,98 | 18335 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 130,93 | 5219 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590,91 | 23554 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,43 | 12015 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4069,25** | **162200** |
| | | ТИП II | | | | | |
| **10** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство** | **м2 стяжки** | **110,6500** | | **593,87** | **65711** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=773,75) | чел-ч | 0,4094 | 45,3 | 773,75 | 35051 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,015875 | 1,757 | 830,47 | 1459 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **329,96** | **36510** |
| 10. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 10,036 | 12,39 | 124 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,405 | 1497,21 | 2104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 1,405 | 830,47 | 1167 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,17** | **2785** |
| 10. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 2,257 | 12301,00 | 27767 |
| 10. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 3,873 | 28,00 | 108 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **251,92** | **27875** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 180,85 | 20011 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,89 | 3086 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 208,74 | 23097 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,21 | 7105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **866,81** | **95913** |
| **11** | **11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **110,6500** | | **2259,71** | **250037** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=809,46) | чел-ч | 0,4393 | 48,609 | 809,46 | 39347 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,010625 | 1,176 | 893,49 | 1050 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **365,09** | **40397** |
| 11. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,387275 | 1497,21 | 580 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,387275 | 830,47 | 322 |
| 11. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,55325 | 1881,34 | 1041 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,55325 | 937,60 | 519 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,31** | **2026** |
| 11. 5 | 21-100502-1801 | Клей Бустилат | т | 0,0005 | 0,055325 | 262775,61 | 14538 |
| 11. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,55325 | 84,66 | 47 |
| 11. 7 | 22-060101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 112,863 | 1719,60 | 194079 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1885,80** | **208664** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 200,11 | 22142 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 88,55 | 9798 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 288,66 | 31940 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 203,87 | 22558 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2752,24** | **304535** |
| **12** | **11-110101-4001 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** | **м плинтусов** | **162,2000** | | **268,81** | **43600** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=951,6) | чел-ч | 0,103385 | 16,769 | 951,60 | 15957 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000375 | 0,060825 | 937,60 | 57 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **98,73** | **16014** |
| 12. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,04866 | 1881,34 | 92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,04866 | 937,60 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,71** | **114** |
| 12. 4 | 21-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 8,353 | 547,74 | 4575 |
| 12. 5 | 22-060401-9901 | Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 163,822 | 140,11 | 22953 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **169,72** | **27529** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 54,12 | 8778 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 11,63 | 1886 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,74 | 10663 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 26,76 | 4341 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 361,31 | 58605 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **509652** |
| | | | В том числе: | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **509652** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **364559** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **139525** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **97574** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **76474** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **21100** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **48578** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **655804** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **169** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **139525** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **655804** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **169** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **139525** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ БЛОКОВ №3,4(АР,лист-29)** | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | |
| **13** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство** | **м2 стяжки** | **213,4200** | | 593,87 | 126743 |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=773,75) | чел-ч | 0,4094 | 87,374 | 773,75 | 67606 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,015875 | 3,388 | 830,47 | 2814 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **329,96** | **70419** |
| 13. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 19,357 | 12,39 | 240 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 13. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 2,71 | 1497,21 | 4058 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 2,71 | 830,47 | 2251 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,17** | **5372** |
| 13. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 4,354 | 12301,00 | 53556 |
| 13. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 7,47 | 28,00 | 209 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **251,92** | **53765** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 180,85 | 38597 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,89 | 5952 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 208,74 | 44549 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,21 | 13703 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **866,81** | **184995** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **11-110101-2707 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плит керамогранитных (шеров.поверхност) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | **м2 покрытия** | **213,4200** | | **3176,92** | **678018** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68) | чел-ч | 0,92115 | 196,592 | 862,68 | 169596 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,047875 | 10,217 | 930,84 | 9511 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **839,22** | **179107** |
| 14. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0259 | 5,528 | 11,67 | 65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00079 | 0,168602 | 3206,12 | 541 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00079 | 0,168602 | 1257,60 | 212 |
| 14. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00425 | 0,907035 | 1497,21 | 1358 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00425 | 0,907035 | 830,47 | 753 |
| 14. 6 | 34-030102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 0,0336 | 7,171 | 53,56 | 384 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 7 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0332 | 7,086 | 2353,50 | 16676 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0332 | 7,086 | 937,60 | 6644 |
| 14. 8 | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 1,878 | 151,57 | 285 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **113,08** | **24135** |
| 14. 9 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,02 | 4,268 | 84,66 | 361 |
| 14.10 | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,75 | 160,065 | 178,43 | 28560 |
| 14.11 | 22-060301-0122 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 1,02 | 217,688 | 1844,54 | 401535 |
| 14.12 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00192 | 0,409766 | 28,00 | 11 |
| 14.13 | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 8,14 | 1737,239 | 30,98 | 53820 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2269,18** | **484288** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 459,98 | 98168 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 130,93 | 27943 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590,91 | 126111 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,43 | 64330 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4069,25** | **868460** |
| | | ТИП II | | | | | |
| **15** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство** | **м2 стяжки** | **354,9300** | | **593,87** | **210781** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=773,75) | чел-ч | 0,4094 | 145,308 | 773,75 | 112432 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,015875 | 5,635 | 830,47 | 4679 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **329,96** | **117112** |
| 15. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 32,192 | 12,39 | 399 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 15. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 4,508 | 1497,21 | 6749 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 4,508 | 830,47 | 3744 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,17** | **8935** |
| 15. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 7,241 | 12301,00 | 89066 |
| 15. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 12,423 | 28,00 | 348 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **251,92** | **89414** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 180,85 | 64189 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,89 | 9899 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 208,74 | 74088 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,21 | 22790 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **866,81** | **307658** |
| **16** | **11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **354,9300** | | **2259,71** | **802038** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=809,46) | чел-ч | 0,4393 | 155,921 | 809,46 | 126212 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,010625 | 3,771 | 893,49 | 3369 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **365,09** | **129581** |
| 16. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 1,242 | 1497,21 | 1860 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 1,242 | 830,47 | 1031 |
| 16. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 1,775 | 1881,34 | 3339 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 1,775 | 937,60 | 1664 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,31** | **6498** |
| 16. 5 | 21-100502-1801 | Клей Бустилат | т | 0,0005 | 0,177465 | 262775,61 | 46633 |
| 16. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,775 | 84,66 | 150 |
| 16. 7 | 22-060101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 362,029 | 1719,60 | 622544 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1885,80** | **669328** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 200,11 | 71023 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 88,55 | 31430 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 288,66 | 102454 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 203,87 | 72359 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2752,24** | **976851** |
| **17** | **11-110101-4001 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** | **м плинтусов** | **362,2000** | | **268,81** | **97362** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=951,6) | чел-ч | 0,103385 | 37,446 | 951,60 | 35634 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000375 | 0,135825 | 937,60 | 127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **98,73** | **35761** |
| 17.3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,10866 | 1881,34 | 204 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,10866 | 937,60 | 102 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,71** | **256** |
| 17.4 | 21-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 18,653 | 547,74 | 10217 |
| 17.5 | 22-060401-9901 | Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 365,822 | 140,11 | 51255 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **169,72** | **61472** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 54,12 | 19601 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 11,63 | 4211 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,74 | 23811 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 26,76 | 9694 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **361,31** | **130867** |
| | | ТИП III | | | | | |
| **18** | **11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **157,3700** | | **1161,86** | **182843** |
| 18.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1097,25) | чел-ч | 0,4784 | 75,286 | 1097,25 | 82607 |
| 18.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01225 | 1,928 | 894,97 | 1725 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **535,89** | **84333** |
| 18.3 | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 9,442 | 12,86 | 121 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18.4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 12,668 | 516,25 | 6540 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18.5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,613743 | 1497,21 | 919 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,613743 | 830,47 | 510 |
| 18.6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,928483 | 1881,34 | 1747 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,928483 | 937,60 | 871 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **74,09** | **11659** |
| 18.7 | 21-100401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 176,254 | 229,49 | 40449 |
| 18.8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,5445 | 58564,32 | 31888 |
| 18.9 | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,022032 | 31967,82 | 704 |
| 18.10 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,78685 | 84,66 | 67 |
| 18.11 | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,363525 | 20254,14 | 7363 |
| 18.12 | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,149502 | 54217,08 | 8106 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **562,85** | **88576** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 293,72 | 46223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 52,40 | 8246 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 346,12 | 54469 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,64 | 18985 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1628,62** | **256297** |
| **19** | **11-110101-0402 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **157,3700** | | **753,01** | **118501** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1097,25) | чел-ч | 0,28865 | 45,425 | 1097,25 | 49842 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 1,102 | 893,60 | 984 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **322,98** | **50827** |
| 19. 3 | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 7,082 | 12,86 | 91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 5,791 | 516,25 | 2990 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,361951 | 1497,21 | 542 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,361951 | 830,47 | 301 |
| 19. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,519321 | 1881,34 | 977 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,519321 | 937,60 | 487 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,54** | **5750** |
| 19. 7 | 21-100401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 176,254 | 229,49 | 40449 |
| 19. 8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,237629 | 58564,32 | 13917 |
| 19. 9 | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00006 | 0,009442 | 31967,82 | 302 |
| 19.10 | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,166812 | 20254,14 | 3379 |
| 19.11 | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,089701 | 54217,08 | 4863 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **399,75** | **62909** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 177,02 | 27858 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 33,48 | 5269 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 210,50 | 33127 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 77,08 | 12130 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1040,59** | **163758** |
| **20** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство** | **м2 стяжки** | **157,3700** | | **593,87** | **93457** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=773,75) | чел-ч | 0,4094 | 64,427 | 773,75 | 49851 |
| 20. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,015875 | 2,498 | 830,47 | 2075 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **329,96** | **51925** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 14,273 | 12,39 | 177 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,999 | 1497,21 | 2992 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 1,999 | 830,47 | 1660 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,17** | **3961** |
| 20. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 3,21 | 12301,00 | 39490 |
| 20. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 5,508 | 28,00 | 154 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **251,92** | **39645** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 180,85 | 28460 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,89 | 4389 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 208,74 | 32849 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,21 | 10104 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **866,81** | **136411** |
| **21** | **11-110101-2706 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | **м2 покрытия** | **157,3700** | | **3169,09** | **498720** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17) | чел-ч | 1,23 | 193,644 | 852,17 | 165017 |
| 21. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05625 | 8,852 | 845,71 | 7486 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1096,17** | **172504** |
| 21. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,566532 | 3501,12 | 1983 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,566532 | 937,60 | 531 |
| 21. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 2,455 | 887,03 | 2178 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 2,455 | 830,47 | 2039 |
| 21. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 3,62 | 1497,21 | 5419 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 3,62 | 830,47 | 3006 |
| 21. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,440636 | 1881,34 | 829 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,440636 | 937,60 | 413 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,68** | **13012** |
| 21. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,78685 | 84,66 | 67 |
| 21. 8 | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 94,422 | 178,43 | 16848 |
| 21. 9 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 160,517 | 1755,78 | 281833 |
| 21.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,15737 | 28,00 | 4 |
| 21.11 | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 708,165 | 30,98 | 21939 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2037,81** | **320691** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 600,81 | 94549 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 135,72 | 21358 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 736,53 | 115907 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 312,45 | 49170 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4218,07** | **663797** |
| **22** | **11-110101-3904 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | **м плинтусов** | **164,4000** | | **497,29** | **81755** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=927,1) | чел-ч | 0,2714 | 44,618 | 927,10 | 41365 |
| 22. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00075 | 0,1233 | 937,60 | 116 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **252,32** | **41481** |
| 22. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,09864 | 1881,34 | 186 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,09864 | 937,60 | 92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,41** | **232** |
| 22. 4 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,26304 | 12301,00 | 3236 |
| 22. 5 | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 166,044 | 222,36 | 36922 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **244,27** | **40157** |
| | | НР первого уровня | % | 54,81 | | 138,30 | 22736 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 22,88 | 3762 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 161,18 | 26497 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,68 | 8660 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 711,15 | 116912 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **2890217** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2890217** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1910245** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **933049** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **633863** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **511404** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **122459** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **281926** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3806006** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1084** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **933049** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **3806006** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1084** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **933049** |

## РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ БЛОКОВ №3,4(АР,лист-33)

ПОТОЛОК

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | **м2 потолка** | **300,0000** | | **2196,77** | **659030** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89) | чел-ч | 1,125 | 337,376 | 894,89 | 301914 |
| 23. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00425 | 1,275 | 1097,60 | 1399 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1011,04** | **303313** |
| 23. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,51 | 3206,12 | 1635 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,51 | 1257,60 | 641 |
| 23. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0282 | 8,46 | 18,64 | 158 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,51 | 1881,34 | 959 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,51 | 937,60 | 478 |
| 23. 6 | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0025 | 0,75 | 182,19 | 137 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 7 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0079 | 2,37 | 14,71 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,18** | **3655** |
| 23. 8 | 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 203,94 | 75,23 | 15342 |
| 23. 9 | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,863 | 859,02 | 107,04 | 91950 |
| 23.10 | 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,65 | 195 | 17,13 | 3340 |
| 23.11 | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,78 | 534 | 45,06 | 24062 |
| 23.12 | 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,16 | 48 | 19,19 | 921 |
| 23.13 | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 44,85 | 54,67 | 2452 |
| 23.14 | 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 0,6565 | 196,95 | 7,70 | 1517 |
| 23.15 | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0232 | 6,96 | 1011,80 | 7042 |
| 23.16 | 22-030201-0306 | Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 1,03 | 309 | 556,80 | 172051 |
| 23.17 | 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,367 | 110,1 | 130,98 | 14421 |
| 23.18 | 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 1,303 | 390,87 | 1,02 | 399 |
| 23.19 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,03 | 124,98 | 4 |
| 23.20 | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 200,31 | 47,95 | 9605 |
| 23.21 | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 210,09 | 37,75 | 7931 |
| 23.22 | 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,319 | 395,64 | 6,13 | 2425 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1178,21** | **353462** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 544,14 | 163243 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 98,67 | 29602 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 642,82 | 192845 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 227,17 | 68150 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3066,75** | **920025** |
| **24** | **11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **300,0000** | | **720,55** | **216165** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=951,6) | чел-ч | 0,5175 | 155,25 | 951,60 | 147736 |
| 24. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02725 | 8,175 | 832,93 | 6809 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **515,15** | **154545** |
| 24. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,15 | 3501,12 | 525 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,15 | 937,60 | 141 |
| 24. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 5,85 | 887,03 | 5189 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0195 | 5,85 | 830,47 | 4858 |
| 24. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,54 | 1497,21 | 808 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,54 | 830,47 | 448 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,18** | **8153** |
| 24. 6 | 22-050101-0101 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 2,4 | 720 | 83,63 | 60214 |
| 24. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 2,22 | 28,00 | 62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **200,92** | **60276** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 254,07 | 76222 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 35,09 | 10526 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 289,16 | 86748 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 80,78 | 24233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1090,49** | **327146** |
| **25** | **11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 4 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **770,4700** | | **921,26** | **709805** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=951,6) | чел-ч | 0,5175 | 398,718 | 951,60 | 379420 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02725 | 20,995 | 832,93 | 17488 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **515,15** | **396908** |
| 25. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,385235 | 3501,12 | 1349 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,385235 | 937,60 | 361 |
| 25. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 15,024 | 887,03 | 13327 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0195 | 15,024 | 830,47 | 12477 |
| 25. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 1,387 | 1497,21 | 2076 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 1,387 | 830,47 | 1152 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,18** | **20940** |
| 25. 6 | 22-050101-0101 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 4,8 | 3698,256 | 83,63 | 309285 |
| 25. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 5,701 | 28,00 | 160 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **401,63** | **309445** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 254,07 | 195755 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 42,31 | 32600 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 296,38 | 228355 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,41 | 75053 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1315,06** | **1013213** |
| **26** | **11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1246,8700** | | **360,33** | **449280** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18) | чел-ч | 0,299 | 372,814 | 873,18 | 325534 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001375 | 1,714 | 927,86 | 1591 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **262,36** | **327125** |
| 26. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,124687 | 1497,21 | 187 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,124687 | 830,47 | 104 |
| 26. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 1,247 | 1881,34 | 2346 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 1,247 | 937,60 | 1169 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,54** | **3166** |
| 26. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 3,865 | 84,66 | 327 |
| 26. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 10,474 | 162,18 | 1699 |
| 26. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,86034 | 133283,11 | 114669 |
| 26. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,055 | 68,578 | 56,67 | 3886 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **96,71** | **120581** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 129,39 | 161338 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 17,63 | 21982 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147,02 | 183320 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,59 | 50608 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **547,94** | **683209** |
| | | СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 4 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **1215,5200** | | **805,64** | **979269** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89) | чел-ч | 0,4255 | 517,204 | 894,89 | 462840 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,023375 | 28,413 | 832,76 | 23661 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **400,24** | **486502** |
| 27. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,486208 | 3501,12 | 1702 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,486208 | 937,60 | 456 |
| 27. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 20,299 | 887,03 | 18006 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 20,299 | 830,47 | 16858 |
| 27. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 1,945 | 1497,21 | 2912 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 1,945 | 830,47 | 1615 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,26** | **28275** |
| 27. 6 | 22-050101-0101 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 4,8 | 5834,496 | 83,63 | 487939 |
| 27. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 7,658 | 28,00 | 214 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **401,60** | **488153** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 197,40 | 239943 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 36,11 | 43892 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 233,51 | 283834 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,13 | 101048 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1122,28** | **1364151** |
| **28** | **11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1625,5200** | | **322,93** | **524922** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18) | чел-ч | 0,26565 | 431,819 | 873,18 | 377056 |
| 28. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001375 | 2,235 | 927,86 | 2074 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **233,24** | **379130** |
| 28. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,162552 | 1497,21 | 243 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,162552 | 830,47 | 135 |
| 28. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 1,626 | 1881,34 | 3058 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 1,626 | 937,60 | 1525 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,54** | **4127** |
| 28. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 5,039 | 84,66 | 427 |
| 28. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 13,654 | 162,18 | 2214 |
| 28. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 1,024 | 133283,11 | 136492 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 81,276 | 56,67 | 4606 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **88,43** | **143739** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 115,03 | 186987 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 15,77 | 25629 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 130,80 | 212616 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,30 | 59003 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **490,02** | **796541** |
| **29** | **11-150107-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | **284,8000** | | **4896,08** | **1394404** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89) | чел-ч | 2,3 | 655,04 | 894,89 | 586189 |
| 29. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01075 | 3,062 | 836,70 | 2562 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2067,24** | **588750** |
| 29. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,1424 | 3501,12 | 499 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,1424 | 937,60 | 134 |
| 29. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0081 | 2,307 | 1497,21 | 3454 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 2,307 | 830,47 | 1916 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,35** | **4941** |
| 29. 5 | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,015 | 4,272 | 13519,09 | 57754 |
| 29. 6 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0004 | 0,11392 | 15508,30 | 1767 |
| 29. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,424 | 84,66 | 121 |
| 29. 8 | 22-020101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | 284,8 | 2608,87 | 743006 |
| 29. 9 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,001 | 0,2848 | 2075,12 | 591 |
| 29.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00465 | 1,324 | 28,00 | 37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2820,49** | **803275** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 1019,56 | 290372 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 212,96 | 60652 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1232,53 | 351024 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 490,29 | 139634 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6618,90** | **1885062** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **4932876** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4932876** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2278931** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2636273** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1538741** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **1313859** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **224882** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **517729** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **6989347** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2934** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2636273** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **6989347** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2934** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2636273** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ БЛОКОВ №6,7(АР,лист-34)** | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | |
| **30** | **11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | **м2 потолка** | **776,4724** | | **2196,77** | **1705730** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89) | чел-ч | 1,125 | 873,209 | 894,89 | 781426 |
| 30. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00425 | 3,3 | 1097,60 | 3622 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1011,04** | **785048** |
| 30. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 1,32 | 3206,12 | 4232 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 1,32 | 1257,60 | 1660 |
| 30. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0282 | 21,897 | 18,64 | 408 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 1,32 | 1881,34 | 2483 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 1,32 | 937,60 | 1238 |
| 30. 6 | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0025 | 1,941 | 182,19 | 354 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 7 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0079 | 6,134 | 14,71 | 90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,18** | **9459** |
| 30. 8 | 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 527,846 | 75,23 | 39710 |
| 30. 9 | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,863 | 2223,351 | 107,04 | 237988 |
| 30.10 | 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,65 | 504,707 | 17,13 | 8646 |
| 30.11 | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,78 | 1382,121 | 45,06 | 62278 |
| 30.12 | 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,16 | 124,236 | 19,19 | 2384 |
| 30.13 | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 116,083 | 54,67 | 6346 |
| 30.14 | 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 0,6565 | 509,754 | 7,70 | 3925 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0232 | 18,014 | 1011,80 | 18227 |
| 30.16 | 22-030201-0306 | Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 1,03 | 799,767 | 556,80 | 445310 |
| 30.17 | 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,367 | 284,965 | 130,98 | 37325 |
| 30.18 | 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 1,303 | 1011,666 | 1,02 | 1032 |
| 30.19 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,077647 | 124,98 | 10 |
| 30.20 | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 518,451 | 47,95 | 24860 |
| 30.21 | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 543,764 | 37,75 | 20527 |
| 30.22 | 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,319 | 1024,012 | 6,13 | 6277 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1178,21** | **914844** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 544,14 | 422513 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 98,67 | 76617 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 642,82 | 499130 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 227,17 | 176389 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3066,75** | **2381248** |
| **31** | **11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **40,3100** | | **360,33** | **14525** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18) | чел-ч | 0,299 | 12,053 | 873,18 | 10524 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001375 | 0,055426 | 927,86 | 51 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **262,36** | **10576** |
| 31. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,004031 | 1497,21 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,004031 | 830,47 | 3 |
| 31. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,04031 | 1881,34 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,04031 | 937,60 | 38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,54** | **102** |
| 31. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,124961 | 84,66 | 11 |
| 31. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,338604 | 162,18 | 55 |
| 31. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,027814 | 133283,11 | 3707 |
| 31. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,055 | 2,217 | 56,67 | 126 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **96,71** | **3898** |
| | | НР первого уровня | % | 49,32 | | 129,39 | 5216 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 17,63 | 711 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147,02 | 5927 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,59 | 1636 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **547,94** | **22087** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **170254** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **170254** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **91742** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **79624** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **50506** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **42729** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **7732** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **17802** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **240335** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **889** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **79624** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **240335** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **889** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **79624** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЛОКОВ №1,5(АР,лист-36,37,38,39)** | | | | | |
| | | ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ | | | | | |
| **32** | **11-100501-0102 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2 проемов** | **49,4760** | | **2012,50** | **99571** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17) | чел-ч | 1,074 | 53,142 | 852,17 | 45286 |
| 32. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,082375 | 4,076 | 888,51 | 3621 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **988,51** | **48907** |
| 32. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 1,494 | 1497,21 | 2237 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 1,494 | 830,47 | 1241 |
| 32. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0962 | 4,76 | 18,64 | 89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 32. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 1,766 | 1881,34 | 3323 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 1,766 | 937,60 | 1656 |
| 32. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,1482 | 7,332 | 14,71 | 108 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **145,44** | **7196** |
| 32. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,66 | 32,654 | 774,60 | 25294 |
| 32. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3 | 148,428 | 24,49 | 3635 |
| 32. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,5 | 24,738 | 108,14 | 2675 |
| 32.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,5 | 74,214 | 80,69 | 5988 |
| 32.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 395,808 | 9,91 | 3922 |
| 32.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 2,3 | 113,795 | 48,98 | 5574 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **951,75** | **47089** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 532,01 | 26322 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 91,60 | 4532 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 623,62 | 30854 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,89 | 10434 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2847,01** | **140859** |
| **33** | **11-100501-0103 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2 проемов** | **7,3000** | | **3071,98** | **22425** |
| 33.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17) | чел-ч | 1,498 | 10,939 | 852,17 | 9322 |
| 33.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,082375 | 0,601337 | 888,51 | 534 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1350,12** | **9856** |
| 33.3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,22046 | 1497,21 | 330 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 0,22046 | 830,47 | 183 |
| 33.4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2289 | 1,671 | 18,64 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33.5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,26061 | 1881,34 | 490 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,26061 | 937,60 | 244 |
| 33.6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3527 | 2,575 | 14,71 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **152,29** | **1112** |
| 33.7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 8,322 | 774,60 | 6446 |
| 33.8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 7,14 | 52,122 | 24,49 | 1276 |
| 33.9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 5,183 | 108,14 | 560 |
| 33.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,71 | 19,783 | 80,69 | 1596 |
| 33.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 58,4 | 9,91 | 579 |
| 33.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,29 | 31,317 | 48,98 | 1534 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1642,76** | **11992** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 726,64 | 5304 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 136,75 | 998 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 863,39 | 6303 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 314,83 | 2298 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4250,20** | **31026** |
| **34** | **11-100501-0105 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2 проемов** | **30,9700** | | **2603,54** | **80632** |
| 34.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17) | чел-ч | 1,279 | 39,608 | 852,17 | 33753 |
| 34.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,083625 | 2,59 | 887,64 | 2299 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1164,08** | **36052** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0312 | 0,966264 | 1497,21 | 1447 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0312 | 0,966264 | 830,47 | 802 |
| 34. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1962 | 6,076 | 18,64 | 113 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 1,106 | 1881,34 | 2080 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 1,106 | 937,60 | 1037 |
| 34. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3023 | 9,362 | 14,71 | 138 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **152,48** | **4722** |
| 34. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 | 28,492 | 774,60 | 22070 |
| 34. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,12 | 189,536 | 24,49 | 4642 |
| 34. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 21,989 | 108,14 | 2378 |
| 34.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,14 | 66,276 | 80,69 | 5348 |
| 34.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 247,76 | 9,91 | 2455 |
| 34.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 3,47 | 107,466 | 48,98 | 5264 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1361,21** | **42157** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 626,51 | 19403 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 116,28 | 3601 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 742,79 | 23004 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 267,71 | 8291 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3614,03** | **111927** |
| 35 | **11-100501-0106 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 проемов | 73,8720 | | 1963,92 | **145079** |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17) | чел-ч | 0,938975 | 69,364 | 852,17 | 59110 |
| 35. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,083625 | 6,178 | 887,64 | 5483 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **874,40** | **64593** |
| 35. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0312 | 2,305 | 1497,21 | 3451 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0312 | 2,305 | 830,47 | 1914 |
| 35. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1247 | 9,212 | 18,64 | 172 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 35. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 2,637 | 1881,34 | 4962 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 2,637 | 937,60 | 2472 |
| 35. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,1922 | 14,198 | 14,71 | 209 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **148,79** | **10991** |
| 35. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,69 | 50,972 | 774,60 | 39483 |
| 35. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3,89 | 287,362 | 24,49 | 7037 |
| 35. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,56 | 41,368 | 108,14 | 4474 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,56 | 115,24 | 80,69 | 9299 |
| 35.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 590,976 | 9,91 | 5857 |
| 35.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 2,44 | 180,248 | 48,98 | 8829 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1014,97** | **74978** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 470,60 | 34764 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 87,64 | 6474 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 558,24 | 41238 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 201,77 | 14905 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2723,93** | **201222** |
| **36** | **11-100501-0108 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2 проемов** | **150,9780** | | **2199,94** | **332143** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17) | чел-ч | 1,177 | 177,688 | 852,17 | 151420 |
| 36. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08475 | 12,795 | 886,88 | 11348 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1078,09** | **162768** |
| 36. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 4,846 | 1497,21 | 7256 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 4,846 | 830,47 | 4024 |
| 36. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1321 | 19,944 | 18,64 | 372 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 36. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 5,39 | 1881,34 | 10140 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 5,39 | 937,60 | 5054 |
| 36. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,2035 | 30,724 | 14,71 | 452 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150,85** | **22775** |
| 36. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,71 | 107,194 | 774,60 | 83033 |
| 36. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 4,12 | 622,029 | 24,49 | 15233 |
| 36. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,59 | 89,077 | 108,14 | 9633 |
| 36.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,59 | 240,055 | 80,69 | 19370 |
| 36.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 1207,824 | 9,91 | 11970 |
| 36.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 2,53 | 381,974 | 48,98 | 18709 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1046,16** | **157948** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 580,23 | 87602 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 100,09 | 15111 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 680,31 | 102713 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 230,42 | 34788 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3110,68** | **469644** |
| | | ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 21-090301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Витраж из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 46мм** | **м2** | **4,9155** | | **46865,61** | **230369** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1687,16 | 8293 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1687,16 | 8293 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3884,22 | 19093 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **52436,99** | **257755** |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **910218** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **679849** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **334163** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **322176** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **204112** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **173395** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **30717** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **70717** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **954678** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **377** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **322176** |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **230369** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **230369** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **8293** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **19093** |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **257755** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **1212433** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **377** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **322176** |

## РАЗДЕЛ 7. ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКОВ №1,2,5(АР,лист-46)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ | | | | | |
| **38** | **11-100501-0201 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **30,2000** | | **2657,83** | **80266** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68) | чел-ч | 0,95933 | 28,972 | 862,68 | 24993 |
| 38. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08475 | 2,559 | 886,88 | 2270 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,76** | **27263** |
| 38. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 0,96942 | 1497,21 | 1451 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 0,96942 | 830,47 | 805 |
| 38. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 6,315 | 18,64 | 118 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 38. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 1,078 | 1881,34 | 2028 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 1,078 | 937,60 | 1011 |
| 38. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 9,727 | 14,71 | 143 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **154,82** | **4676** |
| 38. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,235 | 37,297 | 774,60 | 28890 |
| 38. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,52 | 196,904 | 24,49 | 4822 |
| 38. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,43 | 12,986 | 108,14 | 1404 |
| 38.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,93 | 88,486 | 80,69 | 7140 |
| 38.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 241,6 | 9,91 | 2394 |
| 38.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,02 | 121,404 | 48,98 | 5946 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1675,41** | **50597** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 485,86 | 14673 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 113,17 | 3418 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 599,04 | 18091 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,55 | 7869 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3517,41** | **106226** |
| | | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ | | | | | |
| 39 | **11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **103,8000** | | **2020,89** | **209769** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89) | чел-ч | 1,034 | 107,314 | 894,89 | 96034 |
| 39. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,12625 | 13,105 | 975,30 | 12781 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1048,31** | **108815** |
| 39. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 7,183 | 3692,38 | 26522 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 7,183 | 937,60 | 6735 |
| 39. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 1,235 | 3206,12 | 3960 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 1,235 | 1257,60 | 1553 |
| 39. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 1,858 | 516,25 | 959 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 39. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 2,066 | 1881,34 | 3886 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 2,066 | 937,60 | 1937 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **425,43** | **44160** |
| 39. 7 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,10899 | 14574,79 | 1589 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. 8 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,08304 | 26038,38 | 2162 |
| 39. 9 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 92,382 | 215,22 | 19882 |
| 39.10 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 44,842 | 774,60 | 34734 |
| 39.11 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00016 | 0,016608 | 20918,30 | 347 |
| 39.12 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 2,18 | 346,53 | 755 |
| 39.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 4,287 | 196,59 | 843 |
| 39.14 | 21-130814-0401 | Ерши металлические | кг | 0,375 | 38,925 | 190,47 | 7414 |
| 39.15 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,024497 | 75443,28 | 1848 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **670,28** | **69575** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 564,20 | 58564 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 93,06 | 9660 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 657,27 | 68224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 214,25 | 22239 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2892,41** | **300233** |
| **40** | **11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **7,9200** | | **1638,56** | **12977** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89) | чел-ч | 0,92115 | 7,296 | 915,89 | 6682 |
| 40. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101375 | 0,80289 | 976,27 | 784 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **942,64** | **7466** |
| 40. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0506 | 0,400752 | 3692,38 | 1480 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0506 | 0,400752 | 937,60 | 376 |
| 40. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,077616 | 3206,12 | 249 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,077616 | 1257,60 | 98 |
| 40. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0131 | 0,103752 | 516,25 | 54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0207 | 0,163944 | 1881,34 | 308 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0207 | 0,163944 | 937,60 | 154 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **329,95** | **2613** |
| 40. 7 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00076 | 0,006019 | 14574,79 | 88 |
| 40. 8 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,005544 | 26038,38 | 144 |
| 40. 9 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,65 | 5,148 | 215,22 | 1108 |
| 40.10 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,296 | 2,344 | 774,60 | 1816 |
| 40.11 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00011 | 0,000871 | 20918,30 | 18 |
| 40.12 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0152 | 0,120384 | 346,53 | 42 |
| 40.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0168 | 0,133056 | 196,59 | 26 |
| 40.14 | 21-130814-0401 | Ерши металлические | кг | 0,2241 | 1,775 | 190,47 | 338 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000171 | 0,001354 | 75443,28 | 102 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **464,93** | **3682** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 507,33 | 4018 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 77,25 | 612 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 584,58 | 4630 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177,85 | 1409 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2400,99** | **19016** |
| | | ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | | | | | |
| **41** | **11-100402-0502 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** | **м2 проемов** | **49,7400** | | **1876,44** | **93334** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31) | чел-ч | 1,714 | 85,229 | 966,31 | 82358 |
| 41. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,046 | 2,288 | 1066,30 | 2440 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1704,82** | **84798** |
| 41. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0148 | 0,736152 | 3206,12 | 2360 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0148 | 0,736152 | 1257,60 | 926 |
| 41. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 1,094 | 1881,34 | 2059 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 1,094 | 937,60 | 1026 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **111,05** | **5524** |
| 41. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,02487 | 205870,68 | 5120 |
| 41. 6 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 1,691 | 196,59 | 332 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **109,62** | **5452** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 917,54 | 45638 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 100,58 | 5003 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1018,12 | 50641 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,56 | 11518 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3126,12** | **155493** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **396347** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **396347** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **129307** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **228342** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **141586** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **122894** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **18692** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **43035** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **580968** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **248** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **228342** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **580968** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **248** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **228342** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКОВ №3,4(АР,лист-47)** | | | | | |
| | | ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ | | | | | |
| **42** | **11-100501-0201 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **2,6000** | | **2657,83** | **6910** |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68) | чел-ч | 0,95933 | 2,494 | 862,68 | 2152 |
| 42. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08475 | 0,22035 | 886,88 | 195 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,76** | **2347** |
| 42. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 0,08346 | 1497,21 | 125 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 0,08346 | 830,47 | 69 |
| 42. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 0,54366 | 18,64 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 42. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,09282 | 1881,34 | 175 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,09282 | 937,60 | 87 |
| 42. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 0,83746 | 14,71 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **154,82** | **403** |
| 42. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,235 | 3,211 | 774,60 | 2487 |
| 42. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,52 | 16,952 | 24,49 | 415 |
| 42. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,43 | 1,118 | 108,14 | 121 |
| 42.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,93 | 7,618 | 80,69 | 615 |
| 42.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 20,8 | 9,91 | 206 |
| 42.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,02 | 10,452 | 48,98 | 512 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1675,41** | **4356** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 485,86 | 1263 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 113,17 | 294 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 599,04 | 1557 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,55 | 677 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3517,41** | **9145** |
| | | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ | | | | | |
| **43** | **11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **87,4000** | | **2020,89** | **176626** |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89) | чел-ч | 1,034 | 90,358 | 894,89 | 80861 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,12625 | 11,034 | 975,30 | 10762 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1048,31** | **91623** |
| 43. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 6,048 | 3692,38 | 22332 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 6,048 | 937,60 | 5671 |
| 43. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 1,04 | 3206,12 | 3335 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 1,04 | 1257,60 | 1308 |
| 43. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 1,564 | 516,25 | 808 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 43. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 1,739 | 1881,34 | 3272 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 1,739 | 937,60 | 1630 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **425,43** | **37183** |
| 43. 7 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,09177 | 14574,79 | 1338 |
| 43. 8 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,06992 | 26038,38 | 1821 |
| 43. 9 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 77,786 | 215,22 | 16741 |
| 43.10 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 37,757 | 774,60 | 29246 |
| 43.11 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00016 | 0,013984 | 20918,30 | 293 |
| 43.12 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 1,835 | 346,53 | 636 |
| 43.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 3,61 | 196,59 | 710 |
| 43.14 | 21-130814-0401 | Ерши металлические | кг | 0,375 | 32,775 | 190,47 | 6243 |
| 43.15 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,020626 | 75443,28 | 1556 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **670,28** | **58583** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 564,20 | 49311 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 93,06 | 8134 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 657,27 | 57445 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 214,25 | 18726 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2892,41** | **252797** |
| | | ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | | | | | |
| **44** | **11-100402-0502 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** | **м2 проемов** | **6,6000** | | **1876,44** | **12385** |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31) | чел-ч | 1,714 | 11,309 | 966,31 | 10928 |
| 44. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,046 | 0,3036 | 1066,30 | 324 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1704,82** | **11252** |
| 44. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0148 | 0,09768 | 3206,12 | 313 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0148 | 0,09768 | 1257,60 | 123 |
| 44. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,1452 | 1881,34 | 273 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,1452 | 937,60 | 136 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **111,05** | **733** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,0033 | 205870,68 | 679 |
| 44. 6 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 0,2244 | 196,59 | 44 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **109,62** | **723** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 917,54 | 6056 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 100,58 | 664 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1018,12 | 6720 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,56 | 1528 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3126,12** | **20632** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **195921** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **195921** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **63662** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **105222** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **65722** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **56630** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **9092** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **20931** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **282575** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **116** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **105222** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **282575** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **116** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **105222** |

## РАЗДЕЛ 9. ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКОВ №6,7(АР,лист-48)

ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | **11-100501-0201 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **21,0000** | | **2657,83** | **55814** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68) | чел-ч | 0,95933 | 20,146 | 862,68 | 17379 |
| 45. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08475 | 1,78 | 886,88 | 1578 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,76** | **18958** |
| 45. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 0,6741 | 1497,21 | 1009 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 0,6741 | 830,47 | 560 |
| 45. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 4,391 | 18,64 | 82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,7497 | 1881,34 | 1410 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,7497 | 937,60 | 703 |
| 45. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 6,764 | 14,71 | 99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **154,82** | **3251** |
| 45. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,235 | 25,935 | 774,60 | 20089 |
| 45. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,52 | 136,92 | 24,49 | 3353 |
| 45. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,43 | 9,03 | 108,14 | 977 |
| 45.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,93 | 61,53 | 80,69 | 4965 |
| 45.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 168 | 9,91 | 1665 |
| 45.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,02 | 84,42 | 48,98 | 4135 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1675,41** | **35184** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 485,86 | 10203 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 113,17 | 2377 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 599,04 | 12580 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,55 | 5472 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3517,41** | **73866** |
| | | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ | | | | | |
| **46** | **11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **30,4000** | | **2020,89** | **61435** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89) | чел-ч | 1,034 | 31,429 | 894,89 | 28126 |
| 46. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,12625 | 3,838 | 975,30 | 3743 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1048,31** | **31869** |
| 46. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 2,104 | 3692,38 | 7768 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 2,104 | 937,60 | 1973 |
| 46. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,36176 | 3206,12 | 1160 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,36176 | 1257,60 | 455 |
| 46. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,54416 | 516,25 | 281 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,60496 | 1881,34 | 1138 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 0,60496 | 937,60 | 567 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **425,43** | **12933** |
| 46. 7 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,03192 | 14574,79 | 465 |
| 46. 8 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,02432 | 26038,38 | 633 |
| 46. 9 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 27,056 | 215,22 | 5823 |
| 46.10 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 13,133 | 774,60 | 10173 |
| 46.11 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00016 | 0,004864 | 20918,30 | 102 |
| 46.12 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,6384 | 346,53 | 221 |
| 46.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 1,256 | 196,59 | 247 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.14 | 21-130814-0401 | Ерши металлические | кг | 0,375 | 11,4 | 190,47 | 2171 |
| 46.15 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,007174 | 75443,28 | 541 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **670,28** | **20377** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 564,20 | 17152 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 93,06 | 2829 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 657,27 | 19981 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 214,25 | 6513 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2892,41** | **87929** |
| | | ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | | | | | |
| **47** | **11-100402-0502 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** | **м2 проемов** | **1,8000** | | **1876,44** | **3378** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=966,31) | чел-ч | 1,714 | 3,084 | 966,31 | 2980 |
| 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,046 | 0,0828 | 1066,30 | 88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1704,82** | **3069** |
| 47. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0148 | 0,02664 | 3206,12 | 85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0148 | 0,02664 | 1257,60 | 34 |
| 47. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,0396 | 1881,34 | 75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,0396 | 937,60 | 37 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **111,05** | **200** |
| 47. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,0009 | 205870,68 | 185 |
| 47. 6 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 0,0612 | 196,59 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **109,62** | **197** |
| | | НР первого уровня | % | 53,82 | | 917,54 | 1652 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 100,58 | 181 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1018,12 | 1833 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,56 | 417 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3126,12** | **5627** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **120627** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **120627** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **55757** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **53895** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **34393** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **29006** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **5387** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **12402** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **167422** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **60** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53895 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 167422 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53895 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | 12865491 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 5503164 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 359687 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 165610 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 7002641 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | 2960595 |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | 15826086 |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | 569739 |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | 16395825 |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 1311666 |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | 17440725 |
| Итого с временными, 1,2% | | | Тенге | | | | 17644194 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35% | | | Тенге | | | | 17872305 |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | 17872305 |
| Итого в текущих ценах, к=1,06978 | | | Тенге | | | | 19119398 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | | | Тенге | | | | 2294328 |
| Итого с НДС | | | Тенге | | | | 21413726 |
| | | | Тенге | | | | |
| Всего: | | | Тенге | | | | 21413726,09 |
| **Всего к оплате (минус скидка 5,475%)** | | | **Тенге** | | | | 20241323,59 |

**Заказчик:**

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Муратов Р. С.

Технический надзор ТОО "KBC company" Еебергенов Н.М.

Иманбеков Е.