Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Уйгурского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АгроМелиоСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Восстановительные работы существующей защитной дамбы от подмыва на реке Шарын в районе ниже железнодорожного моста протяженностью 200 метров.**

(наименование, адрес)

Объект **Ремонтно-восстановительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№157** от **14.12.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.12.2018	14.12.2018	21.12.2018

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Восстановительные работы существующей защитной дамбы протяженностью 200 метров				
1	**1**	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1.1 и нормам эксплуатации машин - 1.1**	**м3 грунта**	**2765,853**	**288,26**	**797279**
			Накладные расходы			*47,87*	*132409*
			Сметная прибыль			*21,35*	*59058*
2	**2**	**1136-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Плотины, дамбы, насыпи. Возведение качественной насыпи способом отсыпки грунтов слоями до 2,5 м**	**м3 грунта**	**2821,170**	**176,61**	**498257**
			Накладные расходы			*44,27*	*124886*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13,08*	*36908*
			ИТОГО:				**1295536**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**257295**
			Сметная прибыль				**95966**
			Итого с НДС		**12 %**	**155464,00**	**1451000**

Сдал:

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" ***Байболов Б.К.***

Принял:

Руководитель ГУ "Аппарат акима Уйгурского района" ***Исламов С.Т.***