Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО" **Форма-3**

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Договор: №241 от 08.10.2013г. и доп соглашение №241/1 от 08.11.2013г.и доп. Соглашение №241/2 от 04.03.2014г

Наименование строитель-а:"Строительство инженерных коммуникаций административно-делового центра в городе Шымкент ЮКО между улицами №4 и №5

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ

от 11.03.2014 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	42996	241/2	04.03.2014г	Бюджетное финансир-е	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)									В отчетном месяце без НДС	НДС 12% за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
					В отчетном периоде	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	52 720 296	47 071 693	5 648 603	19 310 309	44 284	19 266 025				47 071 693	5 648 603
Оборудование											
Аванс		0	0							0	0
Погашение аванса		0	0							0	0
Итого к оплате	52 720 296	47 071 693	5 648 603	19 310 309	44 284	19 266 025				47 071 693	5 648 603

М.П.Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент ЮКО»

Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент ЮКО» _____Е.Бухарбаев

Гл. специалист

ГУ «Отдела строительства г. Шымкент ЮКО» _____Б.Егизбаев

М.П. Технадзор: ТОО "Туран курылыс"

Зам.директора _____Ергембердиев С.

Инженер-эксперт ТОО"Туран курылыс"

_____Р.Даулетов

М.П. Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____М.К.Муталиев

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО"
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Проектная организация: ТОО "ПУС-Шымкент"
Договор: №241 от 08.10.2013г. и доп соглашение №241/1 от 08.11.2013г.и доп. Соглашение №241/2 от 04.03.2014г
Наименование строитель-а:"Строительство инженерных коммуникаций административно-делового центра в городе Шымкент ЮКО (между улицами №4 и №5)"

АКТ
выполненных работ за март месяц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжение 10кВ и 0,4 кВ										
1	Е0133-117-4	**Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 2500 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами**	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
		шт		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
2	75-3-10	**2КТПБ-2500/10-0,4кВ ХЛ1,(КВ/КВ),в блочно-модульном здании (утепленного типа, из "сэндвич"панелей), с РУ-10кВ, состоящий из 2-х ячеек КСО-366:(4Н-2шт), с выкл.нагр ВНА-10/630 пр-ва АО "КТЗ".РУ-04кВ,сост.из 1-ти панелей ЩО-70;(ввод-2шт 3200А;линия-8шт,СВ+АВР-1шт 3200А).с комплект.пр-ва АЕ,здание с учетом обогрева,освещения и кондиционирования, с 2-мя трансформаторами ТМГ-2500/10-0,4кВ**	1	11189024,85	--	11189025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			11193544	2805			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			11189025				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			11189025				
		Накладные расходы -	Тенге			2645				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11196619				
РАЗДЕЛ 2. КЛ-10кВ, Оборудование										
3	Ц0108-25-2прим	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА 1600кВА**	1	25144,00	16980,00	25144	16980	9470	37,00	37
		подстанц		6345,00	3623,02	6345	3623	95	21,01	21
4	75-4-27 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция внутренней установки, типа 2КТПП-1600-6/10/0,4кВ с АВР, УВН, учет**	1	4671000,00	--	4671000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	75-3-10	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 1600/6-10 У1, мощность 1600 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 2250х1300х2900 мм**	2	1703000,00	--	3406000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**8102144**	**16980**			**37**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**8077000**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**8077000**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9470**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2077**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8113690**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19295688**	**19785**			**46**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**19266025**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**19266025**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12114**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2507**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**19310309**				
		В том числе оборудование:				**19266025**				
		Итого без оборудование:				**44284**				
		Временные здания и сооружения 0,96 %	**Тенге**			425				
		Итого:	**Тенге**			44709				
		Дополн-е затраты при произ-е работ в зимнее время 0,7%	**Тенге**			313				
		Затраты на выслугу лет 1%:	**Тенге**			447				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	**Тенге**			179				
		Итого	**Тенге**			19311673				
		Коэф: К=2,38968	**Тенге**			46148719				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	**Тенге**			922974				
		Итого:	**Тенге**			**47071693**				
		НДС 12%	**Тенге**			5648603				
		ИТОГО:	**Тенге**			**52720296**				

Технадзор:
Инженер-эксперт И категории
ТОО "Туран-курылыс"
_____ Р. Даулетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ М. Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымк **Форма-3**
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Договор: Доп. соглашение №241/2 от 12.03.2014г к договору №241 от 08.10.2013г.
Наименование строитель-а:"Строительство инженерных коммуникаций административно-делового центра в городе Шымкент ЮКО (между улицами №4 и №5)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ

от 18.04.2014 г.

Код	Код		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Доп. соглашение №241/2 от 12.03.2014г к договору №241 от 08.10.2013г.	наименование	код	наименование	код
4673501	42996		Бюджетное финансир-е	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)									В отчетном месяце без НДС	НДС 12% за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
					В отчетном периоде	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	81 503 000	72 770 536	8 732 464	30 138 494	10 228 185	0				25 698 843	3 083 861
Оборудование											
Аванс		0	0							0	0
Погашение аванса		0	0							0	0
Итого к оплате	81 503 000	72 770 536	8 732 464	30 138 494	10 326 375	0				25 698 843	3 083 861

М.П.Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»

Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ Е.Бухарбаев

Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ Б.Егизбаев

М.П. Технадзор: ТОО "Туран курылыс"
Заместитель генерального директора
_____ Егембердиев С.
Инженер-эксперт ТОО"Туран курылыс"
_____ Р.Даулетов

М.П. Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

23.04.2014

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО" **Форма-2**

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Проектная организация: ТОО "ПУС-Шымкент"

Договор: Доп. соглашение №241/2 от 12.03.2014г к договору №241 от 08.10.2013г.

Наименование строитель-а:"Строительство инженерных коммуникаций административно-делового центра в городе Шымкент ЮКО (между улицами №4 и №5)"

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1552,998	34,66	53832	17129
		м3		1,25	1938	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	48,0002	262,72	12610	14250
		м3		262,72	12610	113
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНО ТРАНШЕИ НА ТОЛЩ.0,8М	490,88	21,55	10577	8109
		м3		17,03	8360	97
4	Е0111-2-6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками ТОЛЩ.0,15М	137,5	5704,30	784341	178089
		м3		1053,00	144788	123
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ТОЛЩ.0,1М	59,06	1626,20	96043	16187
		м3		153,68	9076	130
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1165,95028	3,35	3908	1315
		м3		--	--	97
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1165,95028	21,55	25122	19260
		м3		17,03	19856	97
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м РАЗРАВНИВАНИЕ	286,00002	6,01	1718	578
		м3		--	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		988151	
		Накладные расходы -	Тенге		254917	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		74584	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1317652	
		РАЗДЕЛ 2. Внутриплощадочные сети канализации К1				
9	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,694	597430,65	414617	49005
		км		53550,00	37164	130
10	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,274	697661,82	191159	21156
		км		50400,00	13810	130
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,006	70153,47	421	412
		км		48825,00	293	130
12	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,006	115636,32	694	612
		км		66375,00	398	130

1	2	3	4	5	7	9
13	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	6,024	756,00	4554	--
		м		--	--	--
14	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм 159Х7ММ	6,024	2070,00	12470	--
		м		--	--	--
15	Е0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,1	1415842,13	141584	10566
		км		72450,00	7245	130
16	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	411	310
		шт		231,75	232	130
17	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	6480	--
		шт		--	--	--
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	313	328
		фланец		126,00	252	130
19	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	984	--
		шт		--	--	--
20	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	586	430
		шт		317,25	317	130
21	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	11500,00	11500	--
		шт		--	--	--
22	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	463	474
		фланец		180,00	360	130
23	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	757,00	1514	--
		шт		--	--	--
24	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм ФУТЛЯР	0,024	268907,88	6454	5294
		км		126000,00	3024	130
25	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	24,096	6060,00	146022	--
		м		--	--	--
26	Е0122-47-2прим	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм А/Ц ТРУБА	24	282,86	6789	4883
		м		156,38	3753	130
27	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	4	3927,08	15708	14906
		врезка		2835,00	11340	130
28	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,006	228588,23	1372	367
		км		35550,00	213	130
29	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,006	348390,19	2090	548
		км		44482,50	267	130
30	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,024	850692,05	20417	3793
		км		63180,00	1516	130

1	2	3	4	5	7	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		986602	
		Накладные расходы -	Тенге		113084	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		65981	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1165667	
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы				
		Колодцы канализационные диам.1000 мм - 4 шт				
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНО КОЛОДЦА ТОЛЩ.1М	45,6449	21,55	983	754
		м3		17,03	777	97
33	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	16,35	10072,04	164678	76432
		м3		2645,33	43251	130
34	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ ЛОТКИ	7,91	7790,00	61619	--
		м3		--	--	--
35	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС-10.9(1ШТ)	0,89	5110,00	4548	--
		м		--	--	--
36	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС-10.6(14ШТ)	5,06	5621,00	28442	--
		м		--	--	--
37	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС-10.3(8ШТ)	1,52	6387,50	9709	--
		м		--	--	--
38	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	23	896,40	20617	--
		шт		--	--	--
39	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС-7.3(1ШТ)	0,29	4862,50	1410	--
		м		--	--	--
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,61	32100,00	180081	--
		м3		--	--	--
41	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,61	-134,00	-752	--
		м3		--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,61	-250,00	-1403	--
		м3		--	--	--
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,31	94,00	1533	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
46	СПрайс-лист"Антей"	Люк полимерно-песчаный тип Т	20	2472,79	49456	--
		комплект		--	--	--
47	СПрайс-лист"Антей"	Люк полимерно-песчаный тип Л	3	1413,02	4239	--
		комплект		--	--	--
48	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей ВНУТ.ПОВ-ТИ	27,064	13,91	376	197
		м2		8,06	218	90
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,964	245,44	6618	1234
		м2		37,35	1007	118
50	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,135	7444,45	1005	163
		м3		915,75	124	118
		Колодцы канализационные диам.1500 мм - 5 шт				
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНО КОЛОДЦА ТОЛЩ.1М	56,532	21,55	1218	934
		м3		17,03	963	97
52	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	30,005	7579,32	227417	97471
		м3		1867,05	56021	130
53	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ ЛОТКИ	6,41	7790,00	49934	--
		м3		--	--	--
54	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС-15.9(53ШТ)	39	8170,00	318630	--
		м		--	--	--
55	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС-15.6(23ШТ)	4,21	8987,00	37835	--
		м		--	--	--
56	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	15	896,40	13446	--
		шт		--	--	--
57	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС-7.9(1ШТ)	0,89	3890,00	3462	--
		м		--	--	--
58	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС-7.3(13ШТ)	3,77	4862,50	18332	--
		м		--	--	--
59	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10	32100,00	321000	--

1	2	3	4	5	7	9
		м3		--	--	--
60	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10	-134,00	-1340	--
		м3		--	--	--
61	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10	-250,00	-2500	--
		м3		--	--	--
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	30,605	94,00	2877	--
		м3		--	--	--
65	СПрайс-лист"Антей"	Люк полимерно-песчаный тип Т	10	2472,79	24728	--
		комплект		--	--	--
66	СПрайс-лист"Антей"	Люк полимерно-песчаный тип Л	7	1413,02	9891	--
		комплект		--	--	--
67	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей ВНУТ.ПОВ-ТИ	145,226	13,91	2020	1056
		м2		8,06	1171	90
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	145,226	245,44	35644	6647
		м2		37,35	5424	118
69	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,36	7444,45	2680	436
		м3		915,75	330	118
		Контрольные канализационные диам.1000 мм - 1 шт				
70	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНО КОЛОДЦА ТОЛЩ.1М	2,26865	21,55	49	37
		м3		17,03	39	97
71	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,76	5848,35	4445	2950
		м3		2362,50	1796	130
72	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС-10.9(1ШТ),КС-10.9а(1ШТ)	1,78	5110,00	9096	--
		м		--	--	--
73	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	1	896,40	896	--
		шт		--	--	--
74	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	32100,00	8988	--
		м3		--	--	--
75	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134,00	-38	--
		м3		--	--	--
76	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250,00	-70	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,76	94,00	71	--
		м3		--	--	--
78	СПрайс-лист"Антей"	Люк полимерно-песчаный тип Л	4	1413,02	5652	--
		комплект		--	--	--
79	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей ВНУТ.ПОВ-ТИ	5,652	13,91	79	41
		м2		8,06	46	90
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,652	245,44	1387	259
		м2		37,35	211	118
		Контрольные канализационные колодцы диам.1500 мм -				
81	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНО КОЛОДЦА ТОЛЩ.1М	33,5934	21,55	724	555
		м3		17,03	572	97
82	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,7	5848,35	80122	53180
		м3		2362,50	32366	130
83	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС-15.9(16ШТ),КС-15.9а(8ШТ)	19,26	8170,00	157354	--
		м		--	--	--
84	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС-15.6(2ШТ)	1,18	8987,00	10605	--
		м		--	--	--
85	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	10	896,40	8964	--
		шт		--	--	--
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,44	32100,00	206724	--
		м3		--	--	--
87	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,44	-134,00	-863	--
		м3		--	--	--
88	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,44	-250,00	-1610	--
		м3		--	--	--
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,93	94,00	1591	--
		м3		--	--	--
90	СПрайс-лист"Антей"	Люк полимерно-песчаный тип Т	6	2472,79	14837	--
		комплект		--	--	--
91	СПрайс-лист"Антей"	Люк полимерно-песчаный тип Л	3	1413,02	4239	--
		комплект		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
92	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,135	7444,45	1005	163
		м3		915,75	124	118
93	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей ВНУТ.ПОВ-ТИ	101,327	13,91	1409	737
		м2		8,06	817	90
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	101,327	245,44	24870	4638
		м2		37,35	3785	118
		Фасонные части для перепадного колодца				
95	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0099	139706,75	1383	875
		км		48375,00	479	130
96	С130804-131 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,09999	28800,00	2880	--
		10м		--	--	--
97	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,272	121294,13	32992	28794
		т		62775,00	17075	130
98	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х8 мм	10	2250,00	22500	--
		шт		--	--	--
99	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	10	1610,00	16100	--
		шт		--	--	--
100	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200,00	3200	--
		кг		--	--	--
101	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 219х8,0 мм	10	482,00	4820	--
		шт		--	--	--
102	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	1,3	8433,85	10964	301
		м3		195,75	254	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2233798	
		Накладные расходы -	Тенге		277854	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		150699	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2662351	
Локальная смета 06-02. Наружные сети водопровода Земляные работы						
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1015,7778	34,66	35210	11204
		м3		1,25	1268	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30,9622	262,72	8134	9192
		м3		262,72	8134	113
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНО ТРАНШЕИ НА ТОЛЩ.0,3М	165,38	21,55	3563	2732
		м3		17,03	2816	97
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	53,7215	1626,20	87362	14724
		м3		153,68	8256	130

1	2	3	4	5	7	9
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	707,59861	3,35	2372	798
		м3		--	--	97
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	40,0786122	122,18	4897	5533
		м3		122,18	4897	113
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	707,59861	21,55	15246	11689
		м3		17,03	12050	97
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м РАЗРАВНИВАНИЕ	299,062776	6,01	1796	605
		м3		--	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		158580	
		Накладные расходы -	Тенге		56476	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12903	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		227960	
		РАЗДЕЛ 2. Ж/б каналы				
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	47,992	1986,57	95340	51231
		м3		567,00	27211	140
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 Л2-8(166ШТ),Л2д-8(39ШТ),Л2у-8(10ШТ),Л5д-8(8ШТ),Л6д-5(5ШТ)	20,082	25800,00	518116	--
		м3		--	--	--
11	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л5-8(26ШТ),Л5-8у(2ШТ),Л6-5(14ШТ),Л6-5у(1ШТ)	20,03	24500,00	490735	--
		м3		--	--	--
12	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 - Л2-8,Л8д-8,Л5-8,Л5д-8,Л6-5,Л6д-5	41,742	-134,00	-5593	--
		м3		--	--	--
13	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 - Л2-8,Л8д-8,Л5-8,Л5д-8,Л6-5,Л6д-5	41,742	-250,00	-10435	--
		м3		--	--	--
14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 Л2-8у,Л5-8у,Л6-5у	3,05	134,00	409	--
		м3		--	--	--
		Монолитные участки МЛ-1(6,24М),МЛ-2(3,29М),МЛ-				
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	0,51486	8205,37	4225	119
		м3		195,75	101	105
16	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм В12,5	0,86486	13653,77	11809	2479
		м3		2187,00	1891	105
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0115472	41200,00	476	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1105079	

1	2	3	4	5	7	9
		Накладные расходы -	Тенге		53829	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		69534	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1228442	
		РАЗДЕЛ 6. Сеть хозяйственного водоснабжения В1				
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм ДИАМ.110ММ	0,0375	58881,69	2208	1945
		км		33075,00	1240	130
20	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм ДИАМ.63ММ	0,2	51202,26	10240	9406
		км		30825,00	6165	130
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм ДИАМ.90ММ	0,113	58881,69	6654	5860
		км		33075,00	3737	130
22	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм ДИАМ.160ММ	0,153	78245,00	11971	10236
		км		41850,00	6403	130
23	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. ДО 50 мм ДИАМ.32ММ	0,019	47611,09	905	850
		км		29700,00	564	130
24	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	340,404	1942,00	661065	--
		м		--	--	--
25	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	42,7	468,00	19984	--
		м		--	--	--
26	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	202	163,00	32926	--
		м		--	--	--
27	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	114,13	318,00	36293	--
		м		--	--	--
28	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	219,17	982,00	215225	--
		м		--	--	--
29	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,19	49,00	940	--
		м		--	--	--
30	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм ФУТЯР	0,036	242737,18	8739	7206
		км		115425,00	4155	130
32	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм 351Х7ММ	36,144	4560,00	164817	--
		м		--	--	--
34	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	36	282,86	10183	7325
		м		156,38	5630	130
36	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм В ФУТЛЯРЕ	36	11,76	423	493

1	2	3	4	5	7	9
		м		10,69	385	128
37	Е0122-19-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,036	640604,39	23062	3714
		км		40275,00	1450	130
38	Е0122-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,474	728112,63	345125	55893
		км		47025,00	22290	130
		Прокол через автодорогу диам.426мм = 48м				
		Приборы и арматура				
45	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	585,99	3516	2580
		шт		317,25	1904	130
46	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	1452	1141
		шт		144,00	864	130
47	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	5	1230,66	6153	4475
		шт		513,00	2565	130
48	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	2469	1860
		шт		231,75	1391	130
49	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	4	405,40	1622	1217
		шт		227,25	909	130
50	С130902-69 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	6	22036,00	132216	--
		шт.		--	--	--
51	С130902-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	6	6468,00	38808	--
		шт.		--	--	--
52	С130902-70 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	5	32537,00	162685	--
		шт.		--	--	--
53	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	6	12939,00	77634	--
		шт.		--	--	--
54	С130902-66 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	4	10167,00	40668	--
		шт.		--	--	--
55	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм ТРОЙНИКИ ТФ500Х200,200Х32,200Х200,200Х150,200Х65,150Х150,200Х150,200Х100,КРЕСТ ППКФ200Х150	0,93	95357,36	88682	7579
		т		4950,00	4604	130
56	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм ТРОЙНИКИ ТФ100Х100	0,0332	107786,81	3579	298
		т		6750,00	224	130
57	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0209	121294,13	2535	2213
		т		62775,00	1312	130
59	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408,00	408	--
		шт		--	--	--
60	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	3	330,00	990	--

1	2	3	4	5	7	9
		шт		--	--	--
61	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	1	220,96	221	--
		шт		--	--	--
62	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	2	311,00	622	--
		шт		--	--	--
63	С130810-108прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм 76Х3,0-38х2,0ММ	1	302,00	302	--
		шт		--	--	--
64	С130810-107прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм 57Х3,0-38Х2,0ММ	1	251,00	251	--
		шт		--	--	--
65	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	198,87	199	--
		шт		--	--	--
66	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	340,70	341	--
		шт		--	--	--
67	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	1202	668
		шт		69,53	278	130
68	СПрайс-лист"Инжиниринг+Е"	Отвод SDR17 диам.160 мм	2	2199,87	4400	--
		шт		--	--	--
69	СПрайс-лист"Инжиниринг+Е"	Отвод SDR17 диам.110 мм	1	1045,64	1046	--
		шт		--	--	--
70	СПрайс-лист"Инжиниринг+Е"	Отвод SDR17 диам.90 мм	1	737,60	738	--
		шт		--	--	--
71	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	42	231,52	9724	9951
		фланец		180,00	7560	130
72	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	75	391,37	29353	29616
		фланец		301,50	22613	130
73	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	3129	3276
		фланец		126,00	2520	130
74	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	15	118,85	1783	1887
		фланец		96,75	1451	130
75	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. ДО 50 мм	28	74,06	2074	2293
		фланец		63,00	1764	130
76	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	4	986,32	3945	3650
		фланец		695,25	2781	130
77	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм ДИАМ.65ММ	4	118,85	475	503
		фланец		96,75	387	130

1	2	3	4	5	7	9
78	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	42	757,00	31794	--
		шт		--	--	--
79	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	75	1140,00	85500	--
		шт		--	--	--
80	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм "А"	32	492,00	15744	--
		шт		--	--	--
81	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	15	377,00	5655	--
		шт		--	--	--
82	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	21	285,00	5985	--
		шт		--	--	--
83	С130809-12к=1,02	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм "Б"	2	501,84	1004	--
		шт		--	--	--
84	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	4	3120,00	12480	--
		шт		--	--	--
85	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	225,00	1800	--
		шт		--	--	--
86	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	342,00	1368	--
		шт		--	--	--
87	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм СВОБОДНЫЕ	4	1980,00	7920	--
		компл		--	--	--
90	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛОК	220	300,57	66125	36754
		шт		69,53	15297	130
91	СПрайс-лист"Инжиниринг+Е"	Втулка под фланец с патрубком диам.160 мм	40	1038,57	41543	--
		шт		--	--	--
92	СПрайс-лист"Инжиниринг+Е"	Втулка под фланец с патрубком диам.200 мм	103	1473,08	151727	--
		шт		--	--	--
93	СПрайс-лист"Инжиниринг+Е"	Втулка под фланец с патрубком диам.90 мм	15	393,88	5908	--
		шт		--	--	--
94	СПрайс-лист"Инжиниринг+Е"	Втулка под фланец с патрубком диам.110 мм	32	551,08	17635	--
		шт		--	--	--
95	СПрайс-лист"Инжиниринг+Е"	Втулка под фланец с патрубком диам.50 мм	18	224,32	4038	--
		шт		--	--	--
96	СПрайс-лист"Инжиниринг+Е"	Втулка под фланец с патрубком диам.500 мм	4	9568,63	38275	--
		шт		--	--	--
97	С130804-64прим	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ С ПАТРУБКОМ, d-32 мм	0,8	384,00	307	--
		10шт		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
98	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. ДО 50 мм	2	242,08	484	380
		шт		144,00	288	130
99	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм 15Ч8Р	2	584,00	1168	--
		шт		--	--	--
100	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	0,00048	64249,36	31	31
		км		45900,00	22	130
101	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	0,00516	70153,47	362	355
		км		48825,00	252	130
102	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	0,48192	377,00	182	--
		м		--	--	--
103	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	2,89152	443,00	1281	--
		м		--	--	--
104	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	2,28912	714,00	1634	--
		м		--	--	--
108	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	293,07	293	285
		1фильтр		189,00	189	128
109	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	360,28	360	357
		1фильтр		236,25	236	128
110	СПрайс-лист"WACO COMPAnY"	Фильтр Y-образный диам.65 мм FAF-2500	1	5267,04	5267	--
		шт		--	--	--
111	СПрайс-лист"WACO COMPAnY"	Фильтр Y-образный диам.80 мм FAF-2500	1	6319,74	6320	--
		шт		--	--	--
112	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00048	121294,13	58	51
		т		62775,00	30	130
113	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм 50Х4,0-40Х2,5	1	251,00	251	--
		шт		--	--	--
114	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/ - ГЦ-50	1	194,00	194	--
		шт		--	--	--
115	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	447,46	447	429
		1фильтр		281,25	281	128
116	СПрайс-лист"SLOVARM"	Сетчатый фильтр диам.100 мм	1	3502,47	3502	--
		шт		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
117	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00034	121294,13	41	36
		т		62775,00	21	130
118	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 45х2,5 мм 40ММ	2	181,00	362	--
		шт		--	--	--
119	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ,ГИДРАНТЫ,УПОРЫ	1,7	7790,00	13243	--
		м3		--	--	--
128	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	0,0004	309142,18	124	113
		км		162000,00	65	130
129	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	0,0048	154891,68	743	594
		км		70200,00	337	130
130	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	0,002	115636,32	231	204
		км		66375,00	133	130
131	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	0,0014	70153,47	98	96
		км		48825,00	68	130
132	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	0,0014	62566,88	88	88
		км		45675,00	64	130
133	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм 530Х6ММ	0,4016	8330,00	3345	--
		м		--	--	--
134	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	4,8192	1880,00	9060	--
		м		--	--	--
135	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,008	1200,00	2410	--
		м		--	--	--
136	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	1,4056	756,00	1063	--
		м		--	--	--
137	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	1,004	363,00	364	--
		м		--	--	--
138	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм 36Х5,5ММ	0,4016	196,00	79	--
		м		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
139	Е0122-11-13 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 700 мм 710ММ	0,0006	394257,20	237	152
		км		136229,50	82	130
140	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм 450ММ	0,004	272629,88	1091	712
		км		98037,50	392	130
141	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм 355ММ	0,0038	217692,60	827	532
		км		75702,00	288	130
142	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм 280ММ	0,0004	155788,86	62	39
		км		51300,00	21	130
143	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм 315ММ	0,0016	199229,36	319	206
		км		70416,50	113	130
144	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм 250ММ	0,0012	147942,61	178	111
		км		49950,00	60	130
145	С130804-962 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 710х42,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / SDR 17,6 - 710Х40,2ММ	0,606	19689,00	11932	--
		м		--	--	--
146	С130804-928 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 450х25,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	7120,00	28765	--
		м		--	--	--
147	С130804-926 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 355х20,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,838	4426,00	16987	--
		м		--	--	--
148	С130804-924 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 280х15,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,404	2848,00	1151	--

1	2	3	4	5	7	9
		м		--	--	--
149	С130804-925 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 315х17,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,616	3495,00	5648	--
		м		--	--	--
150	С130804-923 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 250х14,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,212	2225,00	2697	--
		м		--	--	--
151	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	0,0165	203956,79	3365	2752
		км		95850,00	1582	130
152	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм ФУТЛЯР	0,01	174224,44	1742	1432
		км		83025,00	830	130
153	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм ФУТЛЯР	0,028	242737,18	6797	5605
		км		115425,00	3232	130
154	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	16,566	3360,00	55662	--
		м		--	--	--
155	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	10,04	2840,00	28514	--
		м		--	--	--
156	С130806-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	28,028	3930,00	110150	--
		м		--	--	--
157	Е0122-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0165	549879,51	9073	1590
		км		45675,00	754	130
158	Е0122-19-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,01	466447,67	4664	858
		км		40725,00	407	130
159	Е0122-19-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,028	640604,39	17937	2889
		км		40275,00	1128	130
160	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм 110ММ,57ММ	26,5	244,98	6492	5066
		м		146,93	3894	130
161	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм 160ММ	28	282,86	7920	5697
		м		156,38	4379	130
162	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	313	314
		км		45675,00	228	130
163	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,048	154891,68	7435	5937
		км		70200,00	3370	130
164	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	15,06	279,00	4202	--

1	2	3	4	5	7	9
		м		--	--	--
165	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	48,192	1880,00	90601	--
		м		--	--	--
166	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,015	128185,62	1923	716
		км		27900,00	418	130
167	Е0122-19-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,048	380667,91	18272	3553
		км		35100,00	1685	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		3166831	
		Накладные расходы -	Тенге		254030	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		205252	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3626112	
		ИТОГО:	Тенге		10228185	
		В том числе оборудование:			0	
		Итого без оборудование:			10228185	
		Временные здания и сооружения 0,96 %	Тенге		98191	
		Итого:	Тенге		10326375	
		Дополн-е затраты при произ-е работ в зимнее время 0,7%	Тенге		72285	
		Затраты на выслугу лет 1%:	Тенге		103264	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге		41306	
		Итого	Тенге		10543229	
		Коэф: К=2,38968	Тенге		25194944	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	Тенге		503899	
		Итого:	Тенге		25698843	
		НДС 12%	Тенге		3083861	
		ИТОГО:	Тенге		28782704	

Технадзор
Инженер-эксперт II категории
ТОО "Туран курылыс"
Р. Даулетов

Даулетов Р.З.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
М. Муталиев

подпись Р. Даулетова
подтверждаю