Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент" **Форма-3**

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Договор: Доп. соглашение №241/2 от 12.03.2014г к договору №241 от 08.10.2013г.

Наименование строитель-а:"Строительство инженерных коммуникаций админстративно-делового центра в городе Шымкент ЮКО (между улицами №4 и №5)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 23.05.2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
4673501	42996	№241/2 от 12.03.2014г к договору №241 от 08.10.2013г.	Бюджетное финансир-е	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)									В отчетном месяце без НДС	НДС 12% за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
					В отчетном периоде	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	120 123 786	107 253 380	12 870 406	43 862 727	13 724 233	0				34 482 844	4 137 941
Оборудование											
Аванс		0	0							0	0
Погашение аванса		0	0							0	0
Итого к оплате	120 123 786	107 253 380	12 870 406	43 994 479	13 855 985	0				34 482 844	4 137 941

М.П.Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»

Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ Е.Бухарбаев

Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ Б.Егизбаев

М.П. Технадзор: ТОО "Туран курылыс"
Заместитель генерального директора
_____ Егембердиев С.
курылыс"
Р.Даулетов

М.П. Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Мутанов

Даулетов Р.З.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций административно-делового центра в городе Шымкент ЮКО

Наименование объекта - Инженерные коммуникации

Объект номер -

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО" **Форма-2**

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Проектная организация: ТОО "ПУС-Шымкент"
Договор: Доп. соглашение №241/2 от 12.03.2014г к договору №241 от 08.10.2013г.
Наименование строитель-а:"Строительство инженерных коммуникаций админстративно-делового центра в городе Шымкент ЮКО (между улицами №4 и №5)"

АКТ
выполненных работ за май месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Локальная смета 6-2. Сеть хозяйственного водоснабжения В1				
18	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм ДИАМ.225ММ	0,3354	139706,75	46858	29631
		км		48375,00	16225	130
24	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	72,65	1942,00	141086	--
		м		--	--	--
38	Е0122-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,948	-728112,63	-690251	-111787
		км		-47025,00	-44580	130
76	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	1	-986,32	-986	-913
		фланец		-695,25	-695	130
88	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	575,87	1152	784
		шт		288,00	576	130
89	С131103-19 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	2	16501,00	33002	--
		шт		--	--	--
126	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2183,11	4366	2287
		врезка		731,25	1463	130
171	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19,96	200,00	3992	--
		кг		--	--	--
172	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,04736	119700,00	5669	--
		т		--	--	--
173	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	25	523,00	13075	--
		м		--	--	--
		Доп.мероприятия в сейсмических районах				
174	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,6074	175710,10	106726	7475

1	2	3	4	5	7	9
		т		8100,00	4920	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		-335311	
		Накладные расходы -	Тенге		-72523	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-24470	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-432304	
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы водопроводные				
		Колодцы ж/б диам.2000мм(9шт)				
175	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНО КОЛОДЦА ТОЛЩ.1М	31,00385	21,55	668	512
		м3		17,03	528	97
176	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10	6283,05	62831	38818
		м3		2362,50	23625	130
177	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС-20.9(9ШТ),КС20-9а(9ШТ)	9,01	10300,00	92803	--
		м		--	--	--
178	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	5	896,40	4482	--
		шт		--	--	--
179	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,46	32100,00	175266	--
		м3		--	--	--
180	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,46	-134,00	-732	--
		м3		--	--	--
181	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,46	-250,00	-1365	--
		м3		--	--	--
182	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10	94,00	940	--
		м3		--	--	--
183	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы С-2	0,15372	133700,00	20552	--
		т		--	--	--
184	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений решеток стремянки	4,45788	89,06	397	388
		м2		82,80	369	105
185	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,135	7444,45	1005	163
		м3		915,75	124	118
		Колодцы ж/б диам.1500мм(15шт)				
191	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,75	-134,00	-1307	--
		м3		--	--	--
192	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,75	-250,00	-2438	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
193	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,3	94,00	2002	--
		м3		--	--	--
194	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы С-2	0,2562	133700,00	34254	--
		т		--	--	--
195	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений решеток стремянки	7,4298	89,06	662	646
		м2		82,80	615	105
196	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,27	7444,45	2010	327
		м3		915,75	247	118
		Колодцы ж/б диам.1000мм(13шт)				
197	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНО КОЛОДЦА ТОЛЩ.1М	22,99245	21,55	495	380
		м3		17,03	392	97
198	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,72	6283,05	86203	53258
		м3		2362,50	32414	130
199	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС-10.9(17ШТ),КС10.9а(9ШТ)	18,54	5110,00	94739	--
		м		--	--	--
200	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	11	896,40	9860	--
		шт		--	--	--
201	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,04	32100,00	97584	--
		м3		--	--	--
202	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,04	-134,00	-407	--
		м3		--	--	--
203	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,04	-250,00	-760	--
		м3		--	--	--
204	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные ПО10(13ШТ),ПД6(4ШТ) В20	5,84	24500,00	143080	--
		м3		--	--	--
205	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,84	-134,00	-783	--
		м3		--	--	--
206	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,72	94,00	1290	--
		м3		--	--	--
207	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,2025	7444,45	1508	245
		м3		915,75	185	118

1	2	3	4	5	7	9
		Колодец водопроводный прямоугольный из бетона 2000х2500(2шт)				
208	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев смонолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	17,18	3953,22	67916	40653
		м3		1638,00	28141	130
209	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса:В10 /М-150/	7,8	8160,00	63648	--
		м3		--	--	--
210	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные В25	9,36	24500,00	229320	--
		м3		--	--	--
211	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,36	134,00	1254	--
		м3		--	--	--
212	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	1	896,40	896	--
		шт		--	--	--
213	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	--	94,00	--	--
		м3		--	--	--
214	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы С-2	0,03416	133700,00	4567	--
		т		--	--	--
215	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2раза кузбасским лаком заполнений решеток стремянки	0,99064	89,06	88	86
		м2		82,80	82	105
		Люки				
216	СПрайс-лист"Антей"	Люк полимерно-песчаный тип Л	36	1413,02	50869	--
		комплект		--	--	--
217	СПрайс-лист"Антей"	Люк полимерно-песчаный тип Т	3	2472,79	7418	--
		комплект		--	--	--
		Отмостка (39шт)				
218	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	208,26	34,81	7250	2946
		м2		10,51	2189	123
219	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	31,239	8666,06	270719	21786
		м3		567,00	17713	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1528788	
		Накладные расходы -	Тенге		160208	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		101340	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1790336	
		РАЗДЕЛ 3. Лотки и камеры теплотрассы				
		Земляные работы				
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	1783,97494	47,43	84611	28380
		м3		2,59	4620	97

1	2	3	4	5	7	9
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54,92706	262,72	14430	16306
		м3		262,72	14430	113
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНО ТРАНШЕИ НА ТОЛЩ.0,3М	273,15146	21,55	5885	4512
		м3		17,03	4652	97
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1088,32334	6,48	7052	2221
		м3		--	--	97
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	121,147038	122,18	14802	16726
		м3		122,18	14802	113
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1088,32334	21,55	23449	17978
		м3		17,03	18534	97
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м РАЗРАВНИВАВНИЕ	599,43162	9,24	5542	1745
		м3		--	--	97
		Сборные ж/б лотки				
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ПОД СБ.Ж/Б ЛОТКИ	90,98382	1626,20	147958	24937
		м3		153,68	13982	130
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	173,11	1986,57	343896	184792
		м3		567,00	98153	140
10	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л11-3(201ШТ),Л11-3у(9ШТ) - В15	90,48	23800,00	2153424	--
		м3		--	--	--
11	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л6-5(43ШТ),Л6-54у(4ШТ),Л4-8(5ШТ),Л4-8у(2ШТ) - В15	14,15	24500,00	346675	--
		м3		--	--	--
12	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 Л11д-3(51ШТ),Л6д-5(19ШТ),Л4д-8(5ШТ) - В15	3,52	25800,00	90816	--
		м3		--	--	--
13	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	108,56	-134,00	-14547	--
		м3		--	--	--
14	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	108,56	-250,00	-27140	--
		м3		--	--	--
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные П11-8(429ШТ-В25),П11д-8(63ШТ-В25),П7-3(73ШТ-В15),П7д-3(18ШТ-В15),П5-5(12ШТ-В15),П5д-5(6ШТ-В15)	64,93	24500,00	1590785	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
16	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 П11-8(429ШТ),П11д-8(63ШТ)	58,69	134,00	7864	--
		м3		--	--	--
17	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 П7-3(73ШТ),П7д-3(18ШТ),П5-5(12ШТ),П5д-5(6ШТ)	6,228	-134,00	-835	--
		м3		--	--	--
18	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 П7-3(93ШТ),П7д-3(18ШТ),П5-5(12ШТ),П5д-5(6ШТ)	6,228	-250,00	-1557	--
		м3		--	--	--
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной ПОДКЛАДКИ В7,5	4,44	8337,97	37021	1029
		м3		195,75	869	105
20	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,38	7444,45	17718	2881
		м3		915,75	2179	118
		Монолитные перекрытия МП-1(112,84м),МП-2(23,04м),МП-3(1,04м)				
21	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов В12,5	4,12312	11943,33	49244	5918
		м3		1280,25	5279	105
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1723892	41200,00	7102	--
		т		--	--	--
		Монолитные лотки МЛ-1(112,84м),МЛ-2(23,04м),МЛ-3(1,04м)				
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	6,6888	8205,37	54884	1550
		м3		195,75	1309	105
24	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм В12,5	10,5896	13653,77	144588	30353
		м3		2187,00	23159	105
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1629804	41200,00	6715	--
		т		--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	188,8248	245,44	46345	8643
		м2		37,35	7053	118
		Тепловые узлы УТ-1				
27	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	42,25	89,00	3760	1019
		м3		0,25	11	97
28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,46	6,48	120	38
		м3		--	--	97
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,46	21,55	398	305
		м3		17,03	314	97
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	1,6	8205,37	13129	371
		м3		195,75	313	105
31	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15	15,75	11809,28	185996	23251

1	2	3	4	5	7	9
		м3		1075,50	16939	105
32	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов В15	4,32	12156,48	52516	6200
		м3		1280,25	5531	105
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04435	41200,00	1827	--
		т		--	--	--
34	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских МП-1(2ШТ) В15	4,96	8964,76	44465	1805
		м3		272,25	1350	105
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09672	41200,00	3985	--
		т		--	--	--
36	Е0123-24-1	Установка люков	2	8348,59	16697	579
		шт		209,25	418	130
		Тепловые узлы УТ-2,УТ-4				
37	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	31,98	89,00	2846	771
		м3		0,25	8	97
38	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12,64	6,48	82	26
		м3		--	--	97
39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,64	21,55	272	209
		м3		17,03	215	97
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	1,14	8205,37	9354	264
		м3		195,75	223	105
41	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15	10,72	11809,28	126596	15825
		м3		1075,50	11529	105
42	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов В15	3,11	12156,48	37807	4464
		м3		1280,25	3982	105
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0365	41200,00	1504	--
		т		--	--	--
44	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских МП-1(3ШТ) В15	4,46	8964,76	39983	1623
		м3		272,25	1214	105
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08716	41200,00	3591	--
		т		--	--	--
46	Е0123-24-1	Установка люков	2	8348,59	16697	579
		шт		209,25	418	130
		Тепловые узлы УТ-5,УТ-7				
47 57	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	84,5	89,00	7521	2038
		м3		0,25	21	97
48	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36,92	6,48	239	75

1	2	3	4	5	7	9
		м3		--	--	97
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36,92	21,55	795	610
		м3		17,03	629	97
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	3,2	8205,37	26257	741
		м3		195,75	626	105
51	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15	31,5	11809,28	371992	46501
		м3		1075,50	33878	105
52	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов В15	8,64	12156,48	105032	12401
		м3		1280,25	11061	105
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0887	41200,00	3654	--
		т		--	--	--
54	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских МП-1(3ШТ) В15	14,88	8964,76	133396	5414
		м3		272,25	4051	105
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,29016	41200,00	11955	--
		т		--	--	--
56	Е0123-24-1	Установка люков	4	8348,59	33394	1158
		шт		209,25	837	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		6412588	
		Накладные расходы -	Тенге		474238	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		413210	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7300035	
		РАЗДЕЛ 4. Теплотрасса				
67	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	2	3005,63	6011	4432
		компл		1365,75	2732	130
68	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	6	1317,43	7905	5574
		компл		558,00	3348	130
69	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	10	1222,18	12222	8529
		компл		501,75	5018	130
70	С130902-22	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	59900,00	59900	--
		шт		--	--	--
71	С130902-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	35100,00	210600	--
		шт		--	--	--
72	С130902-11прим	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм 30С97НЖ	10	10400,00	104000	--
		шт		--	--	--
73	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	1270,00	10160	--
		шт		--	--	--
74	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	502,00	6024	--
		шт		--	--	--

47-67

1	2	3	4	5	7	9
75	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	367,00	2936	--
		шт		--	--	--
76	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4056	276190,09	112023	84887
		км		134775,00	54665	130
77	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,618	161079,73	99547	86896
		км		91125,00	56315	130
78	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,034	139169,14	4732	4272
		км		79650,00	2708	130
79	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,056	132585,92	7425	6840
		км		76950,00	4309	130
82	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	34,34	515,00	17685	--
		м		--	--	--
83	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	56,56	377,00	21323	--
		м		--	--	--
84	С12021-262	Опоры скользящие	0,8329	107900,00	89870	--
		т		--	--	--
85	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0318	107900,00	3431	--
		т		--	--	--
86	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-3(448шт),ОП-2(216ШТ)	2,202	21300,00	46903	--
		м3		--	--	--
87	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В12,5	11,58	10027,51	116119	8556
		м3		614,25	7113	105
88	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ	0,676	17355,77	11732	7700
		т		12555,00	8487	90
89	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,68856	154400,00	106314	--
		т		--	--	--
90	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0612	121294,13	7423	6479
		т		62775,00	3842	130
92	Е0124-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм 219Х6,0	13,000003	46405,98	603278	35310
		шт		1755,00	22815	130
93	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм 114Х4,0	21,588127	11235,31	242549	20750
		шт		580,50	12532	130

1	2	3	4	5	7	9
94	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием ДРЕНАЖНЫЕ	0,015	64249,36	964	955
		км		45900,00	689	130
95	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	15,06	443,00	6672	--
		м		--	--	--
96	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм ДИАМ.89ММ	0,015	116524,63	1748	907
		км		34200,00	513	130
97	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	4,5	202,00	909	--
		м2		--	--	--
		Заделка трубопровода Ду 219мм(2шт),114мм(4шт),89мм(2шт),Ду76мм(2шт) в конструкции фундамента здания (АС-7)				
98	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм В7,5	0,475	13278,22	6307	1361
		м3		2187,00	1039	105
99	Е0124-102-2	Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром 200 мм 219ММ	2	4823,45	9647	6371
		ввод		1971,00	3942	130
100	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм ГИЛЬЗЫ,ФЛАНЦЫ,ГРАНБУКСЫ,УПОРЫ САЛЬНИКА И МОН.УЧ-КА	0,18964	126700,00	24027	--
		т		--	--	--
101	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00528	149300,00	788	--
		т		--	--	--
102	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром 100 мм 114ММ,89ММ,76ММ	8	2818,36	22547	14485
		ввод		1107,00	8856	130
103	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм ГИЛЬЗЫ,ФЛАНЦЫ,ГРАНБУКСЫ,УПОРЫ САЛЬНИКА И МОН.УЧ-КА	0,49056	126700,00	62154	--
		т		--	--	--
104	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00736	149300,00	1099	--
		т		--	--	--
		Прочее				
108	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм ДИАМ.114ММ	523,6	296,33	155159	103442
		м		195,53	102380	100
109	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	34	275,21	9357	6442
		м		187,43	6373	100
110	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	56	224,25	12558	8165
		м		143,78	8052	100

1	2	3	4	5	7	9
112	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	2,442	14800,00	36142	--
		м3		--	--	--
114	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	652	153,84	100302	22892
		м		31,28	20395	100
115	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	56	137,80	7717	2318
		м		38,25	2142	100
116	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	1043,5	141,00	147134	--
		м2		--	--	--
		Дренажный колодец диам.1500 мм (5шт)				
117	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	41,9837945	34,66	1455	463
		м3		1,25	52	97
118	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,298468	262,72	341	385
		м3		262,72	341	113
119	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,153617	6,48	85	27
		м3		--	--	97
120	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,461513	122,18	179	202
		м3		122,18	179	113
121	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,153617	21,55	283	217
		м3		17,03	224	97
122	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	7,1	7579,32	53813	23064
		м3		1867,05	13256	130
123	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	1,6647025	473,00	787	--
		м3		--	--	--
124	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КЦ-15.9(1ШТ)	4,45	8170,00	36357	--
		м		--	--	--
125	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КЦ-15.6(2ШТ)	5,9	8987,00	53023	
		м		--	--	
126	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	5	896,40	4482	
		шт		--	--	

1	2	3	4	5	7	9
127	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7.3(1ШТ)	1,45	4862,50	7051	--
		м		--	--	--
128	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7.9(1ШТ)	4,45	3890,00	17311	--
		м		--	--	--
129	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП1-10	1,35	32100,00	43335	--
		м3		--	--	--
130	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,35	-134,00	-181	--
		м3		--	--	--
131	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,35	-250,00	-338	--
		м3		--	--	--
132	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060,00	40300	--
		комплект		--	--	--
133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ВНУТР.ПОВ-ТИ	49,455	245,44	12138	2264
		м2		37,35	1847	118
		Отмостка шириной 1500 мм				
134	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	51,8	34,81	1803	733
		м2		10,51	544	123
135	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,77	8666,06	67335	5419
		м3		567,00	4406	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2854902	
		Накладные расходы -	Тенге		480336	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		200114	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3535352	
		РАЗДЕЛ 5. Наружные сети канализации Локальная смета 6-1				
31	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм В ФУТЛЯРЕ	24	11,76	282	328
		м		10,69	257	128
44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы С-1(14ШТ),С1-01(2ШТ)	0,21316	133700,00	28499	--
		т		--	--	--
45	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений решеток стремянки	6,18164	89,06	551	537
		м2		82,80	512	105
63	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы С1-02(4ШТ),С1-03(5ШТ),С1-04(7ШТ),С1-05(8ШТ),С1-06(4ШТ)	0,5543	133700,00	74110	--
		т		--	--	--
64	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений решеток стремянки	16,0747	89,06	1432	1398
		м2		82,80	1331	105

1	2	3	4	5	7	9
96	С130804-131 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,89991	28800,00	25917	--
		10м		--	--	--
103	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	319,56	34,81	11125	4520
		м2		10,51	3359	123
104	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	47,988	8666,06	415867	33467
		м3		567,00	27209	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		557783	
		Накладные расходы -	Тенге		40250	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		35882	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		633915	
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 04-02				
		Земляные работы				
12	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	35,05	28,89	1012	322
		м3		1,04	36	97
13	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ	11,67	2,80	33	11
		м3		--	--	97
14	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	23,34	3,35	78	26
		м3		--	--	97
		КЛ				
15	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	73	54,90	4008	2441
		м		30,60	2234	95
16	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	23	44,00	1012	684
		м		29,00	667	95
17	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	139	32,40	4504	1915
		м		8,60	1195	95
18	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	111	18,80	2087	844
		м		4,50	500	95
19	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,029	21603,38	626	663
		кан.-км		20790,00	603	110
20	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	10	91,20	912	622
		м		59,20	592	95
21	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	19	60,40	1148	767
		м		38,70	735	95
22	Ц0108-165-9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	10	4757,70	47577	22981
		шт		1764,00	17640	95
23	Ц0108-165-6	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2908,40	5817	2856
		шт		1116,00	2232	95
		Материалы				

1	2	3	4	5	7	9
24	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,178	1756000,00	312568	--
		1000м		--	--	--
25	С151601-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	0,045	926300,00	41684	--
		1000м		--	--	--
26	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,028	12098,00	12437	--
		1000шт		--	--	--
27	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	2,9	6470,00	18763	--
		10м		--	--	--
28	СПрайс-лист"Электроком плект"	Муфта концевая ЗКНТп-10-150-240	10	2614,09	26141	--
		шт		--	--	--
29	СПрайс-лист"Электроком плект"	Муфта концевая ЗКНТп-10-70-120	2	2614,09	5228	--
		шт		--	--	--
		Заземление				
30	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	75	107,30	8048	2337
		м		32,40	2430	95
31	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	330,10	5942	2026
		шт		116,00	2088	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		499623	
		Накладные расходы -	Тенге		38495	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		32287	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		570405	
		РАЗДЕЛ 7. КЛ-0,4 кВ				
		Земляные работы				
32	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	50,04	28,89	1445	460
		м3		1,04	52	97
33	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ	16,68	2,80	47	16
		м3		--	--	97
34	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	33,36	3,35	112	38
		м3		--	--	97
		КЛ				
35	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,233	21603,38	5034	5328
		кан.-км		20790,00	4844	110
36	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	210	38,10	8001	5885
		м		28,80	6048	95
37	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	23	45,00	1035	739
		м		32,20	741	95
38	Ц0108-165-2	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,70	9203	4412
		шт		844,00	3376	95
		Материалы				

1	2	3	4	5	7	9
39	С151601-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,223	365300,00	81462	--
		1000м		--	--	--
40	С151601-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,024	673800,00	16171	--
		1000м		--	--	--
41	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	23,3	6470,00	150751	--
		10м		--	--	--
42	СПрайс-лист"Электроком плект"	Муфта концевая ЗКНТп-10-70-120	4	2614,09	10456	--
		шт		--	--	--
		Заземление				
43	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	28	107,30	3004	872
		м		32,40	907	95
44	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	2641	901
		шт		116,00	928	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		289362	
		Накладные расходы -	Тенге		18651	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18481	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		326494	
		ИТОГО:	Тенге		13724233	
		В том числе оборудование:			0	
		Итого без оборудование:			13724233	
		Временные здания и сооружения 0,96 %	Тенге		131753	
		Итого:	Тенге		13855985	
		Дополн-е затраты при произ-е работ в зимнее время 0,7%	Тенге		96992	
		Затраты на выслугу лет 1%:	Тенге		138560	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге		55424	
		Итого	Тенге		14146961	
		Коэф: К=2,38968	Тенге		33806710	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	Тенге		676134	
		Итого:	Тенге		34482844	
		НДС 12%	Тенге		4137941	
		ИТОГО:	Тенге		38620786	

Технадзор:
Инженер-эксперт II категории
ТОО "Туран курылыс"
Р. Даулетов

Даулетов Р.З.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
М. Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент" **Форма-3**
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Договор: Доп соглашение №241/2 от 12.03.2014г к договору №241 от 08.10.2013г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций административно-делового центра в городе Шымкент ЮКО (между улицами №4 и №5)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 08.09.2014 г.

Код	Код	Доп соглашение №241/2 от 12.03.2014г к договору №241 от 08.10.2013г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	наименование	код
4673501	42996		Бюджетное финансир-е	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
					В отчетном периоде	По монтажу оборудования		ф	Другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	126 813 891	113 226 688	13 587 203	3 065 978	3 065 978	1 059 120				716 797	6 690 105
Оборудование											
Аванс		0	0							0	0
Погашение аванса		0	0							0	0
Итого к оплате	126 813 891	113 226 688	13 587 203	3 065 978	3 065 978					716 797	6 690 105

М.П.Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»

Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент ЮКО» _____Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____Б.Егизбаев

Даулетов Р З
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

М.П.Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Заместитель генерального директора
_____Ертембердиев С.

М.П. Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО" Форма-2

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Проектная организация: ТОО "ПУС-Шымкент"
Договор: Доп. соглашение №241/2 от 12.03.2014г к договору №241 от 08.10.2013г.
Наименование строительства:"Строительство инженерных коммуникаций административно-делового центра в городе Шымкент ЮКО (между улицами №4 и №5)"

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Локальная смета 6-2				
75	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. ДО 50	1	74,06	74	82
		фланец		63,00	63	130
105	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	2	525,83	1052	806
		1счетчик		292,50	585	128
106	С131102-11прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65 / ВМХ-65	1	15600,00	15600	--
		шт		--	--	--
107	С131102-12прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100 / ВМХ-80	1	18500,00	18500	--
		шт		--	--	--
120	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм акт пром	0,207	10651,88	2205	2591
		км		9630,00	1993	130
121	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм акт	0,02	8287,75	166	209
		км		8032,50	161	130
122	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм 63ММ акт	0,2	8097,13	1619	2088
		км		8032,50	1607	130
123	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм 90ММ акт	0,113	8170,63	923	1180
		км		8032,50	908	130
124	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм 160ММ акт	0,217	10216,13	2217	2717
		км		9630,00	2090	130
125	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм 32ММ акт	0,019	8097,13	154	198
		км		8032,50	153	130
126	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм сертификат	0,08	1880,00	150	--
		м		--	--	--
168	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм В ФУТЛЯРЕ акт	10	10,99	110	137
		м		10,69	107	128
169	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм В ФУТЛЯРЕ акт	16,5	11,13	184	226
		м		10,69	176	128
170	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм В ФУТЛЯРЕ акт	28	11,76	329	383

1	2	3	4	5	7	9
		м		10,69	299	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		43283	
		Накладные расходы -	Тенге		10617	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		57134	
		Смета дополнительных работ. Локальная смета 6-3				
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	310,36896	47,43	14720	4937
		м3		2,59	804	97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,59904	262,72	2522	2850
		м3				
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками акт	46,905	21,55	1011	775
		м3		17,03	799	97
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м акт	193,995	6,48	1257	396
		м3		--	--	97
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы акт	21,555	122,18	2634	2976
		м3		122,18	2634	113
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками акт	193,995	21,55	4180	3205
		м3		17,03	3304	97
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	104,418	9,24	965	304
		м3		--	--	97
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,395	1626,20	25035	4219
		м3		153,68	2366	130
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	29,547	1986,57	58697	31541
		м3		567,00	16753	140
10	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	15,448	23800,00	367662	--
		м3		--	--	--
11	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	2,414	24500,00	59143	--
		м3		--	--	--
12	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	0,6	25800,00	15480	--
		м3		--	--	--
13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	18,46	-134,00	-2474	--
		м3		--	--	--
14	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 15 до 20	18,46	-250,00	-4615	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	11,2	24500,00	274400	--
		м3		--	--	--
16	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	10,06	134,00	1348	--
		м3		--	--	--
17	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение	1,1	-134,00	-147	--
		м3		--	--	--
18	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	-250,00	-275	--
		м3		--	--	--
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,75	8337,97	6253	174
		м3				
20	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,5	7444,45	3722	605
		м3		915,75	458	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		831518	
		Накладные расходы -	Тенге		51982	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		53010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		936510	
		Раздел 2. Теплотрасса				
21	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,176	276190,09	48609	36834
		км		134775,00	23720	130
22	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	176	2250,00	396000	--
		м		--	--	--
23	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	121,02816	920,36	111389	20587
		м2		186,75	22602	90
24	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	121,02816	457,10	55321	8088
		м2		74,25	8986	90
25	Е0126-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	176	378,53	66622	35205
		м		198,00	34848	100
26	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине	176	213,12	37509	8791
		м		45,00	7920	100
27	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	121,02816	141,00	17065	--
		м2		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		732515	
		Накладные расходы -	Тенге		109505	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		50521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		892541	
		Локальная смета 5-1				
6	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,942	38387,00	36161	21193
		км		18090,00	17041	110
7	СПрайс-лист"EnErgYCOM"	Кабель ОК-12А-8,0	942	46,63	43925	--
		м		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
8	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	702,30	2107	1963
		шт		648,00	1944	101
9	СПрайс-лист"DAVT"	Оптическая распед.коробка ОРКС-26А	3	599,85	1800	--
		шт		--	--	--
10	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	5	85,50	428	210
		шт		38,00	190	110
11	СПрайс-лист"Связьавтоматика ТД"	Оконечное устройство NICOMAX 256	5	8799,60	43998	--
		шт		--	--	--
12	Ц0110-901-6	Шкаф настенный, размером до 700х1000 мм	2	583,70	1167	897
		шт		401,00	802	110
13	СПрайс-лист"Связьавтоматика ТД"	Шкаф кроссовый настенный оптический пылевлагозащищенный ШКО-Н-П/2-8-SC_8-SC/SM_8-SC/UPS H+S	2	21010,97	42022	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		171608	
		Накладные расходы -	Тенге		24263	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		202462	
	Стоимость оборудования -		Тенге		86020	
		Локальная смета 04-01				
3	75-4-16 Изм. и	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной	1	973100,00	973100	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		973100	
		Накладные расходы -	Тенге		0	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		973100	
	Стоимость оборудования -		Тенге		973100	
		Локальная смета 4-2				
4	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2766,21	2766	1225
		шт		600,75	601	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		2766	
		Накладные расходы -	Тенге		1225	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		4230	
	Стоимость оборудования -		Тенге		0	
		ИТОГО:	Тенге		3065978	
		В том числе оборудование:			1059120	
		Итого без оборудование:			2006858	
		Временные здания и сооружения 0,96 %	Тенге		19266	
		Итого:	Тенге		2026124	
		Дополн-е затраты при произ-е работ в зимнее время 0,7%	Тенге		14183	
		Затраты на выслугу лет 1%:	Тенге		20261	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге		8104	
		Итого	Тенге		3127792	
		Коэф: К=2,38968	Тенге		7474422	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	Тенге		149488	
		Итого:	Тенге		7623911	
		НДС 12%	Тенге		914869	
		ИТОГО:	Тенге		8538780	

Технадзор:
Инженер-эксперт II категории
ТОО "Туран курылыс"
Даулетов Р.З.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»
Р. Даулетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
М. Муталиев