*Форма - 3*

Заказчик: КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "КОМПЛЕКТ-5"
Договор: №8 от 22.10.2019 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт №1 корпуса здания ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр" УЗ РК

Лимит финансирования на 2019 год -31556,641 тыс.тенге
*Выполнение работы по настоящему акту:*
а) с начало года -3051,116 тыс.тенге
б) с начало работ -3051,116 тыс.тенге

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за декабрь месяц 2019 г.**

| № | Наименование и вид выполненных работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге | Аванс (тенге) | | | Ранее запланированная сумма, тыс.тенге | Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь, тыс.тенге | Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | Сумма погашения | Остаток | | | | |
| 1 | Текущий ремонт №1 корпуса здания ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр" УЗ РК | тыс.тенге | 31 556,641 | | | | | | 3051,116 | 3051,116 |

**Заказчик:КГП на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"**

**Главный врач:** _____ **Жумашева Г.Х.**

**Заместитель по Хозяйственной части:**_____ **Н.Балдаков**

**ТОО "КОМПЛЕКТ-5"**

**Руководитель:**_____ **К.С.Сайлауханов**

**ТОО "Тех Серв Групп"**

**Технадзор:**_____ **Жолшибеков А.П.**

**ТОО "Талгат"**

**Авторский надзор**_____ **Абдуайтова.К.А**

Форма-2

Заказчик: КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "КОМПЛЕКТ-5"
Договор: №8 от 22.10.2019 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт №1 корпуса здания КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" УЗ РК

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | **ДВЕРИ** | | | | | | | |
| 1 | 1206-0101-1205 РСНБ РК 2015 | **Приборы дверные. Смена замков врезных** | шт. | 4 | 787,94 | -- | 3152 | -- | 37 | 2243 | 5826 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 778,84 | -- | 3115 | -- | | 432 | |
| 2 | 1206-0101-1211 РСНБ РК 2015 | **Приборы оконные. Смена ручек** | шт. | 4 | 266,29 | -- | 1065 | -- | 18 | 754 | 1965 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 261,74 | -- | 1047 | -- | | 146 | |
| 3 | 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | шт. | 4 | 5109,84 | -- | 20439 | -- | 20439 | -- | 22075 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1635 | |
| 4 | 1206-0101-1802 РСНБ РК 2015 | **Коробки оконные и дверные. Укрепление без конопатки** | коробка | 4 | 270,27 | 0,28 | 1081 | 1 | 174 | 652 | 1872 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 226,42 | 0,13 | 906 | 1 | | 139 | |
| 5 | 1206-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Пороги шириной до 100 мм. Ремонт** | отремонтированное место | 4 | 1237,92 | 6,76 | 4952 | 27 | 1776 | 2277 | 7807 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 787,35 | 3,20 | 3149 | 13 | | 578 | |
| | | | | **ПОЛЫ** | | | | | | | |
| | | | | **Покрытие из линолеума** | | | | | | | |
| 7 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | м2 | 32,5 | 111,63 | 2,39 | 3628 | 78 | -- | 2584 | 6709 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 109,23 | 1,21 | 3550 | 39 | | 497 | |
| 8 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | м2 покрытия | 32,5 | 3162,80 | 25,66 | 102791 | 834 | 85990 | 15388 | 127633 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 491,29 | 12,40 | 15967 | 403 | | 9454 | |
| | | | | **Отделочные работы** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1212-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Потолки. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %** | м2 | 910 | 239,98 | 3,53 | 203615 | 2995 | 71965 | 93687 | 321086 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 151,63 | 1,73 | 128654 | 1467 | | 23784 | |
| 12 | 1212-0101-1704 РСНБ РК 2015 | **Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %** | м2 | 1408,09 | 462,02 | 3,53 | 650573 | 4971 | 297311 | 252522 | 975343 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 247,34 | 1,73 | 348291 | 2435 | | 72247 | |
| 14 | 1212-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Стены. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %** | м2 | 1590 | 209,73 | 3,53 | 310876 | 5233 | 116002 | 138387 | 485203 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 127,94 | 1,73 | 189641 | 2563 | | 35941 | |
| 15 | 1212-0101-1604 РСНБ РК 2015 | **Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %** | м2 | 2287 | 405,07 | 3,53 | 926391 | 8074 | 482889 | 316356 | 1342167 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 190,39 | 1,73 | 435429 | 3955 | | 99420 | |
| 16 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | 203,74 | 696,10 | 48,06 | 141823 | 9792 | -- | 98241 | 259270 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 648,04 | 21,67 | 132031 | 4415 | | 19205 | |
| 17 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 203,74 | 4600,56 | 21,49 | 937318 | 4378 | 467880 | 373713 | 1415913 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2282,61 | 10,22 | 465060 | 2081 | | 104882 | |
| 18 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | | **ВЫВОЗ МУСОРА** | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 136,83 | 86,48 | -- | 11833 | -- | | -- | 16541 |
| 19 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | | | -- | -- | -- | -- | | 947 | |
| | | *СП - 8%* | т | 136,83 | 111,93 | -- | 15315 | -- | | -- | 16541 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | -- | -- | -- | -- | | 1225 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | **3705759** | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **2480664** | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | **950595** | | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | **274501** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | **3705759** | | | |
| | | Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы | | | | | | 4994491 | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | **8700250** | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | 174005 | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | **8874255** | | | |
| | | НДС 12% | | | | | | 1064911 | | | |
| | | **ВСЕГО :** | | | | | | **9939166** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,59999999619** | | | | | | **3051116,54** | | | |

**Заказчик:КГП на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"**

**Главный врач:** _____ **Жумашева Г.Х.**

**Заместитель по Хозяйственной части:** _____ **Н.Балдаков**

**ТОО "КОМПЛЕКТ-5"**

**Руководитель:** _____ **К.С.Сайлауханов**

**ТОО "Тех Серв Групп"**

**Технадзор:** _____ **Жолшибеков А.П.**

**ТОО "Талгат"**

**Авторский надзор** _____ **Абдуайтова.К.А**