Заключение

Рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии

«30»марта 2018 г.

г. Каскелен

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»
(наименование организации заказчика, назначившей рабочю комиссию)

Приказом от 22.05.2015 г. №73
В составе:
Председателя комиссии – представителя заказчика:
Ашимбай Алмасбек Рзабекулы руководитель «отдела ЖКХ и ЖИ Карасайского района»
(Ф.И.О. должность)

Генерального подрядчика: Б. Айнабеков – директор ГКП « Таусамалы Қызмет »
(Ф.И.О. должность)

Субподрядчика: А. Сарсенов- директор ТОО « Іргетас-Құрылыс-II»
(Ф.И.О. должность)

Аким Умтыльского сельского округа Р. Кулунчаков
(Ф.И.О. должность)

Главный специалист «отдела ЖКХ и ЖИ Карасайского района» – Е. Нагашыбаев
(Ф.И.О. должность)

Установила:

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта: «Ликвидация свалки в п. Жалпаксай Карасайского района Алматинской области»
(наименование объекта, адрес)

1. Строительно-монтажные работы осуществлялось генеральным подрядчиком ГКП «Таусамалы Қызмет » общестроительные работы
(наименование подрядчика, виды работ)

2. Строительно-монтажные работы осуществлялось по объекту: «Ликвидация свалки в п. Жалпаксай Карасайского района Алматинской области»
(наименование объекта)

3. Сметная документация «отдела ЖКХ и ЖИ Карасайского района» –
(наименование органа утверждающего документацию на объект в целом)

4. Строительно-монтажные работы по объекту: «Ликвидация свалки в п. Жалпаксай Карасайского района Алматинской области»
начало работы «25» февраля 2018 г. окончание «31» марта 2018 г.

5. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки: _____

6. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации: Всего: 115 000 000.

7. Решение рабочей комиссии «Ликвидация свалки в п. Жалпаксай Карасайского района Алматинской области»
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии.

Председатель комиссии
Руководитель ГУ отдела ЖКХ и ЖИ
Карасайского района — А. Ашимбай

Аким Умтыльского сельского округа — Р. Кулунчаков

Главный специалист ГУ отдела ЖКХ и ЖИ
Карасайского района — Е. Нагашыбаев

От генподрядчика:
Директор ГКП Таусамалы Қызмет — Б. Айнабеков

От субподрядчика
Директор ТОО Іргетас-Құрылыс- II — А. Сарсенов

Примечание: по группам объектов основного производства и дополнительного значения, энергетического (включая объекты нефтяной и газовой промышленности), транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций и благоустройств, определенных проектов как пусковой комплекс, в состав комиссии включаются представители.

ПРОТОКОЛ
технического совещания

12 февраля 2018г.

г. Каскелен

Участвовали:

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»	**Ашимбай А.Р.**
Директор ТОО «КГП Таусамалы»	**Айнабеков Б. Б.**
Директор ТОО «Іргетас-Құрылыс-II»	**Сарсенов А.П.**

Повестка дня: Уточнение объемов на исключаемые и добавляемые работы согласно проектно сметной документации.

Выступил:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Ашимбай А.Р. отметил: что согласно сметной документации, не предусмотрено ограждения на территории стихийной свалки в с. Жалпаксай Карасайского района Алматинской области.

В обсуждении приняли участие и другие члены совещания.

Комиссия приняла решение исключить следующие работы:

1. Погрузка мусора 25650 м3.
2. Погрузка разного тяжеловесного мусора 768 т.
3. Уменьшить срезку грунта до 1745,753 м3.
4. Транспорт грунта 8100 т.
5. Вывоз мусора 26775 т.

Комиссия приняла решение добавить следующие работы:

1. Оградить территорию стихийной свалки длинной 1194 метра.
2. Установить на объекте бытовку для охраны.
3. Протянуть кабель для электроснабжения протяженностью 500 метров
4. Установить на объекте видеонаблюдения.

Составить смету на исключаемые и добавляемые объемы работ в пределах проектно сметной документации и согласовать заказчиком.

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района » **Ашимбай А.Р.**

Директор ТОО « КГП Таусамалы » **Айнабеков Б.**

Директор ТОО «Іргетас-Құрылыс-ІІ» **Сарсенов А.П.**

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГП "Таусамалы Қызмет"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас -Құрылыс-II"

Наименование строительства: Ликвидация свалки в п. Жалпаксай , Карасайского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за февраль 2018 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №01 от 24.02.2018 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)				Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за февраль 2018 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них					
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация свалки в п. Жалпаксай, Карасайского района Алматинской области	80 500 000	80 500 000						8 625 000	80 500 000
за февраль 2018 год									

Итого за февраль **2018 г. 80 500 000 тенге**

Заказчик: Г.КГП "Таусамалы Қызмет" Б.Б.Айнабеков

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Іргетас-Құрылыс-II" А.П.Сарсенов

М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Ликвидация свалки в п. Жалпаксай, Карасайского района Алматинской области.
(наименование объекта)

«18 » апреля 2018г

г. Каскелен

Мы нижеподписавшиеся:

Представители субподрядчика:
Инженер ПТО ТОО «Іргетас-Құрыыс-II» Орынбасаров С.М.

Представители генподрядчика:
КГП Таусамалы Қызмет Пазилов К.К.

Произвели прием – передачи нижеследующих оборудовании, и инвентаря:

№ п/п	Наименование товара	Ед. измер	Кол-во
1	2	3	4
1.	Ограждение территории	м/п	1200
2.	Светильник LED ДКУ DRIVE 150w	шт	10
3.	Кабель АВВГ 4Х6 гост	м/п	1200
4.	Кабель АВВГп 2х2.5 гост	м/п	70
5.	Труба полиэтиленовая дм 20	м/п	1600
6.	Труба полиэтиленовая дм 16	м/п	800
7.	ЩРУн-3-12зо в сборе	шт	1
8.	Провод ШВВП 2х0.75 ГОСТ	м/п	1450
9.	Передвижной домик	шт	1
10.	Фотореле ФР 601 серый 2200Вт ВТ IP 44	шт	1
11.	Камера цилиндрическая Hiwatch HD-TVI DS-T 106	шт	10
12.	Кабель UTP CAT 5E	м/п	2420
13.	Видео регистратор гибридный Hiwatch DS-H116G	шт	1
14.	Жесткий диск для видеонаблюдения 2Tb Seagate SkyHawk SATA3 3.5 64 Md ST 2000VX008	шт	1
15.	Монитор SAMSUNG	шт	1
16.	Опора СВ- 105	шт	10
17.	Траверсы ТМ-3	шт	7
18.	Изоляторы ШФ-20Г	шт	30
19.	Провод СИП-3 1х35мм2	м/п	1325
20.	Колпачки под изолятор К-20Г	шт	30

Представитель
ТОО « Іргетас- Құрылыс-II » Орынбасаров С.М.

Представитель
КГП «Таусамалы Кызмет » Пазилов К.К.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Іргетас – Құрылыс - II»

040600 РК Алматинская область, Жамбылский район, Земли запаса ПК «Касымбек»
БИН 061140007390 ИИК KZ468560000005975626 БИК KCJBKZKX в АО
«БанкЦентрКредит»

от «18 » апреля 2018 г.

Справка

Дополнительные работы не финансируемые заказчиком, выполненные собственными силами подрядчика ТОО «Іргетас-Құрылыс-II» по объекту Ликвидация свалки в п. Жалпаксай Карасайского района Алматинской области.

№ п/п	Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса	Ед. измер	Кол-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6
1	Кабель АВВГ 4х6 ГОСТ	м/п	1200	132	158400
2	Кабель АВВГп 2х2,5 ГОСТ	м/п	70	39	2730
3	Труба полиэтиленовая ф 20	м/п	1600	45	72000
4	Труба полиэтиленовая ф 16	м/п	800	35	28000
5	ЩРУн-3-12зо в сборе	шт	1	5350	5350
6	Фотореле ФР 601	шт	1	1119	1119
7	Камера цилиндрическая Hiwatch	шт	9	11408	102672
8	Кабель UTP CAT 5E	м/п	2420	78	188760
9	Видео регистратор Hiwatch	шт	1	49897	49897
10	Жесткий диск 2 Tb	шт	1	50000	50000
11	Монитор SAMSUNG	шт	1	35000	35000
12	Опора СВ-105	шт	10	43500	435000
13	Траверсы ТМ-3	шт	7	14500	101500
14	Изоляторы ШФ-20Г	шт	30	2050	61500
15	Провод СИП-3 1х35мм2	м/п	1325	240	318000
16	Колпачки под изолятор К-20Г	шт	30	77	2310
17	Камера цилиндрическая Hiwatch	шт	1	18295	18295
18	Счетчик Меркурий	шт	1	40000	40000
19	Трансформатор тока	шт	3	2500	7500
				Итого	**1 678 033**

Инженер ПТО
ТОО «Іргетас–Құрылыс-II» **Орынбасаров С.М.**

Вход. № 67
« 19 » 04 2018 г.

Мажанбетов А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» **Ашимбай А.Р.**

Директор ТОО «КГП Таусамалы» **Айнабеков Б.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ликвидация свалки в п. Жалпаксай, Карасайского района Алматинской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ликвидация свалки в п. Жалпаксай, Карасайского района Алматинской области. ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Ликвидация свалки в п. Жалпаксай, Карасайского района Алматинской области.

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 10172,558 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7426 чел.-ч
Сметная заработная плата 1408,476 тыс.тенге

Составлен(а) 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Исключаемые объемы								
1	E0101-17-15	-Погрузка мусора м3	25650	50,81 / -	48,38 / -	1303277 / -	1240947 / -	409533 / -	- / 0,08	- / 2093
2	E0146-57-1	-Погрузка разного тяжелого мусора т	768	2,39 / 122,8	14,07 / 122,8	61304 / 94310	360896 / 94310	3840 / 3840	- / 0,03	- / 22
3	E0101-38-3	-Срезка грунтов м3	1745,753	176,15 / -	74,72 / 5	307514 / -	130442 / 3840	204338 / 100	0,67 / 0,07	1163 / 119
4	E0146-57-1	-Транспорт грунта прим т	8100	100,8 / 45	19,87 / 45	175972 / 364500	34685 / 364500	97 / 40500	- / 0,03	- / 235
5	E0146-57-1	-Вывоз мусора т	26775	236 / -	236 / 20,54	6318900 / -	6318900 / 550042	550042 / 100	- / 0,12	- / 3190
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге / Тенге		8388501 / 237275	8149099 / 989962			1163 / 5660

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8388501	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1227238	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1208252	-	-		604
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	181238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575805	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10172558	-	-		7426
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1408476	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10172558	-	-		7426
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1408476	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8388501	8149099			1163
			Тенге			237275	989962			5660
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8388501	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1227238	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1208252	-	-		604
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	181238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575805	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10172558	-	-		7426
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1408476	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10172558	-	-		7426
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1408476	-		-

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области» — Ашимбай А.Р.

Директор ТОО «КГП Таусамалы» — Айнабеков Б.Б.

Директор ТОО «Іргетас-Құрылыс-II» — Сарсенов А.П.

Заказчик КГП «Таусамалы Қызмет»
Подрядчик Іргетас-Құрылыс-II
Договор№01 от 24.01.2018 года

Наименование строительства и его адрес: Ликвидация свалки в п. Жалпаксай, Карасайского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Ликвидация свалки в п. Жалпаксай, Карасайского района Алматинской области.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0101-208-3	Сгребание мусора в кучи	га	4500,0000000	2167,42 / --	2167,42 / 722,16	9753390 / --	9753390 / 3249720	-- / 4,19	-- / 18848				
2.	E0101-208-5	Добавлять на каждые последующие 10 м	га	4500,0000000	1598,02 / --	1598,02 / 532,44	7191090 / --	7191090 / 2395980	-- / 3,09	-- / 13897				
3.	E0101-38-3	Срезка грунтов	м3	504,2470000	176,15 / 100,80	74,72 / 19,87	88823 / 50828	37677 / 10019	0,67 / 0,07	336 / 34				
4.	E0101-18-11	Разработка грунта для засыпки свалки	м3	6750,0000000	105,89 / 3,58	102,22 / 17,11	714758 / 24165	689985 / 115492	-- / 0,10	-- / 670				
5.	E0101-24-2	Засыпка выемки свалки бульдозерами	м3	6750,0000000	9,24 / --	9,24 / 3,00	62370 / --	62370 / 20250	-- / 0,02	-- / 117				
6.	E0101-24-10	Добавлять на каждые 10м перемещения грунта	м3	6750,0000000	47,46 / --	47,46 / 15,41	320355 / --	320355 / 104018	-- / 0,09	-- / 603				
	ИТОГО:						18130786 / 74993	18054867 / 5895479		336 / 34170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4267019
Всего накладных расходов:	4267019
Итого с накладными	22397805

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1343868
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23741673
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23836640
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24074057
Пересчет в текущих ценах, К-2,928	70488839
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1409777
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71898616
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8625000
Итого с НДС	80500000

Сдал:

Принял:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ликвидация свалки в п. Жалпаксай, Карасайского района Алматинской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ликвидация свалки в п. Жалпаксай, Карасайского района Алматинской области.

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Ликвидация свалки в п. Жалпаксай, Карасайского района Алматинской области.

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 10172,558 тыс.тенге

Составлен(а) 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Добавляемые объемы														
1	С11011-871 Изм. и доп. вып. 26	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	15,1515	63393	-	-	-	960499	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С11011-3784 Изм. и доп. вып. 26	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	т 3120	595	-	-	-	1856400	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С151601-137 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м2 0,5	94141	-	-	-	47071	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С11011-1049	-Электроды, d 3 мм, Э55	км 0,5	127100	-	-	-	63550	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-7 Изм. и	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	т 100	3898	-	-	-	389800	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 29	м3		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-1071	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	0,6	122366	-	73420	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-115	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,725	96449	-	69926	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс	-Бытовка	12	511340,66	-	6136088	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9596753	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47071	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47071	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2824	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			49895	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9549682	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9159882	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			389800	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			572981	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10122663	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10172558	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			9596753	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47071	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47071	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2824	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			49895	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9549682	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9159882	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			389800	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			572981	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10122663	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			10172558	-	-		-

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области» Ашимбай А.Р.

Директор ТОО «КГП Таусамалы» Айнабеков Б.Б.

Директор ТОО «Іргетас-Құрылыс-II» Сарсенов А.П.