Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 02.07.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик		Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996	Договор №289/1 от 22.01.2015г.	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном периоде	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные работы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
Общестроительные работы	1 133 000 103	1 011 607 235	121 392 868	93 713 498	93 713 498	0				26906250	251 125 000
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	1 133 000 103	1 011 607 235	121 392 868	93 713 498	93 713 498	0				26906250	251 125 000

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:№289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
4	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	578,72	23,36	13518	3839
		м3		1,28	741	97
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	325,28	32,22	10481	3081
		м3		1,42	462	97
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	226,5	262,72	59505	67241
		м3		262,72	59505	113
10	Е010333-А12-1 к=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта**	585,504	80,28	47004	9401
		т		--	--	100
11	Е0101-171-2	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах**	4148	474,33	1967508	159554
		м2		31,50	130662	113
12	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под лотки**	46,266	1276,77	59071	8844
		м3		123,75	5725	118
13	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью**	132	134,10	17701	20002
		м3		134,10	17701	113
14	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	430	1320,00	567600	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2742390	
		Накладные расходы -	Тенге		271962	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		180861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3195212	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	248,85	1986,57	494359	265644
		м3				
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (6831 шт)**	117,72	25300,00	2978316	--
		м3				

23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	117,72	-134,00	-15774	--
		м3				
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	117,72	-250,00	-29430	--
		м3				
25	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (109 шт)	11,99	27200,00	326128	--
		м3				
26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,99	134,00	1607	--
		м3				
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (1138 шт), Л1д-8 (62 шт)	176,282	25800,00	4548076	--
		м3				
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	176,282	-134,00	-23622	--
		м3				
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	176,282	-250,00	-44071	--
		м3				
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (12 шт)	8,64	24500,00	211680	--
		м3				
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,64	134,00	1158	--
		м3				
32	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен - углы поворота лотков	1	6504,55	6505	549
		м3				
33	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,8	7492,69	5994	969
		м3				
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,252	78005,00	19657	16859
		км				
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	252	1440,00	362880	--
		м				
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	6593,3887	301,00	1984610	1160667
		м				
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	6593,3887	9101,87	60012167	--
		м				
39	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектро провод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	3,705	28807,92	106733	--
		1000м				

40	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,5	166,00	249	--
		кг				
44	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки EHVS-145-1L	18	603403,01	10861254	--
		шт				
45	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Кабельные капы марки 102L055-R 05/S	45	402,27	18102	--
		шт				
46	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Ремонтные манжеты марки RFSM 125/40 - 1000/123	3	11517,68	34553	--
		шт				
47	С11011-457	Пакля пропитанная	500	195,00	97500	--
		кг				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		81958632	
		Накладные расходы -	Тенге		1444688	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5004199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		88407519	
		Устройство прокола				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка рабочего котлована	44	27,84	1225	378
		м3				
2	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44	6,48	285	90
		м3				
3	Е0101-27-8	То же, добавлять на каждые последующие 5 м	44	3,20	141	44
		м3				
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка приемного котлована	18	27,84	501	155
		м3				
5	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	6,48	117	37
		м3				
6	Е0122-46-21 прим.	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	72	1912,23	137681	119406
		м				
7	С130806-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм - 550х9 мм	129,214	12700,00	1641018	--
		м				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5598,25	4479	185
		м3				
13	Е0113-31-1	Покрытие битумной мастикой - краской БТ-177	310	165,31	51245	34303
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1836692	
		Накладные расходы -	Тенге		154598	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		119477	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		2110767	
		ИТОГО			93 713 498	
		Втом ч оборудование			0	
		Итого без оборудования			93 713 498	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			1 124 562	
		Итого:			94 838 059	

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**663 866**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**948 381**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**379 352**	
		Итого			**96 829 659**	
		СК=2,38968			**231391899**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**4 627 838**	
		Итого:			**236 019 737**	
		Поправочный коэфицент			**224 218 750**	
		НДС 12%			**26 906 250**	
		ИТОГО:			**251 125 000**	
		В том числе оборудование			**0**	**0**

Инженер:
ТОО "Банур-1"

Ж.Ташимов

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"

прораб Н.Журкабаев

Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2015г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 19.08.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор №289 от 15.12.2015г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996		Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном периоде	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные: На приобретение материалов	Дополнительные: Другие дополнительные работы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
Общестроительные работы	1 253 000 103	1 118 750 092	134 250 011	44 780 964	44 780 964	0				12857143	120 000 000
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	1 253 000 103	1 118 750 092	134 250 011	44 780 964	44 780 964	0				12857143	120 000 000

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2015г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		КЛ 110 кВ ПС Бозарык - ПС Нурсат локальная смета 2-2-3				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
11	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1315	474,33	623740	50582
		м2		31,50	41423	113
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	27,73	1276,77	35410	5302
		м3		123,75	3432	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	298	134,10	39962	45157
		м3		134,10	39962	113
16	Е0101-12-8	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4158	23,36	97123	27580
		м3		1,28	5322	97
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	219	134,10	29368	33186
		м3		134,10	29368	113
		Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	65,78	1986,57	130681	70221
		м3		567,00	37298	140
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,504	78005,00	39315	33718
		км		41850,00	21092	130
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	504	1440,00	725760	--
		м		--	--	--
38	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	2,694	6469,41	17429	7293
		км		1310,66	3531	133
39	СЦена завода	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	1,011	-28807,92	-29125	--
		1000м		--	--	--

41	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	18	51269,00	922842	382870
		шт		19060,00	343080	95
49	Ц0108-147-12	Связывание кабелей в пучки	3791	11,91	45147	38136
		м		10,32	39120	95
		Разные работы				
76	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой - заделка торцов труб: замок из джутовых плетеных шнуров, обмазанных глиной	110	373,80	41118	8235
		проход		78,80	8668	95
77	С11011-73	Джутовый плетеный шнур	0,04	450800,00	18032	--
		т		--	--	--
78	С143008-111	Глина	1,1	810,00	891	--
		м3		--	--	--
79	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	25	221,00	5525	1778
		шт		104,00	2600	95
80	С143019-210	Изделия специфические для сельскохозяйственного строительстваю. Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В 15 - столбики железобетонные СТ-2 (18 шт 0,025м3)	0,625	16000,00	10000	--
		м3		--	--	--
		Локальная смета 2-2-4 Устройство прокола				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка рабочего котлована	44	27,84	1225	378
		м3		1,66	73	97
2	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44	6,48	285	90
		м3		--	--	97
3	Е0101-27-8	То же, добавлять на каждые последующие 5 м	44	3,20	141	44
		м3		--	--	97
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка приемного котлована	18	27,84	501	155
		м3		1,66	30	97
5	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	6,48	117	37
		м3		--	--	97
6	Е0122-46-21 прим.	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	90	1912,23	172101	149258
		м		657,00	59130	130

7	С130806-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм - 550х9 мм	32,79	12700,00	416382	--
		м		--	--	--
8	Е0122-47-2 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм - трубы полиэтиленовые 160 мм	648	282,86	183294	131852
		м		156,38	101334	130
9	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 150 мм, Dв 146 мм	648	521,72	338075	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3842586	
		Накладные расходы -	Тенге		439003	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		86516	
		Накладные расходы -	Тенге		547559	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		115785	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		87448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5118897	
РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСЕТЬ (ДОБАВИТЬ)						
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УТ-УТ1 L=11,25м, УТ22-УТ25 L=41м, УТ9-УТ13 L=66м, УТ17-УТ19 L=118,4м)						
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подушка 0,3м	1467	23,36	34274	9733
		м3		1,28	1878	97
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка в том числе грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	45,37	262,72	11920	13470
		м3		262,72	11920	113
3	Е0101-166-1	Засыпка (в том числе подушка) вручную траншей,с подбивкой пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой	22,65	122,18	2768	3127
		м3		122,18	2768	113
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1135	6,48	7357	2317
		м3		--	--	97
5	Е0101-134-1	Уплотнение основания, грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1135	21,55	24463	18755
		м3		17,03	19335	97

6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	295,2	32,53	9601	3017
		м3		1,53	452	97
7	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	516,5	80,28	41466	8293
		т		16,06	8293	100
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
8	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,237	276190,09	65402	49559
		км		134775,00	31915	130
9	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	236,8	2030,00	480704	--
		м		--	--	--
10	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С(УТ5-УТ20 L=58м)	0,116	354021,79	41067	28585
		км		159750,00	18531	130
11	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	116	2999,00	347884	--
		м		--	--	--
12	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 426х7 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,214	656028,35	140390	77649
		км		229500,00	49113	130
13	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	214	5646,00	1208244	--
		м		--	--	--
14	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 720х9 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,023	927332,27	20865	12780
		км		360000,00	8100	130
15	С130806-140 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм	22,5	14600,00	328500	--
		м		--	--	--
16	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 273,6 мм	2	92175,70	184351	9717
		шт		3127,50	6255	130

17	С12021-263	Опоры неподвижные четырехупорные и двухупорные	0,294	107900,00	31744	--
		т		--	--	--
18	С11011-4442 Изм. и доп. вып.17	Усиление неподвижных опор лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 8 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	9,645	47384,00	457012	--
		т		--	--	--
19	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под неподвижные опоры	54	7882,76	425669	39379
		м3		551,25	29768	105
20	С12021-262	Опоры скользящие	0,548	107900,00	59129	--
		т		--	--	--
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,433	121294,13	52496	45817
		т		62775,00	27169	130
22	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	4,012	78096,82	313293	235875
		т		30375,00	121852	130
23	С130810-303 Изм. и доп.вып.12 СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 200, 219 х 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/	14	3514,54	49204	--
		шт		--	--	--
24	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х10 мм	8	2850,00	22800	--
		шт		--	--	--
25	С130810-305 Изм. и доп.вып.12 СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 300, 325х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	4	10852,96	43412	--
		шт		--	--	--
26	С130810-306 Изм. и доп.вып.12 СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 400, 426х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	12	19519,38	234233	--
		шт		--	--	--
27	С130810-99	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 600 из стали марки 20, 630х12 мм	12	21200,00	254400	--
		шт		--	--	--
28	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя)	599,4	221,89	132999	101958
		м2		186,75	111938	90
29	С11011-169	Изол	683,3	126,00	86098	--
		м2		--	--	--
30	С11011-402	Мастика "Изол"	4196	79,00	331467	--
		кг		--	--	--
31	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	620	76,46	47400	41429

		м2		74,25	46033	90
32	С11011-169	Изол	683,3	126,00	86098	--
		м2		--	--	--
33	С11011-402	Мастика "Изол"	1798	79,00	142057	--
		кг		--	--	--
34	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	236,8	181,90	43075	26960
		м		96,75	22910	100
35	Е0126-11-13	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	116	212,51	24651	15791
		м		116,78	13546	100
36	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	236,5	356,74	84369	55873
		м		199,80	47253	100
37	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	29,96	5520,00	165379	--
		м3		--	--	--
38	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	352,8	188,55	66520	15876
		м		40,50	14288	100
39	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 426 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	214	371,44	79489	18971
		м		79,79	17074	100
	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 720 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	22,5	627,87	14127	3372
		м		134,87	3034	100
41	С11011-730	Рубероид кровельный РКК-420А-1,0	599,4	125,00	74925	--
		м2		--	--	--
	КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1500 (2 шт)Перепад к УТ					
42	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	10	1204,49	12045	1206
		м2		79,66	797	123
43	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колодцы	2	8242,96	16486	2234
		м3		1021,50	2043	105
44	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,025	53000,00	1325	--

		т		--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
45	Е0101-24-1	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	51,6	7,91	408	129
		м3		--	--	97
46	Е0101-17-13	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	51,6	32,53	1679	527
		м3		1,53	79	97
47	Е010333-А1-1	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	61,92	17,73	1098	220
		т		--	--	100
48	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	223,8	27,84	6229	1923
		м3		1,66	372	97
49	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12	262,72	3153	3562
		м3		262,72	3153	113
50	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	251,4	5,55	1397	440
		м3		--	--	97
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	251,4	21,55	5417	4153
		м3		17,03	4281	97
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы с уплотнением	6	134,10	805	909
		м3		134,10	805	113
53	Е0101-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,6	39,72	858	270
		м3		1,87	40	97
54	Е010333-А12-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	37,8	80,28	3035	607
		т		--	--	100
55	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	30,4	86,01	2615	1042
		м2		15,64	475	97
		КОЛОДЦЫ				

56	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (в сухих грунтах 2-го типа просадочности)	2,76	24137,87	66621	10714
		м3		2362,50	6521	130
57	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 (1 шт)	2	896,40	1793	--
		шт		--	--	--
58	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, КЦД-15 (1 шт), КЦП-15-1 (1 шт) из бетона М200	1,3	32100,00	41730	--
		м3		--	--	--
59	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-250,00	-325	--
		м3		--	--	--
60	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-134,00	-174	--
		м3		--	--	--
61	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ15-9 (1 шт), КЦ15-9а (1 шт)	10,68	8170,00	87256	--
		м		--	--	--
62	С131104-8	Люк чугунный легкий	2	8060,00	16120	--
		шт		--	--	--
63	С11011-774	Скобы ходовые МН-1 (9 шт)	32,94	129,00	4249	--
		кг		--	--	--
64	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,094	175710,10	16446	1152
		т		8100,00	758	140
65	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,67	148,40	545	416
		м2		108,00	396	105
66	Е0122-33-6	Установка сальников диам.720 мм (2 шт)	0,081	204796,82	16630	4774
		т		30375,00	2466	130
67	Е0106-33-1	Обетонирование конструкций бетоном М200	2,1	11122,98	23358	7178
		м3		2792,25	5864	105
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
68	Е0111-13-3 К=2	Устройство гравийных покрытий толщ.100 мм с пропиткой битумом	7,6	1145,93	8709	917
		м2		79,66	605	123
69	Е0115-64-1	Затирка стенок колодца цементно-песчаным раствором М50	29,4	91,56	2692	1875

		м2		60,30	1773	105
		ОТМОСТКА				
70	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под отмостку толщ.100 мм	2,2	774,22	1703	421
		м3		123,75	272	118
71	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5 см)	22	383,78	8443	724
		м2		24,75	545	133
72	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	22	239,53	5270	466
		м2		15,92	350	133
		ТРАССА ДВУХЯЧЕЙКОВАЯ ОТ УТ1 ДО УТ удлинение на 11,25 м				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (10 шт) в местах стыкрвания лотков	23	2745,18	63139	23750
		м3		522,00	12006	140
74	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (12 шт; БМ В25)/	4,32	25800,00	111456	--
		м3		--	--	--
75	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8"укороч.(12 шт); БМ В25)/	17,28	24500,00	423360	--
		м3		--	--	--
76	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (12 шт),Л11-8"укороченный (12 шт); БМ В25)/	21,6	134,00	2894	--
		м3		--	--	--
77	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,163	40200,00	6561	--
		т		--	--	--
78	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (10 шт) из БМ200/	1,4	23800,00	33320	--
		м3		--	--	--
79	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,4	-250,00	-350	--
		м3		--	--	--

80	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,4	-134,00	-188	--
		м3		--	--	--
81	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200,00	482	--
		т		--	--	--
		ТРАССА ОТ УТ-5 ДО К20 удлинение на 58 м				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
82	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	48,04	1986,57	95435	51282
		м3		567,00	27239	140
83	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (2 шт; БМ300)/	0,72	25800,00	18576	--
		м3		--	--	--
84	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (19 шт; БМ В25)/	27,36	24500,00	670320	--
		м3		--	--	--
85	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (2 шт), Л11-8" (19 шт); БМ В25)/	28,08	134,00	3763	--
		м3		--	--	--
86	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,235	40200,00	9431	--
		т		--	--	--
	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (19 шт); БМ В25/	16,72	24900,00	416328	--
		м3		--	--	--
88	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (2 шт); БМ В25/	0,44	27200,00	11968	--
		м3		--	--	--
89	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11-8 (19 шт), П11д-8 (2 шт); БМ В25/	17,16	134,00	2299	--
		м3		--	--	--
90	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,039	40200,00	1576	--
		т		--	--	--

91	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (20 шт) из БМ200)	2,8	23800,00	66640	--
		м3		--	--	--
92	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,8	-250,00	-700	--
		м3		--	--	--
93	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,8	-134,00	-375	--
		м3		--	--	--
94	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,024	40200,00	965	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К18, К19 (2 шт) -				
95	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,82	1986,57	11562	6213
		м3		567,00	3300	140
96	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	0,72	25800,00	18576	--
		м3		--	--	--
97	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	2,72	24500,00	66640	--
		м3		--	--	--
98	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	3,44	134,00	461	--
		м3		--	--	--
99	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,038	40200,00	1528	--
		т		--	--	--
100	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	2,38	27200,00	64736	--
		м3		--	--	--
101	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	2,38	134,00	319	--

		м3		--	--	--
102	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200,00	281	--
		т		--	--	--
103	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,12	9374,86	10500	2392
		м3		1658,25	1857	105
104	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт		238,50	954	140
105	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт),В25/	0,36	20400,00	7344	--
		м3		--	--	--
106	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	0,36	134,00	48	--
		м3		--	--	--
107	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200,00	289	--
		т		--	--	--
108	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	28,31	256,36	7258	925
		м2		27,00	764	119
109	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	28,31	229,48	6497	617
		м2		17,89	507	119
		ТРАССА ОТ УТ-22 ДО УТ-25 удлинение на 41 м				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
110	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	27,45	1986,57	54531	29302
		м3		567,00	15564	140
111	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (3 шт; БМ200)/	0,96	25800,00	24768	--
		м3		--	--	--
112	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л16-8" (13 шт; БМ200)	16,38	23800,00	389844	--
		м3		--	--	--
113	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	17,34	-250,00	-4335	--
		м3		--	--	--

114	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	17,34	-134,00	-2324	--
		м3		--	--	--
115	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,162	40200,00	6520	--
		т		--	--	--
116	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (13 шт); БМ В25/	8,58	24900,00	213642	--
		м3		--	--	--
117	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (3 шт); БМ В25/	0,48	27200,00	13056	--
		м3		--	--	--
118	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (16 шт); БМ В25)/	9,06	134,00	1214	--
		м3		--	--	--
119	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,022	40200,00	896	--
		т		--	--	--
120	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (15 шт) из БМ200/	1,05	23800,00	24990	--
		м3		--	--	--
121	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,05	-250,00	-263	--
		м3		--	--	--
122	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,05	-134,00	-141	--
		м3		--	--	--
123	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	362	--
		т		--	--	--
УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УПК150-90) (2 шт)						
124	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	8,04	1986,57	15972	8583
		м3		567,00	4559	140
125	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /ЛУ16-8 (1 шт)/	4,68	22800,00	106704	--

		м3		--	--	--
126	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,043	40200,00	1745	--
		т		--	--	--
127	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (6 шт); БМ В25/	1,92	27200,00	52224	--
		м3		--	--	--
128	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (3 шт); БМ В25/	1,44	26400,00	38016	--
		м3		--	--	--
129	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (6 шт), П18д-8 (3 шт); БМ В25)/	3,36	134,00	450	--
		м3		--	--	--
[illegible]	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	362	--
		т		--	--	--
131	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,76	9374,86	7125	1623
		м3		1658,25	1260	105
132	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	542,81	1086	894
		шт		238,50	477	140
133	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (1 шт),В25/	0,28	20400,00	5712	--
		м3		--	--	--
134	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (1 шт); БМ В25)/	0,28	134,00	38	--
		м3		--	--	--
135	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,004	40200,00	145	--
		т		--	--	--
ТРАССА ОТ УТ9 ДО УТ13 удлинение на 66 м						
ЛОТКИ ТРАССЫ						
136	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	44,7	1986,57	88800	47717
		м3		567,00	25345	140
137	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04- [illegible]	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (1 шт; БМ200)/	0,32	25800,00	8256	--

		м3		--	--	--
138	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л16-8" (22 шт; БМ200)	27,72	23800,00	659736	--
		м3		--	--	--
139	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	28,04	-250,00	-7010	--
		м3		--	--	--
140	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	28,04	-134,00	-3757	--
		м3		--	--	--
141	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,27	40200,00	10838	--
		т		--	--	--
142	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (22 шт); БМ В25/	14,52	24900,00	361548	--
		м3		--	--	--
143	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (1 шт); БМ В25/	0,16	27200,00	4352	--
		м3		--	--	--
144	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (22 шт), П15д-8 (1 шт); БМ В25/	14,68	134,00	1967	--
		м3		--	--	--
	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200,00	1435	--
		т		--	--	--
146	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-6 (22 шт) из БМ200/	1,98	23800,00	47124	--
		м3		--	--	--
147	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,98	-250,00	-495	--
		м3		--	--	--
148	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,98	-134,00	-265	--
		м3		--	--	--

149	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013	40200,00	531	--
		т		--	--	--
УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА (УПК150-90) (2 шт, АС-23)						
150	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	8,04	1986,57	15972	8583
		м3		567,00	4559	140
151	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /ЛУ16-8 (1 шт)/	4,68	22800,00	106704	--
		м3		--	--	--
152	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,043	40200,00	1745	--
		т		--	--	--
153	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (6 шт)/	1,92	27200,00	52224	--
		м3		--	--	--
154	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (3 шт)/	1,44	26400,00	38016	--
		м3		--	--	--
155	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	362	--
		т		--	--	--
156	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,54	9374,86	14437	3289
		м3		1658,25	2554	105
157	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	542,81	1086	894
		шт		238,50	477	140
158	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (1 шт), В25/	0,28	20400,00	5712	--
		м3		--	--	--
159	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8 (1 шт), П15д-8 (6 шт), П18д-8 (3 шт),Б3 (1 шт); БМ В25)/	8,32	134,00	1115	--
		м3		--	--	--
160	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,004	40200,00	145	--
		т		--	--	--
ТРАССА ОТ УТ17 ДО УТ19 удлинение на 118,4 м						
ЛОТКИ ТРАССЫ						

161	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	48,98	1986,57	97302	52285
		м3		567,00	27772	140
162	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (3 шт; БМ В25)/	0,54	25800,00	13932	--
		м3		--	--	--
163	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (39 шт; БМ В25)/	28,08	24500,00	687960	--
		м3		--	--	--
164	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (3 шт), Л11-8" (39 шт); БМ В25)/	28,62	134,00	3835	--
		м3		--	--	--
165	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,24	40200,00	9648	--
		т		--	--	--
166	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8" (39 шт); БМ В25/	17,16	24900,00	427284	--
		м3		--	--	--
167	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (3 шт); БМ В25/	0,33	27200,00	8976	--
		м3		--	--	--
168	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11-8" (39 шт), П11д-8 (3 шт); БМ В25)/	17,49	134,00	2344	--
		м3		--	--	--
169	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04	40200,00	1604	--
		т		--	--	--
170	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (41 шт) из БМ200)	2,87	23800,00	68306	--
		м3		--	--	--
171	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,87	-250,00	-718	--
		м3		--	--	--