Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АгроМелиоСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Ремонтно-восстановительные работы водозаборного сооружения в п. Шежин Бирликского сельского округа, Панфиловского района, Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24** от **21.06.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2019	21.06.2019	09.07.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы по срезке оползневого участка									
1	**Е11-010101-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**7400**	**161,67**	**153**	**1196350**	**1132171**	**0**	**0**	**1292058**
			м3 грунта		**8,67**	**38,48**	**64179**	**284747**		**95708**	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы по срезке оползневого участка									**1196350,13**
		Раздел: 2. Подрусловый водозабор									
2	**С123-010501-1013**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**75,75**	**2515**		**190511**		**190511**		**205752**
			м							**15241**	
		Итого по разделу: 2. Подрусловый водозабор									**190511,25**
		Раздел: 3. Отводящий трубопровод									
3	**С123-010501-1013**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**909**	**2515**		**2286135**		**2286135**		**2469026**
			м							**182891**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 3. Отводящий трубопровод									**2286135**
		Раздел: 4. Водораспределительный узел									
4	**С121-040301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**26488**		**52976**		**52976**	**4238**	**57214**
5	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**16484**		**65936**		**65936**	**5275**	**71211**
6	**С121-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**9594**		**19188**		**19188**	**1535**	**20723**
7	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**23061**		**23061**		**23061**	**1845**	**24906**
8	**С121-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**11937**		**35811**		**35811**	**2865**	**38676**
9	**С121-040302-0113**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**30888**		**30888**		**30888**	**2471**	**33359**
10	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**22345**		**44690**		**44690**	**3575**	**48265**
11	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**7919**		**7919**		**7919**	**634**	**8553**
12	**С123-030101-0310**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4**	**30902**		**123608**		**123608**	**9889**	**133497**
13	**С123-010501-1013**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,4**	**2515**		**101606**		**101606**	**8128**	**109734**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**С123-040101-0303**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**		**7**	**21429**		**150003**		**150003**		**162003**
			шт.							**12000**	
		Итого по разделу: 4. Водораспределительный узел									**655686**
		Раздел: 5. Катастрофический сброс									
15	**С123-010501-1013**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**40,4**	**2515**		**101606**		**101606**		**109734**
			м							**8128**	
		Итого по разделу: 5. Катастрофический сброс									**101606**
		ИТОГО:					**4430288**	**1132171**	**3233938**		
							64179	**284747**		**354423**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**164594**				
		Итого с временными									**4949305**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**53452**				
		Итого с зимними удорожаниями									**5002757**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**100055**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5102812**
		НДС			**12 %**		**612337**				
		Итого с НДС									**5 715 149**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" **Байболов Б.К.**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Панфиловского района" **Тазабеков А.К.**