Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АгроМелиоСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Ремонтно-восстановительные работы водозаборного сооружения в п. Шежин Бирликском сельском округе, Панфиловского района, Алматинской области" (Дополнительные работы).**

(наименование, адрес)

Объект : **Дополнительные работы**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №24 от 21.06.2019 Дополнительное соглашение №190024/01 от 26.08.2019г

Акт выполненных работ №3

за <u>август 2019</u> года в период от 06.08.19 по 27.08.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы по срезке аварийного оползневого участка										
1	1	Е11-010101-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	7563,69	161,67	153	1222814	1157215	0	256784	1597965	
						8,67	38,48	65598	291046		118368		
2	2	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	7563,69	62,61	62,61	473596	473596	0	137240	659703	
						0	25,2	0	190611		48867		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы по срезке аварийного оползневого участка									2257669	
			Раздел: 2. Водораспределительный трубопровод										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-010101-0228 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	204	265,43	256,91	54148	52409	0	6403	65396	
						8,52	35,07	1739	7155		4844		
4	4	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,144	524282,2	156960,32	75497	22602	1321	58298	144498	
						358150	50785,96	51574	7313		10704		
5	5	С123-010501-1316	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	144	3743		538992		538992		582111	
6	6	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	20	1439,9	0	28798	0	0	20735	53495	
						1439,9	0	28798	0		3963		
7	7	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	20	213,7	96,44	4274	1929	0	2386	7193	
						117,26	48,44	2345	969		533		
8	8	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	184	43,37	43,37	7980	7980	0	2312	11116	
						0	17,46	0	3212		823		
9	9	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	184	213,7	96,44	39321	17745	0	21952	66174	
						117,26	48,44	21576	8913		4902		
			Итого по разделу: 2. Водораспределительный трубопровод									929984	
			Раздел: 3. Трубопровод водозабора										
10	10	Е11-010101-0228 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		820	265,43	256,91	217655	210665	0	25739	262866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		8,52	35,07	6990	28760		19472		
11	11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,192	524282,2	156960,32	100662	30136	1761	77731	192664	
						358150	50785,96	68765	9751		14271		
12	12	С123-010501-1413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 125x9,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	192	2776		532992		532992		575631	
											42639		
13	13	Е11-010204-0501	Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м	м2 мощения	57,6	2597,7	0,73	149628	42	17497	95104	264310	
						2293,2	0	132088	0		19579		
14	14	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	450	43,37	43,37	19516	19516	0	5656	27186	
						0	17,46	0	7855		2014		
15	15	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	450	213,7	96,44	96164	43397	0	53686	161839	
						117,26	48,44	52767	21797		11988		
16	16	Е11-010107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14	82,94	82,94	1161	1161	0	293	1571	
			Итого по разделу: 3. Трубопровод водозабора			0	29,09	0	407		116		
												1486066	
			Раздел: 4. Сбросные трубопроводы										
17	17	Е11-010101-0228 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	520	265,43	256,91	138025	133592	0	16323	166695	
						8,52	35,07	4432	18238		12348		
18	18	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,111	524282,2	156960,32	58195	17423	1018	44938	111384	
						358150	50785,96	39755	5637		8251		
19	19	С123-010501-1413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 125x9,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		111	2776		308136		308136		332787	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
20	20	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	18	1439,9	0	25918	0	0	24651	48146	
						1439,9	0	25918	0		18661		
21	21	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18	213,7	96,44	3847	1736	0	3566	6474	
						117,26	48,44	2111	872		2147		
22	22	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	490	43,37	43,37	21251	21251	0	480	29602	
						0	17,46	0	8553		6158		
23	23	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	490	213,7	96,44	104712	47254	0	2193	176224	
						117,26	48,44	57458	23734		58458		
24	24	Е11-010107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	12	82,94	82,94	995	995	0	13054	1346	
						0	29,09	0	349		251		
			Итого по разделу: 4. Сбросные трубопроводы								100		
												872658	
			Раздел: 5. Хлор-сатуратор										
25	25	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	39	266,02	250,16	10375	9756	0	2428	13827	
						15,86	70,63	618	2754		1024		
26	26	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	32	22,25	22,25	712	712	0	221	1007	
						0	9,59	0	307		75		
27	27	Е11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	32	9,15	9,15	293	293	0	91	414	
						0	3,94	0	126		31		
28	28	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32	213,7	96,44	6838	3086	0	3818	11509	
						117,26	48,44	3752	1550		852		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6	39,82	39,82	239	239	0	74	338	
						0	17,16	0	103		25		
30	30	Е11-010203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	10	269,98	0	2700	0	0	1944	5015	
						269,98	0	2700	0		371		
31	31	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,67	22828,86	9810,02	38124	16383	1796	26967	70298	
						11943,28	4367,5	19945	7294		5207		
32	32	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21142		42284		42284		45667	
											3383		
33	33	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23061		23061		23061		24906	
											1845		
34	34	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30888		30888		30888		33359	
											2471		
35	35	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1	513		513		513		554	
											41		
36	36	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	14438		144		144		156	
											12		
37	37	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36	15042		5415		5415		5848	
											433		
38	38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	19672,62	1130,61	10820	622	9392	874	12630	
						1466,1	281,01	806	155		936		
39	39	Е11-220901-0202	Установка хлор-сатуратора	шт	1	3408,73	146,7	3409	147	319	2991	6911	
						2943,5	77,5	2944	78		512		
40	40		Хлор-сатуратор ХС-10-100	шт	1	312500		312500				312500	
			Отпускная цена			312500		312500		312500			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*312500*					
41	41	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	858,71 / 354,21	0 / 0	1717 / 708	0 / 0	1009	694 / 193	2605	
42	42	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2339,07 / 1923,6	88,02 / 46,5	2339 / 1924	88 / 47	327	1950 / 343	4633	
43	43	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57295		57295		57295	4584	61879	
44	44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02953	1474291,06 / 579433,1	535044,75 / 174074,33	43536 / 17111	15800 / 5140	10625	22029 / 5245	70810	
45	45	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2762		5524		5524	442	5966	
46	46	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01612	544559		8778		8778	702	9481	
47	47	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	1,35	347		468		468	37	506	
48	48	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00376	578105		2174		2174	174	2348	
49	49	С123-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	6665		13330		13330	1066	14396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00151	250635		378		378		409	
											30		
51	51	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00186	892809,34	1406,34	1661	3	1133	479	2310	
						282150	657,6	525	1		171		
52	52	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	11190		11190		11190		12085	
			Итого по разделу: 5. Хлор-сатуратор								895		
												732365	
			ИТОГО:										
								4860982	2307771	1627760	975815	6278742	
			В том числе :					612947	652725	312500	441945		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							312500			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		205239		0			
			Итого с временными									6483980	
			Зимние удорожания			1,08 %		66652					
			Итого с зимними удорожаниями									6550632	
			НДС			12 %		786076					
			Итого с НДС									7336708	
			Итого со скидкой по договору									7296860	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" Байболов Б.К.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Панфиловского района" Газабеков А.К.