Заказчик: РГП на ПХВ "Енбек" ИУКУИС МВД РК Форма № 2В

Подрядчик: ТОО "МаД"

Договор: №04 от 04.01.2014г.

Наименование стройки - Строительно-монтажные реботы на объектах учреждения ЛА 155/12 с наружными инженерными сетями (теплоснабжения, Электроснабжения, Канализация)

Наименование объекта - Строительно-монтажные реботы на объектах учреждения ЛА 155/12 с наружными инженерными сетями (теплоснабжения, Электроснабжения, Канализация)

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г. (корректировка)

Основание: ЛС 2-1-3.2 "Внеплощадочные тепловые сети"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	10999,8	35,29	33,19	388182	365082	119818	0,01	161
		м3		2,10	9,13	23100	100424	97	0,03	349
2	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	340,2	467,10	–	158907	–	179565	2,98	1012
		м3		467,10	–	158907	–	113	–	–
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	6912	6,48	6,48	44786	44786	14104	–	–
		м3		–	2,10	–	14540	97	0,01	56
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1728	134,10	–	231725	–	261849	0,97	1680
		м3		134,10	–	231725	–	113	–	–
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	6912	21,55	4,52	148926	31215	114180	0,11	746
		м3		17,03	–	117711	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4725	176,40	--	833490	--	166698	0,74	3501
		Т		35,28	--	166698	--	100	--	--
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2700	3,72	3,24	10055	8759	4190	--	9
		м3		0,48	1,12	1296	3024	97	--	10
		ТРУБОПРОВОДЫ								
8	Е0124-6-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С	1,242	995334,64	151391,76	1236206	188029	365936	987,00	1226
		км		186750,00	39892,09	231944	49546	130	187,87	233
9	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760,00	--	5520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=3	Антикоррозийное покрытие труб в 3 слоя краской ОС-51-03	16,2	567,94	0,42	9201	7	126	0,04	1
		м2		8,52	0,15	138	2	90	--	--
11	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	90	204,94	5,31	18445	478	12394	0,74	67
		м		135,68	2,03	12211	183	100	0,01	1
12	С11031-56	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 40 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщиной 40 мм	1,1	12300,00	--	13530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0123-1-1	Устройство основания из песка под канал	5,4	2484,20	152,52	13415	824	1480	1,02	6
		м3		153,68	57,15	830	309	130	0,28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	9,22	1986,57	564,43	18316	5204	9842	3,33	31
		м3		567,00	195,49	5228	1802	140	0,75	7
15	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ Л4-8	5,76	25300,00	--	145728	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ Л4Д-8	0,18	25300,00	--	4554	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ П5-8	2,4	26000,00	--	62400	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ П5Д-8	0,08	28000,00	--	2240	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1 И ЛОТКОВЫХ ПОДКЛАДОК ПП3	0,8	24600,00	--	19680	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-33-3	Монолитные вставки из бетона В-12,5	2,3	13362,60	1327,03	30734	3052	6264	12,49	29
		м3		2137,50	456,24	4916	1049	105	1,72	4
21	Е0107-20-3	Металлические балки из швеллера	0,0298932	175710,10	1826,10	5253	55	368	42,70	1
		т		8100,00	690,75	242	21	140	3,37	--
22	Е0107-57-15	Устройство деформационых канала	2,62	55,91	0,07	146	--	195	0,30	1
		м		53,10	0,02	139	--	140	--	--
23	Е0124-1-6	Установка гильз диаметром 159 мм	0,002	202799,38	79749,13	406	159	356	626,00	1
		км		113175,00	23816,25	226	48	130	119,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость гильз д. 159х4,5 мм	2	1055,00	--	2110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-53-2	Установка стального листа	0,02826	9850,48	1162,95	278	33	190	46,60	1
		т		7357,50	108,00	208	3	90	0,53	--
26	С12021-250	Стоимость стального листа	0,02826	154200,00	--	4358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-48-1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	0,078	2707,68	559,80	211	44	135	7,99	1
		футляр		1320,75	9,29	103	1	130	0,02	--
28	С11031-25	Вата минеральная	0,078	2530,00	--	197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-12-6	Установка колец ограничительных диам. 150 мм	16	777,53	84,74	12440	1356	9861	2,45	39
		1соедин.		450,00	31,50	7200	504	128	0,15	2
30	С130806-270	Стоимость колец ограничительных	4	1200,00	--	4800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-20	Устройство бетонного замка из бетона М-100	0,22	10128,10	311,32	2228	68	129	2,82	1
		м3		441,00	117,61	97	26	105	0,57	--
32	Е0108-4-7 К=1,5	Покраска битумом за 3 раза	2	368,16	5,73	736	11	137	0,32	1
		м2		56,03	2,16	112	4	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3429203	649162			8513
			Тенге			963031	171486			664
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3416937				
	Материалы -		Тенге			850382				
	Всего заработная плата -		Тенге				1134306			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18527				
	Местные материалы -		Тенге			269284				
	Транспортные расходы -		Тенге			833490				
		Накладные расходы -	Тенге			1267629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							634
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				190144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4965640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9809
		Сметная заработная плата -	Тенге				1324451			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4636				
	Материалы -		Тенге			38				
	Всего заработная плата -		Тенге				211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			190				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				239			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7630				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7630				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8088				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4978843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9810
		Сметная заработная плата -	Тенге				1324690			
	Итого по смете					**4 978 843**				
	Оборудование					**-**				
	СМР					**4 978 843**				
	Временные здания и сооружения 2,4%		**2,4%**			**119 492**				
	ИТОГО с временными					**5 098 335**				
	Зимние удорожание 2,25%		**2,25%**			**114 713**				
	Выслуга лет		**1%**			**50 983**				
	Доп отпуска		**0,4%**			**20 393**				
	ИТОГО 2001г					**5 284 424**				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах 2014г.		**2,390**			**12 628 070**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		**2%**			**252 561**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**12 880 631**				
	НДС 12%		**12%**			**1 545 676**				
	Итого с НДС по смете					**14 426 307**				

Принял:

Сдал: