Заказчик: РГП на ПХВ "Енбек" ИУКУИС МВД РК Форма № 2В

Подрядчик: ТОО "МаД"

Договор: №04 от 04.01.2014г.

Наименование стройки - Строительно-монтажные реботы на объектах учреждения ЛА 155/12 с наружными инженерными сетями (теплоснабжения, Электроснабжения, Канализация)

Наименование объекта - Строительно-монтажные реботы на объектах учреждения ЛА 155/12 с наружными инженерными сетями (теплоснабжения, Электроснабжения, Канализация)

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2014 г. (корректировка)

Основание: ЛС 2-1-1 "Внешние сети водопровода"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Футляр								
1	**Е0116-30-4прим. К=2**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 800 мм**	**0.35**	**8293.90**	**13.90**	**2903**	**5**	**534**	**7.12**	**2**
		1сальник		**1188.00**	**4.50**	**416**	**2**	**128**	**0.02**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2903**	**5**			**2**
			Тенге			**416**	**2**			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2903**				
	Материалы -		Тенге			**2482**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**417**			
		Накладные расходы -	Тенге			**534**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**80**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**206**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3643**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3643**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498**			
	Итого по смете					**3 643**				
	Оборудование					**-**				
	СМР					**3 643**				
	Временные здания и сооружения 2,4%		**2.4%**			**87**				
	ИТОГО с временными					**3 730**				
	Зимние удорожание 2,25%		**2.25%**			**84**				
	Выслуга лет		**1%**			**37**				
	Доп отпуска		**0.4%**			**15**				
	ИТОГО 2001г					**3 867**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах 2014г.		2.390			9 240				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			185				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					9 425				
	НДС 12%		12%			1 131				
	Итого с НДС по смете					10 556				

Принял:

Сдал:

Заказчик: РГП на ПХВ "Енбек" ИУКУИС МВД РК

Форма № 2В

Подрядчик: ТОО "МаД"

Договор: №04 от 04.01.2014г.

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы на объектах учреждения ЛА 155/12 с наружными инженерными сетями (теплоснабжения, Электроснабжения, Канализация)

Наименование объекта - Строительно-монтажные работы на объектах учреждения ЛА 155/12 с наружными инженерными сетями (теплоснабжения, Электроснабжения, Канализация)

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г. (корректировка)

Основание: ЛС 2-1-1 "Внешние сети водопровода"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0122-8-11	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием**	2.05867	309142.18	115368.43	636422	237506	582169	857.00	1764
		км		162000.00	55530.00	333505	114318	130	271.21	558
2	СПрайс Петропавловский завод	**Трубы с наружной 3-х слойной антикоррозийной и внутренней изоляцией Amercoat 530х10 мм**	259.769696	131236.52	--	34091272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-31-12 К=2	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм за 2 раза**	11.83	48135.26	--	569440	--	543263	226.60	2681
		км		35325.00	--	417895	--	130	--	--
4	Е0122-35-11	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм**	20	5254.33	2482.33	105087	49647	75289	11.10	222
		шт		1957.50	938.25	39150	18765	130	4.58	92
5	Е0122-35-8	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм**	10	2707.16	1459.53	27072	14595	18896	5.29	53
		шт		902.25	551.25	9023	5513	130	2.69	27
6	Е0122-35-6	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм**	6	1230.66	466.78	7384	2801	5370	3.04	18
		шт		513.00	175.50	3078	1053	130	0.86	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130902-118 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, DN 500 мм	20	308916.00	--	6178320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130902-114 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, DN 300 мм	6	125719.00	--	754314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130902-82 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	4	92208.00	--	368832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130902-112 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, DN 200 мм	6	72207.00	--	433242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	12	391.37	57.24	4696	687	4738	1.43	17
		фланец		301.50	2.25	3618	27	130	0.01	--
12	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	20	708.82	102.44	14176	2049	13747	2.45	49
		фланец		524.25	4.50	10485	90	130	0.02	--
13	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	40	986.32	133.57	39453	5343	36504	3.30	132
		фланец		695.25	6.75	27810	270	130	0.03	1
14	С130809-45	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500 мм	40	5060.00	--	202400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	20	2120.00	--	42400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	12	1320.00	--	15840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	3.168	78096.82	39324.82	247411	124581	186273	147.70	468
		т		30375.00	14854.50	96228	47059	130	72.55	230
18	С130810-96	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° и 45° с радиусом кривизны R 1 Dy 500 из стали марки 20, 530х10 мм	18	10600.00	--	190800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-162	тройник стальной фланцевый, d 530х530 мм	1.386	126700.00	--	175606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	18	986.32	133.57	17754	2404	16427	3.30	59
		фланец		695.25	6.75	12515	122	130	0.03	1
21	С130809-45	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500 мм	18	5060.00	--	91080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхностей внутренних аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	29.9123308	53.63	0.11	1604	3	396	0.09	3
		м2		14.65	0.05	438	1	90	--	--
23	Е0122-32-10	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 400 мм	11.862	7422.50	--	88046	--	79455	33.00	391
		км		5152.50	--	61119	--	130	--	--
24	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	29.9123308	713.30	132.35	21337	3959	7401	1.03	31
		м2		185.18	50.47	5539	1510	105	0.28	8
25	Е0122-17-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм	0.6252	142617.99	20295.54	89165	12689	27078	142.00	89
		км		25650.00	7665.75	16036	4793	130	37.44	23
26	Е0122-36-8	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	4	5766.91	2409.91	23068	9640	17959	15.00	60
		шт		2542.50	911.25	10170	3645	130	4.45	18
27	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2540.52	995.89	5081	1992	4025	7.17	14
		шт		1172.25	375.75	2345	752	130	1.84	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	СПрайс ТОО "КазИнвестСпецСталь"	Клапан обратный DN 500 мм 19с47нж	4	182759.46	--	731038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс Тэхснабэлектрикс	Клапан обратный DN 300 мм 19с47нж	2	76149.78	--	152300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Футляр								
30	Е0116-30-4прим. К=2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 800 мм	11.65	8293.90	13.90	96624	162	17783	7.12	83
		1сальник		1188.00	4.50	13840	52	128	0.02	--
31	Е0122-45-7 т.ч. п-1.19, п-3.3, К=1,26, К=1,27	Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную, в грунтах 3 группы	30	6936.40	4514.33	208092	135430	170366	12.69	381
		м		2296.35	2072.02	68891	62161	130	7.13	214
32	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	30	774.80	1.54	23244	46	7938	1.12	34
		м		202.95	0.59	6089	18	130	--	--
33	Е0125-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 700 мм	27.55	19516.92	4336.87	537691	119481	75930	9.12	251
		м		1428.75	867.97	39362	23913	120	3.12	86
34	Е0125-14-3	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 500 мм	27.55	1764.09	1464.69	48601	40352	16531	1.20	33
		м		213.75	286.27	5889	7887	120	1.00	28
35	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	5	4618.68	559.80	23093	2799	8645	7.99	40
		футляр		1320.75	9.29	6604	46	130	0.02	--
36	С130806-139 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм	69.4768	13000.00	--	903198	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-14-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0.0692	1723687.43	245783.38	119279	17008	16692	544.00	38
		км		92700.00	92846.25	6415	6425	130	453.46	31
		Колодцы 2000 - 14шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2000мм	31.91	8235.26	1879.87	262787	59987	81885	8.86	283
		м3		1435.50	538.43	45807	17181	130	2.06	66
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	15.4	23700.00	--	364980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	27.9	7920.00	--	220968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	14	784.00	--	10976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0.6	3625.00	--	2175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	14	8060.00	--	112840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
44	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0.2681	151200.00	--	40537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	192.2308	245.44	3.82	47181	734	8799	0.21	41
		м2		37.35	1.44	7180	277	118	0.01	1
46	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.9304	175710.10	1826.10	163481	1699	11450	42.70	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100.00	690.75	7536	643	140	3.37	3
47	Е0113-26-4 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	29.9625	274.64	0.10	8229	3	148	0.03	1
		м2		5.44	0.04	163	1	90	–	–
48	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	26.376	329.37	34.29	8687	904	519	0.04	1
		м2		6.01	8.79	159	232	133	0.03	1
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1.3188	7940.17	66.01	10471	87	306	1.35	2
		м3		195.75	24.93	258	33	105	0.12	–
		Колодцы 1500 - 2шт								
50	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500мм	4.72	8235.26	1879.87	38870	8873	12112	8.86	42
		м3		1435.50	538.43	6776	2541	130	2.06	10
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1.3	23700.00	–	30810	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
52	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7.2	6230.00	–	44856	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
53	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	784.00	–	1568	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
54	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0.6	3625.00	–	2175	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
55	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060.00	–	16120	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0.05348	151200.00	--	8086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36.1728	245.44	3.82	8878	138	1656	0.21	8
		м2		37.35	1.44	1351	52	118	0.01	--
58	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.10288	175710.10	1826.10	18077	188	1266	42.70	4
		т		8100.00	690.75	833	71	140	3.37	--
59	Е0113-26-4 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	3.909	274.64	0.10	1074	--	19	0.03	--
		м2		5.44	0.04	21	--	90	--	--
60	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3.768	329.37	34.29	1241	129	74	0.04	--
		м2		6.01	8.79	23	33	133	0.03	--
61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.1884	7940.17	66.01	1496	12	44	1.35	--
		м3		195.75	24.93	37	5	105	0.12	--
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы								
62	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	300	408.11	169.61	122434	50884	96786	1.55	465
		м3		238.50	4.07	71550	1221	133	0.01	4
63	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	300	329.37	34.29	98811	10287	5907	0.04	12
		м2		6.01	8.79	1803	2638	133	0.03	9
64	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	300	456.58	15.35	136974	4605	4389	0.03	10
		м2		5.94	5.06	1782	1518	133	0.02	5
65	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	300	433.12	--	129936	--	32	--	--
		м2		0.08	--	24	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	300	506.56	15.35	151967	4605	4389	0.03	10
		м2		5.94	5.06	1782	1518	133	0.02	5
67	E0127-54-1 K=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	300	120.80	--	36239	--	8	--	--
		м2		0.02	--	6	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			49387384	926309			7829
			Тенге			1343131	326383			1432
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39757145				
	Материалы -		Тенге			1080248				
	Всего заработная плата -		Тенге				1655622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34974609				
	Местные материалы -		Тенге			1446849				
		Накладные расходы -	Тенге			2144881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1072
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				321732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2514122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44416147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10251
		Сметная заработная плата -	Тенге				1977354			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48623				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2917				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51540				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9581617				
	Материалы -		Тенге			82622				
	Всего заработная плата -		Тенге				13893			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9484993				
		Накладные расходы -	Тенге			17783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575964				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10175363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				16560			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			54643051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10343
		Сметная заработная плата -	Тенге				1993914			
	Итого по смете					**54 643 051**				
	Оборудование					**-**				
	СМР					**54 643 051**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения 2,4%		2.4%			1 311 433				
	ИТОГО с временными					55 954 484				
	Зимние удорожание 2,25%		2.25%			1 258 976				
	Выслуга лет		1%			559 545				
	Доп отпуска		0.4%			223 818				
	ИТОГО 2001г					57 996 823				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах 2014г.		2.390			138 593 698				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			2 771 874				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					141 365 572				
	НДС 12%		12%			16 963 869				
	Итого с НДС по смете					158 329 441				

Принял:

Сдал: