Заказчик: **ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "Атырауинжстрой"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№2 к Дог.№ 150 от 30.07.2019г.	25.12.19г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за ноябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	816 692 381,00	729 189 625,89							87 502 755,11	816 692 381,00

Итого к оплате: 816 692 381,00 (восемьсот шестнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи триста восемьдесят одна) тенге 00 тиын

Заказчик _____ Касымов К.Ж.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик _____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

Р Е Е С Т Р
выполненных работ за ноябрь 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	2019 год
			ноябрь
1	2	3	4
1	Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	816 692 381,00	816 692 381,00
	Итого:	**816 692 381,00**	**816 692 381,00**

Заказчик:

_____ Касымов К.Ж.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик:

_____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой"

87210

Форма 2в

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области
Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

АКТ выполненных работ
за ноябрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовка территории строительства									
1	СТ СЦИ РК 8.03-04-2017,таб.1601-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	2,7	14068,00	--	37984	--	--	--	37984
					--	--	--	--		--	
2	СТ СЦИ РК 8.03-04-2017,таб.1601-0204-30	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	2,7	9257,00	--	24994	--	--	--	24994
					--	--	--	--		--	
3	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	49950	177,17	171,40	8849619	8561540	4520	1006155	10644236
					5,68	12,97	283559	648066		788462	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6992,750	222,00	--	1552390	--		--	1676582
					--	--	--	--		124191	
5	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	46	799,14	--	36760	--	--	39701	82578
					799,14	--	36760	--		6117	
6	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) автопавильонов	м2	25,6	4717,03	353,06	120756	9038	--	80072	216894
					4363,97	169,09	111718	4329		16066	
7	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические (Автопавильоны). Погрузка	т	28,4	453,00	--	12865	--		--	13894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические (Автопавильоны). Разгрузка	т	28,4	--	--	--	--		1029	
					453,00	--	12865	--		--	13894
9	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км-на территорию КГП "Спецавтобаза"	т	28,4	--	--	--	--		1029	
					297,00	--	8435	--		--	9110
					--	--	--	--		675	
		Земляные работы									
10	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.с. в грунте II группы	м3 грунта	1192,61	71,70	71,70	85511	85511	--	24669	118994
					--	28,73	--	34263		8814	
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Рыхление откосов существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,2 м и длине разрыхляемого участка более 200 м	м3 грунта	11542,48	34,15	34,15	394122	394122	--	113702	548450
					--	13,68	--	157920		40626	
12	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной 20см. Группа грунтов 2	м3 грунта	1331,25	64,62	64,62	86024	86024	--	19257	113703
					--	20,09	--	26746		8422	
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	2958,00	79,32	79,32	234627	234627	--	66092	324777
					--	31,03	--	91795		24058	
14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	2958,00	38,10	38,10	112687	112687	--	24528	148192
					--	11,52	--	34067		10977	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2958,00	96,72	77,96	286110	230620	25734	57968	371605
					10,06	17,16	29756	50755		27526	
16	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6317,97	219,55	209,64	1387107	1324525	1312	304852	1827315
					9,70	57,32	61270	362135		135357	
17	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	11877,783	184,00	--	2185512	--		--	2360353
					--	--	--	--		174841	
18	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5354,11	219,55	209,64	1175493	1122458	1112	258344	1548544
					9,70	57,32	51923	306888		114707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	10065,736	202,00 --	-- --	2033279 --	-- --		-- 162662	2195941
20	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10423,64	219,55 9,70	209,64 57,32	2288505 101087	2185255 597464	2163	502957 223317	3014778
21	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	19596,447	222,00 --	-- --	4350411 --	-- --		-- 348033	4698444
22	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7775,77	219,55 9,70	209,64 57,32	1707167 75408	1630145 445693	1614	375193 166589	2248949
23	4102-0103-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	14618,457	236,00 --	-- --	3449956 --	-- --		-- 275996	3725952
24	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6502,51	219,55 9,70	209,64 57,32	1427623 63060	1363213 372712	1350	313756 139310	1880690
25	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	12224,725	250,00 --	-- --	3056181 --	-- --		-- 244495	3300676
26	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3725,15	219,55 9,70	209,64 57,32	817856 36126	780957 213519	773	179744 79808	1077408
27	4102-0103-1013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км	т	7003,290	265,00 --	-- --	1855872 --	-- --		-- 148470	2004342
28	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5814,21	219,55 9,70	209,64 57,32	1276507 56385	1218916 333260	1206	280545 124564	1681616
29	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	10930,722	283,00 --	-- --	3093394 --	-- --		-- 247472	3340866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2210,68	219,55	209,64	485354	463457	458	106669	639385
					9,70	57,32	21439	126712		47362	
31	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4156,085	297,00	--	1234357	--		--	1333106
					--	--	--	--		98749	
32	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1549,62	219,55	209,64	340217	324868	321	74771	448188
					9,70	57,32	15028	88821		33199	
33	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	т	2913,279	312,00	--	908943	--		--	981658
					--	--	--	--		72715	
34	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1925,86	219,55	209,64	422821	403745	399	92926	557007
					9,70	57,32	18677	110387		41260	
35	4102-0103-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	3620,614	326,00	--	1180320	--		--	1274746
					--	--	--	--		94426	
36	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	51599,61	21,87	18,39	1128669	949124	10710	395191	1645769
					3,27	7,37	168835	380041		121909	
37	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54179,60	64,62	64,62	3501005	3501005	--	783717	4627499
					--	20,09	--	1088495		342778	
38	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	54179,60	79,32	79,32	4297489	4297489	--	1210568	5948702
					--	31,03	--	1681345		440645	
39	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	54179,60	38,10	38,10	2064004	2064004	--	449267	2714332
					--	11,52	--	623981		201062	
40	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	54179,60	96,72	77,96	5240480	4224097	471363	1061763	6806422
					10,06	17,16	545020	929651		504179	
41	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	140043,11	50,09	23,40	7015288	3276876	--	3198093	11030451
					26,69	5,02	3738412	703384		817070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка бортового камня в местах примыкания с тротуаром									
42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	5,1	9257,15	1760,88	47211	8980	33550	8060	59693
					917,87	781,47	4681	3986		4422	
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	102	2783,19	32,95	283885	3361	198239	90280	404098
					806,71	12,82	82285	1307		29933	
44	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,90	64246,00	--	314548	--	314548	--	339712
					--	--	--	--		25164	
		Устройство дорожной одежды									
45	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка материала от разборки существующего асфальтобетонного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5355	219,55	209,64	1175687	1122644	1111	258387	1548800
					9,70	57,32	51932	306939		114726	
46	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км, с базы подрядчика на строительный участок (с учетом 10% потерь)	т	10709	222,00	--	2377398	--		--	2567590
					--	--	--	--		190192	
47	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	58200	50,60	22,22	2945009	1293333	1651	2255583	5616639
					28,35	7,53	1650025	438477		416047	
48	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	58200	227,00	--	13211400	--	13211400	--	14268312
					--	--	--	--		1056912	
49	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	58200	188,79	140,56	10987356	8180529	53166	5600316	17914685
					47,31	41,78	2753661	2431817		1327014	
50	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 -75,49%, 24,51%-материал от разборки сущ.а/б покрытия	м3	7463,41	4872,00	--	36361751	--	36361751	--	39270691
					--	--	--	--		2908940	
51	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	55583,00	1280,50	209,53	71173936	11646486	57546747	6229406	83595609
					35,64	68,14	1980703	3787266		6192267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство толщ.8см	м2	52936,28	2854,13	140,26	151086944	7424855	140142333	5910945	169557719
					66,49	36,90	3519756	1953341		12559831	
53	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	5200	42,97	0,75	223439	3877	116118	113491	363885
					19,89	0,32	103444	1640		26954	
54	2108-0102-1601 РСНБ РК 2015	Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 50 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	5200	568,00	--	2953600	--	2953600	--	3189888
					--	--	--	--		236288	
55	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,2 л/м2	т	10,587256	131780,22	1969,32	1395191	20850	1374341	11150	1518848
					--	975,15	--	10324		112507	
56	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2 покрытия	52936,28	2143,84	107,43	113486770	5686893	105298282	4549120	127478761
					47,26	32,31	2501595	1710553		9442871	
57	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	52936,28	1496,62	0,14	79225437	7451	79177782	43421	85610366
					0,76	--	40204	--		6341509	
58	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою из расчета 0,2 л/м2	т	2,901	131780,22	1969,32	382274	5713	376561	3055	416155
					--	975,15	--	2829		30826	
59	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5см	м2 покрытия	14504,21	2130,01	107,67	30894059	1561740	28646898	1248036	34713462
					47,26	32,42	685421	470167		2571368	
60	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	14504,21	493,25	0,05	7154154	721	7149761	3966	7730769
					0,25	--	3672	--		572650	
		ИТОГО :	Тенге								683424710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18791842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75811732			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20531076			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						473480874		
		- Перевозка грузов	Тенге				27312178				
		- Прочие затраты	Тенге				62978				
		- Накладные расходы	Тенге							37345716	
		- Сметная прибыль	Тенге							50619388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЗиС	Тенге		3,12%	21 320 886					
		ИТОГО:	Тенге			704 682 618					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		1,44%	10 147 430					
		ИТОГО:	Тенге			714 830 048					
		Непредвиденные работы и затраты 2%			0,02	14 296 601					
		ИТОГО:				729 126 649					
		Востановление и закрепление трассы дороги				62 978					
		ИТОГО:				729 189 627					
		Итого в текущих ценах на 2018г. К=1			1,00	729 189 625,89					
		НДС 12%	Тенге		12%	87 502 755,11					
		Всего к оплате:	Тенге			816 692 381,00					

Заказчик:

_____ Остапов А.А.

Зам.руководителя "ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.

Гл.специалист Производственно Технического Сектора

Технадзор:

_____ Салимов Т.И.

Директор ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой"