Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 46 от 22.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-1» в городе Алматы

Наименование объекта: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-1» в городе Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные электротехнические сети /локальная смета 4-1-1/								
		Кабельные изделия								
1	С151601-457-3 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х500/70-10 ГОСТ 16442-80/прим.АПвПу 1х400/70-10/ км	13,005	996695 / -	- / -	12962018 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2	С151601-222-	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2 1000м	0,4488	926300 / -	- / -	415723 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Муфты								
3	прайс-лист -	Муфта концевая POLT-12E/XI-L12 шт	24	21185,77 / -	- / -	508458 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	прайс-лист	-Муфта соеденительная POLJ-12/1x240-400	12	20958,63	-	251504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	прайс-лист	-Муфта кабельная ЗКВТп-10-(70-120)	4	1927,59	-	7710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	прайс-лист	-Арматура кабельная ЕАКТ-1657	12	1936,8	-	23242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	прайс-лист	-Хомут плоский код 26457	4250	149,08	-	633573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Трубы и металл								
8	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	60	2690	-	161400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	20	4836	-	96720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	С130804-13	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	30	3610	-	108300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
11	прайс-лист	-Труба двухстенные ПВХ Дн 200мм код 121920	646	914,01	-	590449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	прайс-лист	-Труба двухстенные ПВХ Дн 110мм код 121911	218	376,01	-	81969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ОПОРА под трубу								
13	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,314	107900	-	33881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Земляные работы								
14	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	251,77	-	7553	-	8535	1,77	53
				251,77	-	7553	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	50	45,68	43,49	2284	2174	718	0,01	1
				2,15	12,65	108	632	97	0,04	2
		м3								
		Наружные сети водопровода /локальная смета 6-1-1/								
		Земляные работы								
16	Е0101-17-26	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	500	67,25	65,5	33627	32750	5134	0,01	5
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			1,75	8,83	876	4416	97	0,03	15
	т.ч. п-3.35 К=1,2	м3								
17	Е0101-17-26	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3/под колодцы,опоры/	80	56,04	54,58	4484	4367	685	0,01	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			1,46	7,36	117	589	97	0,03	2
		м3								
18	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта основания 1,2 группы пневматическими трамбовками	40	24,78	5,19	991	208	760	0,12	5
				19,58	-	783	-	97	-	-
		м3								
19	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8	1441,13	175,4	11529	1403	2522	1,17	9
				176,73	65,72	1414	526	130	0,32	3
		м3								
20	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	500	6,39	6,39	3194	3194	1006	-	-
				-	2,07	-	1037	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	50	140,51	-	7025	-	7939	1,02	51
				140,51	-	7025	-	113	-	-
		м3								
		Трубопроводы								
		Водопровод хоз-питьевой,противопожарный В1 /4416-С31-НВК.С,л.1-5/								
22	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,2	231930,36	98793,23	46386	19759	38362	579,6	116
				110227,5	37319,51	22045	7464	130	182,28	36
		км								
23	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	50	463,99	0,79	23199	40	11928	1,04	52
				183,2	0,31	9160	16	130	-	-
		м								
24	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм/надбавка на марку стали В/	200,8	3631,2	-	729145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			16744365	63895			293
			Тенге			49082	14680			62

Накладные расходы :

На общестроительные работы	77587
Всего накладных расходов:	77587
Итого с накладными	16821952

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1009317
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17831269
Итого с временными, 1,5 %	18098738
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	18343071
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18415466
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18596453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						47558941		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						951179		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						48510120		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5821214		
		Итого с НДС						54331334		

Принял:

Сдал: