Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **ТОО "К.А.Стройсервис"** ИИН/БИН **110140014779**

Номер документа	Дата составления
7	07.10.2019

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "К.А.Стройсервис"	Государственное учреждение "Управление здравоохранения Алматинской области"	Колдышев К.П.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котел отопительный	00000000491	шт	1	1	14 480 000,00	14 480 000,00	
			Итого	1	1	x	14 480 000,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Один*

на сумму (прописью), в KZT *Четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер _____ / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил _____ / Колдышев К.П.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____"_____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил _____ / Умиржан Нижибеков А.
подпись *расшифровка подписи*

«03» октября 2019г.

АКТ приёмки котельного оборудования № 7

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора **Колдышева К.П.**, с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», в лице И/ОЗаведущей складом КГУ "База специального медицинского снабжения»: Аубактровой А.А., с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору № 1 О/П от 19.09.2019 года, в КГУ "База специального медицинского снабжения" находящуюся по адресу: Алматинская область, Жабылский район, с. Каргалы, «Исполнителем» были выполнены работы по монтажу отопительного котла с сопутствующими работами в здании КГУ "База специального медицинского снабжения»:

1. Капитальный ремонт существующего котла с заменой термостатического переключателя панели управления котлом.
2. Установка новой газовой горелки на существующий котёл отопления.
3. Монтаж дымовой трубы к отопительному котлу
4. Гидравлическое испытание топливного трубопровода
5. Опрессовка и гидравлическое испытание технологического трубопровода от отопительного котла до отопительной системы здания
6. Покрытие трубопровода гидроизоляционной краской в два слоя
7. Пусконаладочные работы

Выполненные работы соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Примечания_____

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

_____Колдышев К.П.

Принял:

И.О.Заведущей складом КГУ "База специального медицинского снабжения»

_____ Аубактровой А.А

«03» октября 2019г.

АКТ приёмки котельного оборудования № 7

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора **Колдышева К.П.**, с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», в лице И/О Заведущей складом КГУ "База специального медицинского снабжения»: Аубактровой А.А., с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору № 1 О/П от 19.09.2019 года, в КГУ "База специального медицинского снабжения" находящуюся по адресу: Алматинская область, Жабылский район, с. Каргалы, «Исполнителем» были выполнены работы:

• Отсоединение горелки котла от газопровода • Частичный демонтаж существующего газохода котла. • Демонтаж дымовой камеры (задняя стенка) котла. • Демонтаж дымогарных труб в количестве 84 шт. • Сварочные работы по монтажу дымогарных труб. • Проведение дефектоскопии по окончании работ. • Обмуровка шамотной глиной внутренней стенки дверцы котла. • Согласование ИТД Количество передаваемых ИТД Заказчику 4 экземпляра бумажных, 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF			
Отключение подачи электроэнергии. Отсоединение горелки котла от газопровода, демонтаж силовых и контрольных кабелей.	шт	1	1
Произведен частичный демонтаж соединительного газохода котла для последующего снятия дымовой камеры.	шт	1	1
Демонтаж кожуха задней стенки котла.	шт	1	1
Демонтаж дымогарных труб в количестве 84 шт.	шт	84	84
Предварительная зачистка, подготовка отверстий под сварочные работы (шлифовка, изготовление фасок). Сварочные работы по монтажу дымогарных труб.	шт	168	168
Проведена дефектоскопия дымогарных труб и сварочных соединений, трубных плит методом не разрушаемого контроля до и после окончания работ. Устранены обнаруженные микротрещины на поверхности трубной плиты с предварительной зачисткой.	комплекс	2	2
Произведена обмуровка шамотным материалом	шт	1	1

внутреннюю стенку дверцы котла, контактирующую с дымовыми газами.			
Монтаж фланцевых соединений на газоходе. Утепление и теплоизоляция газохода.	шт	1	1
Очистка котла от накипи электрогидроимпульсный методом и промывка котла для удаления шлама, окалин, шлака.		1	1
Произведены гидравлические испытания труб и котла. Регулировка предохранительных клапанов на срабатывание. Испытание электрооборудования согласно ПУЭ РК. Проведены пусконаладочные работы и вывод в технологический режим котла по тепло производительности в двух ступенях горения горелки. Комплексное опробование котла. Отбор проб и замер температуры уходящих газов..		1	1
1.			

А так же следующие сопутствующие услуги:

1. Капитальный ремонт существующего котла с заменой термостатического переключателя панели управления котлом.
2. Установка новой газовой горелки на существующий котёл отопления.
3. Монтаж дымовой трубы к отопительному котлу
4. Гидравлическое испытание топливного трубопровода
5. Опрессовка и гидравлическое испытание технологического трубопровода от отопительного котла до отопительной системы здания
6. Покрытие трубопровода гидроизоляционной краской в два слоя, покрытие минватным утеплителем в два слоя, покрытие теплоотражающим и влагозащитным материалом, покрытие трубопровода от внешних воздействий, оцинкованным листом
7. Пусконаладочные работы

Выполненные работы соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Примечания_____
_____
_____

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

_____ Колдышев К.П.

Принял:

И/О Заведущей складом КГУ "База специального медицинского снабжения»

_____ Аубактрова А.А.