Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
от 22.12.2014 г.

Код заказчика	Код подрядчик		Источник		Организационно-правовая	
			наименование	код	наименование	код
4673501	42996	Договор №289 от 15.12.2014г.	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

133141203	Стоимость выполненных работ (в тенге)									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные			
					В отчетном периоде	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	9 700 000	8 660 714	1 039 286	3 438 805	3 438 805	0				1039286	9 700 000
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	9 700 000	8 660 714	1 039 286	3 438 805	3 438 805	0				1 039 286	9 700 000

М.П.Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»

Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ Б.Етизбаев

М.П. Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

М.П. Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор:№289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Общестроительные работы				
53	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм**	**1138,68**	**2999,00**	**3414901**	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**		**3414901**	
		Накладные расходы -	Тенге		**0**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**204894**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**3619795**	
		ИТОГО			**3 619 795**	
		Втом ч оборудование			**0**	
		Итого без оборудования			**3 619 795**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**43 438**	
		Итого:			**3 663 232**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**25 643**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**36 632**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**14 653**	
		Итого			**3 740 160**	
		СК=2,38968			**8937786**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**178 756**	
		Итого:			**9 116 542**	
		Поправочный коэфицент			**8 660 715**	
		НДС 12%			**1 039 286**	
		ИТОГО:			**9 700 000**	
		В том числе оборудование			**0**	**0**

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**

Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
от 06.03.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик		Источник наименование	Источник код	Организационно- наименование	Организационно- код
4673501	42996	Договор №289/1 от 22.01.2015г.	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные			
					В отчетном периоде	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	131 875 103	117 745 628	14 129 475	49 212 452	49 212 452	0				14129475	131 875 103
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	131 875 103	117 745 628	14 129 475	49 212 452	49 212 452	0				14129475	131 875 103

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ Е.Бурибаев
Гл. специалист ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ В.Елизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Бануртт"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:№289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за март месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		КАМЕРА УТ-1 Локальная смета 2-8-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	686,951	23,36	16047	4557
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	49,38675	123,98	6123	4118
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,46225	262,72	4325	4887
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	187,9	32,22	6054	1780
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс	328,825	80,28	26398	5280
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	156,8	89,00	13956	3781
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	417,2	6,48	2703	851
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 8 группы добавлять на каждые последующие 5 м	417,2	3,20	1335	420
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	178,8	122,18	21846	24686
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	417,2	21,55	8989	6892
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	4,3	5302,45	22801	996
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	51,4	9151,00	470361	75879
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-42,С-43,С-35...)	2,18454	67700,00	147893	--
		т		--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0904	50600,00	4574	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				

1	2	3	4	5	7	9
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00224	65000,00	146	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,162514	65900,00	10710	--
		т		--	--	--
		БЕТОННЫЕ ОПОРЫ				
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор М100 объемом до 5 м3 под оборудование	0,7	6910,39	4837	517
		м3				
		Ж/Б СТОЙКИ				
18	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,8	10219,43	18395	3816
		м3				
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0116	65000,00	754	--
		т		--	--	--
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,08148	61200,00	4987	--
		т		--	--	--
		БАЛКИ				
21	Е0107-9-2	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 25 м	4	616,33	2465	1826
		шт				
22	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 (Б-4,L 2,16 м)	0,38	20400,00	7752	--
		м3		--	--	--
23	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3(Б-5, L	0,48	19200,00	9216	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0086	40200,00	346	--
		т		--	--	--
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
35	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,04264	34695,88	1479	1360
		т				
36	С11011-774	Скобы ходовые	42,64	129,00	5501	--
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	112,2936	245,44	27561	5140
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	81,9136	245,44	20105	3749
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
39	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(в два слоя)	29,3604	121,68	3573	1890
		м2				
40	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	29,3604	45,49	1336	690
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				

1	2	3	4	5	7	9
48	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	8,66064	2205,82	19104	11221
		м3				
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ПОКРЫТИЕМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		891673	
		Накладные расходы -	Тенге		164336	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		63361	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1119369	
		КАМЕРА УТ-2 Локальная смета 2-8-2				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	389,587	23,36	9100	2584
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	29,18475	123,98	3618	2434
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,72825	262,72	2556	2888
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	127,4	32,22	4105	1207
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	222,95	80,28	17898	3580
		т		--	--	100
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	123,5	89,00	10992	2978
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	213,5	6,48	1383	436
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	213,5	3,20	683	215
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	91,5	122,18	11179	12633
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	213,5	21,55	4600	3527
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	4,3	5302,45	22801	996
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	37,6	9151,00	344078	55507
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-42,С-43,С-35...)	1,65394	67700,00	111972	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0698	50600,00	3532	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000,00	130	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,138751	65900,00	9144	--
		т		--	--	--
		Ж/Б СТОЙКИ				
17	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,1	10219,43	11241	2332
		м3				
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00812	65000,00	528	--
		т		--	--	--
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,05304	61200,00	3246	--
		т		--	--	--
		БАЛКИ				
20	Е0107-9-2	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 25 м	4	616,33	2465	1826
		шт				
21	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 (Б-4, L	0,38	20400,00	7752	
		м3		--	--	--
22	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3(Б-5, L	0,48	19200,00	9216	--
		м3		--	--	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0086	40200,00	346	--
		т		--	--	--
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
34	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,02624	34695,88	910	837
		т				
35	С11011-774	Скобы ходовые	26,24	129,00	3385	--
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	74,5556	245,44	18299	3413
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	50,0036	245,44	12273	2289

1	2	3	4	5	7	9
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
38	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	30,21	121,68	3676	1945
		м2				
39	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1мм добавлять к графе 5	30,21	45,49	1374	710
		м2				
		ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОД НЕПОДВИЖНУЮ				
48	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	1056	817
		отверст.				
49	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,17892	4646,85	831	354
		т				
50	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,17892	154400,00	27625	--
		т		--	--	--
51	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01056	175710,10	1855	130
		т				
52	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,49492	40,72	224	41
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
53	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	4,69176	2205,82	10349	6079
		м3				
		ОТМОСТКА				
54	Е0111-2-9	Устройство отмостки толщ.150 мм из бетона класса В7,5, на ССПЦ	3,204	6298,34	20180	2235
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		694602	
		Накладные расходы -	Тенге		111993	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		48396	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		854990	
		КАМЕРА УТ-3 Локальная смета 2-8-3				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	403,091	23,36	9416	2674
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	29,33175	123,98	3637	2446
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,77725	262,72	2569	2903
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	116,5	32,22	3754	1103
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс	203,875	80,28	16367	3273
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	117,4	89,00	10449	2831
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	227,36	6,48	1473	464
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	227,36	3,20	727	229
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	97,44	122,18	11905	13453
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	227,36	21,55	4899	3756
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,5	5302,45	18559	811
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	36,7	9151,00	335842	54178
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-13,С-32,С-29..)	1,58414	67700,00	107246	--
		т		--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,066	50600,00	3340	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	65000,00	104	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,118815	65900,00	7830	--
		т		--	--	--
		БАЛКИ				
17	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	2	1001,66	2003	1493
		шт				
18	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L	2,3	19200,00	44160	--
		м3		--	--	--
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0164	40200,00	659	--
		т		--	--	--
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
32	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,02952	34695,88	1024	941
		т				
33	С11011-774	Скобы ходовые	29,52	129,00	3808	--
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	78,064	245,44	19160	3573
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	52,84	245,44	12969	2419

1	2	3	4	5	7	9
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
36	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	24,75	121,68	3012	1593
		м2				
37	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм	24,75	45,49	1126	581
		м2				
		ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОД НЕПОДВИЖНУЮ				
45	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	1056	817
		отверст.				
46	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,19368	4646,85	900	383
		т				
47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,19368	154400,00	29904	--
		т				
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01056	175710,10	1855	130
		т				
49	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,92296	40,72	241	44
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
50	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	2,24208	2205,82	4946	2905
		м3				
		ОТМОСТКА				
51	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	3,204	6202,46	19873	2235
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		684812	
		Накладные расходы -	Тенге		105235	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		47403	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		837450	
		КАМЕРА УТ-4 Локальная смета 2-8-4				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	495,198	23,36	11567	3285
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	36,1515	123,98	4482	3015
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,0505	262,72	3166	3577
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	145,2	32,22	4679	1375
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс	254,1	80,28	20399	4080
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	135	89,00	12015	3255
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	285,88	6,48	1852	583
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	285,88	3,20	915	288
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	122,52	122,18	14969	16916

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	285,88	21,55	6160	4722
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	4,3	5302,45	22801	996
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	43,4	9151,00	397153	64069
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-42,С-43,С-35...)	1,87318	67700,00	126814	--
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,073	50600,00	3694	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000,00	130	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,138751	65900,00	9144	--
		т		--	--	--
Ж/Б СТОЙКИ (2 шт)						
17	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,3	10219,43	13285	2756
		м3				
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00928	65000,00	603	--
		т				
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,06444	61200,00	3944	--
		т				
		БАЛКИ				
20	Е0107-9-2	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 25 м	4	616,33	2465	1826
		шт				
21	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 (Б-4, L	0,38	20400,00	7752	--
		м3		--	--	--
22	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (Б-5, L	0,48	19200,00	9216	--
		м3		--	--	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0086	40200,00	346	--
		т		--	--	--
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
34	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0328	34695,88	1138	1046
		т				
35	С11011-774	Скобы ходовые	32,8	129,00	4231	--
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	91,0036	245,44	22336	4165
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	63,5036	245,44	15586	2907

1	2	3	4	5	7	9
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
38	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	30,21	121,68	3676	1945
		м2				
39	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1мм	30,21	45,49	1374	710
		м2				
		ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОД НЕПОДВИЖНУЮ				
48	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	1056	817
		отверст.				
49	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,20844	4646,85	969	412
		т				
50	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,20844	154400,00	32183	--
		т				
51	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01056	175710,10	1855	130
		т				
52	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	6,351	40,72	259	48
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
53	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	4,69176	2205,82	10349	6079
		м3				
ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ПОКРЫТИЕМ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		772563	
		Накладные расходы -	Тенге		129002	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		54094	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		955659	
		КАМЕРА УТ-20 Локальная смета 2-8-19				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	238,304	23,36	5567	1581
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	15,897	123,98	1971	1326
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,299	262,72	1392	1573
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	43,3	32,22	1395	410
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс	75,775	80,28	6083	1217
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	71,1	89,00	6328	1715
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	131,88	6,48	855	269
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	131,88	3,20	422	133
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	56,52	122,18	6906	7803

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	131,88	21,55	2841	2179
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,6	5302,45	8484	371
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	17,7	9151,00	161973	26129
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-22,С-23,С-24...)	0,7758	67700,00	52522	--
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0292	50600,00	1478	--
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000,00	78	--
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,089178	65900,00	5877	--
		т				
		ГИЛЬЗЫ				
17	Е0106-11-8	Установка гильз весом до 20 кг	0,02382	10137,87	241	245
		1т				
18	С130806-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х5 мм	0,4	1329,00	532	--
		м				
19	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	0,4	2696,00	1078	--
		м		--	--	--
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
29	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01148	34695,88	398	366
		т				
30	С11011-774	Скобы ходовые	11,48	129,00	1481	--
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	44,3792	245,44	10892	2031
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	26,8192	245,44	6583	1228
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	9	121,68	1095	579
		м2				
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	9	45,49	409	211
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
43	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен,фундаментов глиной - водоупорный замок	1,42128	2205,82	3135	1841
		м3				
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ПОКРЫТИЕМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		290016	
		Накладные расходы -	Тенге		51207	

1	2	3	4	5	7	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		341223	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		682445	
		КАМЕРА УТ-21 Локальная смета 2-8-6				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	383,706	23,36	8963	2545
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	28,0455	123,98	3477	2339
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,3485	262,72	2456	2775
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	113,1	32,22	3644	1071
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс	197,925	80,28	15889	3178
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	114,6	89,00	10200	2763
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	214,55	6,48	1390	438
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	214,55	3,20	686	216
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	91,95	122,18	11234	12695
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	214,55	21,55	4623	3544
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	3,5	5302,45	18559	811
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	36,3	9151,00	332181	53587
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-27,С-28,С-29...)	1,56706	67700,00	106090	--
		т		--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0606	50600,00	3066	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,106355	65900,00	7009	--
		т		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		341223	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		682445	
		КАМЕРА УТ-21 Локальная смета 2-8-6				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	383,706	23,36	8963	2545
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	28,0455	123,98	3477	2339
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,3485	262,72	2456	2775
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	113,1	32,22	3644	1071
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс	197,925	80,28	15889	3178
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	114,6	89,00	10200	2763
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	214,55	6,48	1390	438
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	214,55	3,20	686	216
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	91,95	122,18	11234	12695
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	214,55	21,55	4623	3544
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	3,5	5302,45	18559	811
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	36,3	9151,00	332181	53587
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-27,С-28,С-29...)	1,56706	67700,00	106090	--
		т		--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0606	50600,00	3066	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,106355	65900,00	7009	--
		т		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
		БАЛКИ				
17	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	2	1001,66	2003	1493
		шт				
18	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L	2,3	19200,00	44160	--
		м3		--	--	--
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0164	40200,00	659	--
		т		--	--	--
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
32	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,02952	34695,88	1024	941
		т				
33	С11011-774	Скобы ходовые	29,52	129,00	3808	--
		кг		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	75,996	245,44	18652	3479
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	52,29	245,44	12834	2393
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
36	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	24,75	121,68	3012	1593
		м2				
37	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм	24,75	45,49	1126	581
		м2				
		ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОД НЕПОДВИЖНУЮ				
45	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	1056	817
		отверст.				
46	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1828	4646,85	849	361
		т				
47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1828	154400,00	28224	--
		т				
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01056	175710,10	1855	130
		т				
49	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,60744	40,72	228	42
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
50	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной-водоупорный замок	6,93264	2205,82	15292	8982
		м3				
ОТМОСТКИ НЕТ - ЛЮКИ ПОД ПОКРЫТИЕМ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		664332	
		Накладные расходы -	Тенге		106774	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		46266	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		817373	
		ТЕПЛОСЕТЬ Локальная смета 2-7-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения)	116,27	218,93	25455	28764
		м3				
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подушка	5692,06	23,36	132962	37757
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
3	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка в том числе грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	176,04	262,72	46249	52261
		м3				
4	Е0101-166-1	Засыпка (в том числе подушка) вручную траншей,с подбивкой пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением	91,91	122,18	11230	12689
		м3				
6	Е0101-134-1	Уплотнение основания, грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4664,7	21,55	100506	77057
		м3				
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	1227,76	32,53	39940	12551
		м3				
8	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	2148,58	80,28	172488	34498
		т				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
56	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 426х7 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,314	656028,35	205993	113934
		км				
57	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	314	5646,00	1772844	--
		м		--	--	--
60	Е0124-2-14	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 630х8 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,7	764254,64	534978	341435
		км				
61	С130806-134 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм	700	11500,00	8050000	--
		м		--	--	--
58	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 530х8 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,05	664662,10	33233	22120
		км				
59	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	50	8165,00	408250	--
		м		--	--	--
62	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 720х9 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,05	927332,27	46367	28400
		км				
63	С130806-140 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм	50	14600,00	730000	--
		м				
68	Е0124-12-15	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 700 мм	2	15724,25	31448	23435
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
69	С130806-140 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм	50	14600,00	730000	--
		м		--	--	--
ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА И ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ ФУТЛЯРОМ ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГИ						
268	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 920х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №1-37м)	39	5502,81	214609	175118
		м				
269	С130806-151 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х10 мм (футляр)	39,156	20700,00	810529	--
		м				
270	Е0122-20-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 920Х10 мм	0,039	1875220,70	73134	13740
		км				
271	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр д=920х10 мм стальных труб диам. 530Х8 мм (переход - 34м и 34м)	39	531,69	20736	10319
		м				
272	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,048048	16609,27	798	547
		т				
273	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5,переходы №1 для 2х труб-39м и 39м)(52шт)	0,020332	154200,00	3135	--
		т		--	--	--
274	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта,ПТ-20 толщина 1-3	0,02106	1197400,00	25217	--
		т		--	--	--
275	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,0039	45800,00	179	--
		т		--	--	--
276	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002756	149300,00	411	--
		т		--	--	--
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 2 УЧАСТКА 4 ПЕРЕХОДА - 39м						
286	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	200	27,84	5567	1719
		м3				
287	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	6	657,73	3946	3896
		м3				
288	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	110	27,84	3062	945
		м3				
289	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	23	657,73	15128	14936
		м3				
290	Е0105-11-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Крепление рабочего котлована двутаврами	4,5	10257,63	46159	18317
		тн				

1	2	3	4	5	7	9
291	С11011-844 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоймость двутавра № 55	1	73400,00	73400	--
		тн		--	--	--
292	Е0129-192-1	Устройство забирки из досок для крепления	25,2	871,52	21962	8101
		м2				
293	Е0105-13-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение двутавров №55	4,5	2860,65	12873	7686
		тн				
294	Е0129-192-1	Разборка забирки из досок для крепления	25,2	239,57	6037	6480
		м2				
295	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	59	423,57	24990	2891
		м2				
296	Е0110-50-4	Разборка настила из досок	59	37,86	2234	2313
		м2				
297	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов итраншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	43	148,23	6374	4284
		м2				
298	Е0101-168-2	Рытье приямков вручную грунта 2 группы	10	657,73	6577	6494
		м3				
299	Е0101-168-2	Уширение траншей для устройства колодцев глубиной более 3 м вручную	3	657,73	1973	1948
		м3				
300	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	9	148,23	1334	897
		м2				
301	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	122	122,18	14906	16844
		м3				
302	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	219	6,48	1419	447
		м3				
303	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы добавлять на	219	3,20	701	221
		м3				
304	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	219	21,55	4719	3618
		м3				
305	Е0101-24-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	10	9,24	92	29
		м3				
306	Е0101-24-10к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м	10	15,82	158	50
		м3				
		УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ СТЕНКИ ТИП-IV				
307	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	489,83	7837	4300
		шт				
308	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5	26	1087,79	28283	14913
		шт				
309	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	6,368	7525,00	47919	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
310	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	21,19	8980,00	190286	--
		м3		--	--	--
311	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,7	22541,72	105946	20342
		м3				
312	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	4,7	1862,35	8753	1744
		м3				
313	Е0129-190-1	Установка опорного пакета(1шт)	2,58	5548,56	14315	11853
		тн				
314	Е0129-190-1	Демонтаж опорного пакета (1шт)	2,58	4606,48	11885	11513
		тн				
315	Е0107-42-2	Разборка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	280,20	4483	3440
		шт				
316	Е0107-42-4	Разборка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	26	635,15	16514	11930
		шт				
317	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,368			--
		м3		--	--	--
318	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	21,19			--
		м3				
319	Е0110-5-1	Разборка элементов каркаса из брусьев	4,7	3043,26	14303	16274
		м3				
320	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II	2,35	--	--	--
		м3		--	--	--
321	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	33,2	27,10	900	630
		т				
322	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	33,2	80,28	2665	533
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		14928391	
	Накладные расходы -		Тенге		1184213	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		966756	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17079360	
		ЛОТКИ Локальная смета 2-7-2				
		ТРАССА ДВУХЯЧЕЙКОВАЯ ОТ УТ1 ДО УТ; УЧАСТОК УТ-1-К1а-Н2 - БАЛАКИРЕВА (АС-7)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
306	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (316 шт) в местах	155,63	2745,18	427232	160703
		м3				
307	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (36 шт; БМ В25)/	6,48	25800,00	167184	--
		м3		--	--	--
308	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8"укороч.(16 шт); БМ В25)/	11,52	24500,00	282240	--
		м3		--	--	--