Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
от 23.05.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996	Договор №289/1 от 22.01.2015г.	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном периоде	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные работы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
Общестроительные работы	631 875 103	564 174 199	67 700 904	90 190 140	90 190 140	0				26785714	250 000 000
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	631 875 103	564 174 199	67 700 904	90 190 140	90 190 140	0				26785714	250 000 000

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ Е.Букарбаев
Гл. специалист ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:№289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за май месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		ТЕПЛОСЕТЬ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения)**	122,57	218,93	26834	30323
		м3				
2	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подушка 0,3м**	11000	23,36	256960	72983
		м3				
3	E0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Доработка в том числе грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	185,57	262,72	48752	55090
		м3				
4	E0101-166-1	**Засыпка (в том числе подушка) вручную траншей,с подбивкой пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой**	96,88	122,18	11837	13376
		м3				
5	E0101-27-2	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	22953,36	6,48	148725	46837
		м3				
7	E0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки**	1624,04	32,53	52831	16602
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
9	C130901-92	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	6	682,00	4092	
		шт				
10	C130809-69	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К**	6	953,00	5718	
		компл				
11	C130901-93	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм**	4	869,00	3476	
		шт				
12	C130809-70	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из**	4	1090,00	4360	
		компл				
13	C130901-94	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм**	4	1270,00	5080	
		шт				
14	C130809-71	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	4	1170,00	4680	
		компл				
15	C130901-95	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	8	1530,00	12240	
		шт				
16	C130809-72	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	8	1360,00	10880	
		компл				
18	C130902-10	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	6880,00	13760	
		шт				
19	C130809-72	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1.6 МПа. Dy 50 мм**	2	1360,00	2720	

		компл				
21	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	22100,00	265200	
		шт				
22	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из	14	3360,00	47040	
		компл				
23	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	6	3005,63	18034	13296
		компл				
24	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	22	53228,94	1171037	
		шт				
25	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	22	6710,00	147620	
		компл				
26	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	6	4204,93	25230	18810
		компл				
27	Прайс-лист	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	12	96414,69	1156976	
		шт				
28	С130809-79	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	12	10000,00	120000	
		компл				
30	Прайс-лист ТОО"ПРОМР	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	166717,06	333434	
		шт				
31	С130809-80	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 300 мм	4	11900,00	47600	
		компл				
34	С130809-100	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из	2	23700,00	47400	
		компл				
35	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	4	1222,18	4889	3412
		компл				
36	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	18	10700,00	192600	
		шт				
37	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	18	1980,00	35640	
		компл				
38	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	2635	1858
		компл				
39	С130901-105	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	13000,00	156000	
		шт				
40	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	12	2350,00	28200	
		компл				
43	С130809-102	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 500 мм	2	39000,00	78000	
		компл				
45	С130806-78 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм	3	474,00	1422	
		м				
47	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	6	806,00	4836	
		м				
49	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской				

		м				
51	С130806-101 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	966	2030,00	1960980	
		м				
52	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,624	354021,79	220910	153767
53	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	624	2999,00	1871376	
		м				
56	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 426х7 мм при условном	1,178	656028,35	772801	427434
		км				
57	С130806-125 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	1178	5646,00	6650988	
		м				
58	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 530х8 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,091	-664662,10	-60484	40258
		км				
67	Е0124-12-11	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 426х7 мм (L=320м:20м:16=1,0шт)	10	208972,22	2089722	65432
		шт				
72	С12021-262	Опоры скользящие	10,792	107900,00	1164457	
		т				
74	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	3,03	131,00	397	
		м				
75	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 мм (для выпуска воздуха)	2,02	173,00	349	
		м				
76	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х3 мм (для выпуска воздуха)	2,02	204,00	412	
		м				
78	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (для дренажа)	8,08	250,00	2020	
		м				
80	С130806-68 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм (для	2,525	333,00	841	
		м				
82	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	19,19	400,00	7676	
		м				
84	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм (для дренажа)	18	474,00	8532	
		м				
86	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (для дренажа)	13	806,00	10478	
		м				
88	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм (для дренажа)	3	2030,00	6090	
		м				
90	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм (для дренажа)				

		м				
92	С130806-65 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (разгрузочный байпас)	4,04	250,00	1010	
		м				
94	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	60	474,00	28440	
		м				
97	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	24	806,00	19344	
		м				
100	С130806-106 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	6	2999,00	17994	
		м				
103	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам.300-800мм	7,8574	78096,82	613638	462002
104	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 50, 57х3 мм /ГОСТ 17375-2001/	5	88,41	442	
		шт				
105	С130810-297 Изм. и	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ	4	198,87	795	
		шт				
106	С130810-299 Изм. и доп.вып.12	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	6	340,70	2044	
		шт				
107	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 125х4 мм	9	569,00	5121	
		шт				
108	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R-1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	9	1386,89	12482	
		шт				
109	С130810-303 Изм. и	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 200, 219 х 8 мм,	73	3514,54	256561	
		шт				
110	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	43	2850,00	122550	
		шт				
111	С130810-305 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 300, 325х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	58	10852,96	629472	
		шт				
112	С130810-306 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 400, 426х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	58	19519,38	1132124	
		шт				
118	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам.300-800мм	0,6546	204796,82	134060	38489
120	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам.300-800мм	0,4098	78096,82	32004	24096
121	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	302,00	302	
		шт				

122	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311,00	311	
		шт				
123	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330,00	330	
		шт				
124	С130810-114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х5-108х4 мм	3	461,00	1383	
		шт				
125	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные	8	444,00	3552	
		шт				
126	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х7-159х5 мм	2	692,00	1384	
		шт				
127	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 273х8-219х7 мм	3	939,00	2817	
		шт				
128	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 325х10-219х8 мм	2	1610,00	3220	
		шт				
129	С130810-131	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <	6	2410,00	14460	
		шт				
130	С130810-133	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные	4	8220,00	32880	
		шт				
131	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (переходы-ф790х9-530х8мм,820х11-720х9мм)	0,2564	204796,82	52510	15076
		т				
133	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (заглушки-ф325х6мм)	0,1976	78096,82	15432	11619
		т				
134	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х3,5 мм	2	243,00	486	
		шт				
135	С130810-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные	4	260,00	1040	
		шт				
136	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < 10 МПа, 159х4,5 мм	8	296,00	2368	
		шт				
137	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 219х6,0 мм	18	482,00	8676	
		шт				
138	С130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 273х6,0 мм	8	666,00	5328	
		шт				
139	С130810-30	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <	8	1080,00	8640	
		шт				
154	С143018-36 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м, диам 1000 мм КЦ-10-6	8,26	5621,00	46429	
155	С143018-36 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м, диам 1000 мм КЦ-10-9	22,25	5110,00	113698	
156	С143018-33 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м, диам 1000 мм КЦ-7-3	2,32	4862,50	11281	

157	С143018-40 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1	8	896,40	7171	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СМОТРОВОГО КОЛОДЦА СК-1				
166	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,35	27,84	706	218
		м3				
167	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы и трамбованием	15,52	122,18	1896	2143
		м3				
		КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ СК-1 Д=2000мм - (1ШТ) - В-3				
168	Е0122-41-2 Изм. и доп.	Устройство круглых колодцев в мокрых грунтах В-3 из сборного железобетона д=2000мм	3,53	15512,77	54760	13703
		м3				
169	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	1,1	32100,00	35310	
		м3				
170	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение	1,1	-250,00	-275	
		м3				
171	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-134,00	-147	
		м3				
172	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ20-9 (4шт-0,59м3-0,89м)	3,56	10300,00	36668	
		м				
173	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (1шт)(0,05м3,h 0,29)	0,29	4862,50	1410	
		м				
174	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 (1шт)	1	896,40	896	
		шт				
175	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый	1	13400,00	13400	
		шт				
176	С12021-267	Стоимость стремянок С-7 - 1шт	0,03	133700,00	4011	
		т				
177	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	2,6475	2205,82	5840	3430
		м3				
178	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (соединительные элементы для смотрового и дренажных колодцев)	0,46	175710,10	80827	5661
		т				
179	Е0106-19-1	Обойма из монолитного бетона В12,5 для смотрового колодца (на стыке нижнего кольца и днища)	0,03	8647,70	259	47
		м3				
180	Е0124-11-9	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм (3комп)	12	83465,36	1001584	74739
		шт				

181	Е0124-11-10	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 600 мм (1 комп)	4	100206,65	400827	30131
		шт				
182	С12021-263	Опоры неподвижные четырехупорные	0,523	107900,00	56432	
		т				
183	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, задвижек массой до 0,1 т (опоры под задвижку)	0,93228	17355,77	16180	10619
		т				
184	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опоры под задвижку)	0,93228	154200,00	143758	
		т				
УСТАНОВКА СЕКЦИОНИРУЮЩЕГО УЗЛА Д=400 В ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ						
185	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,002	276190,09	552	419
		км				
186	С130806-101 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	2	2030,00	4060	
		м				
187	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных	0,0029	129797,21	376	351
		км				
188	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	1,515	250,00	379	
		м				
189	С130806-57 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм	1,414	99,00	140	
		м				
190	Е0124-13-8	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара	2	7183,96	14368	10658
		компл				
191	Прайс-лист	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	2	311339,09	622678	
		шт				
192	С130809-43 Изм. и	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 400 мм	4	4123,00	16492	
		шт				
193	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	4	3005,63	12023	8864
		компл				
194	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	53228,94	212916	
		шт				
195	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1436,00	11488	
		шт				
196	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром	4	758,61	3034	2134
		компл				
197	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	27520	
		шт				
198	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	682,00	682	
		шт				
199	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3	2	157,00	314	
		шт				
200	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных	2	242,08	484	380
		шт				
201	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.7	Клапан обратный 16кч9п1 Dy 50 мм	2	3615,55	7231	
		шт				
202	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	305,00	1220	
		шт				

203	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1436,00	5744	
		шт				
204	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-	0,0316	121294,13	3833	3345
		т				
205	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 219х8,0 мм	4	482,00	1928	
		шт				
206	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	2	1386,89	2774	
		шт				
207	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	88,41	177	
		шт				
208	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (накладки)	0,01044	89308,57	932	480
		т				
209	Прайс-лист ТехноОПТ г.Астана,стр.8	Прокладки паранитовые Dy 18 мм	4	4,48	18	
		шт				
210	Прайс-лист ТехноОПТ г.Астана,стр.8	Прокладки паранитовые Dy 28 мм	2	7,85	16	
		шт				
211	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	2063,03	4126	3051
		компл				
212	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	44200	
		шт				
213	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	960,00	3840	
		шт				
214	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,002	248328,29	497	390
		км				
215	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5,0 мм	2	1142,00	2284	
		м				
216	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (заглушки,пробки,штуцера,бобышки)	0,00296	126700,00	375	
		т				
223	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.7	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	166717,06	333434	
226	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.7	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	53228,94	212916	
249	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1				

		м2				
250	С11011-169	Изол	3990	126,00	502740	
		м2				
251	С11011-402	Мастика "Изол"	24500	79,00	1935500	
		кг				
252	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	3500	76,46	267610	233888
		м2				
253	С11011-169	Изол	3990	126,00	502740	
		м2				
254	С11011-402	Мастика "Изол"	10500	79,00	829500	
		кг				
258	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	3000	356,74	1070220	708750
		м				
259	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	244,3	5520,00	1348536	
		м3				
263	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 426 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	1200	371,44	445732	106380
		м				
264	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 530 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	27	461,95	12473	2977
		м				
267	С11011-730	Рубероид кровельный РКК-420А-1,0	7100	125,00	887500	
		м2				
ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА И ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ МЕТОДОМ						
		УЧАСТОК №1 ПЕРЕХОДОВ L=39, L=39м				
274	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта,ПТ-20 толщина 1-3 мм	0,02106	1197400,00	25217	
		т				
275	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,0039	45800,00	179	
		т				
276	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002756	149300,00	411	
		т				
		УЧАСТОК №2 ПЕРЕХОДОВ L=20м, L=20м				
283	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта,ПТ-20 толщина 1-3 мм	0,02106	1197400,00	25217	
		т				
284	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,0039	45800,00	179	
		т				
285	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002756	149300,00	411	
		т				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 2 УЧАСТКА 4 ПЕРЕХОДА - 39м, 39м, 20м,						
290	Е0105-11-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Крепление рабочего котлована двутаврами	13,5	10257,63	138478	54951
		тн				

291	С11011-844 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоймость двутавра № 55	3	73400,00	220200	
		тн				
292	Е0129-192-1	Устройство забирки из досок для крепления котлована	75,6	871,52	65887	24302
		м2				
293	Е0105-13-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение двутавров №55	13,5	2860,65	38619	23057
		тн				
294	Е0129-192-1	Разборка забирки из досок для крепления котлована	75,6	239,57	18111	19441
		м2				
295	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	177	423,57	74971	8674
		м2				
296	Е0110-50-4	Разборка настила из досок	177	37,86	6701	6940
		м2				
297	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов итраншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	129	148,23	19122	12851
		м2				
298	Е0101-168-2	Рытье приямков вручную грунта 2 группы	30	657,73	19732	19482
		м3				
299	Е0101-168-2	Уширение траншей для устройства колодцев глубиной более 3 м вручную	9	657,73	5920	5845
		м3				
300	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	27	148,23	4002	2690
		м2				
301	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	366	122,18	44718	50531
		м3				
302	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	657	6,48	4257	1341
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		35266331	3558973
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		2113089	
	Стоимость без оборудования -		Тенге		33153242	
		Накладные расходы -	Тенге		3558973	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2202733	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		41028037	
		ЛОТКИ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-2				
		Земляные работы. ТРАССА ОТ УТ15 ДО Н19 - ЗАБИРА (АС21-25)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
1	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	171,96	1986,57	341611	183565
		м3				
2	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	2,56	25800,00	66048	
		м3				

4	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л16-8" (5 шт; БМ200)/	6,3	23800,00	149940	
		м3				
5	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (39 шт; БМ200)/	98,28	22800,00	2240784	
		м3				
7	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт); Л16-8 (39 шт), Л16-8" (5 шт; БМ200)/	107,14	-250,00	-26785	
		м3				
8	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	107,14	-134,00	-14357	
		м3				
9	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5724	40200,00	23010	
		т				
10	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (83 шт)/	54,78	24900,00	1364022	
		м3				
11	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (12 шт)/	1,92	27200,00	52224	
		м3				
12	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (83 шт),П15д-8 (12 шт); БМ В25)/	56,7	134,00	7598	
		м3				
13	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1467	40200,00	5897	
		т				
14	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (17 шт), ПП-6 (77 шт) из БМ200/	8,12	23800,00	193256	
		м3				
15	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,12	-250,00	-2030	
		м3				
16	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,12	-134,00	-1088	
		м3				
17	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0564	40200,00	2267	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8 (5,5 пм)				
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,77	5598,25	4311	178
		м3				

19	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из БМ200	2,64	10031,57	26483	5639
		м3				
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007315	65000,00	475	
		т				
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,09768	65900,00	6437	
		т				
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,05995	61300,00	3675	
		т				
23	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,02145	68200,00	1463	
		т				
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01903	41200,00	784	
		т				
25	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,5525	9498,20	5248	793
		м3				
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,0405	65900,00	2669	
		т				
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0036	41200,00	148	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ120х60-8 (2,28 пм)				
28	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из М200	0,6156	11208,63	6900	1764
		м3				
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0025308	65000,00	165	
		т				

30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,030324	65900,00	1998	
		т				
31	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,01995	61300,00	1223	
		т				
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0032832	41200,00	135	
		т				
33	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,11544	9498,20	1096	166
		м3				
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,00702	67700,00	475	
		т				
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,000897	41200,00	37	
		т				
36	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	14,1538462	534,75	7569	2489
		м2				
37	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	10	542,81	5428	4471
		шт				
38	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (6 шт), Б2 (4 шт)/	1,2	20400,00	24480	
		м3				
39	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,018	40200,00	724	
		т				
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,298	245,44	4000	746
		м2				
41	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	714,6225	256,36	183197	23344
		м2				
42	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	714,6225	229,48	163992	15579
		м2				
МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К						

43	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,12	6519,63	39900	2227
		м3				
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,73482	67700,00	49747	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К5,К6 (2 шт, АС-22) -				
45	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	24,72	1986,57	49108	26388
		м3				
46	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	5,12	25800,00	132096	
		м3				
47	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	9,36	23800,00	222768	
		м3				
48	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	9,36	134,00	1254	
		м3				
49	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	5,12	-250,00	-1280	
		м3				
50	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,12	-134,00	-686	
		м3				
51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1928	40200,00	7751	
		т				
52	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт)/	4,48	27200,00	121856	
		м3				
53	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт)/	5,76	26400,00	152064	
		м3				
54	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	10,24	134,00	1372	
		м3				
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,026	40200,00	1045	
		т				
56	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	4,06	9374,86	38062	8672
		м3				

57	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт				
58	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт)/	1,12	20400,00	22848	
		м3				
59	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	1,12	134,00	150	
		м3				
60	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	
		т				
61	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	76,5648	256,36	19628	2501
		м2				
62	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	76,5648	229,48	17570	1669
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		5735683	283768
		Накладные расходы -	Тенге		283768	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		361167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		6380618	
		РАЗДЕЛ 2. ТРАССА ОТ УТ22 ДО К26 - ЗАБИРА (АС40-41)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
86	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	42,6	1986,57	84628	45475
		м3				
93	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (52 шт); БМ В25/	34,32	24900,00	854568	
		м3				
94	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (18 шт); БМ В25/	2,88	27200,00	78336	
		м3				
95	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (52 шт), П15д-8 (18 шт); БМ В25)/	37,2	134,00	4985	
		м3				
96	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0922	40200,00	3706	
		т				
97	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-6 (120 шт) из БМ200/	5,4	23800,00	128520	
		м3				
98	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,4	-250,00	-1350	
		м3				
99	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,4	-134,00	-724	
		м3				
100	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200,00	1447	
		т				
КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К23,К24,К25,К26 (4 шт, АС-41,22) - ЗАБИРА						

128	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт)/	6,72	27200,00	182784	
		м3				
129	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт)/	8,64	26400,00	228096	
		м3				
130	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	15,36	134,00	2058	
		м3				
131	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,039	40200,00	1568	
		т				
132	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	6,09	9374,86	57093	13008
		м3				
133	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	12	542,81	6514	5365
		шт				
134	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт)/	1,68	20400,00	34272	
		м3				
135	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	1,68	134,00	225	
		м3				
136	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200,00	868	
		т				
137	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	121,8672	256,36	31241	3981
		м2				
138	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	121,8672	229,48	27966	2657
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1726801	70486
		Накладные расходы -	Тенге		70486	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		107837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1905124	
		РАЗДЕЛ 3. ТРАССА ОТ УТ-13 ДО УТ14 - ЗАБИРА (АС27-28)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
139	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	163,24	1986,57	324288	174256
140	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (7 шт; БМ200)/	2,24	25800,00	57792	
		м3				
141	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л16-8" (1 шт; БМ200)/	1,26	23800,00	29988	
		м3				

142	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (39 шт; БМ200)/	98,28	22800,00	2240784	
		м3				
143	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (2 шт; Л16-8 (39 шт)/	101,78	-250,00	-25445	
		м3				
144	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	101,78	-134,00	-13639	
		м3				
145	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5012	40200,00	20148	
		т				
146	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (79 шт); БМ В25/	52,14	24900,00	1298286	
		м3				
147	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (11 шт); БМ В25/	1,76	27200,00	47872	
		м3				
148	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (79 шт), П15д-8 (11 шт); БМ В25)/	53,9	134,00	7223	
		м3				
149	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1319	40200,00	5302	
		т				
150	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-6 (87 шт) из БМ200)	7,56	23800,00	179928	
		м3				
151	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,56	-250,00	-1890	
		м3				
152	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,56	-134,00	-1013	
		м3				
153	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0504	40200,00	2026	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К7,К8,К9 (3 шт) -				
175	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	7,68	25800,00	198144	
		м3				

176	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	14,04	23800,00	334152	
		м3				
177	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	14,04	134,00	1881	
		м3				
178	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	7,68	-250,00	-1920	
		м3				
179	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,68	-134,00	-1029	
		м3				
180	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2892	40200,00	11626	
		т				
181	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт); БМ В25/	6,72	27200,00	182784	
		м3				
182	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт); БМ В25/	8,64	26400,00	228096	
		м3				
183	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	15,36	134,00	2058	
		м3				
184	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,039	40200,00	1568	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		5129010	174256
		Накладные расходы -	Тенге		174256	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		318196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		5621462	
		ТРАССА ОТ Н19 ДО Н16 - БАЛАКИРЕВА (АС-20)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
192	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	198,37	1986,57	394076	211757
		м3				
193	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (12 шт; БМ200)/	3,84	25800,00	99072	
		м3				
194	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л16-8" (2 шт; БМ200)	2,52	23800,00	59976	
		м3				

195	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (47 шт; БМ200)/	118,44	22800,00	2700432	
		м3				
196	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	124,8	-250,00	-31200	
		м3				
197	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	124,8	-134,00	-16723	
		м3				
198	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6122	40200,00	24610	
		т				
199	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (94 шт); БМ В25/	63,36	24900,00	1577664	
		м3				
200	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (24 шт); БМ В25/	2,56	27200,00	69632	
		м3				
201	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (94 шт), П15д-8 (24 шт); БМ В25/	65,92	134,00	8833	
		м3				
202	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1616	40200,00	6496	
		т				
203	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-6 (83 шт) из БМ200/	7,65	23800,00	182070	
		м3				
204	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,65	-250,00	-1913	
		м3				
205	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,65	-134,00	-1025	
		м3				
206	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,051	40200,00	2050	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8				
207	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	1,1	5598,25	6158	255
		м3				
208	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	2,496	10031,57	25039	5331
		м3				
209	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006916	65000,00	450	