		т				
210	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,092352	65900,00	6086	
		т				
211	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,05668	61300,00	3474	
		т				
212	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,02028	68200,00	1383	
		т				
213	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,017992	41200,00	741	
		т				
214	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (2,2 м)	0,4862	9498,20	4618	698
		м3				
215	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,03564	65900,00	2349	
		т				
216	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003168	41200,00	131	
		т				
217	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	12,7692308	534,75	6828	2245
		м2				
218	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт				
219	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /БЗ (8 шт), В25/	1,12	20400,00	22848	
		м3				
220	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /БЗ (8 шт); БМ В25)/	1,12	134,00	150	
		м3				
221	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и				

		т				
222	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,96	245,44	2935	547
		м2				
223	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	720,7551	256,36	184769	23544
		м2				
224	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	720,7551	229,48	165399	15713
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
225	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских МП-1 (4 шт)	4,48	6519,63	29208	1630
		м3				
226	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,54392	67700,00	36823	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К2, К3 (2 шт) -				
227	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	24,72	1986,57	49108	26388
		м3				
228	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	5,12	25800,00	132096	
		м3				
229	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	9,36	23800,00	222768	
		м3				
230	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	9,36	134,00	1254	
		м3				
231	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	5,12	-250,00	-1280	
		м3				
232	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,12	-134,00	-686	
		м3				
233	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1928	40200,00	7751	
		т				
234	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт); БМ В25/	4,48	27200,00	121856	
		м3				
235	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт); БМ В25/	5,76	26400,00	152064	

236	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	10,24	134,00	1372	
		м3				
237	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,026	40200,00	1045	
		т				
238	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	4,06	9374,86	38062	8672
		м3				
239	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт				
240	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт), В25/	1,12	20400,00	22848	
		м3				
241	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	1,12	134,00	150	
		м3				
242	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	
		т				
243	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	84,24	256,36	21595	2752
		м2				
244	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	84,24	229,48	19331	1836
		м2				
		УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УП4 (УПК150-90) (1 шт) -				
245	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,02	1986,57	7986	4291
		м3				
246	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /ЛУ16-8Н (1 шт)/	2,34	22800,00	53352	
		м3				
247	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0217	40200,00	872	
		т				
248	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (6 шт)/	0,96	27200,00	26112	
		м3				
249	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (3 шт)/	0,72	26400,00	19008	
		м3				
250	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (6 шт), П18д-8 (3 шт); БМ В25)/	1,68	134,00	225	
		м3				
251	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0045	40200,00	181	
		т				
252	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,51	9374,86	4781	1089
		м3				
253	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т,				

		шт				
254	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (1 шт), В25/	0,14	20400,00	2856	
		м3				
255	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (1 шт); БМ В25)/	0,14	134,00	19	
		м3				
256	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0018	40200,00	72	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		6488622	314349
		Накладные расходы -	Тенге		314349	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		408178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		7211149	
		ТРАССА ОТ УТ18 ДО К15 - БАЛАКИРЕВА (АС-30,34)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
257	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	90,08	1986,57	178950	96159
258	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (17 шт; БМ В25)/	3,06	25800,00	78948	
		м3				
259	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8н-1 (2 шт), Л11-8" (4 шт); БМ В25/	4,24	24500,00	103880	
		м3				
260	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (31 шт; БМ В25)/	44,64	23800,00	1062432	
		м3				
261	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (17 шт), Л11-8н-1 (2 шт), Л11-8" (4 шт), Л11-8 (31 шт; БМ В25)/	51,94	134,00	6960	
		м3				
262	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,243	40200,00	9769	
		т				
263	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (67 шт); БМ В25/	29,48	24900,00	734052	
		м3				
264	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (4 шт), П11д-8 (22 шт); БМ В25/	3,06	27200,00	83232	
		м3				
265	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (4 шт), П11-8 (67 шт); БМ В25)/	32,54	134,00	4360	
		м3				
266	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

		т				
267	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (89 шт) из БМ200/	5,6	23800,00	133280	
		м3				
268	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,6	-250,00	-1400	
		м3				
269	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,6	-134,00	-750	
		м3				
270	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,048	40200,00	1930	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К12, К13, К14 (3 шт) -				
292	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	2,16	25800,00	55728	
		м3				
293	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	8,16	24500,00	199920	
		м3				
294	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	10,32	134,00	1383	
		м3				
295	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,114	40200,00	4583	
		т				
296	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	7,14	27200,00	194208	
		м3				
297	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П18д-8 (10 шт); БМ В25)/	7,14	134,00	957	
		м3				
298	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,021	40200,00	844	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		2856305	
		Накладные расходы -	Тенге		96159	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		177148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		3129612	
		ТРАССА ДВУХЯЧЕЙКОВАЯ ОТ УТ1 ДО УТ; УЧАСТОК УТ-1-К1а-Н2 - БАЛАКИРЕВА (АС-7)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
310	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (36 шт), Л11-8 (120 шт), Л11-8"укороченный (16 шт), ЛУ11-8 (2 шт), ЛУ11-8н (2 шт); БМ В25)/	42,78	134,00	5733	
		м3				
311	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

		т				
312	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (122 шт) из БМ200/	8,54	23800,00	203252	
		м3				
313	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,54	-250,00	-2135	
		м3				
314	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,54	-134,00	-1144	
		м3				
315	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0732	40200,00	2943	
		т				
316	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,44	1986,57	874	470
		м3				
317	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (4 шт; БМ В25)/	0,44	27200,00	11968	
		м3				
318	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (4 шт,); БМ В25/	0,44	134,00	59	
		м3				
319	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0012	40200,00	48	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ И ПЕРЕКРЫТИЙ В				
320	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,384	5598,25	2150	89
		м3				
321	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	1,66656	10031,57	16718	3560
		м3				
327	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,35328	9498,20	3356	507
		м3				
330	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	2,4	534,75	1283	422
		м2				
331	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,2016	9374,86	1890	431
		м3				
332	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	542,81	1086	894
		шт				
336	Е0108-4-7	Гидроизоляция бóковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов'м2*	4,3152	245,44	1059	198
337	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой перекрытий над монолитными участками (АС-50)	22,692	256,36	5817	741
		м2				
338	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	22,692	229,48	5207	495
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
339	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-3 (1 шт) железобетонных плоских из БМ200	1,73	6519.63	11279	629

		м3				
340	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,20756	67700,00	14052	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К1а, К1 (2 шт, АС-8) -				
350	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (16 шт), П11д-8 (36 шт),В25/	13,04	27200,00	354688	
		м3				
351	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (2 шт),В25/	1,76	24900,00	43824	
		м3				
352	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (16 шт), П11д-8 (36 шт), П11-8 (2 шт); БМ В25)/	14,8	134,00	1983	
		м3				
353	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0416	40200,00	1672	
		т				
354	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	9,28	9374,86	86999	19822
		м3				
355	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	16	542,81	8685	7154
		шт				
356	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт), В25/	1,44	20400,00	29376	
		м3				
357	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (8 шт); БМ В25)/	1,44	134,00	193	
		м3				
358	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0288	40200,00	1158	
		т				
359	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	161,7896	256,36	41476	5285
		м2				
360	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	161,7896	229,48	37127	3527
		м2				
361	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки из БМ50	1,2	6206,91	7448	1045
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		908711	45269
		Накладные расходы -	Тенге		45269	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		57239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		1011219	
		ТРАССА ОТ УТ17 ДО УТ15 - АЛИШЕР (АС-28,29)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
362	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	130,4	1986,57	259049	139200
363	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (26 шт; БМ В25)/	1,8	25800,00	46440	

364	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (4 шт; БМ В25)/	2,88	24500,00	70560	
		м3				
365	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (50 шт; БМ В25)/	72	23800,00	1713600	
		м3				
366	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (26 шт), Л11-8" (4 шт), Л11-8 (50 шт); БМ В25)/	76,68	134,00	10275	
		м3				
367	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3364	40200,00	13523	
		т				
368	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (104 шт); БМ В25/	45,76	24900,00	1139424	
		м3				
369	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (17 шт); БМ В25/	1,87	27200,00	50864	
		м3				
370	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11-8 (104 шт), П11д-8 (17 шт); БМ В25)/	47,63	134,00	6382	
		м3				
371	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1091	40200,00	4386	
		т				
372	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (87 шт) из БМ200)	6,09	23800,00	144942	
		м3				
373	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,09	-250,00	-1523	
		м3				
374	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,09	-134,00	-816	
		м3				
375	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0522	40200,00	2098	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К10, К11, К12 (3 шт) -				
396	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	2,16	25800,00	55728	
		м3				

397	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	8,16	24500,00	199920	
		м3				
398	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	10,32	134,00	1383	
		м3				
399	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,114	40200,00	4583	
		т				
400	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	7,14	27200,00	194208	
		м3				
401	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25)/	7,14	134,00	957	
		м3				
402	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,021	40200,00	844	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		3916827	
		Накладные расходы -	Тенге		139200	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		243362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		4299388	
		ТРАССА ОТ К15 ДО УТ19 - АЛИШЕР (АС-35)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
410	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	87,12	1986,57	173070	92999
411	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (6 шт; БМ В25)/	1,08	25800,00	27864	
		м3				
412	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (2 шт; БМ В25)/	1,44	24500,00	35280	
		м3				
413	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (34 шт; БМ В25)/	48,96	23800,00	1165248	
		м3				
414	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (2 шт), Л11-8" (2 шт), Л11-8 (34 шт); БМ В25)/	51,48	134,00	6898	
		м3				
415	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2238	40200,00	8997	
		т				

416	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (70 шт); БМ В25/	30,8	24900,00	766920	
		м3				
417	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (9 шт); БМ В25/	0,99	27200,00	26928	
		м3				
418	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11-8 (70 шт), П11д-8 (9 шт); БМ В25)/	31,79	134,00	4260	
		м3				
419	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0727	40200,00	2923	
		т				
420	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (55 шт) из БМ200)	3,85	23800,00	91630	
		м3				
421	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,85	-250,00	-963	
		м3				
422	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,85	-134,00	-516	
		м3				
423	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,033	40200,00	1327	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К16, К17 (2 шт, АС-38) -				
444	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	1,44	25800,00	37152	
		м3				
445	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	5,44	24500,00	133280	
		м3				
446	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	6,88	134,00	922	
		м3				
447	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,076	40200,00	3055	
		т				
448	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	4,76	27200,00	129472	
		м3				

449	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25)/	4,76	134,00	638	
		м3				
450	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,014	40200,00	563	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		2614948	
		Накладные расходы -	Тенге		92999	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		162477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		2870424	
		ТРАССА ОТ УТ-5 ДО К20 - АЛИШЕР (АС-36)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
464	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (87 шт); БМ В25/	38,28	24900,00	953172	
		м3				
465	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (7 шт); БМ В25/	0,77	27200,00	20944	
		м3				
466	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11-8 (87 шт), П11д-8 (7 шт); БМ В25/	39,05	134,00	5233	
		м3				
467	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0891	40200,00	3582	
		т				
468	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (55 шт) из БМ200)	4,06	23800,00	96628	
		м3				
469	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,06	-250,00	-1015	
		м3				
470	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,06	-134,00	-544	
		м3				
471	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0348	40200,00	1399	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ120х60-8				
487	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	531,8379	256,36	136339	17373
		м2				
488	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	531,8379	229,48	122046	11594
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
489	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-2 железобетонных плоских	0,92	6519,63	5998	335
		м3				
490	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,10896	67700,00	7377	

		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К18, К19 (2 шт) -				
496	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	4,76	27200,00	129472	
		м3				
497	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	4,76	134,00	638	
		м3				
498	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,014	40200,00	563	
		т				
499	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,24	9374,86	21000	4785
		м3				
500	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт				
501	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт),В25/	0,72	20400,00	14688	
		м3				
502	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	0,72	134,00	96	
		м3				
503	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	
		т				
504	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	56,628	256,36	14517	1850
		м2				
505	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	56,628	229,48	12995	1235
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1550049	40749
		Накладные расходы -	Тенге		40749	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		95448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1686246	
		ТРАССА ОТ УТ-5 ДО УТ-3 - АЛИШЕР (АС-13)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
512	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (138 шт) из БМ200)	8,4	23800,00	199920	
		м3				
513	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,4	-250,00	-2100	
		м3				
514	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,4	-134,00	-1126	
		м3				
515	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,072	40200,00	2894	
		т				
516	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,44	1986,57	874	470
		м3				
517	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (4 шт); БМ В25/				

		м3				
518	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (4 шт); БМ В25)/	0,44	134,00	59	
		м3				
519	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0012	40200,00	48	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс120х120х8				
521	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,152	-10031,57	-1525	-325
		м3				
527	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (1,7 м, АС-50)	0,544	9498,20	5167	781
		м3				
528	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,04624	65900,00	3047	
		т				
529	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00442	41200,00	182	
		т				
530	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	4,1538462	534,75	2221	730
		м2				
531	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт				
532	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (8 шт),В25/	0,72	20400,00	14688	
		м3				
533	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (8 шт); БМ В25)/	0,72	134,00	96	
		м3				
534	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	
		т				
535	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,63	245,44	3345	624
		м2				
536	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (АС-13,50)	8,601	256,36	2205	281
		м2				
537	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8,601	229,48	1974	188
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		248858	6326
		Накладные расходы -	Тенге		6326	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		270495	
		ТРАССА ОТ УТ-22 ДО УТ-25 - АЛИШЕР (АС-45)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
540	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	55,76	1986,57	110771	59523
		м3				

547	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (68 шт); БМ В25/	44,88	24900,00	1117512	
		м3				
548	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (11 шт); БМ В25/	1,76	27200,00	47872	
		м3				
549	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (8 шт); БМ В25)/	46,64	134,00	6250	
		м3				
550	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1143	40200,00	4595	
		т				
551	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (60 шт) из БМ200/	4,2	23800,00	99960	
		м3				
552	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,2	-250,00	-1050	
		м3				
553	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,2	-134,00	-563	
		м3				
554	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200,00	1447	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8				
555	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,38	5598,25	2127	88
		м3				
556	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,74496	10031,57	7473	1591
		м3				
562	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,36023	9498,20	3422	517
		м3				
563	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,026406	65900,00	1740	
		т				
564	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0023472	41200,00	97	
		т				
565	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,5384615	534,75	1892	622

566	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт				
567	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт), В25/	0,56	20400,00	11424	
		м3				
568	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	0,56	134,00	75	
		м3				
569	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	
		т				
570	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности монолитных лотков	3,5696	245,44	876	163
		м2				
571	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	528,0912	256,36	135379	17250
		м2				
572	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	528,0912	229,48	121186	11513
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
573	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,896	6519,63	5842	326
		м3				
574	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,108784	67700,00	7365	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К29 (1 шт, АС-45, 22)				
582	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт); БМ В25/	2,24	27200,00	60928	
		м3				
583	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт); БМ В25/	2,88	26400,00	76032	
		м3				
584	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	5,12	134,00	686	
		м3				
585	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013	40200,00	523	
		т				
586	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,03	9374,86	19031	4336
		м3				
587	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт				
588	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт),В25/	0,56	20400,00	11424	
		м3				
589	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	0,56	134,00	75	

590	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	
		т				
591	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	40,6224	256,36	10414	1327
		м2				
592	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	40,6224	229,48	9322	886
		м2				
		УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УП11, УП12 (УПК150-90) (2 шт)				
596	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (6 шт); БМ В25/	1,92	27200,00	52224	
		м3				
597	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (3 шт); БМ В25/	1,44	26400,00	38016	
		м3				
598	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (6 шт), П18д-8 (3 шт); БМ В25)/	3,36	134,00	450	
		м3				
599	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	362	
		т				
600	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,76	9374,86	7125	1623
		м3				
601	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	542,81	1086	894
		шт				
602	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (1 шт),В25/	0,28	20400,00	5712	
		м3				
603	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (1 шт); БМ В25)/	0,28	134,00	38	
		м3				
604	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0036	40200,00	145	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1984205	104235
		Накладные расходы -	Тенге		104235	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		125306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		2213746	
		ТРАССА ОТ К20 ДО УТ-20 - АЛТЫН (АС-39)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
611	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (12 шт); БМ В25/	1,32	27200,00	35904	
		м3				
612	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (87 шт); БМ В25/	33,44	24900,00	832656	
		м3				

613	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (12 шт), П11-8 (87 шт); БМ В25/	34,76	134,00	4658	
		м3				
614	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0796	40200,00	3200	
		т				
615	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (80 шт) из БМ200)	5,6	23800,00	133280	
		м3				
616	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,6	-250,00	-1400	
		м3				
617	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,6	-134,00	-750	
		м3				
618	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,048	40200,00	1930	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс120х60-8,				
634	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	472,725	256,36	121185	15442
		м2				
635	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	472,725	229,48	108481	10306
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
636	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-2 железобетонных плоских М200	0,92	6519,63	5998	335
		м3				
637	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,10896	67700,00	7377	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К20, К21, К22 (3 шт) -				
643	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	7,14	27200,00	194208	
		м3				
644	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	7,14	134,00	957	
		м3				
645	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,021	40200,00	844	
		т				
646	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,14	9374,86	10687	2435
		м3				
647	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	12	542,81	6514	5365
		шт				
648	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт),В25/	1,08	20400,00	22032	
		м3				

649	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	1,08	134,00	145	
		м3				
650	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200,00	868	
		т				
651	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	84,942	256,36	21775	2775
		м2				
652	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	84,942	229,48	19492	1852
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1530041	
		Накладные расходы -	Тенге		38509	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		94113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1662663	
		ТРАССА ОТ Н16 ДО УТ-5 - АЛТЫН (АС-17)				
		ТРАССА КЛ150Х90-8				
705	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,822	1986,57	25472	13687
		м3				
706	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (2 шт; БМ200)/	0,128	25800,00	3302	
		м3				
707	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (16 шт; БМ200)/	8,064	22800,00	183859	
		м3				
708	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (2 шт; Л16-8 (39 шт)/	8,192	-250,00	-2048	
		м3				
709	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,192	-134,00	-1098	
		м3				
710	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04162	40200,00	1673	
		т				
711	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (32 шт); БМ В25/	21,12	24900,00	525888	
		м3				
712	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (2 шт); БМ В25/	0,32	27200,00	8704	
		м3				
713	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (32 шт), П15д-8 (2 шт); БМ В25/	21,44	134,00	2873	
		м3				
714	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0522	40200,00	2098	
		т				

715	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-6 (19 шт) из БМ200/	1,71	23800,00	40698	
		м3				
716	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,71	-250,00	-428	
		м3				
717	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,71	-134,00	-229	
		м3				
718	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0114	40200,00	458	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8				
719	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,07	5598,25	392	16
		м3				
720	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,12576	10031,57	1262	269
		м3				
721	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,000349	65000,00	23	
		т				
722	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,004653	65900,00	307	
		т				
723	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,002856	61300,00	175	
		т				
724	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,001022	68200,00	70	
		т				
725	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,000907	41200,00	37	
		т				
726	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (1,27 м)	0,28067	9498,20	2666	403
		м3				
727	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,020574	65900,00	1356	

728	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0018288	41200,00	75	
		т				
729	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,0769231	534,75	1645	541
		м2				
730	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,013	245,44	740	138
		м2				
731	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	231,0633	256,36	59234	7548
		м2				
732	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	231,0633	229,48	53024	5037
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
733	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-1 (1 шт) железобетонных плоскихиз БМ200	1,12	6519,63	7302	408
		м3				
734	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,13598	67700,00	9206	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК150х90 (К2) - 1 шт (АС-17)				
742	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт); БМ В25/	2,24	27200,00	60928	
		м3				
743	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт); БМ В25/	2,88	26400,00	76032	
		м3				
744	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25/	5,12	134,00	686	
		м3				
745	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013	40200,00	523	
		т				
746	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,03	9374,86	19031	4336
		м3				
747	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт				
748	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт),В25/	0,56	20400,00	11424	
		м3				