Заказчик КГУ"Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 30 от 30.03.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОТ ТП-4833,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ Г.АЛМАТЫ ,УЛ.ЗВЕЗДНАЯ,УЛ.ОМАРОВА

Наименование обьекта: ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кабельная линия 6 кВ								
1.	Е0101-162 -3	Разработка грунта 3 группы для шин заземления	м3	154,00	553,73	--	85274	--	3,20	492
					553,73	--	85274	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Засыпка траншейв грунтах 3 группы	м3	15,50	192,26	--	2980	--	1,39	22
					192,26	--	2980	--	--	--
3.	Е0101-166 -3	Засыпка траншейв грунтах 3 группы	м3	81,88	192,26	--	15742	--	1,39	114
					192,26	--	15742	--	--	--
4.	С01031-А7 -1	Погрузка лишнего грунта при автомобильных перевозках	т	15,68	30,00	--	470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С010333-А 30-1	Перевозка грута автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15,68	201,88	--	3165	--	0,95	15
					45,08	--	707	--	--	--
6.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	443,00	42,19	31,97	18690	14163	0,07	31
					10,12	7,93	4483	3515	0,05	20
7.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	111,00	12,88	9,09	1430	1008	0,02	3
					3,79	2,30	421	255	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	426,00	49,94	12,19	21274	5193	0,21	88
					33,35	2,64	14207	1127	0,02	7
9.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, в траншее масса 1 м до 6 кг	м	54,00	68,55	17,94	3701	969	0,28	15
					44,51	4,37	2403	236	0,03	1
10.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	430,00	37,24	27,26	16015	11720	0,07	30
					9,89	6,79	4253	2918	0,04	17
11.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	111,00	21,61	16,33	2398	1813	0,03	4
					5,17	4,03	574	447	0,02	3
12.	Ц0108-167 -8	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 1 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2	шт	1,00	2428,66	11,62	2429	12	10,35	10
					1917,05	2,64	1917	3	0,02	0
13.	Е0122-46-1	Продавливание грунта трубами диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта/прокол/	м	70,00	1001,98	590,92	70138	41365	2,10	147
					380,36	388,22	26625	27176	1,25	88
14.	Е0122-46-1	Продавливание грунта трубами диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта/прокол/	м	40,00	1001,98	590,92	40079	23637	2,10	84
					380,36	388,22	15214	15529	1,25	50
15.	ТПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 4х120 мм2	м	480,00	1737,54	--	834021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	11,00	6470,00	--	71170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПрайс-лист	Муфта соединительныя GUSJ-01/4-50-120мм2	шт	1,00	18274,33	--	18274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	34,00	650,00	--	22100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143006-6	Кирпич строительный	1000шт	3,50	11600,00	--	40600	--	--	--
20.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	8,96	630,00	--	5645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,50	469,33	195,05	704	293	1,78	3
					274,27	4,68	411	7	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6,55	1192,19	78,35	7809	513	0,17	1
					24,59	14,68	161	96	0,05	0
23.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	19,65	27,91	--	548	--	0,13	3
					6,23	--	122	--	--	--
24.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	19,65	202,86	202,86	3986	3986	--	--
					--	40,57	--	797	0,85	17
		Итого по разделу: Кабельная линия 6 кВ								1288644
		Раздел: Воздушная линия 0,4 кВ								
25.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	33,00	1741,78	1009,96	57479	33329	3,52	116
					582,19	283,38	19212	9352	1,18	39
26.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	12,00	3602,12	2288,80	43225	27466	6,88	83
					1133,33	632,39	13600	7589	2,63	32
27.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	2,00	18700,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143019-1 01	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	шт	57,00	10600,00	--	604200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,56	8317,78	4957,40	12976	7734	18,52	29
					3156,75	1344,88	4925	2098	5,12	8
30.	ТПрайс-лист	Провод самонесущий изолированный с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2 сеч.3х95+1х95+2х16мм2	м	1097,00	463,28	--	508217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПрайс-лист	Провод самонесущий изолированный с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2 сеч.3х95+95мм2	м	463,00	449,94	--	208324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс-лист	Анкерный кронштейн СА 1500	шт	2,00	814,94	--	1630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу : Воздушная линия 0,4 кВ								1705996

ИТОГО:	2994637	173201	1288
	213231	71145	283

Накладные расходы :

На монтажные работы	42295
На общестроительные работы	282080
Всего накладных расходов:	324375
Итого с накладными	3319012

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	199141
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3518153
Итого с временными, 2,24 %	3596960
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	3658468
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3672856
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3708826
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	6762027
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	135241
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6897268
Налог на добавленную стоимость, 12 %	827672
Итого с НДС	7724940

Принял:

Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор БАШИРОВ Б.