Заказчик КГУ"Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 30 от 30.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ТП-4538,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ Г.АЛМАТЫ ,УЛ.ОМАРОВА 45а,б,в,г.,47б

Наименование обьекта: ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N № 03

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-573 -4прим	Щит учета для однофазного ввода	шт	70,00	567,85	120,75	39750	8452	2,30	161
					292,10	23,34	20447	1634	0,14	9
2.	ТПрайс-лист	Щит учета для однофазного ввода	шт	70,00	3402,98	--	238208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1741,78	1009,96	6967	4040	3,52	14
					582,19	283,38	2329	1134	1,18	5
4.	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	30,00	395,41	47,29	11862	1419	0,77	23
					121,61	10,35	3648	311	0,05	1
5.	ТПрайс-лист	Стойки для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт	шт	4,00	10600,00	--	42400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ спомощью механизмов	1км	0,82	8317,78	4957,40	6862	4090	18,52	15
					3156,75	1344,88	2604	1110	5,12	4
7.	Е0133-114 -2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	70,00	556,06	210,12	38924	14708	1,78	125
					297,56	45,70	20829	3199	0,18	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	ТПрайс-лист	Провод самонесущий изолированный с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2 сеч.3х50+1х54,6мм2	м	190,00	259,30 ---	-- ---	49267 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	ТПрайс-лист	Провод самонесущий изолированный с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП сеч.2х16мм2	м	2100,00	66,68 ---	-- ---	140021 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	ТПрайс-лист	Лента крепления	шт	274,00	172,87 ---	-- ---	47365 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	ТПрайс-лист	Скрепы для лент крепления	шт	274,00	34,57 ---	-- ---	9473 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	ТПрайс-лист	Комплект промежуточной подвески	шт	34,00	1135,97 ---	-- ---	38623 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	ТПрайс-лист	Ответвительный зажим 3х95	шт	48,00	592,68 ---	-- ---	28449 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	ТПрайс-лист	Ответвительный зажим 2х95	шт	140,00	543,29 ---	-- ---	76061 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	ТПрайс-лист	Натяжной зажим абонентов	шт	140,00	444,51 ---	-- ---	62231 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	ТПрайс-лист	Соединительная гильза -95	шт	9,00	1061,89 ---	-- ---	9557 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	ТПрайс-лист	Соединительная гильза -16	шт	6,00	1061,89 ---	-- ---	6371 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	ТПрайс-лист	Корпус предохранителя 16-16	шт	70,00	1234,75 ---	-- ---	86433 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	ТПрайс-лист	Предохранительная вставка 22Х58	шт	70,00	158,05 ---	-- ---	11063 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	ТПрайс-лист	Прокалывающий зажим -13	шт	52,00	370,43 ---	-- ---	19262 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	ТПрайс-лист	Наконечник -95	шт	4,00	790,24 ---	-- ---	3161 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	ТПрайс-ли ст	Заземляющий проводник ЗП6	м	195,00	790,24 ---	-- ---	154097 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	ТПрайс-ли ст	Ремешки для стяжки проводов	шт	252,00	24,70 ---	-- ---	6223 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	ТПрайс-ли ст	Изолированный адаптер для закороток и заземления РМСС	шт	18,00	954,97 ---	-- ---	17190 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	ТПрайс-ли ст	Зажимы типа ПС-1-1	шт	105,00	118,54 ---	-- ---	12446 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	ТПрайс-ли ст	Зажимы для ЗП-6	шт	80,00	676,64 ---	-- ---	54132 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	Ц0108-15- 10	Ограничитель перенапряжений	компл	1,00	10220,95 --- 2458,70	6687,25 --- 1573,18	10221 --- 2459	6687 --- 1573	13,80 --- 9,12	14 --- 9
28.	ТПрайс-ли ст	Ограничитель перенапряжения в ТП	шт	1,00	4445,11 ---	-- ---	4445 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	ТПрайс-ли ст	Изолированный колпачек	шт	20,00	148,17 ---	-- ---	2963 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	ТПрайс-ли ст	Крюк	шт	53,00	617,38 ---	-- ---	32721 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	ТПрайс-ли ст	Кронштейн У-4	шт	13,00	3858,35 ---	-- ---	50159 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	ТПрайс-ли ст	Кронштейн стяжка	шт	46,00	2227,49 ---	-- ---	102465 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	ТПрайс-ли ст	Арматура для прокладки по стенам	шт	350,00	98,78 ---	-- ---	34573 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	Ц0108-88- 3прим	Шурупы,шайбы,дюбели	т	0,20	103692,50 --- 9522,00	2150,50 --- 310,51	20738 --- 1904	430 --- 62	59,80 --- 1,80	12 --- 0
35.	Е0133-109 -1	Демонтаж провода ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии/с помощью механизмов	1км	1,15	17810,42 --- 5092,20	12231,09 --- 3055,11	20482 --- 5856	14066 --- 3513	29,19 --- 11,37	34 --- 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0133-101 -2	Демонтаж одностоечных с под косом деревянных цельных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	опора	33,00	1939,62	1234,72	64008	40746	3,44	113
					568,22	329,98	18751	10889	1,33	44
37.	С01031-А2 0-1	Погрузка демонтируемых опор при автомобильных перевозках	т	10,06	167,10	--	1681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С01031-А2 0-2	Разгрузка демонтируемых опор при автомобильных перевозках	т	10,06	138,60	--	1394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемого провода при автомобильных перевозках	т	0,17	27,10	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С01031-А2 6-2	Разгрузка демонтируемого провода при автомобильных перевозках	т	0,17	38,60	--	7	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	У65-30-4	Панели распределительных щитов линейные с рубильниками ЩО70-3	устр-во	5,00	6353,26	364,24	31766	1821	16,10	81
					3124,62	84,38	15623	422	0,46	2
42.	Ц0108-572 -4	Панели торцевые ЩО-70-95	шт	4,00	2948,60	204,70	11794	819	3,45	14
					558,90	46,58	2236	186	0,27	1
43.	Ц0108-571 -1	Панели вводная ЩО-70-96	м	0,80	12959,85	1168,40	10368	935	21,85	17
					3959,45	277,14	3168	222	1,61	1
44.	Ц0108-571 -1	Панели секционная ЩО-70-42	м	0,60	12959,85	1168,40	7776	701	21,85	13
					3959,45	277,14	2376	166	1,61	1
45.	Ц0108-571 -1	Панели распределительная ЩО-70-72	м	0,60	12959,85	1168,40	7776	701	21,85	13
					3959,45	277,14	2376	166	1,61	1
46.	Ц0108-87- 3	Мост шинный	мост	2,00	2617,15	419,75	5234	840	10,35	21
					1697,40	106,15	3395	212	0,62	1
47.	75-6-89	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-03, номинальное напрядение- 380/220 В,номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000x600x2200 мм	шт	5,00	110200,00	--	551000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	ТПрайс-лист	Панели торцевые ЩО70-95	шт	4,00	7179,76	--	28719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	75-6-А4	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-72, номинальное напрядение- 380/220 В , номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры секционных панелей- 300-1000x600x2200 мм	шт	1,00	241000,00	--	241000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	75-6-99	Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-42, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000 ; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо	шт	1,00	232100,00	--	232100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТПрайс-лист	Панели распределительная ЩО70-96	шт	1,00	30469,72	--	30470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	ТПрайс-лист	Шинный мост	шт	2,00	73504,28	--	147009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях,глубиной до 2 м	м3	116,10	553,73	--	64287	--	3,20	371
					553,73	--	64287	--	--	--
54.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,ПГС	м3	19,66	192,26	--	3780	--	1,39	27
					192,26	--	3780	--	--	--
55.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей землей	м3	52,20	192,26	--	10036	--	1,39	73
					192,26	--	10036	--	--	--
56.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	52,16	16,11	16,11	840	840	--	--
					--	5,51	--	288	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	431,00	42,19	31,97	18184	13779	0,07	30
					10,12	7,93	4362	3420	0,05	20
58.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	532,00	12,88	9,09	6852	4833	0,02	12
					3,79	2,30	2019	1224	0,01	7
59.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	697,00	55,82	17,14	38907	11943	0,22	152
					34,38	3,91	23966	2725	0,02	16
60.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, в траншее масса 1 м до 9 кг	м	266,00	80,36	19,66	21376	5231	0,36	95
					54,40	4,83	14469	1285	0,03	7
61.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	431,00	37,24	27,26	16053	11747	0,07	30
					9,89	6,79	4263	2924	0,04	17
62.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	532,00	21,61	16,33	11494	8688	0,03	18
					5,17	4,03	2753	2141	0,02	12
63.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля,напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	16,00	3233,35	2048,15	51734	32770	6,90	110
					1159,20	453,09	18547	7249	2,63	42
64.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,23	24721,88	--	5785	--	152,95	36
					23908,50	--	5595	--	--	--
65.	Е0122-46-1	Продавливание грунта трубами диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта/прокол/	м	32,00	1001,98	590,92	32063	18910	2,10	67
					380,36	388,22	12172	12423	1,25	40
66.	Е0122-46-1	Продавливание грунта трубами диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта/прокол/	м	16,00	1001,98	590,92	16032	9455	2,10	34
					380,36	388,22	6086	6212	1,25	20
67.	Ц1401-70-1	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Кабели силовые напряжением, кВ, до: 10	испытан	2,00	1639,11	--	3278	--	6,90	14
					1639,11	--	3278	--	--	--
68.	ТПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В,число жил и сечение, 4х120 мм2	1000м	0,961	502539,86	--	1446946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	28,20	6470,00	--	182454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	ТПрайс-лист	Муфта концевая на напр.1кВ 01/04х70-150/750 L12	шт	16,00	7604,10	--	121666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	38,70	650,00 ---	-- ---	25155 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	С143006-6	Кирпич строительный	1000шт	2,77	11600,00 ---	-- ---	32109 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	27,03	630,00 ---	-- ---	17029 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	ТПрайс-лист	Замки	шт	6,00	74,09 ---	-- ---	445 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	Е0106-1-2)	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,98	6879,98 799,54	113,07 42,72	13622 1583	224 85	5,07 0,21	10 0
76.	Ц0108-524-8	Установка кабельного ящика с предохранителями, на ток до 250 А	шт	6,00	2239,93 809,60	72,34 12,99	13440 4858	434 78	4,60 0,08	28 0
77.	ТПрайс-лист	Кабельный ящик ШК-400	шт	6,00	34815,06 ---	-- ---	208890 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	Ц0108-524-9Общ.пол.п.6.1.1	Демонтаж кабельных ящиков	шт	5,00	1256,96 465,98	68,18 12,72	6285 2330	341 64	2,30 0,07	12 0
79.	У65-30-4	Демонтаж линейной панели ЩО70-3	устр-во	4,00	2650,58 1249,85	254,97 59,06	10602 4999	1020 236	6,44 0,18	26 1
80.	Ц0108-571-1	Демонтаж панелей секционной и вводной	м	1,80	5534,46 1583,78	817,88 194,00	9962 2851	1472 349	8,74 1,13	16 2
81.	С01031-А26-1	Погрузка демонтируемого оборудования при автомобильных перевозках	т	1,65	27,10 ---	-- ---	45 ---	-- ---	-- ---	-- ---
82.	С01031-А26-2	Разгрузка демонтируемого оборудования при автомобильных перевозках	т	1,65	38,60 ---	-- ---	64 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					5256687	222137		1830
							300235	65502		294

Накладные расходы :

На монтажные работы	173648
На общестроительные работы	208545
Всего накладных расходов:	382193
Итого с накладными	5638880

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	237689
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5876569
Итого с временными, 2,24 %	5970630
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	6044044
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6061217
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6104149
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	11129242
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	222585
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11351827
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1362219
Итого с НДС	12714046

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор БАШИРОВ Б.