Заказчик КГУ"Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 30 от 30.03.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОТ ТП-4833,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ Г.АЛМАТЫ ,УЛ.ЗВЕЗДНАЯ,УЛ.ОМАРОВА

Наименование обьекта: ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N № 04

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-145 -3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	36,00	2,09	2,09	75	75	--	--
					--	0,47	--	17	0,00	0
2.	С010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 во временный отвал	т	16,20	158,89	--	2574	--	0,75	12
					35,48	--	575	--	--	--
3.	Е0108-3-2	Устройство основания	м3	9,00	1712,97	116,02	15417	1044	0,98	9
					142,31	43,99	1281	396	0,21	2
4.	Е0107-42-2	Установка блоков	шт	8,00	516,91	279,88	4135	2239	0,77	6
					122,91	97,84	983	783	0,39	3
5.	ТПрайс-лист	Блок бетонный ФБС 12 4-3	шт	8,00	1892,00	--	15136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-117 -3	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	3181,14	2490,28	3181	2490	4,16	4
					690,86	650,91	691	651	2,58	3
7.	Е0133-117	Установка комплектных	шт	1,00	5195,87	3225,21	5196	3225	10,73	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам			--- / 1963,91	--- / 932,80	--- / 1964	--- / 933	--- / 3,88	--- / 4
8.	ТПрайс-лист	Трансформаторная подстанция проходная, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный,в блочно-модульном дании	шт	1,00	2136021,87 / --	-- / --	2136022 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	шт	1,00	14225,80 / 5175,00	4360,80 / 933,82	14226 / 5175	4361 / 934	31,05 / 5,42	31 / 5
10.	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1570х11000х1950 мм	шт	1,00	634700,00 / --	-- / --	634700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную для шин заземления	м3	8,00	553,73 / 553,73	-- / --	4430 / 4430	-- / --	3,20 / --	26 / --
12.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншейв грунтах 3 группы	м3	8,00	192,26 / 192,26	-- / --	1538 / 1538	-- / --	1,39 / --	11 / --
13.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	40,00	65,84 / 26,45	3,80 / 0,46	2634 / 1058	152 / 18	0,16 / 0,00	6 / 0
14.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 18 мм	шт	12,00	351,12 / 133,40	27,72 / 2,87	4213 / 1601	333 / 34	0,81 / 0,02	10 / 0
15.	Ц0108-471-3	Заземляющий проводник д.12 мм	шт	8,00	267,45 / 127,65	23,81 / 1,84	2140 / 1021	190 / 15	0,81 / 0,01	6 / 0
16.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях,глубиной до 2 м	м3	59,76	553,73 / 553,73	-- / --	33091 / 33091	-- / --	3,20 / --	191 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей землей	м3	27,93	192,26	--	5370	--	1,39	39
					192,26	--	5370	--	--	--
18.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей ПГС	м3	9,38	192,26	--	1803	--	1,39	13
					192,26	--	1803	--	--	--
19.	С01031-А7 -1	Погрузка лишнего грунта при автомобильных перевозках	т	16,41	30,00	--	492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С010333-А 30-1	Перевозка грута автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	16,41	201,88	--	3314	--	0,95	16
					45,08	--	740	--	--	--
21.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	120,00	42,19	31,97	5063	3836	0,07	8
					10,12	7,93	1214	952	0,05	6
22.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	388,00	12,88	9,09	4997	3525	0,02	9
					3,79	2,30	1472	892	0,01	5
23.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	356,00	49,94	12,19	17779	4340	0,21	74
					33,35	2,64	11873	942	0,02	5
24.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, в траншее масса 1 м до 6 кг	м	152,00	68,55	17,94	10419	2727	0,28	42
					44,51	4,37	6765	664	0,03	4
25.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	120,00	37,24	27,26	4469	3271	0,07	8
					9,89	6,79	1187	814	0,04	5
26.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	388,00	21,61	16,33	8383	6336	0,03	13
					5,17	4,03	2008	1562	0,02	9
27.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	5,00	3233,35	2048,15	16167	10241	6,90	35
					1159,20	453,09	5796	2265	2,63	13
28.	Ц0108-167 -4	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 1 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2	шт	1,00	2471,82	4,37	2472	4	11,50	12
					1958,45	2,64	1958	3	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,06	24721,88	--	1384	--	152,95	9
					23908,50	--	1339	--	--	--
30.	Е0122-46-1	Продавливание грунта трубами диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта/прокол/	м	96,00	1001,98	590,92	96190	56729	2,10	202
					380,36	388,22	36515	37269	1,25	120
31.	Е0122-46-1	Продавливание грунта трубами диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта/прокол/	м	38,00	1001,98	590,92	38075	22455	2,10	80
					380,36	388,22	14454	14752	1,25	48
32.	Ц1401-70-1	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Кабели силовые напряжением, кВ, до: 10	испытан	2,00	1639,11	--	3278	--	6,90	14
					1639,11	--	3278	--	--	--
33.	ТПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В,число жил и сечение, 4х120 мм2	1000м	0,331	502539,86	--	491331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В,число жил и сечение, 4х95 мм2	1000м	0,181	304678,29	--	236147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	19,00	6470,00	--	122930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс-лист	Муфта концевая на напр.1кВ 01/4х70-150/750 L12	шт	5,00	7604,10	--	38020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-лист	Муфта соединительныя 01/4-50-120 мм2	шт	1,00	9828,62	--	9829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	20,10	650,00	--	13065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143006-6	Кирпич строительный	1000шт	1,26	11600,00	--	14674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	9,38	630,00	--	5909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	26,00	49,94	12,19	1298	317	0,21	5
					33,35	2,64	867	69	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, в траншее масса 1 м до 6 кг	м	48,00	68,55	17,94	3290	861	0,28	13
					44,51	4,37	2136	210	0,03	1
43.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	13,00	37,24	27,26	484	354	0,07	1
					9,89	6,79	129	88	0,04	1
44.	Ц0108-165 -7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	3,00	3873,00	2364,40	11619	7093	6,90	21
					1472,00	525,56	4416	1577	3,05	9
45.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	24721,88	--	791	--	152,95	5
					23908,50	--	765	--	--	--
46.	Е0122-46-1	Продавливание грунта трубами диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта/прокол/	м	18,00	1001,98	590,92	18036	10637	2,10	38
					380,36	388,22	6847	6988	1,25	23
47.	Ц1401-70-1	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Кабели силовые напряжением, кВ, до: 10	испытан	2,00	1639,11	--	3278	--	6,90	14
					1639,11	--	3278	--	--	--
48.	ТПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В,число жил и сечение,4х120 мм2	м	74,00	1737,54	--	128578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	2,20	6470,00	--	14234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТПрайс-лист	Муфта концевая на напр.1кВ 01/4х70-150/750 L12	шт	3,00	12347,52	--	37043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТПрайс-лист	Муфта соединительныя 01/4-50-120мм2	шт	1,00	18274,33	--	18274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,36	469,33	195,05	2985	1241	1,78	11
					274,27	4,68	1744	30	0,02	0
53.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований укатке каменных материалов с пределом прочности на сжат 98,1 МПа	м2	26,10	272,98	38,27	7125	999	0,04	1
					5,75	13,21	150	345	0,05	1
54.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	26,20	401,93	17,65	10531	463	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов3 т/м3 и более			6,83	5,82	179	152	0,02	1
55.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	26,20	93,40	--	2447	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--
56.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	26,20	470,40	17,65	12324	463	0,04	1
					6,83	5,82	179	152	0,02	1
57.	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	30,00	395,41	47,29	11862	1419	0,77	23
					121,61	10,35	3648	311	0,05	1
58.	Е0133-114-2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	93,00	556,06	210,12	51713	19541	1,78	166
					297,56	45,70	27673	4250	0,18	17
59.	Е0133-114-3	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/	шт	5,00	967,87	361,72	4839	1809	3,02	15
					507,15	79,07	2536	395	0,31	2
60.	ТПрайс-лист	Провод самонесущий изолированный с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2 сеч.4х25мм2	м	21,00	162,99	--	3423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	ТПрайс-лист	Провод самонесущий изолированный с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2 сеч.4х16мм2	м	150,00	113,60	--	17040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	ТПрайс-лист	Провод самонесущий изолированный с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2 сеч.2х16мм2	м	2790,00	66,68	--	186028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	ТПрайс-лист	Анкерный кронштейн СА 2000	шт	6,00	814,94	--	4890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	ТПрайс-лист	Натяжной зажим РА 1500	шт	2,00	1037,19	--	2074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	ТПрайс-лист	Натяжной зажим РА 2000	шт	43,00	1037,19	--	44599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	ТПрайс-ли ст	Лента крепления	м	206,00	172,87 ---	-- --	35610 ---	-- --	-- --	-- --
67.	ТПрайс-ли ст	Скрепы для лент крепления	шт	206,00	34,57 ---	-- --	7122 ---	-- --	-- --	-- --
68.	ТПрайс-ли ст	Комплект промежуточной подвески	шт	35,00	1135,97 ---	-- --	39759 ---	-- --	-- --	-- --
69.	ТПрайс-ли ст	Ответвительный зажим 2х95	шт	38,00	543,29 ---	-- --	20645 ---	-- --	-- --	-- --
70.	ТПрайс-ли ст	Натяжной зажим абонентов	шт	196,00	444,51 ---	-- --	87124 ---	-- --	-- --	-- --
71.	ТПрайс-ли ст	Соединительная гильза -95	шт	20,00	1061,89 ---	-- --	21238 ---	-- --	-- --	-- --
72.	ТПрайс-ли ст	Корпус предохранителя 16-16	шт	90,00	1234,75 ---	-- --	111128 ---	-- --	-- --	-- --
73.	ТПрайс-ли ст	Предохранительная вставка -22Х58	шт	90,00	158,05 ---	-- --	14224 ---	-- --	-- --	-- --
74.	ТПрайс-ли ст	Наконечник -95	шт	16,00	790,24 ---	-- --	12644 ---	-- --	-- --	-- --
75.	ТПрайс-ли ст	Заземляющий проводник ЗП-6	м	228,00	790,24 ---	-- --	180175 ---	-- --	-- --	-- --
76.	ТПрайс-ли ст	Ремешки для стяжки проводов	шт	202,00	24,70 ---	-- --	4988 ---	-- --	-- --	-- --
77.	ТПрайс-ли ст	Изолированный адаптер для закороток и заземления	шт	24,00	954,97 ---	-- --	22919 ---	-- --	-- --	-- --
78.	ТПрайс-ли ст	Зажимы типа ПС-1-1	шт	163,00	118,54 ---	-- --	19321 ---	-- --	-- --	-- --
79.	ТПрайс-ли ст	Зажимы для ЗП-6	шт	51,00	676,64 ---	-- --	34509 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	компл	1,00	10220,95	6687,25	10221	6687	13,80	14
					2458,70	1573,18	2459	1573	9,12	9
81.	ТПрайс-лист	Ограничитель перенапряжения в ТП	шт	1,00	4445,11	--	4445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	ТПрайс-лист	Изолированный колпачек	шт	16,00	148,17	--	2371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	ТПрайс-лист	Крюк	шт	95,00	617,38	--	58651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	ТПрайс-лист	Кронштейн У-4	шт	16,00	3858,35	--	61734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	ТПрайс-лист	Кронштейн стяжка	шт	31,00	2227,49	--	69052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	ТПрайс-лист	Прокалывающий зажим -13	шт	64,00	370,43	--	23707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0133-109-1	Демонтаж провода ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии/с помощью механизмов	1км	5,60	17810,42	12231,09	99738	68494	29,19	163
					5092,20	3055,11	28516	17109	11,37	64
88.	Е0133-101-2	Демонтаж одностоечных с подкосом деревянных цельных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВс помощью механизмов	опора	40,00	1939,62	1234,72	77585	49389	3,44	137
					568,22	329,98	22729	13199	1,33	53
89.	С01031-А20-1	Погрузка демонтируемых опор при автомобильных перевозках	т	14,60	167,10	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С01031-А20-2	Разгрузка демонтируемых опор при автомобильных перевозках	т	14,60	138,60	--	2024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С01031-А26-1	Погрузка демонтируемого провода при автомобильных перевозках	т	0,84	27,10	--	23	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С01031-А26-2	Разгрузка демонтируемого провода при автомобильных перевозках	т	0,84	38,60	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5477835	297335		1525
							257432	110344		414

Накладные расходы :

На монтажные работы	117834
На общестроительные работы	294589
Всего накладных расходов:	412423
Итого с накладными	5887788

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	353267
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6241055
Итого с временными, 2,24 %	6380855
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	6489968
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6515928
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6581087
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	11763565
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	235271
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11998836
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1439861
Итого с НДС	13438697

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор БАШИРОВ Б.