172	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,87	-134,00	-385	--
		м3		--	--	--
173	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,025	40200,00	989	--
		т		--	--	--
ТРАССА ОТ УТ13 ДО УТ14 устройство бетонной подготовки под лотки №5 L=265,6м						
174	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	451,5	1204,49	543852	54460
		м2		79,66	35968	123
175	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонной подготовки под лотки	45,15	6841,45	308905	23893
		м3		425,25	19201	105
ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА И ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ ФУТЛЯРОМ Д=426х10мм, участок №3 - 27м и 27м (улица №5), №4 - 20м и 20м (улица №1), №5 - 34м и 34м (улица №1) ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГИ						
УЧАСТОК №2 ПЕРЕХОДОВ L=27м, L=27м						
176	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 426х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №3,5-27м)	54	5502,81	297152	242472
		м		1822,50	98415	130
177	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	54,22	8172,00	443053	--
		м		--	--	--
178	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,054	850692,05	45937	8535
		км		63180,00	3412	130
179	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр д=426х10 ммстальных труб диам. 250 мм	54	303,97	16414	11199
		м		159,30	8602	130
180	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,096	16609,27	1596	1095
		т		12555,00	1206	90
181	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5,переходы №3,5 для 4х труб-27м и 27м)(52шт)	0,041	154200,00	6270	--
		т		--	--	--
182	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта,ПТ-20 толщина 1-3 мм	0,042	1197400,00	50434	--
		т		--	--	--
183	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,008	45800,00	357	--

		т		--	--	--
184	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006	149300,00	823	--
		т		--	--	--
УЧАСТОК №4 ПЕРЕХОДОВ L=20м, L=20м						
185	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 426х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №4-20м)	40	5502,81	220112	179609
		м		1822,50	72900	130
186	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	40,16	8172,00	328188	--
		м		--	--	--
187	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,04	850692,05	34028	6322
		км		63180,00	2527	130
[illegible]	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр д=426х10 ммстальных труб диам. 250 мм	40	303,97	12159	8296
		м		159,30	6372	130
189	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,048	16609,27	798	547
		т		12555,00	603	90
190	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5, участка №4 для 2х труб-20м,20м) (26шт)	0,02	154200,00	3135	--
		т		--	--	--
191	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта,ПТ-20 толщина 1-3 мм	0,021	1197400,00	25217	--
		т		--	--	--
[illegible]	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,004	45800,00	179	--
		т		--	--	--
193	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	149300,00	411	--
		т		--	--	--
УЧАСТОК №5 ПЕРЕХОДОВ L=34м, L=34м						
194	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 426х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №3,5-27м)	68	5502,81	374191	305334
		м		1822,50	123930	130
195	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	68,27	8172,00	557919	--
		м		--	--	--

196	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,068	850692,05	57847	10747
		км		63180,00	4296	130
197	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр д=426х10 ммстальных труб диам. 250 мм	68	303,97	20670	14102
		м		159,30	10832	130
198	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,096	16609,27	1596	1095
		т		12555,00	1206	90
199	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5,переходы №3,5 для 4х труб-27м и 27м)(52шт)	0,041	154200,00	6270	--
		т		--	--	--
	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта,ПТ-20 толщина 1-3 мм	0,042	1197400,00	50434	--
		т		--	--	--
201	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,008	45800,00	357	--
		т		--	--	--
202	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006	149300,00	823	--
		т		--	--	--
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 3 УЧАСТКА 6 ПЕРЕХОДА - 27м, 27м, 20м, 20м, 34м, 34м						
203	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,РАБОЧЕГО КОТЛОВАНА	1200	27,84	33402	10313
		м3		1,66	1992	97
204	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	36	657,73	23678	23378
		м3		389,25	14013	113
205	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	660	27,84	18371	5672
		м3		1,66	1096	97
206	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	138	657,73	90767	89617
		м3		389,25	53717	113
207	Е0105-11-8	Крепление рабочего котлована двутаврами	27	10257,63	276956	109902
		тн		2340,00	63180	115
208	С11011-844	Стоймость двутавра № 55	6	73400,00	440400	--
		тн		--	--	--
209	Е0129-192-1	Устройство забирки из досок для крепления котлована	151,2	871,52	131774	48603

		м2		297,00	44906	108
210	Е0105-13-7	Извлечение двутавров №55	27	2860,65	77237	46114
		тн		774,00	20898	115
211	Е0129-192-1	Разборка забирки из досок для крепления котлована	151,2	239,57	36223	38883
		м2		237,60	35925	108
212	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	354	423,57	149942	17349
		м2		36,90	13063	120
213	Е0110-50-4	Разборка настила из досок	354	37,86	13401	13879
		м2		29,52	10450	120
214	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов итраншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	258	148,23	38244	25702
		м2		84,38	21770	113
215	Е0101-168-2	Рытье приямков вручную грунта 2 группы	60	657,73	39464	38964
		м3		389,25	23355	113
216	Е0101-168-2	Уширение траншей для устройства колодцев глубиной более 3 м вручную	18	657,73	11839	11689
		м3		389,25	7007	113
217	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	54	148,23	8005	5380
		м2		84,38	4557	113
218	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	732	122,18	89436	101062
		м3		122,18	89436	113
219	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	1314	6,48	8514	2681
		м3		--	--	97
220	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1314	3,20	4204	1324
		м3		--	--	97
221	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1314	21,55	28312	21706
		м3		17,03	22377	97
222	Е0101-24-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	60	9,24	555	175
		м3		--	--	97
223	Е0101-24-	Добавлять на каждые последующие 10 м	60	15,82	949	299
		м3		--	--	97
	УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ СТЕНКИ ТИП-IV					
224	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	96	489,83	47024	25799
		шт		106,88	10260	140

225	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	156	1087,79	169695	89476
		шт		195,53	30503	140
226	С143003-17 Изм. и	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	38,21	7525,00	287515	--
		м3		--	--	--
227	С143003-21 Изм. и	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	127,1	8980,00	1141717	--
		м3		--	--	--
228	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	28,2	22541,72	635677	122052
		м3		3487,50	98348	120
229	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	28,2	1862,35	52518	10462
		м3		303,75	8566	120
230	Е0129-190-1	Установка опорного пакета(1шт)	15,48	5548,56	85892	71118
		тн		3847,50	59559	108
	Е0129-190-1	Демонтаж опорного пакета (1шт)	15,48	4606,48	71308	69080
		тн		3847,50	59559	108
232	Е0107-42-2	Разборка блоков стен подвалов массой до 1 т	96	280,20	26900	20640
		шт		85,50	8208	140
233	Е0107-42-4	Разборка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	156	635,15	99083	71581
		шт		156,42	24402	140
234	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	38,21	--	--	--
		м3		--	--	--
235	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	127,1	--	--	--
		м3		--	--	--
236	Е0110-5-1	Разборка элементов каркаса из брусьев	28,2	3043,26	85820	97642
		м3		2790,00	78678	120
237	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	14,1	--	--	--
		м3		--	--	--
238	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	199,2	27,10	5398	3779
		т		18,97	3779	100
239	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	199,2	80,28	15992	3198
		т		16,06	3198	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		20103359	
		Накладные расходы -	Тенге		3186789	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1131897	
		Накладные расходы -	Тенге		2736	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6797	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		258880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		24690458	
		РАЗДЕЛ 3. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ 10 КВ				
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1873	28,89	54099	17219
		м3		1,04	2447	97
12	Прайс лист AsiA ElEKTriC стр.15	Кабели на напряжение 10000 В, марка АПвВБбШв число жил и сечение 3х240 мм2	7,36	1909354,36	14052848	--
		км		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		14106947	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		843171	
		Накладные расходы -	Тенге		17219	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		14971609	
		ИТОГО			**44 780 964**	
		Втом ч оборудование			**0**	
		Итого без оборудования			**44 780 964**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**537 372**	
		Итого:			**45 318 336**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**317 228**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**453 183**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**181 273**	
		Итого			**46 270 021**	
		В том числе 69,1% 2014 г.			**46 270 021**	
		СК=2,38968			**110570544**	
		ИТОГО			**110570544**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**2 211 411**	
		Итого:			**112 781 954**	
		Поправочный коэфицент			**107 142 857**	
		НДС 12%			**12 857 143**	
		ИТОГО:			**120 000 000**	
		В том числе оборудование			**0**	**0**

Инженер: ТОО «Банур-1»

Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб К.Оспанов

прораб Н.Журкабаев

Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2014г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 08.09.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор №289 от 15.12.2014г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996		Бюджетное	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные			
					В отчетном периоде	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	1 357 336 103	1 211 907 235	145 428 868	38 935 556	38 935 556	0				11178857	104 336 000
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	1 357 336 103	1 211 907 235	145 428 868	38 935 556	38 935 556	0				11178857	104 336 000

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ Е.Бухарбаев
Гл.специалист ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2014г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ 10 КВ				
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1160	6,48	7517	2363
		м3				
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее	2253	36,70	82685	33603
		м				
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	3057	11,20	34238	15392
		м				
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2411	32,40	78116	33212
		м				
6	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлятьк расц. 8-143-1	4823	18,80	90672	36655
		м				
7	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	40,310	8290,00	334171	
		1000шт				
8	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	7234	49,10	355189	228848
		м				
9	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	351	70,70	24816	20574
		м				
12	Прайс лист AsiA ElEKTriC стр.15	Кабели на напряжение 10000 В, марка АПвВБбШв число жил и сечение 3х240 мм2	18,516	1909354,36	35353605	

		км				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**36361010**	**370646**
		Накладные расходы -	Тенге		**370646**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**2203899**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**38935556**	
		ИТОГО			**38 935 556**	
		Втом ч оборудование			**0**	
		Итого без оборудования			**38 935 556**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**467 227**	
		Итого:			**39 402 783**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**275 819**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**394 028**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**157 611**	
		Итого			**40 230 241**	
		В ценах 2014г. СК=2,38968			**96137402**	
		ИТОГО			**96137402**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1 922 748**	
		Итого:			**98 060 150**	
		Поправочный коэфицент			**93 157 143**	
		НДС 12%			**11 178 857**	
		ИТОГО:			**104 336 000**	
		В том числе оборудование			**0**	**0**

Инженер: ТОО «Банур-1»

_____ Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ К.Оспанов

Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2014г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 19.10.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор №289 от 15.12.2014г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996		Бюджетное	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном периоде	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные: На приобретение материалов	Дополнительные: Другие дополнительные работы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
Общестроительные работы	1 442 824 945	1 288 236 558	154 588 387	32 702 552	32 702 552	0				9 159 519	85 488 842
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	**1 442 824 945**	**1 288 236 558**	**154 588 387**	**32 702 552**	**32 702 552**	**0**				**9 159 519**	**85 488 842**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2014г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12-3				
		ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РП-2				
1	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982,00	25964	10093
		шт		4500,00	9000	95
2	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012х1160х1825 мм	2	705700,00	1411400	--
		шт		--	--	--
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ КСО-285М				
3	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода,	23	4686,00	107778	89388
		шт		3938,00	90574	95
4	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	13	3913,00	50869	42719
		шт		3353,00	43589	95
5	Прайс лист ООО "ENERGO PORTAL.RU" ru стр.11	Камера серии КСО 285-8ПВ-600, отходящая линия	22	744160,47	16371530	--
		шт		--	--	--
6	Прайс лист CATALOG2B ru стр.12	Камера серии КСО 285-8ЭВ-1000, вводная линия	3	587868,12	1763604	--
		шт		--	--	--

7	Прайс лист ООО ТД Регионэнергокоплект.ru Стр.10	Камера серии КСО 285-9-400 с трансформатором	2	149205,11	298410	--
		шт		--	--	--
8	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-22-600.Кабельная сборка	3	181470,71	544412	--
		шт		--	--	--
9	Прайс лист ООО "СоюзЭнерго ru стр.13	Камера серии КСО 285-5ПВ-600 с секционным выключателем	1	713131,41	713131	--
		шт		--	--	--
10	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-25(26)-600 с секционным разъединителем и ТН-1	2	479321,41	958643	--
		шт		--	--	--
11	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-16-400 с трансформатором напряжения	2	438290,00	876580	--
		шт		--	--	--
12	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" стр.15	Камера серии КСО 285-28А собственных нужд	1	206649,07	206649	--
		шт		--	--	--
13	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	9	177,80	1600	1268
		шт		146,00	1314	95
14	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор проходной ИП-10/630-750УХЛ1	9	2212,48	19912	--
		шт		--	--	--
15	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	38	78,60	2987	2437
		шт		67,50	2565	95
16	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный ИО-10-375У3	6	391,30	2348	--
		шт		--	--	--

17	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный армированный ИО-1-2.5 УТЗ	28	347,41	9728	--
		шт		--	--	--
18	Прайс лист СПБ стр.17	Изолятор опорный неамированный СН-6У	4	154,84	619	--
		ШТ		--	--	--
		ЩИТОВЫЕ УСТРОЙСТВА				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 15				
19	Ц0108-572-5 ПРИМ	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ,СЕКЦИОННЫХ	9	3385,00	30465	5237
		шт		563,00	5067	95
20	Ц0108-573-4 ПРИМ	ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ	6	514,00	3084	1564
		шт		254,00	1524	95
21	75-6-95 прим	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-28	2	193900,00	387800	--
		шт		--	--	--
22	75-6-88	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	3	102700,00	308100	--
		шт		--	--	--
23	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж	2	111400,00	222800	--
		шт		--	--	--
24	75-6-А3 прим	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-3-36	1	54500,00	54500	--
		шт		--	--	--
25	75-6-А9	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-3-56	1	107700,00	107700	--
		шт		--	--	--
26	Прайс лист ИМ "УАМАl-ЕlЕСТгО" стр.18	Торцовая панель ЩО70-3-95	6	4799,63	28798	--
		шт		--	--	--
27	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	32	31,00	992	857
		м		27,90	893	95
28	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02496	46400,00	1158	--

		т		--	--	--
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	26,30	1841	1556
		м		23,00	1610	95
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0882	46400,00	4092	--
		т		--	--	--
31	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	36	35,20	1267	1115
		м		32,40	1166	95
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007992	50600,00	404	--
		т		--	--	--
33	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм /по 5м/	8	131,70	1054	856
		шт		111,00	888	95
34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03552	45300,00	1609	--
		т		--	--	--
35	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	13	118,40	1539	1167
		м		90,50	1177	95
36	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	38	175,80	6680	4733
		м		124,00	4712	95
37	Ц0108-72-4	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	32	214,90	6877	4700
		м		146,00	4672	95
38	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм АД31Т-5х50	0,0255	336000,00	8568	--
		т		--	--	--
39	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,091	322300,00	29329	--
		т		--	--	--
40	С151803-68 прим	Держатель шин заземления К188 У2	30	45,00	1350	--
		шт		--	--	--
41	С151803-68 прим	Держатель шин на плоскость ШП-1-375 У1	28	45,00	1260	--

		шт		--	--	--
42	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	170	66,80	11356	3892
		м		20,30	3451	95
43	С151601-135	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,021	60200,00	1264	--
		1000м		--	--	--
44	С151601-134	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,03	47500,00	1425	--
		1000м		--	--	--
45	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,119	23700,00	2820	--
		1000м		--	--	--
46	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	157	66,80	10488	3595
		м		20,30	3187	95
47	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,019	34000,00	646	--
		1000м		--	--	--
48	С151603-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,044	40100,00	1764	--
		1000м		--	--	--
49	С151603-155	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,088	48000,00	4224	--
		1000м		--	--	--
50	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,006	66200,00	397	--
		1000м		--	--	--
51	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	2	3272,70	6545	3904
		шт		2041,00	4082	95
52	Прайс лист Завод Энергооборудования стр.19	Мост шинный ВЛИЕ 685515	2	42747,26	85495	--
		шт		--	--	--
53	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Штанги изолирующие оперативные ШО-10У1	1	1389,66	1390	--
		шт		--	--	--
54	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,00392	102170,00	401	32
		т		8280,00	32	95
55	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях - 2 шт	0,96	103,60	99	42

		м2		42,30	41	95
56	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	0,96	589,00	565	--
		м2		--	--	--
57	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	15	13,90	209	124
		м		6,90	104	95
58	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,01	10269,00	103	--
		1000м		--	--	--
59	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	0,005	17381,00	87	--
		1000м		--	--	--
60	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	783	370
		шт		387,00	387	95
61	Прайс лист Тоо АктауЭнергокабель стр.24	Пускатель электромагнитный 10А П6-122 ТУ6-536.377-77	1	629,00	629	--
		шт		--	--	--
62	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	467	250
		шт		263,00	263	95
63	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Пост управления кнопо4ный ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1	292,56	293	--
		шт		--	--	--
64	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Индикатор напряжения ПИН-90	1	321,81	322	--
		шт		--	--	--
65	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Клещи	1	1279,95	1280	--
		шт		--	--	--

66	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Галоши /боты/ резиновые	2	1462,80	2926	--
		К-т		--	--	--
67	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Перчатки	2	614,37	1229	--
		к-т		--	--	--
68	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Коврик резиновый	2	767,97	1536	--
		шт		--	--	--
69	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Очки защитные	2	438,84	878	--
		шт		--	--	--
70	1907-2 прим	Огнетушитель порошковый ОП-5	2	2540,00	5080	--
		шт.		--	--	--
71	1907-3 прим	Огнетушитель углекислый ОУ-8	7	1840,00	12880	--
		шт.		--	--	--
72	Ц0108-158-19	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	430,40	2582	2029
		шт		356,00	2136	95
73	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	39	137,90	5378	2834
		шт		76,50	2984	95
74	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	6	167,80	1007	593
		шт		104,00	624	95
75	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0689	18664,00	1286	757
		т		9720,00	670	95
76	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	11	509,00	5599	--
		шт		--	--	--
77	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	2	339,00	678	--
		шт		--	--	--

78	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	26	71,50	1859	1104
		шт		43,70	1136	95
79	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,021	126000,00	2646	--
		1000шт		--	--	--
80	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,005	70800,00	354	--
		1000шт		--	--	--
81	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	94	3,80	357	304
		шт		3,20	301	95
82	С151803-81	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 1У3	0,01	46800,00	468	--
		1000шт		--	--	--
83	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К116 1У3	0,084	57200,00	4805	--
		1000шт		--	--	--
84	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	11	3,50	39	32
		шт		3,10	34	95
85	С151802-33	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 241х40х24 мм, тип К1165 У3	0,011	22100,00	243	--
		1000шт		--	--	--
86	С151803-71 прим	Соединитель К168У3	8	105,00	840	--
		шт		--	--	--
87	Прайс лист АО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" стр.21	Уголок К236У2	1	638,51	639	--
		ШТ		--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
88	Е0110-5-1	Барьер в камерах трансформаторов	0,028	22541,72	631	121
		м3		3487,50	98	120
89	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,028	1862,35	52	10
		м3		303,75	9	120
90	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,2	148,32	30	22
		м2		92,03	18	100

91	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 125	0,04	7634,00	305	--
		м3		--	--	--
92	Е0110-50-6	Изолирующая подставка	0,8	522,81	418	41
		м2		38,25	31	120
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
93	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	5	216,30	1081	472
		шт		65,00	325	95
94	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	6	84,20	505	441
		шт		77,00	462	95
95	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	192	167
		шт		58,50	176	95
96	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	55	47
		шт		49,70	50	95
		МАТЕРИАЛЫ				
97	СПрайс лист ТОО Электроком плект стр.22	Светильник подвесной, тип НСП17Х100-У3	5	985,56	4928	--
		шт		--	--	--
98	Прайс лист ТОО Электротех ника стр.20	Патрон резьбовой Е27ФП-01	6	58,51	351	--
		ШТ		--	--	--
99	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	3	66,00	198	--
		шт		--	--	--
100	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	1720	--
		шт		--	--	--
101	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	561	--
		шт		--	--	--
102	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	4	52,00	208	--
		шт		--	--	--

103	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б К230-240-100	5	64,00	320	--
		шт		--	--	--
104	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	16	--
		шт		--	--	--
105	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000,00	162	--
		1000шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		24775527	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**24392753**	
		Накладные расходы -	Тенге		188873	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		34299	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**24998698**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9				
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ 10 КВ				
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1430,36	28,89	41323	13147
		м3		1,04	1872	97
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее	2253	36,70	82685	33603
		м		8,80	19826	95
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	4506	11,20	50467	22688
		м		3,30	14870	95
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2411	32,40	78116	33212
		м		8,60	20735	95
6	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлятьк расц. 8-143-1	4822	18,80	90654	36647
		м		4,50	21699	95
7	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	45,0322	8290,00	373317	--
		1000шт		--	--	--
8	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	7234	49,10	355189	228848
		м		29,90	216297	95
9	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	108	70,70	7636	5284
		м		47,30	5108	95

12	Прайс лист AsiA ElEKTriC стр.15	Кабели на напряжение 10000 В, марка АПвВБбШв число жил и сечение 3х240 мм2	1,844	1909354,36	3520849	--
		км		--	--	--
13	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	28	2900,20	81206	62976
		м				
14	Прайс лист AsiA ElEKTriC стр.15	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами6 с пластмассовой изоляцией6 на напряжение до 10 кВ	30	71184,37	2135531	--
		комплект		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		6816973	
		Накладные расходы -	Тенге		436405	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		435203	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**7688580**	
		ИТОГО			**32 687 278**	
		Втом ч оборудование			**24 392 753**	
		Итого без оборудования			**8 294 525**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**99 534**	
		Итого:			**8 394 059**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**58 758**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**83 941**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**33 576**	
		Итого			**32 963 088**	
		В ценах 2014г. СК=2,38968			**78771231**	
		ИТОГО			**78771231**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1 575 425**	
		Итого:			**80 346 656**	
		Поправочный коэфицент			**76 329 323**	
		НДС 12%			**9 159 519**	
		ИТОГО:			**85 488 842**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

_____ Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ К.Оспанов