Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанский государственный архив управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания с переоборудованием под административное здание Аккайынского районного филиала КГУ «Северо-Казахстанский государственный архив управления культуры, архивов и документации акимата СКО» по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, село Смирнова, улица Народная,39

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		334	25.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания с переоборудованием под административное здание Аккайынского районного филиала КГУ Северо-Казахстанский государственный архив управления культуры, архивов и документации акимата СКО"	9 787 553,00	6 060 310,71	6 060 310,71						727237,29	6 787 548,00

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанский государственный архив управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область

Авторский надзор

Подрядчик

ТОО "СпектрСтройСевер"

Технический надзор

ЗАКАЗЧИК Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанский государственный архив управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

ФОРМА 2В

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания с переоборудованием под административное здание Аккайынского районного филиала КГУ Северо-Казахстанский государственный архив управления культуры, архивов и документации акимата СКО"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ №2

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 4.Двери					
29	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	4,1600		1732,57	7207,51
		Итого оплата труда:				889,01	3698,30
		Итого эксплуатация машин:				156,52	651,12
		Итого материалов:				760,59	3164,05
		Накладные расходы	%	--		613,14	2550,67
		Сметная прибыль	%	8		187,66	780,65
		Сметная стоимость:				2533,37	10538,83
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка					
33	12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями /5мм/**	м2	403,7000		1486,16	599964,07
		Итого оплата труда:				658,12	265681,32
		Итого эксплуатация машин:				18,77	7578,69
		Итого материалов:				823,74	332542,22
		Накладные расходы	%	--		456,45	184269,00
		Сметная прибыль	%	8		155,41	62738,65
		Сметная стоимость:				2098,02	846971,72

	2	3	4	5	6	7	8
34	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**424,8000**		**304,77**	**129467,98**
		Итого оплата труда:				**213,76**	**90806,81**
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**1030,27**
		Итого материалов:				**89,75**	**38127,62**
		Накладные расходы	%	--		132,33	56214,42
		Сметная прибыль	%	8		34,97	14854,59
		Сметная стоимость:				**472,07**	**200536,99**
35	12-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**24,6000**		**2121,72**	**52194,26**
		Итого оплата труда:				**1630,70**	**40115,14**
		Итого эксплуатация машин:				**9,33**	**229,52**
		Итого материалов:				**486,79**	**11975,06**
		Накладные расходы	%	--		1074,82	26440,53
		Сметная прибыль	%	8		255,72	6290,78
		Сметная стоимость:				**3452,26**	**84925,57**
36	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**13,6000**		**4554,31**	**61938,66**
		Итого оплата труда:				**1894,66**	**25767,34**
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**220,71**
		Итого материалов:				**2651,67**	**36062,72**
		Накладные расходы	%	--		1239,61	16858,63
		Сметная прибыль	%	8		463,51	6303,78
		Сметная стоимость:				**6257,43**	**85101,07**
38	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76,8000**		**339,88**	**26102,51**
		Итого оплата труда:				**240,45**	**18466,79**
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**186,26**
		Итого материалов:				**98,17**	**7539,26**
		Накладные расходы	%	--		148,75	11423,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		39,09	3002,11
		Сметная стоимость:				**527,71**	**40528,42**
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
39	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**108,0000**		**3088,40**	**333547,66**
		Итого оплата труда:				**980,83**	**105929,96**
		Итого эксплуатация машин:				**61,67**	**6660,18**
		Итого материалов:				**2074,66**	**224063,32**
		Накладные расходы	%	--		730,01	78841,47
		Сметная прибыль	%	8		305,47	32991,13
		Сметная стоимость:				**4123,89**	**445380,26**
40	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**51,6200**		**2972,52**	**153441,25**
		Итого оплата труда:				**334,61**	**17272,50**
		Итого эксплуатация машин:				**17,35**	**895,53**
		Итого материалов:				**2629,26**	**135722,35**
		Накладные расходы	%	--		318,12	16421,52
		Сметная прибыль	%	8		263,25	13589,02
		Сметная стоимость:				**3553,89**	**183451,79**
41	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**70,9000**		**269,84**	**19131,31**
		Итого оплата труда:				**90,49**	**6415,78**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**47,88**
		Итого материалов:				**178,99**	**12690,50**
		Накладные расходы	%	--		66,81	4736,60
		Сметная прибыль	%	8		26,93	1909,43
		Сметная стоимость:				**363,57**	**25777,34**
		РАЗДЕЛ 7.Пандус, крыльцо					
47	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,9000**		**778,38**	**2257,29**
		Итого оплата труда:				**305,16**	**884,98**
		Итого эксплуатация машин:				**22,73**	**65,90**
		Итого материалов:				**462,57**	**1341,45**

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		220,56	639,62
		Сметная прибыль	%	8		79,91	231,75
		Сметная стоимость:				**1078,85**	**3128,66**
48	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**2,9000**		**245,73**	**712,61**
		Итого оплата труда:				**11,04**	**32,02**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**22,97**
		Итого материалов:				**230,76**	**669,20**
		Накладные расходы	%	--		15,81	45,86
		Сметная прибыль	%	8		20,92	60,68
		Сметная стоимость:				**282,46**	**819,15**
50	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0745**		**339838,55**	**25324,77**
		Итого оплата труда:				**185003,92**	**13786,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1065,57**	**79,41**
		Итого материалов:				**154210,74**	**11491,78**
		Накладные расходы	%	--		105191,26	7838,85
		Сметная прибыль	%	8		35602,38	2653,09
		Сметная стоимость:				**480632,19**	**35816,71**
51	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,0810**		**57801,85**	**4679,64**
		Итого оплата труда:				**47346,14**	**3833,14**
		Итого эксплуатация машин:				**14400,38**	**1165,86**
		Итого материалов:				**1401,71**	**113,48**
		Накладные расходы	%	--		25870,41	2094,47
		Сметная прибыль	%	8		6693,78	541,93
		Сметная стоимость:				**90366,04**	**7316,03**
53	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**14,1000**		**530,76**	**7483,73**
		Итого оплата труда:				**427,97**	**6034,41**
		Итого эксплуатация машин:				**66,65**	**939,74**
		Итого материалов:				**63,50**	**895,28**
		Накладные расходы	%	--		294,45	4151,69
		Сметная прибыль	%	8		66,02	930,83
		Сметная стоимость:				**891,22**	**12566,26**

	2	3	4	5	6	7	8
54	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	т	0,0418		304464,03	12714,42
		Накладные расходы	%	--		10960,71	457,72
		Сметная прибыль	%	8		25233,98	1053,77
		Сметная стоимость:				340658,71	14225,91
55	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	5,3400		82,06	438,22
		Итого оплата труда:				33,35	178,10
		Итого эксплуатация машин:				1,28	6,85
		Итого материалов:				47,64	254,42
		Накладные расходы	%	--		21,68	115,78
		Сметная прибыль	%	8		8,30	44,32
		Сметная стоимость:				112,04	598,32
56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	10,6800		54,28	579,74
		Итого оплата труда:				20,07	214,34
		Итого эксплуатация машин:				1,02	10,88
		Итого материалов:				33,41	356,81
		Накладные расходы	%	--		13,22	141,23
		Сметная прибыль	%	8		5,40	57,68
		Сметная стоимость:				72,91	778,65
				Пандус			
57	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,8051		59768,81	48117,48
		Итого оплата труда:				40162,06	32332,86
		Итого эксплуатация машин:				19318,45	15552,51
		Итого материалов:				6589,23	5304,73
		Накладные расходы	%	--		27490,88	22131,81
		Сметная прибыль	%	8		6980,78	5619,94
		Сметная стоимость:				94240,47	75869,23

1	2	3	4	5	6	7	8
58	21-050201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,4173		174586,61	72861,98
		Накладные расходы	%	--		6285,12	2623,03
		Сметная прибыль	%	8		14469,74	6038,80
		Сметная стоимость:				195341,47	81523,81
60	21-050101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 7 мм до 8 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,3432		190965,77	65539,45
		Накладные расходы	%	--		6874,77	2359,42
		Сметная прибыль	%	8		15827,24	5431,91
		Сметная стоимость:				213667,78	73330,78
		РАЗДЕЛ 8.Козырек					
61	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1160		69582,13	8070,14
		Итого оплата труда:				55241,70	6406,93
		Итого эксплуатация машин:				17646,57	2046,65
		Итого материалов:				1188,14	137,80
		Накладные расходы	%	--		37358,27	4332,81
		Сметная прибыль	%	8		8555,23	992,24
		Сметная стоимость:				115495,64	13395,18
62	21-050201-0349 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 200 мм х 125 ммх 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	т	0,1165		182785,37	21298,15
		Накладные расходы	%	--		6580,27	766,73
		Сметная прибыль	%	8		15149,25	1765,19
		Сметная стоимость:				204514,89	23830,08
63	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	2,5516		82,06	209,39
		Итого оплата труда:				33,35	85,10

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**3,27**
		Итого материалов:				**47,64**	**121,57**
		Накладные расходы	%	--		21,68	55,32
		Сметная прибыль	%	8		8,30	21,18
		Сметная стоимость:				**112,04**	**285,89**
64	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,5516**		**54,28**	**138,51**
		Итого оплата труда:				**20,07**	**51,21**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**2,60**
		Итого материалов:				**33,41**	**85,25**
		Накладные расходы	%	--		13,22	33,74
		Сметная прибыль	%	8		5,40	13,78
		Сметная стоимость:				**72,91**	**186,03**
65	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2470**		**56253,30**	**13894,56**
		Итого оплата труда:				**14079,26**	**3477,58**
		Итого эксплуатация машин:				**1068,07**	**263,81**
		Итого материалов:				**41547,66**	**10262,27**
		Накладные расходы	%	--		10747,61	2654,66
		Сметная прибыль	%	8		5360,07	1323,94
		Сметная стоимость:				**72360,98**	**17873,16**
66	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6360**		**6120,06**	**3892,36**
		Итого оплата труда:				**711,47**	**452,49**
		Итого эксплуатация машин:				**46,78**	**29,75**
		Итого материалов:				**5381,91**	**3422,90**
		Накладные расходы	%	--		661,09	420,46
		Сметная прибыль	%	8		542,49	345,03
		Сметная стоимость:				**7323,65**	**4657,84**

	2	3	4	5	6	7	8
68	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**0,2300**		**213,46**	**49,10**
		Итого оплата труда:				**26,98**	**6,21**
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**0,50**
		Итого материалов:				**185,25**	**42,61**
		Накладные расходы	%	--		24,40	5,61
		Сметная прибыль	%	8		19,03	4,38
		Сметная стоимость:				**256,89**	**59,09**
		РАЗДЕЛ 9.Вывоз мусора					
71	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**29,8600**		**73,00**	**2179,78**
		Накладные расходы	%	--		2,63	78,47
		Сметная прибыль	%	8		6,05	180,66
		Сметная стоимость:				**81,68**	**2438,91**
72	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**29,8600**		**413,07**	**12334,27**
		Накладные расходы	%	--		14,87	444,03
		Сметная прибыль	%	8		34,24	1022,26
		Сметная стоимость:				**462,18**	**13800,57**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Электрооборудование					
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование и материалы					
7	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**7991,29**	**7991,29**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**3240,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**1800,58**
		Итого материалов:				**3533,80**	**3533,80**
		Накладные расходы	%	--		1724,50	1724,50
		Сметная прибыль	%	8		777,26	777,26
		Сметная стоимость:				**10493,06**	**10493,06**

	2	3	4	5	6	7	8
8	23-070201-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/22зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4745,81**	**4745,81**
		Накладные расходы	%	--		170,85	170,85
		Сметная прибыль	%	8		393,33	393,33
		Сметная стоимость:				**5309,99**	**5309,99**
9	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**832,48**	**832,48**
		Итого оплата труда:				**790,63**	**790,63**
		Итого эксплуатация машин:				**56,47**	**56,47**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		Накладные расходы	%	--		380,54	380,54
		Сметная прибыль	%	8		97,04	97,04
		Сметная стоимость:				**1310,06**	**1310,06**
11	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**13,0000**		**1782,05**	**23166,71**
		Итого оплата труда:				**849,70**	**11046,10**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**244,32**
		Итого материалов:				**913,56**	**11876,30**
		Накладные расходы	%	--		440,92	5731,93
		Сметная прибыль	%	8		177,84	2311,89
		Сметная стоимость:				**2400,81**	**31210,54**
12	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2976,86**	**2976,86**
		Итого оплата труда:				**1719,52**	**1719,52**
		Итого эксплуатация машин:				**80,51**	**80,51**
		Итого материалов:				**1196,95**	**1196,95**
		Накладные расходы	%	--		869,62	869,62
		Сметная прибыль	%	8		307,72	307,72
		Сметная стоимость:				**4154,19**	**4154,19**

	2	3	4	5	6	7	8
14	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**382,35**	**1911,75**
		Накладные расходы	%	--		13,76	68,82
		Сметная прибыль	%	8		31,69	158,45
		Сметная стоимость:				**427,80**	**2139,02**
15	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**2988,25**	**23906,00**
		Накладные расходы	%	--		107,58	860,62
		Сметная прибыль	%	8		247,67	1981,33
		Сметная стоимость:				**3343,49**	**26747,95**
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия					
16	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**11,0000**		**271,16**	**2982,81**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**2834,04**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**24,84**
		Итого материалов:				**12,07**	**132,78**
		Накладные расходы	%	--		124,00	1364,02
		Сметная прибыль	%	8		31,61	347,75
		Сметная стоимость:				**426,78**	**4694,58**
17	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**271,16**	**271,16**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**257,64**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**2,26**
		Итого материалов:				**12,07**	**12,07**
		Накладные расходы	%	--		124,00	124,00
		Сметная прибыль	%	8		31,61	31,61
		Сметная стоимость:				**426,78**	**426,78**
18	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**--**		**723,98**	**--**

	2	3	4	5	6	7	8
19	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**20,0000**		**323,78**	**6475,64**
		Итого оплата труда:				**301,92**	**6038,45**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**45,17**
		Итого материалов:				**20,41**	**408,12**
		Накладные расходы	%	--		145,53	2910,62
		Сметная прибыль	%	8		37,55	750,90
		Сметная стоимость:				**506,86**	**10137,17**
20	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**11,0000**		**201,05**	**2211,55**
		Накладные расходы	%	--		7,24	79,62
		Сметная прибыль	%	8		16,66	183,29
		Сметная стоимость:				**224,95**	**2474,46**
21	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**229,62**	**229,62**
		Накладные расходы	%	--		8,27	8,27
		Сметная прибыль	%	8		19,03	19,03
		Сметная стоимость:				**256,92**	**256,92**
24	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,0000**		**263,21**	**263,21**
		Накладные расходы	%	--		9,48	9,48
		Сметная прибыль	%	8		21,81	21,81
		Сметная стоимость:				**294,50**	**294,50**
25	23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**32,0000**		**24,50**	**784,00**
		Накладные расходы	%	--		0,88	28,22

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,03	64,98
		Сметная стоимость:				**27,41**	**877,20**
26	**23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**10,0000**		**40,82**	**408,20**
		Накладные расходы	%	--		1,47	14,70
		Сметная прибыль	%	8		3,38	33,83
		Сметная стоимость:				**45,67**	**456,73**
		РАЗДЕЛ 4.Светотехническое оборудование					
27	**13-080305-0407 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**17,0000**		**3573,82**	**60754,98**
		Итого оплата труда:				**1623,63**	**27601,79**
		Итого эксплуатация машин:				**767,05**	**13039,78**
		Итого материалов:				**1682,01**	**28594,22**
		Накладные расходы	%	--		848,59	14426,03
		Сметная прибыль	%	8		353,79	6014,48
		Сметная стоимость:				**4776,21**	**81195,49**
28	**13-080305-0406 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**6,0000**		**1548,11**	**9288,64**
		Итого оплата труда:				**1195,79**	**7174,76**
		Итого эксплуатация машин:				**522,51**	**3135,05**
		Итого материалов:				**175,38**	**1052,31**
		Накладные расходы	%	--		585,96	3515,74
		Сметная прибыль	%	8		170,73	1024,35
		Сметная стоимость:				**2304,79**	**13828,73**
30	**23-070102-1310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**1681,32**	**3362,64**
		Накладные расходы	%	--		60,53	121,06
		Сметная прибыль	%	8		139,35	278,70
		Сметная стоимость:				**1881,20**	**3762,39**

	2	3	4	5	6	7	8
32	**23-070102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**11,0000**		**2524,64**	**27771,04**
		Накладные расходы	%	--		90,89	999,76
		Сметная прибыль	%	8		209,24	2301,66
		Сметная стоимость:				**2824,77**	**31072,46**
34	**23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х21 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**613,27**	**3679,62**
		Накладные расходы	%	--		22,08	132,47
		Сметная прибыль	%	8		50,83	304,97
		Сметная стоимость:				**686,18**	**4117,05**
39	**Прайс-лист**	**Лампы люминисцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт**	**шт.**	**34,0000**		**268,40**	**9125,60**
		Накладные расходы	%	--		9,66	328,52
		Сметная прибыль	%	8		22,24	756,33
		Сметная стоимость:				**300,31**	**10210,45**
40	**23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**6,0000**		**615,11**	**3690,66**
		Накладные расходы	%	--		22,14	132,86
		Сметная прибыль	%	8		50,98	305,88
		Сметная стоимость:				**688,23**	**4129,41**
41	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,31**	**3962,31**
		Накладные расходы	%	--		142,64	142,64
		Сметная прибыль	%	8		328,40	328,40
		Сметная стоимость:				**4433,35**	**4433,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10шт.**	**0,1000**		**520,14**	**52,01**
		Накладные расходы	%	--		18,73	1,87
		Сметная прибыль	%	8		43,11	4,31
		Сметная стоимость:				**581,97**	**58,20**
43	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1018,06**	**1018,06**
		Итого оплата труда:				**925,88**	**925,88**
		Итого эксплуатация машин:				**115,26**	**115,26**
		Итого материалов:				**17,16**	**17,16**
		Накладные расходы	%	--		447,19	447,19
		Сметная прибыль	%	8		117,22	117,22
		Сметная стоимость:				**1582,47**	**1582,47**
44	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,71**	**6823,71**
		Накладные расходы	%	--		245,65	245,65
		Сметная прибыль	%	8		565,55	565,55
		Сметная стоимость:				**7634,91**	**7634,91**
45	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**315,0000**		**309,16**	**97386,79**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**58869,64**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**3370,27**
		Итого материалов:				**113,79**	**35844,02**
		Накладные расходы	%	--		94,00	29609,19
		Сметная прибыль	%	8		32,25	10159,68
		Сметная стоимость:				**435,41**	**137155,66**
46	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м**	**315,0000**		**197,83**	**62316,21**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**36733,34**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**27984,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**23,06**	**7262,46**
		Накладные расходы	%	--		58,83	18531,24
		Сметная прибыль	%	8		20,53	6467,80
		Сметная стоимость:				**277,19**	**87315,24**
49	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2450**		**213607,85**	**52333,92**
		Накладные расходы	%	--		7689,88	1884,02
		Сметная прибыль	%	8		17703,82	4337,44
		Сметная стоимость:				**239001,55**	**58555,38**
51	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**315,0000**		**25,56**	**8051,40**
		Накладные расходы	%	--		0,92	289,85
		Сметная прибыль	%	8		2,12	667,30
		Сметная стоимость:				**28,60**	**9008,55**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.В1

1	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**2201,78**	**44035,54**
		Итого оплата труда:				**1800,57**	**36011,39**
		Итого эксплуатация машин:				**394,04**	**7880,80**
		Итого материалов:				**137,42**	**2748,40**
		Накладные расходы	%	--		1205,96	24119,19
		Сметная прибыль	%	8		272,62	5452,38
		Сметная стоимость:				**3680,36**	**73607,11**
4	**Прайс-лист**	**Вентиль полипропиленовый проходной Д20**	**шт.**	**5,0000**		**1574,11**	**7870,55**
		Накладные расходы	%	--		56,67	283,34
		Сметная прибыль	%	8		130,46	652,31
		Сметная стоимость:				**1761,24**	**8806,20**
6	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**430,01**	**430,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**406,53**	**406,53**
		Итого эксплуатация машин:				**22,51**	**22,51**
		Итого материалов:				**11,70**	**11,70**
		Накладные расходы	%	--		269,87	269,87
		Сметная прибыль	%	8		55,99	55,99
		Сметная стоимость:				**755,86**	**755,86**
7	23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**1,0000**		**5455,59**	**5455,59**
		Накладные расходы	%	--		196,40	196,40
		Сметная прибыль	%	8		452,16	452,16
		Сметная стоимость:				**6104,15**	**6104,15**
11	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1760,85**	**1760,85**
		Итого оплата труда:				**1391,72**	**1391,72**
		Итого эксплуатация машин:				**107,07**	**107,07**
		Итого материалов:				**283,55**	**283,55**
		Накладные расходы	%	--		934,25	934,25
		Сметная прибыль	%	8		215,61	215,61
		Сметная стоимость:				**2910,71**	**2910,71**
		РАЗДЕЛ 2.В2					
18	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,5000**		**470,97**	**1177,43**
		Итого оплата труда:				**439,76**	**1099,40**
		Итого эксплуатация машин:				**28,98**	**72,46**
		Итого материалов:				**14,08**	**35,21**
		Накладные расходы	%	--		292,13	730,33
		Сметная прибыль	%	8		61,05	152,62
		Сметная стоимость:				**824,15**	**2060,38**
19	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,5000**		**1202,42**	**3006,05**

2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы	%	--		43,29	108,22
	Сметная прибыль	%	8		99,66	249,14
	Сметная стоимость:				**1345,36**	**3363,41**
	РАЗДЕЛ 3.ТЗ					
25 11-170801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**8012,93**	**8012,93**
	Итого оплата труда:				**7765,51**	**7765,51**
	Итого эксплуатация машин:				**369,04**	**369,04**
	Итого материалов:				**46,62**	**46,62**
	Накладные расходы	%	--		5147,69	5147,69
	Сметная прибыль	%	8		1052,85	1052,85
	Сметная стоимость:				**14213,46**	**14213,46**
26 Прайс-лист	**Накопительный водонагреватель Ariston ER-50 N3,5 Вт**	**шт.**	**1,0000**		**33019,00**	**33019,00**
	Накладные расходы	%	--		1188,68	1188,68
	Сметная прибыль	%	8		2736,61	2736,61
	Сметная стоимость:				**36944,30**	**36944,30**
	РАЗДЕЛ 4.К1					
27 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**598,01**	**1196,03**
	Итого оплата труда:				**595,15**	**1190,31**
	Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**2,13**
	Итого материалов:				**2,15**	**4,31**
	Накладные расходы	%	--		393,94	787,89
	Сметная прибыль	%	8		79,36	158,71
	Сметная стоимость:				**1071,31**	**2142,63**
28 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5000**		**577,70**	**288,85**
	Итого оплата труда:				**571,18**	**285,59**
	Итого эксплуатация машин:				**2,57**	**1,29**
	Итого материалов:				**4,77**	**2,39**
	Накладные расходы	%	--		378,21	189,10
	Сметная прибыль	%	8		76,47	38,24
	Сметная стоимость:				**1032,38**	**516,19**

	2	3	4	5	6	7	8
29	**23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**2,0000**		**263,70**	**527,40**
		Накладные расходы	%	--		9,49	18,99
		Сметная прибыль	%	8		21,86	43,71
		Сметная стоимость:				**295,05**	**590,10**
30	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**0,5000**		**802,85**	**401,43**
		Накладные расходы	%	--		28,90	14,45
		Сметная прибыль	%	8		66,54	33,27
		Сметная стоимость:				**898,29**	**449,15**
33	**23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**1,0000**		**352,52**	**352,52**
		Накладные расходы	%	--		12,69	12,69
		Сметная прибыль	%	8		29,22	29,22
		Сметная стоимость:				**394,43**	**394,43**
34	**23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**3,0000**		**217,01**	**651,03**
		Накладные расходы	%	--		7,81	23,44
		Сметная прибыль	%	8		17,99	53,96
		Сметная стоимость:				**242,81**	**728,42**
36	**23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**71,17**	**142,34**
		Накладные расходы	%	--		2,56	5,12
		Сметная прибыль	%	8		5,90	11,80

2		3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				79,63	159,26
37	23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1,0000**		**169,12**	**169,12**
		Накладные расходы	%	--		6,09	6,09
		Сметная прибыль	%	8		14,02	14,02
		Сметная стоимость:				**189,22**	**189,22**
38	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**115,73**	**115,73**
		Накладные расходы	%	--		4,17	4,17
		Сметная прибыль	%	8		9,59	9,59
		Сметная стоимость:				**129,49**	**129,49**
		РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование					
40	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачкомнепосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**14185,08**	**14185,09**
		Итого оплата труда:				**2241,62**	**2241,62**
		Итого эксплуатация машин:				**143,72**	**143,72**
		Итого материалов:				**11872,08**	**11872,08**
		Накладные расходы	%	--		1913,34	1913,34
		Сметная прибыль	%	8		1287,87	1287,87
		Сметная стоимость:				**17386,30**	**17386,30**
41	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**2,0000**		**378,53**	**757,06**
		Накладные расходы	%	--		13,63	27,25
		Сметная прибыль	%	8		31,37	62,75
		Сметная стоимость:				**423,53**	**847,06**
42	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1,0000**		**2212,59**	**2212,59**
		Итого оплата труда:				**1963,05**	**1963,05**

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**72,38**	**72,38**
		Итого материалов:				**213,16**	**213,16**
		Накладные расходы	%	--		1308,02	1308,02
		Сметная прибыль	%	8		281,65	281,65
		Сметная стоимость:				**3802,26**	**3802,26**
43	**23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**4111,33**	**4111,33**
		Накладные расходы	%	--		148,01	148,01
		Сметная прибыль	%	8		340,75	340,75
		Сметная стоимость:				**4600,08**	**4600,08**
44	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**4545,88**	**4545,88**
		Накладные расходы	%	--		163,65	163,65
		Сметная прибыль	%	8		376,76	376,76
		Сметная стоимость:				**5086,29**	**5086,29**
45	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**		**803,66**	**803,66**
		Накладные расходы	%	--		28,93	28,93
		Сметная прибыль	%	8		66,61	66,61
		Сметная стоимость:				**899,20**	**899,20**
		РАЗДЕЛ 15.Противопожарный водопровод					
47	**11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**25231,18**	**25231,18**
		Итого оплата труда:				**921,63**	**921,63**
		Итого эксплуатация машин:				**91,64**	**91,64**
		Итого материалов:				**24250,13**	**24250,13**
		Накладные расходы	%	--		1485,03	1485,03
		Сметная прибыль	%	8		2137,30	2137,30
		Сметная стоимость:				**28853,50**	**28853,50**

	2	3	4	5	6	7	8
48	23-080307-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**1,0000**		**13676,09**	**13676,09**
		Накладные расходы	%	--		492,34	492,34
		Сметная прибыль	%	8		1133,47	1133,47
		Сметная стоимость:				**15301,90**	**15301,90**
49	23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6106,89**	**12213,78**
		Накладные расходы	%	--		219,85	439,70
		Сметная прибыль	%	8		506,14	1012,28
		Сметная стоимость:				**6832,88**	**13665,75**
		ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки					
2	11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**28,0000**		**4176,92**	**116953,63**
		Итого оплата труда:				**944,97**	**26459,19**
		Итого эксплуатация машин:				**23,08**	**646,36**
		Итого материалов:				**3217,41**	**90087,50**
		Накладные расходы	%	--		735,80	20602,54
		Сметная прибыль	%	8		393,02	11004,49
		Сметная стоимость:				**5305,74**	**148560,67**
5	11-100405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	**м уголка**	**65,00**		**406,07**	**26394,34**
		Итого оплата труда:				**260,24**	**16915,59**
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**32,81**
		Итого материалов:				**145,50**	**9457,39**
		Накладные расходы	%	--		175,85	11429,87
		Сметная прибыль	%	8		46,55	3025,94

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**628,47**	**40850,15**
		РАЗДЕЛ 3. Проемы					
13	**12-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной 0,3 м**	**м**	**8,9000**		**335,88**	**2989,31**
		Итого оплата труда:				**316,14**	**2813,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1,83**	**16,33**
		Итого материалов:				**18,86**	**167,81**
		Накладные расходы	%	--		205,66	1830,35
		Сметная прибыль	%	8		43,32	385,57
		Сметная стоимость:				**584,86**	**5205,23**
14	**12-080101-2502 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной 0,5 м**	**м**	**5,6000**		**503,08**	**2817,24**
		Итого оплата труда:				**482,77**	**2703,53**
		Итого эксплуатация машин:				**3,03**	**16,97**
		Итого материалов:				**18,86**	**105,59**
		Накладные расходы	%	--		313,70	1756,73
		Сметная прибыль	%	8		65,34	365,92
		Сметная стоимость:				**882,12**	**4939,88**
15	**21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0225**		**245681,52**	**5536,78**
		Накладные расходы	%	--		8844,53	199,32
		Сметная прибыль	%	8		20362,08	458,89
		Сметная стоимость:				**274888,14**	**6194,99**
16	**11-100405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Уголки пластиковые на наружные откосы. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	**м уголка**	**28,5000**		**569,49**	**16230,37**
		Итого оплата труда:				**260,24**	**7416,87**
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**14,39**
		Итого материалов:				**308,92**	**8804,13**
		Накладные расходы	%	--		181,73	5179,25
		Сметная прибыль	%	8		60,10	1712,77
		Сметная стоимость:				**811,31**	**23122,39**
		РАЗДЕЛ 4. Двери					

	2	3	4	5	6	7	8
19	21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,9600**		**22140,15**	**43394,69**
		Накладные расходы	%	--		797,05	1562,21
		Сметная прибыль	%	8		1834,98	3596,55
		Сметная стоимость:				**24772,17**	**48553,46**
20	21-090202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,2000**		**22124,91**	**48674,80**
		Накладные расходы	%	--		796,50	1752,29
		Сметная прибыль	%	8		1833,71	4034,17
		Сметная стоимость:				**24755,12**	**54461,26**
22	21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**1,0000**		**4641,28**	**4641,28**
		Накладные расходы	%	--		167,09	167,09
		Сметная прибыль	%	8		384,67	384,67
		Сметная стоимость:				**5193,04**	**5193,04**
23	12-060101-1205 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные (Металлическая входная дверь). Монтаж ручки замка**	**шт.**	**1,0000**		**4203,88**	**4203,88**
		Итого оплата труда:				**557,15**	**557,15**
		Итого материалов:				**3646,72**	**3646,72**
		Накладные расходы	%	--		492,47	492,47
		Сметная прибыль	%	8		375,71	375,71
		Сметная стоимость:				**5072,06**	**5072,06**
24	21-090404-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**5,0000**		**429,38**	**2146,90**
		Накладные расходы	%	--		15,46	77,29
		Сметная прибыль	%	8		35,59	177,94

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**480,42**	**2402,12**
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка					
25	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**1,6400**		**32513,67**	**53322,41**
		Итого оплата труда:				**10666,00**	**17492,24**
		Итого эксплуатация машин:				**22,13**	**36,29**
		Итого материалов:				**21825,54**	**35793,88**
		Накладные расходы	%	--		6783,88	11125,56
		Сметная прибыль	%	8		3143,80	5155,84
		Сметная стоимость:				**42441,35**	**69603,82**
26	**11-460302-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**11,0000**		**715,23**	**7867,48**
		Итого оплата труда:				**501,03**	**5511,33**
		Итого эксплуатация машин:				**339,83**	**3738,12**
		Накладные расходы	%	--		289,43	3183,78
		Сметная прибыль	%	8		80,37	884,10
		Сметная стоимость:				**1085,03**	**11935,36**
30	**11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**270,2000**		**1832,83**	**495230,63**
		Итого оплата труда:				**809,73**	**218789,33**
		Итого эксплуатация машин:				**12,04**	**3253,44**
		Итого материалов:				**1015,33**	**274343,06**
		Накладные расходы	%	--		567,63	153374,42
		Сметная прибыль	%	8		192,04	51888,40
		Сметная стоимость:				**2592,50**	**700493,45**
31	**12-110101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**21,1000**		**1984,90**	**41881,32**
		Итого оплата труда:				**1230,96**	**25973,33**
		Итого эксплуатация машин:				**28,31**	**597,26**
		Итого материалов:				**748,54**	**15794,13**
		Накладные расходы	%	--		825,15	17410,57
		Сметная прибыль	%	8		224,80	4743,35
		Сметная стоимость:				**3034,85**	**64035,24**

	2	3	4	5	6	7	8
32	12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**76,8000**		**1330,19**	**102158,95**
		Итого оплата труда:				**834,28**	**64072,72**
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**1600,08**
		Итого материалов:				**491,37**	**37737,10**
		Накладные расходы	%	--		558,70	42907,91
		Сметная прибыль	%	8		151,11	11605,35
		Сметная стоимость:				**2040,00**	**156672,21**
33	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**91,6000**		**4551,46**	**416914,01**
		Итого оплата труда:				**1045,91**	**95804,95**
		Итого эксплуатация машин:				**116,93**	**10711,24**
		Итого материалов:				**3445,05**	**315566,58**
		Накладные расходы	%	--		757,64	69400,06
		Сметная прибыль	%	8		424,73	38905,13
		Сметная стоимость:				**5733,83**	**525219,20**
34	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Галтели. Устройство**	**м плинтусов**	**53,1000**		**269,84**	**14328,25**
		Итого оплата труда:				**90,49**	**4805,05**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**35,86**
		Итого материалов:				**178,99**	**9504,45**
		Накладные расходы	%	--		66,81	3547,44
		Сметная прибыль	%	8		26,93	1430,05
		Сметная стоимость:				**363,57**	**19305,74**
		РАЗДЕЛ 6. Полы					
35	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**173,0000**		**764,45**	**132249,09**
		Итого оплата труда:				**302,41**	**52316,78**
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**4031,14**
		Итого материалов:				**450,82**	**77991,55**
		Накладные расходы	%	--		218,32	37768,88
		Сметная прибыль	%	8		78,62	13601,44
		Сметная стоимость:				**1061,38**	**183619,40**

	2	3	4	5	6	7	8
36	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**13,4800**		**2972,52**	**40069,51**
		Итого оплата труда:				**334,61**	**4510,53**
		Итого эксплуатация машин:				**17,35**	**233,86**
		Итого материалов:				**2629,26**	**35442,41**
		Накладные расходы	%	--		318,12	4288,30
		Сметная прибыль	%	8		263,25	3548,62
		Сметная стоимость:				**3553,89**	**47906,43**
37	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**65,0000**		**2555,58**	**166112,62**
		Итого оплата труда:				**215,30**	**13994,36**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**657,52**
		Итого материалов:				**2333,79**	**151696,29**
		Накладные расходы	%	--		227,84	14809,43
		Сметная прибыль	%	8		222,67	14473,76
		Сметная стоимость:				**3006,09**	**195395,81**
38	**11-130301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой глубокого проникновения**	**м2**	**173,0000**		**138,26**	**23919,07**
		Итого оплата труда:				**33,22**	**5746,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**221,79**
		Итого материалов:				**103,97**	**17987,67**
		Накладные расходы	%	--		23,63	4087,97
		Сметная прибыль	%	8		12,95	2240,56
		Сметная стоимость:				**174,84**	**30247,60**
39	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм (наливной пол)**	**м2 стяжки**	**65,1000**		**894,78**	**58249,96**
		Итого оплата труда:				**285,17**	**18564,73**
		Итого эксплуатация машин:				**16,04**	**1044,11**
		Итого материалов:				**597,07**	**38869,09**
		Накладные расходы	%	--		212,13	13809,93
		Сметная прибыль	%	8		88,55	5764,79
		Сметная стоимость:				**1195,46**	**77824,69**

	2	3	4	5	6	7	8
44	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**44,72**		**53,41**	**2388,19**
		Итого оплата труда:				**53,41**	**2388,19**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		34,62	1548,20
		Сметная прибыль	%	8		7,04	314,91
		Сметная стоимость:				**95,07**	**4251,30**
45	12-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой**	**м3 грунта**	**1,2000**		**4345,61**	**5214,73**
		Итого оплата труда:				**4310,39**	**5172,47**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**0,43**
		Итого материалов:				**35,03**	**42,04**
		Накладные расходы	%	--		2795,59	3354,71
		Сметная прибыль	%	8		571,30	685,56
		Сметная стоимость:				**7712,50**	**9255,00**
46	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,5800**		**7584,64**	**49906,92**
		Итого оплата труда:				**3307,23**	**21761,57**
		Итого эксплуатация машин:				**1492,58**	**9821,15**
		Итого материалов:				**3375,62**	**22211,59**
		Накладные расходы	%	--		2359,66	15526,55
		Сметная прибыль	%	8		795,54	5234,68
		Сметная стоимость:				**10739,84**	**70668,14**
47	11-110101-1401 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство**	**м2 пола**	**69,2000**		**2642,92**	**182889,90**
		Итого оплата труда:				**306,48**	**21208,76**
		Итого эксплуатация машин:				**23,40**	**1619,18**
		Итого материалов:				**2320,09**	**160549,93**
		Накладные расходы	%	--		288,51	19965,15
		Сметная прибыль	%	8		234,51	16228,40
		Сметная стоимость:				**3165,95**	**219083,46**
48	11-090306-0501 РСНБ РК 2015	**Порожек. Монтаж**	**м**	**3,8000**		**952,05**	**3617,80**
		Итого оплата труда:				**122,69**	**466,20**

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2,17	8,24
		Итого материалов:				827,74	3145,40
		Накладные расходы	%	--		111,68	424,38
		Сметная прибыль	%	8		85,10	323,37
		Сметная стоимость:				1148,83	4365,55
		РАЗДЕЛ 7. Пандус, крыльцо					
49	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,6000**		**778,38**	**3580,53**
		Итого оплата труда:				**305,16**	**1403,76**
		Итого эксплуатация машин:				**22,73**	**104,54**
		Итого материалов:				**462,57**	**2127,82**
		Накладные расходы	%	--		220,56	1014,56
		Сметная прибыль	%	8		79,91	367,61
		Сметная стоимость:				**1078,85**	**4962,70**
50	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**4,6000**		**245,73**	**1130,35**
		Итого оплата труда:				**11,04**	**50,80**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**36,44**
		Итого материалов:				**230,76**	**1061,49**
		Накладные расходы	%	--		15,81	72,74
		Сметная прибыль	%	8		20,92	96,25
		Сметная стоимость:				**282,46**	**1299,34**
51	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**7,5000**		**2688,52**	**20163,88**
		Итого оплата труда:				**769,16**	**5768,70**
		Итого эксплуатация машин:				**110,02**	**825,17**
		Итого материалов:				**1850,18**	**13876,33**
		Накладные расходы	%	--		582,07	4365,51
		Сметная прибыль	%	8		261,65	1962,35
		Сметная стоимость:				**3532,23**	**26491,74**
52	23-010201-0151 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**833,34**	**8333,40**
		Накладные расходы	%	--		30,00	300,00

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		69,07	690,67
		Сметная стоимость:				**932,41**	**9324,07**
		РАЗДЕЛ 8. Козырек					
53	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство**	**м2 кровли**	**4,4000**		**3401,66**	**14967,32**
		Итого оплата труда:				**527,26**	**2319,94**
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**78,99**
		Итого материалов:				**2862,53**	**12595,15**
		Накладные расходы	%	--		430,54	1894,37
		Сметная прибыль	%	8		306,58	1348,94
		Сметная стоимость:				**4138,78**	**18210,63**
54	**11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка профилированным оцинкованным листом с полимерным покрытием**	**м2 потолков**	**3,7000**		**1674,29**	**6194,88**
		Итого оплата труда:				**209,95**	**776,80**
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**9,16**
		Итого материалов:				**1463,05**	**5413,30**
		Накладные расходы	%	--		190,34	704,26
		Сметная прибыль	%	8		149,17	551,93
		Сметная стоимость:				**2013,81**	**7451,08**
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы					
55	**12-120103-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**33,2406**		**504,02**	**16754,01**
		Итого оплата труда:				**427,50**	**14210,51**
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**5,99**
		Итого материалов:				**76,42**	**2540,37**
		Накладные расходы	%	--		279,90	9303,90
		Сметная прибыль	%	8		62,71	2084,63
		Сметная стоимость:				**846,63**	**28142,54**
56	**11-200301-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки радиаторные до 1 м2. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**1685,76**	**13486,07**
		Итого оплата труда:				**1369,62**	**10956,93**
		Итого эксплуатация машин:				**91,59**	**732,69**
		Итого материалов:				**250,96**	**2007,70**
		Накладные расходы	%	--		917,72	7341,73

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		208,28	1666,22
		Сметная стоимость:				**2811,75**	**22494,03**
57	**23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Решетки радиаторные**	**м2**	**5,7600**		**3401,70**	**19593,79**
		Накладные расходы	%	--		122,46	705,38
		Сметная прибыль	%	8		281,93	1623,93
		Сметная стоимость:				**3806,09**	**21923,10**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж					
58	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**471,05**	**942,11**
		Итого оплата труда:				**452,88**	**905,76**
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**56,47**
		Накладные расходы	%	--		217,77	435,54
		Сметная прибыль	%	8		55,11	110,21
		Сметная стоимость:				**743,93**	**1487,85**
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование и материалы					
59	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**7991,29**	**7991,29**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**3240,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**1800,58**
		Итого материалов:				**3533,80**	**3533,80**
		Накладные расходы	%	--		1724,50	1724,50
		Сметная прибыль	%	8		777,26	777,26
		Сметная стоимость:				**10493,06**	**10493,06**
60	**23-070201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5741,12**	**5741,12**
		Накладные расходы	%	--		206,68	206,68
		Сметная прибыль	%	8		475,82	475,82
		Сметная стоимость:				**6423,62**	**6423,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2976,86**	**2976,86**
		Итого оплата труда:				**1719,52**	**1719,52**
		Итого эксплуатация машин:				**80,51**	**80,51**
		Итого материалов:				**1196,95**	**1196,95**
		Накладные расходы	%	--		869,62	869,62
		Сметная прибыль	%	8		307,72	307,72
		Сметная стоимость:				**4154,19**	**4154,19**
62	23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1246,29**	**1246,29**
		Накладные расходы	%	--		44,87	44,87
		Сметная прибыль	%	8		103,29	103,29
		Сметная стоимость:				**1394,45**	**1394,45**
63	23-070204-1325 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1477,83**	**1477,83**
		Накладные расходы	%	--		53,20	53,20
		Сметная прибыль	%	8		122,48	122,48
		Сметная стоимость:				**1653,51**	**1653,51**
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия					
64	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**300,74**	**601,49**
		Итого оплата труда:				**292,86**	**585,73**
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**4,53**
		Итого материалов:				**6,21**	**12,43**
		Накладные расходы	%	--		140,69	281,37
		Сметная прибыль	%	8		35,31	70,63
		Сметная стоимость:				**476,74**	**953,49**

	2	3	4	5	6	7	8
65	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**186,71**	**373,42**
		Накладные расходы	%	--		6,72	13,44
		Сметная прибыль	%	8		15,47	30,95
		Сметная стоимость:				**208,91**	**417,81**
66	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**5,0000**		**327,88**	**1639,39**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**1598,18**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**14,16**
		Итого материалов:				**6,21**	**31,07**
		Накладные расходы	%	--		153,53	767,66
		Сметная прибыль	%	8		38,51	192,56
		Сметная стоимость:				**519,92**	**2599,61**
67	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами,номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**320,34**	**640,68**
		Накладные расходы	%	--		11,53	23,06
		Сметная прибыль	%	8		26,55	53,10
		Сметная стоимость:				**358,42**	**716,84**
68	23-070220-0515 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3,0000**		**333,26**	**999,78**
		Накладные расходы	%	--		12,00	35,99
		Сметная прибыль	%	8		27,62	82,86
		Сметная стоимость:				**372,88**	**1118,63**
69	23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**19,0000**		**401,60**	**7630,40**
		Накладные расходы	%	--		14,46	274,69

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		33,28	632,41
		Сметная стоимость:				**449,34**	**8537,50**
		РАЗДЕЛ 4.Светотехническое оборудование					
70	**23-070102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**2524,64**	**10098,56**
		Накладные расходы	%	--		90,89	363,55
		Сметная прибыль	%	8		209,24	836,97
		Сметная стоимость:				**2824,77**	**11299,08**
71	**13-080305-0411 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**16,0000**		**5407,45**	**86519,27**
		Итого оплата труда:				**3402,67**	**54442,70**
		Итого эксплуатация машин:				**868,84**	**13901,42**
		Итого материалов:				**1731,14**	**27698,19**
		Накладные расходы	%	--		1703,44	27255,02
		Сметная прибыль	%	8		568,87	9101,94
		Сметная стоимость:				**7679,76**	**122876,23**
72	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**885,77**	**2657,30**
		Итого оплата труда:				**748,76**	**2246,28**
		Итого эксплуатация машин:				**99,54**	**298,63**
		Итого материалов:				**60,00**	**179,99**
		Накладные расходы	%	--		363,89	1091,68
		Сметная прибыль	%	8		99,97	299,92
		Сметная стоимость:				**1349,63**	**4048,90**
73	**23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**16,0000**		**10475,98**	**167615,68**
		Накладные расходы	%	--		377,14	6034,16
		Сметная прибыль	%	8		868,25	13891,99
		Сметная стоимость:				**11721,36**	**187541,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**23-080304-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Оповещатели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2095,32**	**6285,96**
		Накладные расходы	%	--		75,43	226,29
		Сметная прибыль	%	8		173,66	520,98
		Сметная стоимость:				**2344,41**	**7033,23**
75	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**185,0000**		**309,16**	**57195,42**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**34574,23**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**1979,37**
		Итого материалов:				**113,79**	**21051,25**
		Накладные расходы	%	--		94,00	17389,53
		Сметная прибыль	%	8		32,25	5966,80
		Сметная стоимость:				**435,41**	**80551,74**
76	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м**	**205,0000**		**197,83**	**40554,99**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**23905,82**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**18212,37**
		Итого материалов:				**23,06**	**4726,36**
		Накладные расходы	%	--		58,83	12060,01
		Сметная прибыль	%	8		20,53	4209,20
		Сметная стоимость:				**277,19**	**56824,21**
77	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Кабель канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**78,0000**		**309,16**	**24114,83**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**14577,24**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**834,54**
		Итого материалов:				**113,79**	**8875,66**
		Накладные расходы	%	--		94,00	7331,80
		Сметная прибыль	%	8		32,25	2515,73
		Сметная стоимость:				**435,41**	**33962,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**70,0000**		**56,24**	**3936,80**
		Накладные расходы	%	--		2,02	141,72
		Сметная прибыль	%	8		4,66	326,28
		Сметная стоимость:				**62,93**	**4404,81**
79	23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**8,0000**		**135,80**	**1086,40**
		Накладные расходы	%	--		4,89	39,11
		Сметная прибыль	%	8		11,26	90,04
		Сметная стоимость:				**151,94**	**1215,55**
80	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в кабель канал**	**м кабеля**	**78,0000**		**197,83**	**15430,68**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**9095,87**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**6929,58**
		Итого материалов:				**23,06**	**1798,32**
		Накладные расходы	%	--		58,83	4588,69
		Сметная прибыль	%	8		20,53	1601,55
		Сметная стоимость:				**277,19**	**21620,92**
81	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**		**213607,85**	**17088,63**
		Накладные расходы	%	--		7689,88	615,19
		Сметная прибыль	%	8		17703,82	1416,31
		Сметная стоимость:				**239001,55**	**19120,12**
82	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3000**		**133526,78**	**40058,03**
		Накладные расходы	%	--		4806,96	1442,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11066,70	3320,01
		Сметная стоимость:				**149400,44**	**44820,13**
83	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**185,0000**		**25,56**	**4728,60**
		Накладные расходы	%	--		0,92	170,23
		Сметная прибыль	%	8		2,12	391,91
		Сметная стоимость:				**28,60**	**5290,74**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1.В1					
84	**23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 1**	**шт.**	**1,0000**		**12256,41**	**12256,41**
		Накладные расходы	%	--		441,23	441,23
		Сметная прибыль	%	8		1015,81	1015,81
		Сметная стоимость:				**13713,45**	**13713,45**
85	**23-040902-3222 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые поворотно резьбовые**	**шт.**	**1,0000**		**3133,70**	**3133,70**
		Накладные расходы	%	--		112,81	112,81
		Сметная прибыль	%	8		259,72	259,72
		Сметная стоимость:				**3506,23**	**3506,23**
86	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Дверца лючка 200х300. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**2606,30**	**2606,30**
		Итого оплата труда:				**1045,26**	**1045,26**
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**49,15**
		Итого материалов:				**1523,17**	**1523,17**
		Накладные расходы	%	--		747,89	747,89
		Сметная прибыль	%	8		268,34	268,34
		Сметная стоимость:				**3622,53**	**3622,53**
		РАЗДЕЛ 5. Санитарно-тенхническое оборудование					

1	2	3	4	5	6	7	8
87	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**4461,59**	**4461,59**
		Накладные расходы	%	--		160,62	160,62
		Сметная прибыль	%	8		369,78	369,78
		Сметная стоимость:				**4991,98**	**4991,98**
88	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители водоразборные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**719,71**	**719,71**
		Итого оплата труда:				**691,76**	**691,76**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**0,11**
		Итого материалов:				**27,83**	**27,83**
		Накладные расходы	%	--		458,77	458,77
		Сметная прибыль	%	8		94,28	94,28
		Сметная стоимость:				**1272,76**	**1272,76**
89	23-030102-1249 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**5510,87**	**5510,87**
		Накладные расходы	%	--		198,39	198,39
		Сметная прибыль	%	8		456,74	456,74
		Сметная стоимость:				**6166,00**	**6166,00**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5013723,17**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1593315,51**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**180644,22**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**78684,67**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3225249,39**
		- перевозка грузов	Тенге				**14514,05**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**933145,30**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5946868,46**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**214087,26**
ИТОГО:			Тенге				**6160955,73**
Сметная прибыль			Тенге				**492876,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту:	Тенге				6653832,18
		ИТОГО с к согласно договора	Тенге	0,910800056			6060310,71
		НДС	Тенге				727237,29
		С НДС	Тенге				6787548,00

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Северо-Казахстанский государственный архив управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Руководитель _____

"Астана Проект Индустрия"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СпектрСтройСевер"

Руководитель _____

ТЕХНАДЗОР

Руководитель _____