СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 16.06.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства.г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 294 642 857	1 450 000 000	312 500 000	350 000 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	1 294 642 857	1 450 000 000	312 500 000	350 000 000
2	Инженер	2 025 554	2 268 620	488 927	547 598
3	Авторский надзор	1 294 643	1 450 000	312 500	350 000
	ВСЕГО	**1 297 963 054**	**1 453 718 620**	**313 301 427**	**350 897 598**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г.Шымкент » _____Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2500	18,51	46283	13135
		м3		1,01	2525	97
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1202,43	26,19	31497	9256
		м3		1,15	1383	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	590	200,88	118519	133927
		м3		200,88	118519	113
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	560	23,36	13081	3715
		м3		1,28	717	97
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	352	32,22	11342	3334
		м3		1,42	500	97
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	220	262,72	57798	65311
		м3		262,72	57798	113
7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	405	29,64	12003	3404
		м3		1,61	652	97
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	236	42,16	9950	2925
		м3		1,86	439	97

9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	160	467,10	74736	84452
		м3		467,10	74736	113
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	2707	80,28	217318	43464
		т		--	--	100
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	289	1276,77	368987	55245
		м3		123,75	35764	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	490	134,10	65709	74251
		м3		134,10	65709	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	490	1320,00	646800	--
		м3		--	--	--
15	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1169	18,51	21642	6142
		м3		1,01	1181	97
16	Е0101-12-8	То же, грунта 2 группы	744	23,36	17379	4935
		м3		1,28	952	97
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	310	1986,57	615838	330921
		м3		567,00	175770	140
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	86	25300,00	2175800	--
		м3		--	--	--
23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	86	-134,00	-11524	--
		м3		--	--	--
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	86	-250,00	-21500	--
		м3		--	--	--
25	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (970 шт)	11	27200,00	299200	--
		м3		--	--	--
26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11	134,00	1474	--
		м3		--	--	--

27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт), Л1д-8 (850 шт)	191	25800,00	4927800	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	191	-134,00	-25594	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	191	-250,00	-47750	--
		м3		--	--	--
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (245 шт)	20	24500,00	490000	--
		м3		--	--	--
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	20	134,00	2680	--
		м3		--	--	--
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,482	78005,00	115603	99148
		км		41850,00	62022	130
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1482	1440,00	2134080	--
		м		--	--	--
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	9900	301,00	2979900	1742747
		м		165,00	1633500	95
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	9900	9101,87	90108473	--
		м		--	--	--
38	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,3	6469,41	21349	8933
		км		1310,66	4325	133
39	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектропровод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	3,3	28807,92	95066	--

		1000м		--	--	--
41	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	24	51269,00	1230456	510493
		шт		19060,00	457440	95
44	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки EHVS-145-1L	18	603403,01	10861254	--
		шт		--	--	--
49	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	3300	11,91	39303	33200
		м		10,32	34056	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		117704953	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		105335801	
		Накладные расходы -	Тенге		2295372	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6457870	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		114089044	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10235072	
		Накладные расходы -	Тенге		933565	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		670118	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11838755	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2134080	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		128045	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2262125	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**128189924**	
		ИТОГО			**128 189 924**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**128 189 924**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 538 279**	
		Итого:			**129 728 203**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**544 858**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 297 282**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**518 913**	
		Итого			**132 089 257**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**218114879**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**104382541**	
		ИТОГО			**322497420**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**6 449 948**	
		Итого:			**328 947 368**	
		Поправочный коэфицент			**312 500 000**	
		НДС 12%			**37 500 000**	
		ИТОГО:			**350 000 000**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб **Н.Журкабаев**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 04.07.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 473 214 286	1 650 000 000	178 571 429	200 000 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	1 473 214 286	1 650 000 000	178 571 429	200 000 000
2	Инженер	2 304 940	2 581 533	279 387	312 913
3	Авторский надзор	1 473 214	1 650 000	178 571	200 000
	ВСЕГО	**1 476 992 440**	**1 654 231 533**	**179 029 387**	**200 512 913**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » Е.Бухарбаев

Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	200	18,51	3703	1051
		м3		1,01	202	97
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	100	26,19	2619	770
		м3		1,15	115	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	77,16	200,88	15500	17515
		м3		200,88	15500	113
4	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	200	29,64	5928	1681
		м3		1,61	322	97
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	100	42,16	4216	1240
		м3		1,86	186	97

6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	80	467,10	37368	42226
		м3		467,10	37368	113
7	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	3600	80,28	289008	57802
		т		--	--	100
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	50	1276,77	63839	9558
		м3		123,75	6188	118
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	138	134,10	18506	20912
		м3		134,10	18506	113
10	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	138	1320,00	182160	--
		м3		--	--	--
11	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	600	18,51	11108	3152
		м3		1,01	606	97
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	150	1986,57	297986	160123
		м3		567,00	85050	140
13	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	40	25300,00	1012000	--
		м3		--	--	--

14	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	40	-134,00	-5360	--
		м3		--	--	--
15	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	40	-250,00	-10000	--
		м3		--	--	--
16	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (970 шт)	6	27200,00	163200	--
		м3		--	--	--
17	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6	134,00	804	--
		м3		--	--	--
18	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт), Л1д-8 (850 шт)	60	25800,00	1548000	--
		м3		--	--	--
19	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	60	-134,00	-8040	--
		м3		--	--	--
20	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	60	-250,00	-15000	--
		м3		--	--	--

21	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (245 шт)	6	24500,00	147000	--
		м3		--	--	--
22	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6	134,00	804	--
		м3		--	--	--
23	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	5500	301,00	1655500	968193
		м		165,00	907500	95
24	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	5540	9101,87	50424337	--
		м		--	--	--
25	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,925	6469,41	5984	2504
		км		1310,66	1212	133
26	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектопровод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	0,925	28807,92	26647	--
		1000м		--	--	--
27	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	6	51269,00	307614	127623
		шт		19060,00	114360	95
28	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки EHVS-145-1L	19	603403,01	11464657	--
		шт		--	--	--

29	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	1850	11,91	22034	18612
		м		10,32	19092	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		67672121	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		63906773	
		Накладные расходы -	Тенге		1116932	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3901422	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		68925127	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3765348	
		Накладные расходы -	Тенге		316028	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		244883	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4326259	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		73251385	
		ИТОГО			**73 251 385**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**73 251 385**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			879 017	
		Итого:			74 130 402	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**311 348**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**741 304**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**296 522**	
		Итого			75 479 575	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			124637074	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			59647166	
		ИТОГО			**184284240**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**3 685 685**	
		Итого:			187 969 925	
		Поправочный коэфицент			178 571 429	
		НДС 12%			21 428 571	
		ИТОГО:			**200 000 000**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

_____ Ж.Тлашымов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

_____ Н.Журкабаев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 22.07.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 758 928 571	1 970 000 000	285 714 286	320 000 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	1 758 928 571	1 970 000 000	285 714 286	320 000 000
2	Инженер	2 751 959	3 082 194	447 019	500 661
3	Авторский надзор	1 758 929	1 970 000	285 714	320 000
	ВСЕГО	**1 763 439 459**	**1 975 052 194**	**286 447 019**	**320 820 661**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Т.Етегаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Елизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	846	26,19	22161	6512
		м3		1,15	973	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	351,39	200,88	70587	79764
		м3		200,88	70587	113
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	520	42,16	21923	6446
		м3		1,86	967	97
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	2958	80,28	237468	47494
		т		--	--	100
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	270	1276,77	344728	51613
		м3		123,75	33413	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	880	134,10	118008	133349
		м3		134,10	118008	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	880	1320,00	1161600	--
		м3		--	--	--

15	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5807	18,51	107506	30509
		м3		1,01	5865	97
16	Е0101-12-8	То же, грунта 2 группы	684	23,36	15978	4537
		м3		1,28	876	97
17	Е0101-12-9	То же, грунта 3 группы	1511	29,64	44783	12701
		м3		1,61	2433	97
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	315	122,18	38487	43490
		м3		122,18	38487	113
19	Е0101-166-2	То же, грунта 2 группы	27	134,10	3621	4091
		м3		134,10	3621	113
20	Е0101-166-3	То же, грунта 3 группы	95	167,18	15882	17947
		м3		167,18	15882	113
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	160	1986,57	317852	170798
		м3		567,00	90720	140
22	С143018-67 Изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	103	25300,00	2605900	--
		м3		--	--	--
23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	103	-134,00	-13802	--
		м3		--	--	--
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	103	-250,00	-25750	--
		м3		--	--	--
25	С143018-70 Изм. и	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	11	27200,00	299200	--
		м3		--	--	--

26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11	134,00	1474	--
		м3		--	--	--
27	С143018-140 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для	196	25800,00	5056800	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	196	-134,00	-26264	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	196	-250,00	-49000	--
		м3		--	--	--
30	С143018-141 Изм. и	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (245 шт)	30	24500,00	735000	--
		м3		--	--	--
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	30	134,00	4020	--
		м3		--	--	--
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,906	78005,00	148678	127515
		км		41850,00	79766	130
35	С130804-1008 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1906	1440,00	2744640	--
		м		--	--	--
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	9810	301,00	2952810	1726903
		м		165,00	1618650	95
37	СЦена завода ПАТ	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	9810	9101,87	89289305	--
		м		--	--	--
38	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,27	6469,41	21155	8852
		км		1310,66	4286	133
39	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектропровод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	3,27	28807,92	94202	--
		1000м		--	--	--

41	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110	18	51269,00	922842	382870
		шт		19060,00	343080	95
45	СЦена завода "ТУСО ElECTrO niCs"	Кабельные капы марки 102L055-R 05/S	91	402,27	36606	--
		шт		--	--	--
46	СЦена завода	Ремонтные манжеты марки RFSM 125/40 - 1000/123	28	11517,68	322495	--
		шт		--	--	--
49	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	3270	11,91	38946	32898
		м		10,32	33746	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		107679840	
			Тенге		2461359	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		93678361	
	Материалы -		Тенге		338022	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		89742608	
		Накладные расходы -	Тенге		2151523	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5749793	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		101579677	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11256839	
	Материалы -		Тенге		138383	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Местные материалы -		Тенге		10031773	
		Накладные расходы -	Тенге		736766	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		719616	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12713222	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2744640	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2744640	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		164678	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2909318	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**117202217**	
		ИТОГО			**117 202 217**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**117 202 217**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 406 427**	
		Итого:			**118 608 643**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**498 156**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 186 086**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**474 435**	
		Итого			**120 767 321**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**199419318**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**95435466**	
		ИТОГО			**294854784**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 897 096**	
		Итого:			**300 751 880**	
		Поправочный коэфицент			**285 714 286**	
		НДС 12%			**34 285 714**	
		ИТОГО:			**320 000 000**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб **Н.Журкабаев**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 15.08.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 061 345 415	2 308 706 865	302 416 844	338 706 865
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	2 061 345 415	2 308 706 865	302 416 844	338 706 865
2	Инженер	3 225 110	3 612 123	473 151	529 929
3	Авторский надзор	2 061 345	2 308 707	302 417	338 707
	ВСЕГО	**2 066 631 870**	**2 314 627 695**	**303 192 411**	**339 575 501**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » Г.Е.Етаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
Б.Е.Ізбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за август месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1122,6	18,51	20783	5898
		м3		1,01	1134	97
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	621,6	26,19	16283	4785
		м3		1,15	715	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	970,981	200,88	195051	220407
		м3		200,88	195051	113
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	359	80,28	28821	5764
		т		--	--	100
11	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	19024	474,33	9023597	731762
		м2		31,50	599256	113
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	62,7955	1276,77	80175	12004
		м3		123,75	7771	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	1280	134,10	171648	193962
		м3		134,10	171648	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1280	1320,00	1689600	--
		м3		--	--	--

15	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1306,78	18,51	24193	6866
		м3		1,01	1320	97
16	Е0101-12-8	То же, грунта 2 группы	994	23,36	23219	6593
		м3		1,28	1272	97
17	Е0101-12-9	То же, грунта 3 группы	654	29,64	19383	5498
		м3		1,61	1053	97
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	365,6	122,18	44669	50476
		м3		122,18	44669	113
19	Е0101-166-2	То же, грунта 2 группы	41	134,10	5498	6213
		м3		134,10	5498	113
[illegible]	Е0101-166-3	То же, грунта 3 группы	57	167,18	9529	10768
		м3		167,18	9529	113
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	228,432	1986,57	453797	243848
		м3		567,00	129521	140
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	42,48	25300,00	1074744	--
		м3		--	--	--
[illegible]	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	42,48	-134,00	-5692	--
		м3		--	--	--
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	42,48	-250,00	-10620	--
		м3		--	--	--
25	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (970 шт)	2,03	27200,00	55216	--
		м3		--	--	--
26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,03	134,00	272	--
		м3		--	--	--

27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт), Л1д-8 (850 шт)	59,202	25800,00	1527412	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	59,202	-134,00	-7933	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	59,202	-250,00	-14801	--
		м3		--	--	--
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (245 шт)	22,92	24500,00	561540	--
		м3		--	--	--
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	22,92	134,00	3071	--
		м3		--	--	--
32	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен - углы поворота лотков	3,6	6504,55	23416	1978
		м3		490,50	1766	105
33	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2	7492,69	14985	2421
		м3		915,75	1832	118
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,83	78005,00	142749	122430
		км		41850,00	76586	130
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2046	1440,00	2946240	--
		м		--	--	--
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	4760	301,00	1432760	837927
		м		165,00	785400	95