Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области
Наименование объекта: Скважины
Генподрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"

Акт выполненных работ за июль месяц
Бурение скважины глубиной 240м

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; / м	220	20913,53 / 3408,08	17168,93 / 2147,3	4600977 / 749778	3777165 / 472406	1271071 / 104	19,063 / 7,64225	4194 / 1681
2	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кзкс1=1,4; кзпм1=1,4; / м	19	26525,43 / 4337,55	21851,36 / 2732,93	503983 / 82413	415176 / 51926	139713 / 104	24,262 / 9,7265	461 / 185
3	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кзкс1=1,4; кзпм1=1,4; / м	1	2140,9 / 333,9	1775,87 / 371,88	2141 / 334	1776 / 372	734 / 104	1,9642 / 1,56576	2 / 2
4	99-1-1	Долота трехшарошечные д=394 мм / шт	1,4835	135102		200424				
5	1-6-41	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5Т-ПВ-2 / шт	18,92	48800		923296				

	Итого по разделу 1			**6230821**	**4194117**				**4657**
				832525	**524704**				**1868**
	Стоимость: материалов, тенге			1204179					
	Накладные расходы, тенге			1411518					
	- заработная плата, тенге			211728					
	- трудоемкость, чел-ч			706					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			458540					
	Всего по разделу, тенге			**8100879**					
	Сметная заработная плата, тенге			1568957					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			7231					

Раздел 2 Крепление скважин

6 Е4-47-7	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	759,65	578,78	7597	5788	2688	1,04	10
	м		179,33	79,19	1793	792	104	0,298	3
7 Е4-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей*	220	1186,27	934,98	260979	205696	84503	1,43	315
	м		249,75	119,58	54945	26308	104	0,435	96
8 8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 324 мм	10	7430		74300				
	м								
9 8-6-303	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х7,3 мм	189,5	1720		325940				
	м								
10 Е4-54-12	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми станками колонкового бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	74048,98	42773,98	74049	42774	49332	177	177
	шт		31275	16159,5	31275	16160	104	67,58	68
11 1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	4	12300		49200				
	т								

12 1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	8,5	14800		125800				
	шт								
13 Е4-60-1	Разглинизация водоносного горизонта К=2,000	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77553	57,3	172
	сутки		11272,5	13583,94	33818	40752	104	48,14	144
14 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
	сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
15 Е4-55-1	Подбашмачный тампонаж глиной скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	60	1446,17	1164,92	86770	69895	30026	1,74	104
	м		281,25	199,93	16875	11996	104	0,82	49
16 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	12,82	6450		82689				
	т								
17 Е6-1-1	Устройство бетонной подушки	1	7940,17	66,01	7940	66	232	1,35	1
	м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
18 8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 60х5 мм	180	443		79740				
	м								
	Итого по разделу 2				**1536143**	**640267**			**836**
					150175	**109617**			**408**
	Стоимость: материалов, тенге				745701				
	Накладные расходы, тенге				270185				
	- заработная плата, тенге				40528				
	- трудоемкость, чел-ч				135				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108380				
	Всего по разделу, тенге				**1914708**				
	Сметная заработная плата, тенге				300320				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1379				
Раздел 3 Монтаж оборудования									
19 Ц7-247-8	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 3 ЭЦВ 6-16	1	26016	12010	26016	12010	10530	51	51
	шт		9045	2655	9045	2655	90	15,517	16
20 80-1-11	Насос ЭЦВ 6-16-190	1	92557		92557				
	шт								

21 Ц8-573-2	Станция управления		1	948	337	948	337	475	2	2
		шт								
				428	72	428	72	95	0,421	–
22 80-1-2	СУЗ-40		1	23183		23183				
		шт								
23 99-2-15	Водомер МТК		1	6526		6526				
		шт								
24 Ц11-32-1	Монтаж электроуравнемера		1	2992	52,88	2992	53	1594	10	10
		комплект								
				1768,5	2,25	1769	2	90	0,01314	–
25 80-80-1(пл)	Электроуровнемер ЭУ		1	23058		23058				
		шт								
	Итого по разделу 3					**175280**	**12400**			**63**
						11242	**2729**			**16**
	Стоимость: материалов, тенге					12846				
	оборудования, тенге					138798				
	Накладные расходы, тенге					12599				
	- заработная плата, тенге					1890				
	- трудоемкость, чел-ч					6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2945				
	Всего по разделу, тенге					**190824**				
	Сметная заработная плата, тенге					15861				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					85				
	Всего прямые затраты					**7942244**	**4846784**			**5556**
						993942	**637050**			**2292**
	Стоимость: материалов, тенге					1962720				
	оборудования, тенге					138798				
	Накладные расходы, тенге					1694302				
	- заработная плата, тенге					254146				
	- трудоемкость, чел-ч					847				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					569865				
	Всего по смете					**10206411**				
	Сметная заработная плата, тенге					1885138				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					8695				

Насосные станции на водозаборных скважинах

1 Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм		1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)								
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	–

2	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт								
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
3	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект								
				40,5	–	41	–	128	–	–
4	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
5	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
6	Е22-33-5	Установка оголовка трубчатого колодца	0,26192	247994,13	49389,75	64955	12936	27728	312,7	82
		т фасонных частей								
				62775	18657	16442	4887	130	91,12	24
7	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	8	285		2280				
		шт								
8	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968				
		шт								
9	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	6788,5	313	34	313	253	1
		км трубопровода								
				45675	2565	228	13	130	12,52	–
10	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х4 мм	5	503		2515				
		м								
11	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан								
				144	2,25	144	2	130	0,01	–
12	9-3-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	4310		4310				
		шт								
13	99-1-2	Кабель ВПВ-16	600	210		126000				
		м								
		Всего прямые затраты				**225257**	**13048**			**89**
						17627	**4928**			**24**
		Стоимость материалов, тенге				194582				
		Накладные расходы, тенге				29316				
		- заработная плата, тенге				4397				

- трудоемкость, чел-ч	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	15274
Всего по смете	**269847**
Сметная заработная плата, тенге	26952
Нормативная трудоемкость, чел-ч	128

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-2	Насосные станции на водозаборных скважинах	269,847			269,847
2	2-4	Скважины	10067,613	138,798		10206,411
		Итого по главе 2	10337,46	138,798		10476,258
		Итого по главам 1-7	10337,46	138,798		10476,258
		сметная з/плата				1912,09
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				8,823
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	256,369			256,369
		сметная з/плата (К=0,141)				36,148
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,205
		Итого по главе 8	256,369			256,369
		Итого по главам 1-8	10593,829	138,798		10732,627
		сметная з/плата				1948,238
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				9,028
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	219,292			219,292
		сметная з/плата (К=0,46)				100,874
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				0,614
5		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			105,938	105,938
6		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			42,375	42,375
7		Каротаж скважины	243,026			243,026
		Итого по главе 9	462,318		148,313	610,631
		Итого по главам 1-9	11056,147	138,798	148,313	11343,258
		сметная з/плата				2197,425
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				9,642

	Итого по сметному расчету:				
8	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	11056,147	138,798	148,313	11343,258
9	- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	23085,235	289,81	309,678	23684,723
	сметная з/плата				4588,223
10	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			473,694	473,694
11	Сметная стоимость в текущем уровне цен	23085,235	289,81	783,372	24158,417
12	НДС (12 %)			2899,01	2899,01
13	Стоимость строительства	23085,235	289,81	3682,382	27057,427

Сдал:
Субподрядчик

Принял:
Генподрядчик

СЧЕТ ФАКТУРА № 29 от 27 июля 2012 г. (1) (1а)

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖЕР СУ» БИН 011040009205 (2)

РНН и адрес поставщика 531200004025, Республика Казахстан ,Бактыбай ауылы,ул.Конаева 101
Свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0000010 от 09.09.09 г. (2а)

Расчетный счет поставщика KZ 669260901123216000 в АО Казкоммерцбанк БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) по договору (3)

Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров(работ,услуг) Республика Казахстан.Алматинская обл

Поставка товаров осуществляется по доверенности № без доверенности (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная № от (7)

Грузоотправитель ТОО «ЖЕР СУ» (8)

Грузополучатель ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс» (9)

Покупатель ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
РНН и адрес покупателя 091500212081 БИН 060240002826 Республика Казахстан,Алматинская обл.,
г.Ушарал улица Дулатова 7 (10а)

Расчетный счет покупателя KZ069650000037071747 БИК IRTYKZKA (10б)

№ № п.п	Наименование товаров(работ,услуг)	един. изм	кол-во (объем)	цена	стоимость товаров без НДС	НДС		всего стоимость реализации	акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской обл. Бурение скважин.	скв	1		23679552,68	12	2841546,32	26521099		
	итого	скв	1		23679552,68	12	2841546,32	26521099		

Руководитель организации Бупебаев Тулеген Кисатаевич

Главный бухгалтер Иванова Валентина Николаевна

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Получил (покупатель)

Примечание: Без печати не действительно.Оригинал (первый экземпляр) покупателю.Копия (второй экземпляр) поставщику.

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Скважины

Генподрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"

Акт выполненных работ за июль месяц

Бурение скважины глубиной 240м.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; м	220	20913,53	17168,93	4600977	3777165	1271071	19,063	4194
				3408,08	2147,3	749776	472406	104	7,64225	1681
2	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кзкс1=1,4; кзпм1=1,4; м	19	26525,43	21851,36	503993	415175	139713	24,262	461
				4337,55	2732,93	82413	51926	104	9,7265	185
3	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кзкс1=1,4; кзпм1=1,4; м	1	2140,9	1775,87	2141	1776	734	1,9642	2
				333,9	371,88	334	372	104	1,56576	2
4	99-1-1	Долота трехшарошечные д=394 мм шт	1,4635	135102		200424				
5	1-6-41	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5Т-ПВ-2 шт	18,92	48800		923296				

	Итого по разделу 1				**6230821**	**4194117**			**4657**
					832525	**524704**			**1868**
	Стоимость: материалов, тенге				1204179				
	Накладные расходы, тенге				1411518				
	- заработная плата, тенге				211728				
	- трудоемкость, чел-ч				706				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				458540				
	Всего по разделу, тенге				**8100879**				
	Сметная заработная плата, тенге				1568957				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7231				
Раздел 2 Крепление скважин									
6 Е4-47-7	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	759,65	578,78	7597	5788	2688	1,04	10
	м		179,33	79,19	1793	792	104	0,298	3
7 Е4-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	220	1186,27	934,98	260979	205696	84503	1,43	315
	м		249,75	119,58	54945	26308	104	0,435	96
8 8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 324 мм	10	7430		74300				
	м								
9 8-6-303	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х7,3 мм	189,5	1720		325940				
	м								
10 1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	8,5	14800		125800				
	шт								
11 Е4-60-1	Разглинизация водоносного горизонта К=2,000	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77553	57,3	172
	сутки		11272,5	13583,94	33818	40752	104	48,14	144
12 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
	сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48

13	Е4-55-1	Подбашмачный тампонаж глиной скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	60	1446,17	1164,92	86770	69895	30026	1,74	104
		м		281,25	199,93	16875	11996	104	0,82	49
14	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	12,82	6450		82689				
		т								
15	Е6-1-1	Устройство бетонной подушки	1	7940,17	66,01	7940	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
16	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 60х5 мм	180	443		79740				
		м								
		Итого по разделу 2				**1412894**	**597493**			**659**
						118900	**93457**			**340**
		Стоимость: материалов, тенге				696501				
		Накладные расходы, тенге				220853				
		- заработная плата, тенге				33128				
		- трудоемкость, чел-ч				110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98025				
		Всего по разделу, тенге				**1731772**				
		Сметная заработная плата, тенге				245485				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1109				
		Раздел 3 Монтаж оборудования								
17	Ц7-247-8	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 3 ЭЦВ 6-16	1	26016	12010	26016	12010	10530	51	51
		шт		9045	2655	9045	2655	90	15,517	16
18	80-1-11	Насос ЭЦВ 6-16-190	1	92557		92557				
		шт								
19	Ц8-573-2	Станция управления	1	948	337	948	337	475	2	2
		шт		428	72	428	72	95	0,421	–
20	Ц11-32-1	Монтаж электроуравнемера	1	2992	52,88	2992	53	1594	10	10
		комплект		1768,5	2,25	1769	2	90	0,01314	–
		Итого по разделу 3				**122513**	**12400**			**63**
						11242	**2729**			**16**
		Стоимость: материалов, тенге				6314				
		оборудования, тенге				92557				

	Накладные расходы, тенге				12599				
	- заработная плата, тенге				1890				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2553				
	Всего по разделу, тенге				**137665**				
	Сметная заработная плата, тенге				15861				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
	Всего прямые затраты				**7766228**	**4804010**			**5379**
					962667	**620890**			**2224**
	Стоимость: материалов, тенге				1906994				
	оборудования, тенге				92557				
	Накладные расходы, тенге				1644970				
	- заработная плата, тенге				246746				
	- трудоемкость, чел-ч				822				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				559118				
	Всего по смете				**9970316**				
	Сметная заработная плата, тенге				1830303				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				8425				
	Насосные станции на водозаборных скважинах								
1	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
2	99-12-2	Водомер "Woltex" д=50 мм	1	20204		20204				
		шт								
3	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
4	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
5	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
6	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
7	Е22-33-5	Установка оголовка трубчатого колодца	0,26192	247994,13	49389,75	64955	12936	27728	312,7	82
		т фасонных частей		62775	18657	16442	4887	130	91,12	24

8	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	5	285		2280				
9	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	4	492		1968				
10	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,005	62566,68	6788,5	313	34	313	253	1
				45675	2565	228	13	130	12,52	–
11	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х4 мм *м*	5	503		2515				
12	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	–
13	9-3-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч66р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	4310		4310				
14	99-1-2	Кабель ВПВ-16 *м*	600	210		126000				
		Всего прямые затраты				**245461**	**13048**			**89**
						17627	**4928**			**24**
		Стоимость: материалов, тенге				214786				
		Накладные расходы, тенге				29316				
		- заработная плата, тенге				4397				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16487				
		Всего по смете				**291264**				
		Сметная заработная плата, тенге				26952				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				128				

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-2	Насосные станции на водозаборных скважинах	291,264			291,264
2	2-4	Скважины	9877,759	92,557		9970,316
		Итого по главе 2	10169,023	92,557		10261,58
		Итого по главам 1-7	10169,023	92,557		10261,58
		сметная з/плата				1857,255

	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				8,553
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	252,192			252,192
	сметная з/плата (К=0,141)				35,559
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,202
	Итого по главе 8	252,192			252,192
	в т.ч. возвратных сумм (15 %)				37,829
	Итого по главам 1-8	10421,215	92,557		10513,772
	сметная з/плата				1892,814
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				8,755
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002 Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	215,719			215,719
	сметная з/плата (К=0,46)				99,231
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				0,604
5	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			104,212	104,212
6	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			41,685	41,685
7	Каротаж скважины	243,026			243,026
	Итого по главе 9	458,745		145,897	604,642
	Итого по главам 1-9	10879,96	92,557	145,897	11118,414
	сметная з/плата				2137,942
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				9,359
	Итого по сметному расчету:				
8	**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**10879,96**	**92,557**	**145,897**	**11118,414**
9	**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**22717,356**	**193,259**	**304,633**	**23215,248**
	сметная з/плата				4464,023
10	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**464,305**	**464,305**
11	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**22717,356**	**193,259**	**768,938**	**23679,553**
12	**НДС (12 %)**			**2841,546**	**2841,546**
13	**Стоимость строительства**	**22717,356**	**193,259**	**3610,484**	**26521,099**

Сдал:
Субподрядчик

Принял:
Генподрядчик