ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АКТ
СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ,
выполненных по договору № 21/15 от 24 июня 2015 г.

"23" мая 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Подрядчика" **Президент АО "Алматыгорсвет"г.Алматы Помаз В.С.**
с одной стороны, и представитель "Заказчика" **Руководитель ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" Тунгусбаев Р.К.**
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнена следующая работа:

№	Наименование работ	Техническая характеристика	Место расположения
1	**"Строительно-монтажные работы по строительству новых линии наружного освещения улиц Алатауского района города Алматы, (ул Ленина,ул.Школьная,ул.Ахрименко,ул.Ворошилова,ул.Байтурсынова)"**	Опоры освещения -59шт,к-во светильников 213 шт, , кабели силовые,провод самонесущий изолированный, трубы безнапорные, кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмасовой оболочкой	г. Алматы, Алатауский район , ул.Ленина,ул.Школьная, ул.Ахрименко, ул.Ворошилова, ул.Байтурсынова

Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок и в соответствии с иными требованиями и заданиями Исполнителя. Общая стоимость выполненных работ, включая налоги, составила:

49 918 430 (сорок девять миллионов девятьсот восемьнадцать тысяч четыреста тридцать) тенге

"Заказчик" **ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық"**
БИН 130640000166 ИИК KZ33070KK1KS03768002
Адрес 050058, г.Алматы, пр. Рыскулова, д 101 Г

Банк ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Телефон +7 (727) 301-69-43

Принял _____

М.П.

"Подрядчик" **АО "Алматыгорсвет"**
БИН 940 540 000 200 ИИК KZ 719 261 802 173 867 000
Адрес г. Алматы, пр Рыскулова 51

Банк в АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX
Телефон + 7 (727) 384-39-39

Сдал _____

М.П.



Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«03» мая 2016г.

Заказчик **ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», индекс 050058, адрес:г.Алматы, пр.Рыскулова,101Г, тел:8 (727) 3016943**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от «__» _____ 201_ г., **АО «Алматыгорсвет», индекс 050050, адрес: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Рыскулова, 51, тел.: 8 (727) 3843939**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «__» _____ 201_ г.,
ТОО «Ер-гарант-инжиниринг» эксперт: Абдраимов Егенберды Сарыгулович, аттестат № 02665 от 18 июня 2012г.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «__» _____ 201_ г.,
ТОО «CANLY GROUP», ГСЛ №13004787 от 27.03.2013 года, эксперт Есперов М.М.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство линии наружного освещения Алатауского района (ул.Ленина, ул.Школьная, ул.Ахрименко, ул.Ворошилова, ул.Байтурсынова)»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **г.Алматы, Алатауский район (ул.Ленина, ул.Школьная, ул.Ахрименко, ул.Ворошилова, ул.Байтурсынова)**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права
решение маслихата города Алматы от «27» июня 2013 г. №135 XVII сессия V-созыва;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «CANLY GROUP»,рабочий проект «Строительство линии наружного освещения Алатауского района (ул.Ленина, ул.Школьная, ул.Ахрименко, ул.Ворошилова, ул.Байтурсынова)», № 76-20.09.2013**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) _____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2015 г.;**
месяц, год

окончание работ **24.11.2015 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: по проекту 6 месяц;
фактически, месяц: **4 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

ул.Ленина – опоры освещения 23 шт., протяженность 1,75 км;
ул.Школьная – опоры освещения 19 шт., протяженность 2,1 км;
ул.Ахрименко – опоры освещения 6 шт., протяженность 0,75 км;
ул.Ворошилова – опоры освещения 4 шт., протяженность 0,75 км;
ул.Байтурсынова – опоры освещения 7 шт., протяженность 0,7 км;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство линий наружного освещения мкр.Айгерим-1 по ул.Ленина
Строительство линий наружного освещения мкр.Айгерим-1 по ул.Школьная
Строительство линий наружного освещения мкр.Айгерим-1 по ул.Ахрименко
Строительство линий наружного освещения мкр.Айгерим-1 по ул.Ворошилова
Строительство линий наружного освещения мкр.Айгерим-1 по ул.Байтурсынова

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 49 918,43 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 2452,232 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 11 380,2 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 49918,43 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2452,232 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 380,2 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Наружное освещение по улицам мкр.Айгерим-1: ул.Ленина, ул.Школьная, ул.Ахрименко, ул.Ворошилова, ул.Байтурсынова Алатауского района г.Алматы** принять в эксплуатацию.

Заказчик **Мачковский Ю.И.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Абдраимов Е.С.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Есперов М.М.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Помаз В.С** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Пронумеровано и прошнуровано
на _____ страницах
_____ подпись

Заказчик: КГП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"

Подрядчик: АО "Алматыгорсвет"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Строительно-монтажные работы по строительству новых линий наружного освещения улиц Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015г.

код заказчика		код подрядчика	договор субподряда		источник финансир.		организац.-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 21/15	24.07.2015г				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с	стоимость выполненных работ , тенге							Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС
			В отчетном месяце без НДС, тенге	СМР в сметных базисных цена 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих (в СМР в базисных	Дополнительные работы			
					в отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	наружное освещение улиц : ул. Ленина, ул. Ворошилова, ул.Школьная, ул.Ахриненко, ул. Байтурсынова	33 195 755	29 639 066,96							3 556 688,04	33 195 755
	Всего	**тридцать три миллиона сто девяност пять тысяч семьсот пятьдесят пять тенге**									**33 195 755**

М.П.

Заказчик: Заместитель руководителя экономики финансов КГП на ПХВ акимата города Алматы Алматы Кала Жарык — Байсалбаев А.Б._____

М.П.

Подрядчик: Президент АО "Алматыгорсвет" — Помаз В.С._____

Форма N 2в

Заказчик: ГКП на ПХВ акимата г.Алматы «Алматы Кала Жарык»
Подрядчик: АО «Алматыгорсвет»
Договор №20/15 от 24 июля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по строительству новых линий наружного освещения улиц Алатауского района г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Ленина ,ул.Ворошилова, ул. Школьная, ул. Ахрименко, ул. Байтурсынова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ленина								
		Общее положение по применению расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002прил.4п.7								
1	E0133-252-1-1	Земляные работы при установке стальных опор при глубине бурения 2 м	23	897,62	786,18	20645	18082	7532	0,75	17
				111,44	200,45	2563	4610	105	0,82	19
		опора								
2	E0133-204-1-	Установка стальных опор	23	4758,74	2015,8	109451	46363	69186	13,8	317
		опора		2176,89	687,94	50068	15823	105	2,69	62
3	C"Technovol-tkazakhstan"	Опоры освещения ОПФГ-9-700	23	55401,03	-	1274224	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	C"Technovol-tkazakhstan"	Фундамент анкерный ТАНС	23	8533,41	-	196268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-353-1-	Кронштейн "Переход" на опоре Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.	72	270,84	60,36	19501	4346	12583	0,99	71
		шт		173,41	10,56	12486	760	95	0,06	4

24	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка SVV10.25	72	126,02	-	9073	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
25	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка ППН 33 100А	8	152,15	-	1217	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-147-10	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	161	36,61	2,97	5895	478	4276	0,17	28
				27,52	0,44	4430	71	95	-	-
		м								
27	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,16422	49865,95	-	8189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Подвес провода								
28	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,16	7961,11	4744,82	17196	10249	9772	18,52	40
				3021,39	1287,21	6526	2780	105	5,12	11
		1км								
29	С151607-938	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,7347	111628,95	-	193643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
30	С151607-939	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,5225	138916,02	-	72584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		3686943	232026			640

				Тенге		106110	52037			216
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		2086355	-	-		-
	Материалы -			Тенге		4154	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	85083	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1861142	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		86299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	12945	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		130359	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		2303013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		484
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	98028	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1491138	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	7174	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1470492	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7532	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1130	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89920	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1588590	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
Сметная заработная плата -	Тенге			-	8303	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109451	-	-		-
Материалы -	Тенге			3443	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	65891	-		-
Местные материалы -	Тенге			9577	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			69186	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10378	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10718	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			189355	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
Сметная заработная плата -	Тенге			-	76269	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4080958	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		937
Сметная заработная плата -	Тенге			-	182600	-		-

РАЗДЕЛ 2. Доп работы

31	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,8175	5459,33	108,22	15382	305	2385	5,07	14
				765,25	40,89	2156	115	105	0,21	1
		м3								
32	E0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,805	20560,13	12238,92	16551	9852	10212	48,88	39
				8321,2	4623,72	6699	3722	98	23,6	19
		1т								
33	C01031-A7-1	-Погрузка лишнего грунта/земля, перегной/ при автомобильных перевозках	5,0715	31,73	-	161	-	117	0,49	2
				23,11	-	117	-	100	-	-
		т								
34	C010333-A30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,0715	168,84	-	856	-	171	0,71	4
				33,77	-	171	-	100	-	-
		т								
35	Ц0108-305-2	-Установка крюков	129	268,82	213,97	34677	27603	12464	1,15	148
		шт		54,15	47,55	6986	6134	95	0,28	36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			67627	37760			208

			Тенге			16129	9971			55
Стоимость монтажных работ -			Тенге			34677	-	-		-
Материалы -			Тенге			89	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	13120	-		-
Накладные расходы -			Тенге			12464	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	1870	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			2828	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			49970	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		190

Сметная заработная плата -	Тенге			-	14989	-		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32950	-	-		
Материалы -	Тенге			2532	-	-		
Всего заработная плата -	Тенге			-	12980	-		
Местные материалы -	Тенге			10389	-	-		
Транспортные расходы -	Тенге			1017	-	-		
Накладные расходы -	Тенге			12886	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1933	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2750	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48585	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
Сметная заработная плата -	Тенге			-	14913	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			98555	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
Сметная заработная плата -	Тенге			-	29903	-		-

РАЗДЕЛ 3. Ворошилова

	Опоры освещения								
36	Е0133-252-1-Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	4	897,62	786,18	3590	3145	1310	0,75	3
1			111,44	200,45	446	802	105	0,82	3
	опора								
37	Е0133-204-1-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	4	4758,74	2015,8	19035	8063	12032	13,8	55
			2176,89	687,94	8708	2752	105	2,69	11
	опора								
38	С"Technovol-Опоры освещения ОПФГ-9-700 tkazakhsta	4	55401,03	-	221604	-	-	-	-
n"	шт		-	-	-	-	-	-	-
39	С"Technovol-Фундамент анкерный ТАНС tkazakhsta	4	8533,41	-	34134	-	-	-	-
n"	шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0108-353-1-Кронштейн "Переход" на опоре	26	270,84	60,36	7042	1569	4544	0,99	26
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	шт		173,41	10,56	4509	274	95	0,06	2
41	С"Technovol-Кронштейн КГ1К-2,0-2,0-0,1 tkazakhsta	4	2844,47	-	11378	-	-	-	-
n"	шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С"Technovol-Кронштейн КГ2К-2,0-2,0-0,1 tkazakhsta	22	2736,31	-	60199	-	-	-	-
n"	шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-305-1-Хомут на опоре	44	452,16	414,96	19895	18258	5388	-	-
	шт		37,2	91,69	1637	4034	95	0,53	23
44	С"Technovol-Хомут Х2 tkazakhsta	44	298,34	-	13127	-	-	-	-

	n"	шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными		26	1920,96	1553,35	49945	40387	17213	2,31	60
				366,53	264	9530	6864	105	0,93	24
		шт								
46	С"Technovol-Светильник ЖКУ-16-150 tkazakhsta		26	9896,11	-	257299	-	-	-	-
	n"	шт		-	-	-	-	-	-	-
47	С"Technovol-Днат 150 tkazakhsta		26	859,96	-	22359	-	-	-	-
	n"	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Линейная арматура и оборудование								
48	С"Technovol-Крюк бандажный SOT-29 tkazakhsta		46	445,19	-	20479	-	-	-	-
	n"	шт		-	-	-	-	-	-	-
49	С"Technovol-Зажим поддерживающий SO-130 tkazakhsta		24	874,84	-	20996	-	-	-	-
	n"	шт		-	-	-	-	-	-	-
50	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим соеденительный SLIP 22.1	124	501,42	-	62176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	27	492,49	-	13297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим анкерный SO-158.1	23	298,34	-	6862	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Скрепа СОТ-36	74	33,08	-	2448	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Лента бандажная СОТ-37	97	148,51	-	14405	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
55	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Бандаж пластиковый PER15	6	10,58	-	64	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим плашечный заземляющий SM 2.21	23	452,14	-	10399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим плашечный SL4.25	52	568,89	-	29582	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Предохранитель SV29.25	26	1133,49	-	29471	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка SVV10.25	26	126,02	-	3276	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка ППН 33 100А	3	152,15	-	456	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	Ц0108-147-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг		91	36,61	2,97	3332	270	2417	0,17	16
	0			27,52	0,44	2504	40	95	-	-
		м								
62	С151601-341-Кабели силовые на напряжение		0,09282	49865,95	-	4629	-	-	-	-

	до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
	Подвес провода								
63	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,944	7961,11	4744,82	7515	4479	4271	18,52	17
			3021,39	1287,21	2852	1215	105	5,12	5
		1км							
64	С151607-938-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,76703	111628,95	-	85623	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		км							
65	С151607-939-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,21945	138916,02	-	30485	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		км							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1065102	76172			177

			Тенге		30185	15981			68
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		786739	-	-		-
	Материалы -		Тенге		1733	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	33459	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		699010	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		33833	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5075	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		49234	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		869806	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		190
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	38534	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		259328	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	1248	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		255738	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		1310	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	196	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15638	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		276277	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	1444	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		19035	-	-		-
	Материалы -		Тенге		599	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	11459	-		-
	Местные материалы -		Тенге		1666	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		12032	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1805	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1864	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		32931	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-		72
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	13264	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1179014	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	269
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	53243	-	-
	РАЗДЕЛ 4. Доп работы							
66	Е0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,49	5459,33	108,22	2675	53	415	5,07	2
			765,25	40,89	375	20	105	0,21	-
		м3							
67	Е0106-11-6 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,14	20560,13	12238,92	2878	1713	1776	48,88	7
			8321,2	4623,72	1165	647	98	23,6	3
		1т							
68	С01031-А7-1-Погрузка лишнего грунта/земля, перегной/ при автомобильных перевозках	0,882	31,73	-	28	-	20	0,49	-
			23,11	-	20	-	100	-	-
		т							
69	С010333-А30-1-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,882	168,84	-	149	-	30	0,71	1
			33,77	-	30	-	100	-	-
		т							
70	Ц0108-305-2-Установка крюков	46	268,82	213,97	12366	9843	4444	1,15	53
		шт	54,15	47,55	2491	2187	95	0,28	13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18096	11609			63

		Тенге			4081	2855			16
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			12366	-	-		-
	Материалы -	Тенге			32	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4678	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			4444	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	667	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1009	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			17819	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5345	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5730	-	-		-
	Материалы -	Тенге			440	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	2257	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1807	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			177	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2241	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	336	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			478	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8450	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2594	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			26268	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	7939	-	-

РАЗДЕЛ 5. Школьная

	Опоры освещения							
71 Е0133-252-1-Земляные работы при установке	19	897,62	786,18	17055	14937	6222	0,75	14
1 стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м		111,44	200,45	2117	3809	105	0,82	16
опора								
72 Е0133-204-1-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	19	4758,74	2015,8	90416	38300	57153	13,8	262
		2176,89	687,94	41361	13071	105	2,69	51
опора								
73 С"Technovol-Опоры освещения ОПФГ-9-700 tkazakhsta	19	55401,03	-	1052620	-	-	-	-
n" шт		-	-	-	-	-	-	-
74 С"Technovol-Фундамент анкерный ТАНС tkazakhsta	19	8533,41	-	162135	-	-	-	-
n" шт		-	-	-	-	-	-	-
75 Ц0108-353-1-Кронштейн "Переход" на опоре	66	270,84	60,36	17876	3984	11535	0,99	65
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 шт		173,41	10,56	11445	697	95	0,06	4
76 С"Technovol-Кронштейн КГ1К-2,0-2,0-0,1 tkazakhsta	19	2844,47	-	54045	-	-	-	-
n" шт		-	-	-	-	-	-	-
77 С"Technovol-Кронштейн КГ2К-2,0-2,0-0,1 tkazakhsta	47	2736,31	-	128607	-	-	-	-
n" шт		-	-	-	-	-	-	-
78 Ц0108-305-1-Хомут на опоре	94	452,16	414,96	42503	39006	11510	-	-
шт		37,2	91,69	3497	8618	95	0,53	50
79 С"Technovol-Хомут Х2 tkazakhsta	94	298,34	-	28044	-	-	-	-
n" ШТ		-	-	-	-	-	-	-
80 Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными	66	1920,96	1553,35	126783	102521	43696	2,31	153
шт		366,53	264	24191	17424	105	0,93	61
81 С"Technovol-Светильник ЖКУ-16-150 tkazakhsta	66	9896,11	-	653143	-	-	-	-
n" шт		-	-	-	-	-	-	-
82 С"Technovol-Днат 150 tkazakhsta	66	859,96	-	56757	-	-	-	-
n" шт		-	-	-	-	-	-	-
Линейная арматура и оборудование								
83 С"Technovol-Крюк бандажный SOT-29 tkazakhsta	118	445,19	-	52533	-	-	-	-

	n"		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
84	C"Technovol tkazakhsta n"	-Зажим поддерживающий SO-130	ШТ	60	874,84	-	52490	-	-	-	-
85	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим прокалывающий SLIP 22.1	ШТ	266	501,42	-	133378	-	-	-	-
86	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127	ШТ	68	492,49	-	33489	-	-	-	-
87	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим натяжной SO-158.1	ШТ	52	298,34	-	15514	-	-	-	-
88	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Скрепа СОТ-36	ШТ	188	33,08	-	6218	-	-	-	-
89	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Лента бандажная СОТ-37	м	245	148,51	-	36384	-	-	-	-
90	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Бандаж пластиковый PER15	ШТ	12	10,58	-	127	-	-	-	-
91	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим плашечный соединительный SM 2.21	ШТ	67	452,14	-	30293	-	-	-	-
92	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим плашечный SL4.25	ШТ	131	568,89	-	74525	-	-	-	-
93	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Предохранитель SV29.25	ШТ	66	1133,49	-	74810	-	-	-	-
94	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка SVV10.25	ШТ	66	126,02	-	8317	-	-	-	-
95	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка ППН 33 100А	шт	7	152,15	-	1065	-	-	-	-
96	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка CIL6	шт	1	3791,08	-	3791	-	-	-	-
97	Ц0108-147-10	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	232	36,61	2,97	8495	689	6162	0,17	40
					27,52	0,44	6384	102	95	-	1
98	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,23664	49865,95	-	11800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Подвес провода									
99	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,469	7961,11	4744,82	19656	11715	11170	18,52	46
					3021,39	1287,21	7460	3178	105	5,12	13

100 С151607-938-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,848605	111628,95	-	206358	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
км								
101 С151607-939-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,7315	138916,02	-	101617	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
км								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		3300845	211153			580

		Тенге		96455	46899			195
Стоимость монтажных работ -		Тенге		1978620	-	-		-
Материалы -		Тенге		4420	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	82996	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1763307	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		84072	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		42
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12611	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		123761	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		2186453	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		474
Сметная заработная плата -		Тенге		-	95607	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1231809	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	5926	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1214754	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		6222	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	933	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		74282	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1312314	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		33
Сметная заработная плата -		Тенге		-	6859	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		90416	-	-		-
Материалы -		Тенге		2844	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	54432	-		-
Местные материалы -		Тенге		7911	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		57153	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8573	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8854	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		156423	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		342
Сметная заработная плата -		Тенге		-	63005	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		3655190	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		849
Сметная заработная плата -		Тенге		-	165471	-		-

РАЗДЕЛ 6. Доп работы

102 Е0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения	2,3275	5459,33	108,22	12707	252	1970	5,07	12

	объемом до 3 м3 под колонны			765,25	40,89	1781	95	105	0,21	-
		м3								
103	Е0106-11-6 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,665	20560,13	12238,92	13672	8139	8436	48,88	33
			8321,2	4623,72	5534	3075	98	23,6	16
		1т							
104	С01031-А7-1-Погрузка лишнего грунта/земля, перегной/ при автомобильных перевозках	4,1895	31,73	-	133	-	97	0,49	2
			23,11	-	97	-	100	-	-
		т							
105	С010333-А30-1-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,1895	168,84	-	707	-	141	0,71	3
			33,77	-	141	-	100	-	-
		т							
106	Ц0108-305-2-Установка крюков	118	268,82	213,97	31720	25249	11401	1,15	136
		шт	54,15	47,55	6390	5611	95	0,28	33
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			58940	33640			185
		Тенге			13943	8781			49
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			31720	-	-		-
	Материалы -	Тенге			81	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	12001	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			11401	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1710	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2587	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	13711	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27219	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2091	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	10723	-		-
	Местные материалы -	Тенге			8582	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			840	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			10645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1597	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2272	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40136	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	12320	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			85844	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	26031	-		-

РАЗДЕЛ 7. Ахрименко

	Опоры освещения								
107	Е0133-252-1-Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой	6	897,62	786,18	5386	4717	1965	0,75	4
	1		111,44	200,45	669	1203	105	0,82	5

	1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м							
	опора							
108	Е0133-204-1-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	6	4758,74	2015,8	28552	12095	18048	13,8	83
			2176,89	687,94	13061	4128	105	2,69	16
	опора								
109	С"Technovol-Опоры освещения ОПФГ-9-700 tkazakhsta n"	6	55401,03	-	332406	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
110	С"Technovol-Фундамент анкерный ТАНС tkazakhsta n"	6	8533,41	-	51200	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
111	Ц0108-353-1-Кронштейн "Переход" на опоре Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	25	270,84	60,36	6771	1509	4369	0,99	25
	шт		173,41	10,56	4335	264	95	0,06	2
112	С"Technovol-Кронштейн КГ1К-2,0-2,0-0,1 tkazakhsta n"	6	2844,47	-	17067	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
113	С"Technovol-Кронштейн КГ2К-2,0-2,0-0,1 tkazakhsta n"	19	2736,31	-	51990	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
114	Ц0108-305-1-Хомут на опоре	38	452,16	414,96	17182	15768	4653	-	-
	шт		37,2	91,69	1414	3484	95	0,53	20
115	С"Technovol-Хомут Х2 tkazakhsta n"	38	298,34	-	11337	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
116	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными	25	1920,96	1553,35	48024	38834	16551	2,31	58
			366,53	264	9163	6600	105	0,93	23
	шт								
117	С"Technovol-Светильник ЖКУ-16-150 tkazakhsta n"	25	9896,11	-	247403	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
118	С"Technovol-Днат 150 tkazakhsta n"	25	859,96	-	21499	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	Линейная арматура и оборудование								
119	С"Technovol-Крюк бандажный SOT-29 tkazakhsta n"	45	445,19	-	20034	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
120	С"Technovol-Зажим поддерживающий SO-130 tkazakhsta n"	23	874,84	-	20121	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
121	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO" -Зажим прокалывающий SLIP 22.1	119	501,42	-	59669	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
122	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO" -Зажим ответвительный SLIP 22.127	26	492,49	-	12805	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

				шт							
123	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим натяжной SO-158.1	22	298,34	-	6563	-	-	-	-	
				шт							
124	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Скрепа СОТ-36	71	33,08	-	2348	-	-	-	-	
				шт							
125	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Лента бандажная СОТ-37	93	148,51	-	13811	-	-	-	-	
				м							
126	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Бандаж пластиковый PER15	6	10,58	-	64	-	-	-	-	
				шт							
127	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим плашечный соединительный SM 2.21	26	452,14	-	11756	-	-	-	-	
				шт							
128	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим плашечный SL4.25	50	568,89	-	28445	-	-	-	-	
				шт							
129	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Предохранитель SV29.25	25	1133,49	-	28337	-	-	-	-	
				шт							
130	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка SVV10.25	25	126,02	-	3150	-	-	-	-	
				шт							
131	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка ППН 33 100А	3	152,15	-	456	-	-	-	-	
				шт							
132	Ц0108-147-10	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	88	36,61 27,52	2,97 0,44	3222 2422	262 39	2337 95	0,17 -	15 -	
				м							
133	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,00114	114567,26	-	131	-	-	-	-	
				т							
134	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,08976	49865,95	-	4476	-	-	-	-	
				1000м							
		Подвес провода									
135	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,96	7961,11 3021,39	4744,82 1287,21	7643 2901	4555 1236	4343 105	18,52 5,12	18 5	
				1км							
136	С151607-938	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,0032	111628,95	-	111986	-	-	-	-	
				км							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		1173835	77740			203	

			Тенге		33964	16953		71
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		756159	-	-	-
	Материалы -		Тенге		1680	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	31857	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		673317	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге		32254	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-	16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4838	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		47305	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		835718	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	182
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	36695	-	-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		389123	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	1871	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		383737	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге		1965	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-	1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	295	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23465	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		414553	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	10
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2166	-	-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		28552	-	-	-
	Материалы -		Тенге		898	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	17189	-	-
	Местные материалы -		Тенге		2498	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге		18048	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-	9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2707	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2796	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		49397	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	108
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	19896	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		1299668	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	300
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	58757	-	-

РАЗДЕЛ 8. Доп работы

137	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,735	5459,33	108,22	4013	80	622	5,07	4
				765,25	40,89	562	30	105	0,21	-
			м3							
138	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,21	20560,13	12238,92	4318	2570	2664	48,88	10
				8321,2	4623,72	1747	971	98	23,6	5
			1т							
139	С01031-А7-1	-Погрузка лишнего грунта/земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1,323	31,73	-	42	-	31	0,49	1
				23,11	-	31	-	100	-	-
			т							
140	С010333-А30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	1,323	168,84	-	223	-	45	0,71	1
				33,77	-	45	-	100	-	-

класс груза 1

		т							
141	Ц0108-305-2-Установка крюков		45	268,82	213,97	12097	9629	4348	1,15	52
		шт		54,15	47,55	2437	2140	95	0,28	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			20692	12279			67
			Тенге			4822	3141			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12097	-	-		-
	Материалы -		Тенге			31	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4577	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	652	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			987	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			17431	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		66
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5229	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8596	-	-		-
	Материалы -		Тенге			660	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3386	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2710	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			265	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3361	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	504	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			717	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12674	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3890	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			30106	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		89
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9119	-		-

РАЗДЕЛ 9. Байтурсынова

142	Опоры освещения Е0133-252-1-Земляные работы при установке 1 стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	7	897,62	786,18	6283	5503	2292	0,75	5
			111,44	200,45	780	1403	105	0,82	6
	опора								
143	Е0133-204-1-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	7	4758,74	2015,8	33311	14111	21056	13,8	97
			2176,89	687,94	15238	4816	105	2,69	19
	опора								
144	С"Technovol-Опоры освещения ОПФГ-9-700 tkazakhstan"	7	55401,03	-	387807	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
145	С"Technovol-Фундамент анкерный ТАНС tkazakhstan"	7	8533,41	-	59734	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
146	Ц0108-353-1-Кронштейн "Переход" на опоре	24	270,84	60,36	6500	1449	4194	0,99	24

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	шт		173,41	10,56	4162	253	95	0,06	1
147	С"Technovol-Кронштейн КГ1К-2,0-2,0-0,1 tkazakhsta n"	шт	7	2844,47	-	19911	-	-	-	-
148	С"Technovol-Кронштейн КГ2К-2,0-2,0-0,1 tkazakhsta n"	шт	17	2736,31	-	46517	-	-	-	-
149	Ц0108-305-1-Хомут на опоре	шт	34	452,16	414,96	15374	14109	4163	-	-
				37,2	91,69	1265	3117	95	0,53	18
150	С"Technovol-Хомут Х2 tkazakhsta n"	ШТ	34	298,34	-	10144	-	-	-	-
151	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными		24	1920,96	1553,35	46103	37280	15889	2,31	55
				366,53	264	8797	6336	105	0,93	22
152	С"Technovol-Светильник ЖКУ-16-150 tkazakhsta n"	шт	24	9896,11	-	237507	-	-	-	-
153	С"Technovol-Днат 150 tkazakhsta n"	шт	24	859,96	-	20639	-	-	-	-
	Линейная арматура и оборудование									
154	С"Technovol-Крюк бандажный SOT-29 tkazakhsta n"	ШТ	43	445,19	-	19143	-	-	-	-
155	С"Technovol-Зажим поддерживающий SO-130 tkazakhsta n"	ШТ	22	874,84	-	19246	-	-	-	-
156	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO" -Зажим прокалывающий SLIP 22.1	ШТ	114	501,42	-	57162	-	-	-	-
157	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO" -Зажим ответвительный SLIP 22.127	ШТ	25	492,49	-	12312	-	-	-	-
158	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO" -Зажим натяжной SO-158.1	ШТ	22	298,34	-	6563	-	-	-	-
159	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO" -Скрепа СОТ-36	ШТ	68	33,08	-	2249	-	-	-	-
160	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO" -Лента бандажная СОТ-37	м	89	148,51	-	13217	-	-	-	-
161	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO" -Бандаж пластиковый PER15	ШТ	6	10,58	-	64	-	-	-	-
162	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO" -Зажим плашечный соединительный SM 2.21	ШТ	25	452,14	-	11303	-	-	-	-

163	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Зажим плашечный SL4.25	48	568,89	-	27307	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
164	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Предохранитель SV29.25	24	1133,49	-	27204	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
165	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка SVV10.25	24	126,02	-	3024	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
166	С ПРАЙС ЛИСТ "ENSTO"	-Плавкая вставка ППН 33 100А	3	152,15	-	456	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	Ц0108-147-1-0	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	84	36,61	2,97	3076	250	2231	0,17	14
				27,52	0,44	2311	37	95	-	-
		м								
168	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,08568	49865,95	-	4273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Подвес провода								
169	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,924	7961,11	4744,82	7356	4384	4180	18,52	17
				3021,39	1287,21	2792	1189	105	5,12	5
		1км								
170	С151607-938	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,96558	111628,95	-	107787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		1211573	77085			213

				Тенге		35345	17152			71
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		724438	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1610	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	30260	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		646029	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		30658	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	4599	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		45306	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		800402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		173
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	34858	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		453824	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	2183	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		447541	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2292	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	344	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		27367	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			483484	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	12
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2527	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33311	-	-	-
Материалы -		Тенге			1048	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	20054	-	-
Местные материалы -		Тенге			2915	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			21056	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3158	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3262	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57630	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	126
Сметная заработная плата -		Тенге			-	23212	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1341515	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	311
Сметная заработная плата -		Тенге			-	60598	-	-

РАЗДЕЛ 10. Доп работы

171	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,8575	5459,33	108,22	4681	93	726	5,07	4
				765,25	40,89	656	35	105	0,21	-
			м3							
172	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,245	20560,13	12238,92	5037	2999	3108	48,88	12
				8321,2	4623,72	2039	1133	98	23,6	6
			1т							
173	С01031-А7-1	-Погрузка лишнего грунта/земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1,5435	31,73	-	49	-	36	0,49	1
				23,11	-	36	-	100	-	-
			т							
174	С010333-А30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,5435	168,84	-	261	-	52	0,71	1
				33,77	-	52	-	100	-	-
			т							
175	Ц0108-305-2	-Установка крюков	43	268,82	213,97	11559	9201	4155	1,15	49
			шт	54,15	47,55	2329	2045	95	0,28	12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			21587	12292			68

			Тенге			5111	3212			18
Стоимость монтажных работ -			Тенге			11559	-	-		-
Материалы -			Тенге			30	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	4373	-		-
Накладные расходы -			Тенге			4155	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	623	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			943	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			16657	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		63
Сметная заработная плата -			Тенге			-	4996	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10028	-	-	-
Материалы -	Тенге	770	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3951	-	-
Местные материалы -	Тенге	3162	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	310	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3922	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	588	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	837	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14787	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4539	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	31443	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	89
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9535	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10625240	781755		2404
	----	---------	---------		---------
	Тенге	346146	176982		777
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6434729	-	-	-
Материалы -	Тенге	13860	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	302404	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5642805	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	303927	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	152
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45589	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	404319	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7142976	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2064
Сметная заработная плата -	Тенге	-	347993	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3909746	-	-	-
Материалы -	Тенге	6494	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51700	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3772263	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	26650	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	2609	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	52376	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7856	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	237727	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4199850	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	322
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59556	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	280765	-	-	-
Материалы -	Тенге	8831	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	169025	-	-
Местные материалы -	Тенге	24566	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	177476	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26621	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27494	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	485736	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1062
Сметная заработная плата -	Тенге	-	195646	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11828561	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3448

Сметная заработная плата -	Тенге	-	603195	-

Итого с временными зданиями и сооружениями	11828561 X 2,8 %	331199	12159761
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	12159761 X 2,3897		29057909
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	29057909 X 2 %	581158	29639066,96
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		3556688,04
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**33195755**

Сдал

Вице-президент

Мазинов Д.И.

Принял

Главный инженер

Шуваев П.Ю