Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

с. Казцик
(город, поселок, село)

«30» июня 2014 год

Собственник объекта Асылбекова Ултуар Телемисовна, Алматинская область, Илийский район, с.о. Казцикозский, с. Казцик, ПКСТ Ветеран 12, ул. Ыntымак, уч. 116
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) ТОО "Ладомир Строй", г. Кокшетау, ул. Акан-Серэ, д. 168А, кв. 41, ГСЛ № 01069 от 14.05.2010 года, директор Ларионова Ю.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта «Строительство садового дома с сараем с благоустройством и наружными инженерными сетями, расположенного по адресу Алматинская область, Илийский район, с.о. Казцикозский, с. Казцик, ПКСТ Ветеран 12, ул. Ыntымак, уч. 116»
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно ———
и/или с привлеченной им подрядной организацией ТОО "Ладомир Строй", директор Ларионова Ю.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Строительство сетей наружного электроосвещения и электроснабжения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, наружных сетей водопровода и канализации, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка, вывоз и уплотнение грунта, строительство ливневой канализации, устройство бортовых камней, устройство покрытия из брусчатки, устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания, устройство покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы, устройство систем отопления, систем водоснабжения и канализации, электроснабжения и электроосвещения, общестроительные работы, в том числе устройство фундамента, стен, перегородок, крыши, перекрытий, отделки, окна, двери
(виды работ)

3. Строительство объекта (капитальный ремонт) произведено на основании:
———
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)
Эскизу,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному _____
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ май 2014 года__;
(месяц и год)
окончание работ __июнь 2014 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
_____выполнены_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта (капитальный ремонт)
собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Строительство садового дома с сараем с благоустройством и наружными инженерными сетями, расположенного по адресу Алматинская область, Илийский район, с.о. Казцикозский, с. Казцик, ПКСТ Ветеран 12, ул. Ынтымак, уч. 116»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта __Асылбекова Ултуар Телемисовна, Алматинская область, Илийский район, с.о. Казцикозский, с. Казцик, ПКСТ Ветеран 12, ул. Ынтымак, уч. 116, 30.06.2014 года _
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО "Ладомир Строй", директор Ларионова Ю.А., 30.06.2014 года.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик Асылбекова Ултуар Телемисовна
Подрядчик ТОО "Ладомир Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство садового дома с сараем с благоустройством и наружными инженерными сетями, расположенного по адресу Алматинская область, Илийский район, с.о. Казцикозский, с. Казцик, ПКСТ Ветеран 12, ул. Ыntымак, уч. 116

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2014 года

на 2-1-1 Строительство жилого дома

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	110	32,51	30,98	3576	3407	1125	0.01	1
		м3		1,53	9,01	168	991	97	0,03	3
2	E0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	11	123,47	51,24	1358	564	917	0,48	5
		м3		72,23	13,74	795	151	97	0,05	1
3	E0101-163-7#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3	402,3	0	1207	0	1364	2,68	8
		м3		402,3	0	1207	0	113	0	0
4	E0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3	32,51	30,98	98	93	31	0,01	0
		м3		1,53	9,01	5	27	97	0,03	0
5	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	113	19,7	19,7	2226	2226	445	0	0
		т		0	3,94	0	445	100	0,08	9
6	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	110	3,05	2,66	336	293	141	0	0
		м3		0,39	0,93	43	102	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-13	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	15	32,51	30,98	488	465	153	0,01	0
		м3		1,53	9,01	23	135	97	0,03	0
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	137	19,7	19,7	2699	2699	540	0	0
		т		0	3,94	0	540	100	0,08	11
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	15	5,55	5,55	83	83	26	0	0
		м3		0	1,8	0	27	97	0,01	0
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы добавлять на каждые последующие 5 м	15	3,11	3,11	47	47	15	0	0
		м3		0	1,01	0	15	97	0	0
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15	21,55	4,52	323	68	248	0,11	2
		м3		17,03	0	255	0	97	0	0
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	6	122,18	0	733	0	828	0,89	5
		м3		122,18	0	733	0	113	0	0
		Итого по разделу: Вертикальная планировка				13173				
		Раздел: Каркас								
13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	12,84	2634,9	990,15	33832	12714	27217	10,4	134
		м3		1644,75	374,04	21119	4803	105	1,83	23
14	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09	9979,24	304,24	898	27	925	58	5
		1т		9675	114,75	871	10	105	0,56	0
15	Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	5,76	5283,69	3467,42	30434	19972	16659	11,15	64
		м3		1816,27	938,26	10462	5404	105	3,59	21
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,06	33379,24	304,24	2003	18	2091	198	12
		1т		33075	114,75	1985	7	105	0,56	0
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	32	223,37	34,37	7148	1100	7623	1,21	39
		м2		189	12,87	6048	412	118	0,06	2
18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	28	1035,59	335,84	28997	9404	27283	4,54	127
		м3		699,75	126	19593	3528	118	0,61	17
19	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	57	966,83	372,83	55109	21251	49335	3,72	212
		м3		594	139,5	33858	7951	118	0,68	39
		Итого по разделу: Каркас				158421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5	261,76	66,01	1309	330	1159	1,35	7
		м3		195,75	24,93	979	125	105	0,12	1
21	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	17	633,59	208,34	10771	3542	8996	2,6	44
		м3		425,25	78,71	7229	1338	105	0,38	7
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	23	41,17	3,82	947	88	1053	0,21	5
		м2		37,35	1,44	859	33	118	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты				13027				
		Раздел: Кровля								
23	Е0110-14-1	Установка стропил	2	3731,78	334,28	7464	669	8456	22,1	44
		м3		3397,5	126	6795	252	120	0,62	1
24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2	151,86	28,11	304	56	322	0,78	2
		м3		123,75	10,58	248	21	120	0,05	0
25	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	0,03	2762,12	309,62	83	9	93	13,8	0
		м3		2452,5	117	74	4	120	0,57	0
26	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	120	5,59	0,91	671	109	723	0,03	3
		м2		4,68	0,34	562	41	120	0	0
27	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	120	74,41	5,78	8929	694	10109	0,42	50
		м2кровли		68,63	2,16	8236	259	119	0,01	1
28	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	7	154,47	1,24	1081	9	1280	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1073	3	119	0	0
		Итого по разделу: Кровля				18531				
		Раздел: Стены, перегородки								
29	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	5	1800,48	360,48	9002	1802	8275	8,99	45
		м3		1440	136,17	7200	681	105	0,67	3
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	3	181,92	17,67	546	53	538	0,91	3
		м		164,25	6,62	493	20	105	0,03	0
31	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	0,05	11657,56	355,81	583	18	572	75,58	4
		м3		11301,75	135	565	7	100	0,66	0
32	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,9	938,46	353,46	845	318	679	3,6	3
		м3		585	133,52	527	120	105	0,65	1
33	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	6	62,24	4,19	373	25	422	0,38	2
		м2		58,05	1,58	348	9	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	42	223,37	34,37	9382	1444	10005	1,21	51
		м2		189	12,87	7938	541	118	0,06	3
		Итого по разделу: Стены, перегородки				20731				
		Раздел: Перекрытие								
35	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	38	1523,6	241,1	57897	9162	54806	8,06	306
		м3		1282,5	91,08	48735	3461	105	0,44	17
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04	33379,24	304,24	1335	12	1394	198	8
		1т		33075	114,75	1323	5	105	0,56	0
37	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,05	8439,23	208,73	422	10	415	55,16	3
		м3		8230,5	78,75	412	4	100	0,39	0
		Итого по разделу: Перекрытие				59654				
		Раздел: Разные работы								
38	Е0107-20-4	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,08	7156,94	1216,94	573	97	717	31,4	3
		т		5940	459	475	37	140	2,25	0
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	5,86	0,05	76	1	68	0,03	0
		м2		5,81	0,02	76	0	90	0	0
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	8,36	0,04	8	0	7	0,04	0
		м2		8,32	0	8	0	90	0	0
41	Е0110-7-3	Обшивка стен асбестоцементнымилистами	1	125,82	4,32	126	4	148	0,75	1
		м2		121,5	1,64	122	2	120	0,01	0
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)	13	5,86	0,05	76	1	68	0,03	0
		м2		5,81	0,02	76	0	90	0	0
43	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13	8,36	0,04	109	1	97	0,04	1
		м2		8,32	0	108	0	90	0	0
		Итого по разделу: Разные работы				968				
		Раздел: ПОЛЫ								
44	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	95	13,13	2,62	1247	249	1344	0,07	6
		м2		10,51	0,99	998	94	123	0	0
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,5	567	0	5387	0	6625	3,66	35
		м3		567	0	5387	0	123	0	0
46	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	95	58,21	9,38	5530	891	6116	0,24	23
		м2		48,83	3,51	4639	333	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	95	62,15	9,95	5904	945	6537	0,36	34
		м2		52,2	3,74	4959	355	123	0,02	2
48	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	95	5,2	2,68	494	255	411	0,02	2
		м2		2,52	1	239	95	123	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ				18562				
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
49	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	8	403,38	14,13	3227	113	3788	2,32	19
		м2		389,25	5,33	3114	43	120	0,03	0
50	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с односторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	3	403,38	14,13	1210	42	1420	2,32	7
		м2		389,25	5,33	1168	16	120	0,03	0
51	Е0169-6-3	Прорезка проемов	1	97	0,79	97	1	87	0,61	1
		шт		96,21	0,14	96	0	90	0	0
52	Е0110-34-2	Установка дверок	1	56,19	11,86	56	12	59	0,29	0
		шт		44,33	4,5	44	5	120	0,02	0
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ				4590				
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
53	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	63	95,6	2	6023	126	6210	0,57	36
		м2		93,6	0,27	5897	17	105	0,04	3
54	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	15	61,49	1,19	922	18	957	0,37	6
		м2		60,3	0,45	905	7	105	0	0
55	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	68	18,82	0,36	1280	24	1328	0,11	8
		м2		18,46	0,14	1255	10	105	0	0
56	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	10	31,8	1,42	318	14	325	0,19	2
		м2		30,38	0,54	304	5	105	0	0
57	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	102	13,74	0,24	1401	24	1457	0,09	9
		м2		13,5	0,1	1377	10	105	0	0
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	129,23	41,17	3,82	5320	494	5915	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4827	186	118	0,01	1
59	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	3,88	3450,38	185,63	13387	720	12938	18,17	70
		м3		3264,75	69,75	12667	271	100	0,34	1
		Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				28652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЛЯ								
60	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	110	28,19	1,19	3101	131	3593	0,15	17
		м2		27	0,45	2970	49	119	0	0
61	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	18	271,27	1,27	4883	23	4382	1,42	26
		м2		270	0,47	4860	8	90	0	0
62	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	16	75,6	4,72	1210	76	1383	0,4	6
		м2		70,88	1,78	1134	28	119	0,01	0
63	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	96	34,18	4,93	3281	473	3553	0,19	18
		м2		29,25	1,85	2808	178	119	0,01	1
64	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	18	50,59	15,94	911	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
65	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	18	3,75	2,1	68	38	51	0,01	0
		м2		1,65	0,75	30	14	119	0	0
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,775	2217,33	327,33	1718	254	1639	11,6	9
		1т		1890	123,75	1465	96	105	0,6	0
67	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,0586	8520,45	1162,95	499	68	394	46,6	3
		т		7357,5	108	431	6	90	0,53	0
68	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукан)	95	25,16	1,98	2390	188	2706	0,14	13
		м2		23,18	0,76	2202	72	119	0	0
69	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,045	3804,07	316,57	171	14	195	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	157	5	120	0,58	0
70	Е0112-17-5	Укладка OSB	110	42,36	6,58	4660	724	5008	0,22	24
		м2		35,78	2,48	3936	273	119	0,01	1
71	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	110,46	154,47	1,24	17063	137	20203	0,97	107
		м2		153,23	0,47	16926	52	119	0	0
72	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	18	92,69	63,44	1668	1142	1341	0,17	3
		м		29,25	23,96	527	431	140	0,12	2
73	Е0109-53-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0299	9256,2	1162,95	277	35	221	51,26	2
		т		8093,25	108	242	3	90	0,53	0
74	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,308	35,7	8,7	11	3	13	0,18	0
		м2		27	3,29	8	1	140	0,02	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				41910				
		Раздел: ПРОЕМЫ								
75	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	254,18	102,53	915	369	809	0,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	35,67	546	128	120	0,14	1
76	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	6	222,65	31,85	1336	191	1460	1,15	7
		м2		190,8	12,04	1145	72	120	0,06	0
77	Е0115-202-1	Остекление дверей	30,276	137,37	3,04	4159	92	4307	0,84	25
		м2		134,33	1,15	4067	35	105	0,01	0
78	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,1	304,33	32,08	335	35	375	1,49	2
		м2		272,25	12,13	299	13	120	0,06	0
79	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2	5,15	236,73	19	1219	98	1384	1,3	7
		м2		217,73	6,18	1121	32	120	0,03	0
80	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,04	205,15	19,32	419	39	471	1,11	2
		м2		185,83	6,39	379	13	120	0,03	0
81	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	7	124,22	23,87	870	167	919	0,68	5
		шт		100,35	9,02	702	63	120	0,04	0
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ				9252				
		Раздел: ПОЛЫ								
		м2		62,15	9,95	5221	836	5780	0,36	30
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	84	52,2	3,74	4385	314	123	0,02	2
		м2		48,53	5,55	4077	466	4655	0,26	22
83	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	84	42,98	2,07	3610	174	123	0,01	1
		м2		62,15	9,95	5221	836	5780	0,36	30
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	84	52,2	3,74	4385	314	123	0,02	2
		м2		6,5	3,35	546	281	455	0,02	2
85	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	84	3,15	1,25	265	105	123	0	0
		м2		2217,33	327,33	171	25	163	11,6	1
86	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0773	1890	123,75	146	10	105	0,6	0
		1т		63,4	4,9	5326	412	6235	0,38	32
87	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	84	58,5	1,85	4914	155	123	0,01	1
		м2		62,15	9,95	435	70	482	0,36	2
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7	52,2	3,74	365	26	123	0,02	0
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	7	48,53	5,55	340	39	388	0,26	2
		м2		42,98	2,07	301	14	123	0,01	0
90	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	7	62,15	9,95	435	70	482	0,36	2
		м2		52,2	3,74	365	26	123	0,02	0
91	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7	5,2	2,68	36	19	30	0,02	0
		м2		2,52	1	18	7	123	0	0
92	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0064	2217,33	327,33	14	2	14	11,6	0
		1т		1890	123,75	12	1	105	0,6	0
93	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	7	58,21	9,38	407	66	451	0,24	2
		м2		48,83	3,51	342	25	123	0,02	0
94	E0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	7	188,5	15,2	1320	106	1556	1,07	7
		м2		173,3	7,37	1213	52	123	0,04	0
95	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11	41,95	0,32	461	4	565	0,24	3
		м		41,63	0,11	458	1	123	0	0
96	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	144	16,34	0,16	2353	23	2878	0,09	13
		м		16,18	0,07	2330	10	123	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ				**26363**				
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
97	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	84	106,05	3,94	8908	331	9138	0,55	46
		м2		102,11	1,49	8577	125	105	0,01	1
98	E0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	84	31,82	0,32	2673	27	2791	0,2	17
		м2		31,5	0,14	2646	12	105	0	0
99	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	128,15	139,75	4,07	17908	521	18387	0,74	95
		м2		135,68	0,97	17387	124	105	0,05	7
100	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)		77,16	3,43	0	0	0	0,46	0
		м2		73,73	1,31	0	0		0,01	0
101	E0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза		31,82	0,32	0	0	0	0,2	0
		м2		31,5	0,14	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	128,15	50,44	0,49	6464	63	6745	0,3	39
		м2		49,95	0,18	6401	23	105	0	0
103	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)		67,13	2,1	0	0	0	0,39	0
		м2		65,03	0,79	0	0		0	0
104	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)		80,18	1,88	0	0	0	0,47	0
		м2		78,3	0,72	0	0		0	0
105	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей		259,59	4,62	0	0	0	1,52	0
		м2		254,97	3,14	0	0		0,02	0
106	Е0126-12-2#т.ч. п-1.13 К=1.15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	126,6	155,98	50,15	19748	6349	15764	0,61	78
		м2		105,83	18,68	13399	2365	100	0,09	12
107	Е0126-12-2#т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	44	155,98	50,15	6863	2207	5479	0,61	27
		м2		105,83	18,68	4657	822	100	0,09	4
108	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	56	197,97	4,92	11086	276	11461	1,15	64
		м2		193,05	1,87	10811	105	105	0,01	1
109	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	56	16,28	1,65	912	92	897	0,09	5
		м2		14,63	0,63	819	35	105	0	0
110	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,0202	3804,07	316,57	77	6	87	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	70	2	120	0,58	0
111	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,0202	317,92	14,17	6	0	7	1,88	0
		м3		303,75	5,4	6	0	120	0,03	0
112	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	3,96	125,82	4,32	498	17	585	0,75	3
		м2		121,5	1,64	481	6	120	0,01	0
113	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,726	154,47	1,24	576	5	681	0,97	4
		м2		153,23	0,47	571	2	119	0	0
114	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,09	35,7	8,7	3	1	4	0,18	0
		м2		27	3,29	2	0	140	0,02	0
115	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	9,3	90,26	1,61	839	15	872	0,53	5
		м2		88,65	0,61	824	6	105	0	0
116	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,24	95,13	73,75	23	18	11	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	5	3	133	0,04	0
117	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	84	24,75	0	2079	0	2765	0,14	12
		м2		24,75	0	2079	0	133	0	0
		Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				78669				
		Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
118	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	42	114,47	14,12	4808	593	5679	0,55	23
		м		100,35	5,29	4215	222	128	0,03	1
119	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3	64,04	4,19	192	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
120	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	45	10,69	0	481	0	616	0,05	2
		м		10,69	0	481	0	128	0	0
121	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	9	304,69	12,19	2742	110	3422	1,64	15
		м		292,5	4,57	2633	41	128	0,02	0
122	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	48	239,65	7,9	11503	379	14420	1,29	62
		м		231,75	2,95	11124	142	128	0,01	1
123	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15	193,83	5,28	2907	79	3658	1,05	16
		м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	0
124	E0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	12	258,65	6,65	3104	80	3909	1,4	17
		м		252	2,5	3024	30	128	0,01	0
125	E0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	225,41	9,63	2705	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,6	2589	43	128	0,02	0
126	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	66	55,44	16,85	3659	1112	2833	0,21	14
		м		38,59	4,33	2547	286	100	0,03	2
127	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	293,49	39,24	880	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
128	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	3	69,07	1,57	207	5	259	0,41	1
		1счетчик		67,5	0	203	0	128	0	0
129	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	6	55,57	1,57	333	9	415	0,3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кран		54	0	324	0	128	0	0
130	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	6	56,16	3,96	337	24	412	0,3	2
		м		52,2	1,49	313	9	128	0,01	0
131	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	56,16	3,96	337	24	412	0,3	2
		м		52,2	1,49	313	9	128	0,01	0
132	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	12	56,16	3,96	674	48	825	0,3	4
		м		52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
133	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	9	56,16	3,96	505	36	619	0,3	3
		м		52,2	1,49	470	13	128	0,01	0
134	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	33	10,69	0	353	0	452	0,05	2
		м		10,69	0	353	0	128	0	0
135	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	45	304,69	12,19	13711	549	17111	1,64	74
		м		292,5	4,57	13163	206	128	0,02	1
136	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	9	239,65	7,9	2157	71	2704	1,29	12
		м		231,75	2,95	2086	27	128	0,01	0
137	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	12	193,83	5,28	2326	63	2927	1,05	13
		м		188,55	1,98	2263	24	128	0,01	0
138	E0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	9	258,65	6,65	2328	60	2932	1,4	13
		м		252	2,5	2268	23	128	0,01	0
139	E0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	6	225,41	9,63	1352	58	1685	1,22	7
		м		215,78	3,6	1295	22	128	0,02	0
140	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	15	55,44	16,85	832	253	644	0,21	3
		м		38,59	4,33	579	65	100	0,03	0
141	E0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	3	108,2	6,95	325	21	397	0,61	2
		шт		101,25	2,25	304	7	128	0,01	0
142	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	3	69,07	1,57	207	5	259	0,41	1
		1счетчик		67,5	0	203	0	128	0	0
143	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	24	154,58	10,58	3710	254	4545	0,77	18
		м		144	3,96	3456	95	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза м2	6,3	82,8	0	522	0	548	0,52	3
				82,8	0	522	0	105	0	0
145	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	21	106,84	0,64	2244	13	2861	0,58	12
				106,2	0,25	2230	5	128	0	0
146	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	27	103,81	1,43	2803	39	3557	0,56	15
				102,38	0,54	2764	15	128	0	0
147	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм м	24	112,93	33,05	2710	793	2214	0,44	11
				79,88	12,38	1917	297	100	0,06	1
148	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	6	368,03	21,53	2208	129	2730	1,95	12
				346,5	9	2079	54	128	0,04	0
149	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комплект	6	292,9	13,9	1757	83	2177	1,56	9
				279	4,5	1674	27	128	0,03	0
150	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	3	426,24	39,24	1279	118	1547	2,22	7
				387	15,75	1161	47	128	0,07	0
151	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн комплект	3	424,69	93,94	1274	282	1408	1,95	6
				330,75	36	992	108	128	0,17	1
152	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	9	127,57	1,57	1148	14	1452	0,7	6
				126	0	1134	0	128	0	0
153	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	36	151,3	20,8	5447	749	6372	0,72	26
				130,5	7,79	4698	280	128	0,04	1
154	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм м	36	10,69	0	385	0	493	0,05	2
				10,69	0	385	0	128	0	0
155	Е0126-35-2#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX м	36	55,44	16,85	1996	607	1545	0,21	8
				38,59	4,33	1389	156	100	0,03	1
156	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм 1шт	3	537,88	90,13	1614	270	1849	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	0
157	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза м2	2,7	60,37	0,07	163	0	171	0,37	1
				60,3	0,02	163	0	105	0	0
158	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм 1соедин.	3	323,14	53,14	969	159	1115	1,46	4
				270	20,25	810	61	128	0,1	0
159	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100 т	0,024	112164,75	49389,75	2692	1185	2502	312,7	8
				62775	18657	1507	448	128	91,12	2
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				91887				
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
160	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	3	871	241	2613	723	1956	4	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		630	56,3	1890	169	95	0,33	1
161	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	3	695,6	18,6	2087	56	1942	4	12
		шт		677	4,5	2031	14	95	0,03	0
162	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	240,2	13,2	8647	475	7842	1	36
		шт		227	2,3	8172	83	95	0,01	0
163	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	3	102,6	1,6	308	5	288	1	3
		шт		101	0	303	0	95	0	0
164	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	12	292	134	3504	1608	2232	0,99	12
		шт		158	37,8	1896	454	95	0,22	3
165	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	9	220	98	1980	882	1291	0,76	7
		шт		122	29	1098	261	95	0,17	2
166	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	3	78,9	1,9	237	6	221	0,49	1
		шт		77	0,4	231	1	95	0	0
167	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	24	78,2	1,7	1877	41	1751	0,49	12
		шт		76,5	0,3	1836	7	95	0	0
168	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	24	45,7	0,2	1097	5	1040	0,29	7
		шт		45,5	0,1	1092	2	95	0	0
169	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47,2	0,2	142	1	134	0,29	1
		шт		47	0,1	141	0	95	0	0
170	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	42	58	0,2	2436	8	2310	0,34	14
		шт		57,8	0,1	2428	4	95	0	0
171	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	9	59,5	1	536	9	502	0,36	3
		шт		58,5	0,2	527	2	95	0	0
172	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	50,6	0,9	152	3	142	0,33	1
		шт		49,7	0,2	149	1	95	0	0
173	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0065	17022	7302	111	48	72	57	0
		т		9720	1850,03	63	12	95	10,73	0
174	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	0,0036	8633	1343	31	5	26	38	0
		т		7290	425,01	26	2	95	2,47	0
175	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	9	35,2	2,8	317	25	279	0,17	2
		м		32,4	0,2	292	2	95	0	0
176	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	105	31,4	2,6	3297	273	2893	0,17	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		28,8	0,2	3024	21	95	0	0
177	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	27	7,4	0,1	200	3	187	0,05	1
		м		7,3	0	197	0	95	0	0
178	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	9	8,9	0,1	80	1	76	0,06	1
		м		8,8	0,1	79	1	95	0	0
179	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	3	49,5	0	149	0	141	0	0
		шт		49,5	0	149	0	95	0	0
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				29798				
		Раздел: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
180	Ц0108-351-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Цоколь к опорам	9	3124,62	2498,08	28122	22483	10055	3,42	31
		шт		626,54	549,53	5639	4946	95	3,19	29
181	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	9	2022,91	1530,15	18206	13771	6955	2,73	25
		шт		492,76	320,67	4435	2886	95	1,86	17
182	Ц0108-356-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 10 мм2	0,135	14450,99	11357,95	1951	1533	703	16,4	2
		км		3093,04	2385,37	418	322	95	13,84	2
183	Ц0108-358-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	9	739,79	541,91	6658	4877	2656	1,02	9
		шт		197,88	112,73	1781	1015	95	0,65	6
		Итого по разделу: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				54937				
		Раздел: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ, КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ								
184	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,024	54022,48	8122,48	1297	195	1528	254	6
		км		45900	3069	1102	74	130	14,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,12	3315,37	1879,87	10344	5865	8006	8,86	28
		м3		1435,5	538,43	4479	1680	130	2,06	6
186	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,075	306,2	152,52	23	11	21	1,02	0
		м3		153,68	57,15	12	4	130	0,28	0
187	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,015	62699,92	1733,92	940	26	1202	361	5
		км		60966	650,25	914	10	130	3,17	0
188	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	2,25	9410,89	5028,34	21175	11314	18327	27,1	61
		м3		4382,55	1883,03	9861	4237	130	9,2	21
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ, КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕ				33778				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
189	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	27	56,16	3,96	1516	107	1856	0,3	8
		м		52,2	1,49	1409	40	128	0,01	0
190	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	56,16	3,96	842	59	1031	0,3	4
		м		52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
191	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	72	56,16	3,96	4044	285	4948	0,3	21
		м		52,2	1,49	3758	107	128	0,01	1
192	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	56,16	3,96	842	59	1031	0,3	4
		м		52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
193	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4,5	56,16	3,96	253	18	309	0,3	1
		м		52,2	1,49	235	7	128	0,01	0
194	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4,5	56,16	3,96	253	18	309	0,3	1
		м		52,2	1,49	235	7	128	0,01	0
195	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	133,5	10,69	0	1427	0	1827	0,05	7
		м		10,69	0	1427	0	128	0	0
196	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	23,91	147,48	35,77	3526	855	3829	0,7	17
		1квт		111,7	13,4	2671	320	128	0,07	2
197	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	27	23,18	0	626	0	801	0,12	3
		комплект		23,18	0	626	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	54	108,07	0,07	5836	4	6125	0,65	35
		м2		108	0,02	5832	1	105	0	0
199	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FIEX	36	55,44	16,85	1996	607	1545	0,21	8
		м		38,59	4,33	1389	156	100	0,03	1
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				21161				
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО								
200	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	28,301	235,8	0	6673	0	7541	1,51	43
		м3		235,8	0	6673	0	113	0	0
201	Е010332-А22-1	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	49,526	157,63	157,63	7807	7807	1561	0	0
		т		0	31,53	0	1561	100	0,66	33
202	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	28,301	3,05	2,66	86	75	36	0	0
		м3		0,39	0,93	11	26	97	0	0
203	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	18,867	531	0	10018	0	12323	3,24	61
		м3		531	0	10018	0	123	0	0
204	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	188,67	115,31	6,63	21756	1251	27712	0,7	132
		м		108,68	1,76	20505	331	133	0,01	1
205	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы под поребрик	5,4	235,8	0	1273	0	1439	1,51	8
		м3		235,8	0	1273	0	113	0	0
206	Е010332-А22-1	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	9,45	157,63	157,63	1490	1490	298	0	0
		т		0	31,53	0	298	100	0,66	6
207	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5,4	3,05	2,66	16	14	7	0	0
		м3		0,39	0,93	2	5	97	0	0
208	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик, Н=10см	2,16	531	0	1147	0	1411	3,24	7
		м3		531	0	1147	0	123	0	0
209	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка поребрика сечением 100х250 мм	54	115,31	6,63	6227	358	7932	0,7	38
		м		108,68	1,76	5869	95	133	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	104,58	39,69	37,82	4150	3955	1305	0,01	1
		м3		1,87	11	196	1150	97	0,04	4
211	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	128,111	157,63	157,63	20194	20194	4039	0	0
		т		0	31,53	0	4039	100	0,66	85
212	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	73,206	3,05	2,66	223	195	94	0	0
		м3		0,39	0,93	29	68	97	0	0
213	Е010333-А1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	54,904	19,7	19,7	1082	1082	216	0	0
		т		0	3,94	0	216	100	0,08	5
214	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	31,374	134,1	0	4207	0	4754	0,97	30
		м3		134,1	0	4207	0	113	0	0
215	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	74,7	12,51	12,51	934	934	310	0	0
		м3		0	4,28	0	320	97	0,01	1
216	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	522,9	1,27	1,27	665	665	194	0	0
		м3		0	0,38	0	200	97	0	1
217	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из естественного щебня н-20см	49,8	95,13	73,75	4738	3673	2189	0,14	7
		м3		21,38	11,67	1065	581	133	0,04	2
218	Е0127-23-1	Устройство выравнивающих однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	249	32,83	27,83	8174	6929	4793	0,03	8
		м2		5	9,47	1245	2359	133	0,03	8
219	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,1992	339,59	339,59	68	68	37	0,58	0
		т		0	140,94	0	28	133	0,58	0
220	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	249	19,8	13,29	4930	3309	2593	0,04	9
		м2		6,51	1,32	1621	329	133	0	1
221	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	498	0,56	0,54	280	271	36	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	м2 Разработка грунта 2 группы вручную / устройство корыта/	12,917	0,02 235,8	0,04 0	10 3046	17 0	133 3442	0 1,51	0 20
223	Е010332-А22-1	м3 Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	15,823	235,8 157,63	0 157,63	3046 2494	0 2494	113 499	0 0	0 0
224	Е0101-20-1	т Работа на отвале 1 группы грунтов	9,042	0 3,05	31,53 2,66	0 28	499 24	100 12	0,66 0	10 0
225	Е010333-А1-1	м3 Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня /поребрика/	6,781	0,39 19,7	0,93 19,7	4 134	8 134	97 27	0 0	0 0
226	Е0101-166-2	т Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня /поребрика/	3,875	0 134,1	3,94 0	0 520	27 0	100 587	0,08 0,97	1 4
227	Е0127-56-1	м3 Устройство песчанного слоя средней крупности Н=15см	49,68	134,1 52,12	0 14,09	520 2589	0 700	113 2827	0 0,24	0 12
228	Е0127-56-1	м2 Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	49,68	38,03 52,12	4,75 14,09	1889 2589	236 700	133 2827	0,02 0,24	1 12
229	Е0127-56-1	м2 Слой мелкозернистого песка н=5см	49,68	38,03 52,12	4,75 14,09	1889 2589	236 700	133 2827	0,02 0,24	1 12
230	Е0111-25-1	м2 Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	49,68	38,03 177,41	4,75 21,26	1889 8814	236 1056	133 10029	0,02 0,95	1 47
231	Е0147-25-3	м2 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 10 см механизированным способом	69	156,15 39,58	7,97 0,34	7758 2731	396 24	123 3504	0,04 0,27	2 18
232	Е0147-25-6	м2 Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	69	39,24 8,21	0,13 0	2708 566	9 0	129 731	0 0,05	0 4
233	Е0101-165-6	м2 Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	12	8,21 218,93	0 0	566 2627	0 0	129 2969	0 1,54	0 18
234	Е0101-149-4	м3 Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	45	218,93 162,72	0 143,86	2627 7322	0 6474	113 2424	0 0,13	0 6
235	Е0106-1-13	яма Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,565	18,86 867,72	36,68 95,97	849 2226	1651 246	97 2176	0,14 4,9	6 13
236	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	м3 Монтаж стоек ограждения	0,1425	771,75 4023,02	36,25 2285,57	1980 573	93 326	105 302	0,18 10,29	0 1
237	Е0109-62-3	т Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,9337	1737,45 25755,11	617,13 9375,11	248 24047	88 8753	90 15535	2,34 91	0 85
238	Е0109-53-2	т Монтаж решеток ограждения	0,9337	16380 8520,45	2107,33 1162,95	15293 7955	1968 1086	90 6273	7,36 46,6	7 44
		т		7357,5	108	6869	101	90	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание м2	45,6	60,75	0	2770	0	2493	0,34	16
240	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	45,6	60,75 5,86	0 0,05	2770 267	0 2	90 239	0 0,03	0 1
241	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя м2	91,2	5,81 4,18	0,02 0,02	265 381	1 2	90 341	0 0,02	0 2
242	У1-43-20	Лавочка со спинкой, строительные работы скамья	9	4,16 1848,33	0 242,88	379 16635	0 2186	90 15811	0 9,7	0 87
243	У1-49-1	Урна, строительные работы урна	9	1605,45 1070,96	67,68 80,96	14449 9639	609 729	105 9569	0,33 6	3 54
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО		990	22,56	8910	203	105	0,11	1
						206681				
		ИТОГО:				930747	267264			4003
		Накладные расходы :				663477	77340			495
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				45694				
		На металломонтажные работы				651993				
		На сантехнические работы				22724				
		Всего накладных расходов:				116303				
		Итого с накладными				836714				
		- заработная плата				1767461				
		- трудоемкость				125507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				418				
		СУМНИЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				106047				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1873508				
		ИТОГО:				1898800				
		Сметная заработная плата				1898800				
		Нормативная трудоемкость				866324				
						4916				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968								
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4537519				
		Итого с НДС				544502				
						5082021				
		Всего:				5082021				

Заказчик: **Асылбекова Ултуар Телемисовна**

(подпись)

Подрядчик: **ТОО "Ладомир Строй", директор Ларионова Ю.А.**