Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор 60 от 22.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электрических сетей жилого дома, расположенного по адресу, ул. Ауэзова д.8

Наименование обьекта: Сети внешнего электроснабжения

А К Т N 04

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	109,62	447,64	--	49070	--	2,85	313
					447,64	--	49070	--	--	--
2.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,60	154,22	--	1943	--	1,12	14
					154,22	--	1943	--	--	--
3.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	54,38	140,51	--	7641	--	1,02	55
					140,51	--	7641	--	--	--
4.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	197,32	30,00	--	5919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	197,28	176,40	--	34800	--	0,74	146
					35,28	--	6960	--	--	--
6.	1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки траншеи	м3	54,38	34,08	32,23	1853	1753	0,01	1
					1,85	8,11	101	441	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С010333-А 30-1	Доставка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, для обратной засыпки	т	97,88	176,40	--	17267	--	0,74	73
					35,28	--	3453	--	--	--
8.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	54,38	24,78	5,19	1347	282	0,12	7
					19,58	--	1065	--	--	--
9.	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,26	24721,88	--	6428	--	152,95	40
					23908,50	--	6216	--	--	--
10.	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под приямки	м3	32,00	34,08	32,23	1091	1031	0,01	0
					1,85	8,11	59	260	0,03	1
11.	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	32,00	8,71	8,71	279	279	--	--
					--	2,83	--	90	0,01	0
12.	22-46-3	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	38,00	1211,42	662,46	46034	25173	2,44	93
					439,88	416,30	16715	15819	1,34	51
13.	22-46-3	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	19,00	1211,42	662,46	23017	12587	2,44	46
					439,88	416,30	8358	7910	1,34	26
14.	8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	31,70	12100,00	--	383570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	20,00	49,94	12,19	999	244	0,21	4
					33,35	2,64	667	53	0,02	0
16.	8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	623,00	62,48	22,89	38922	14257	0,22	136
					35,19	5,29	21923	3296	0,03	19
17.	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	349,00	42,19	31,97	14724	11158	0,07	24
					10,12	7,93	3532	2769	0,05	16
18.	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	592,00	12,88	9,09	7625	5378	0,02	14
					3,80	2,30	2247	1362	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	349,00	37,25	27,26	12999	9512	0,07	24
					9,89	6,79	3452	2368	0,04	14
20.	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	592,00	21,61	16,33	12790	9667	0,03	20
					5,18	4,03	3064	2383	0,02	14
21.	8-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	298,00	103,94	29,56	30973	8807	0,44	130
					68,08	7,25	20288	2159	0,04	13
22.	8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	3873,00	2364,40	7746	4729	6,90	14
					1472,00	525,56	2944	1051	3,05	6
23.	8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	6,00	4485,90	2894,55	26915	17367	9,20	55
					1558,25	641,69	9350	3850	3,72	22
24.	8-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	2730,57	4,37	5461	9	12,65	25
					2217,20	2,64	4434	5	0,02	0
25.	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под кабельный ящик	м3	0,66	6879,98	113,07	4541	75	5,07	3
					799,54	42,72	528	28	0,21	0
26.	8-524-9	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 400 А	шт	2,00	3069,36	97,41	6139	195	5,75	12
					1164,95	18,17	2330	36	0,11	0
27.	ТПрайс-лист	Муфта концевая 70-120/800-L12	шт	2,00	14477,05	--	28954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс-лист	Муфта концевая на напр.1 кВ ЕРКТ 240 мм2	шт	6,00	9154,56	--	54927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Муфта соединительная 4х150-240Т	шт	2,00	8702,05	--	17404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПрайс-лист	Шкаф кабельный ШК-400	шт	2,00	25834,51	--	51669	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
31.	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	3,39	13500,00	--	45765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	30-8-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	36,54	650,00	--	23751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	12,60	630,00	--	7938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	16-1-707	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,929	875500,00	--	9095336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	16-1-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x120 мм2	1000м	0,021	194200,00	--	23884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс-лист	Наконечник 240 мм2	шт	6,00	1859,08	--	11154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-лист	Изоляционная трубка EN-CGPT-39/13-0	шт	6,00	1166,87	--	7001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс-лист	Манжета MWTM-50/16-150/S	шт	6,00	593,32	--	3560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	8-87-3	Мост шинный	мост	1,00	2617,15	419,75	2617	420	10,35	10
					1697,40	106,15	1697	106	0,62	1
40.	ТПрайс-лист	Шинный мост	шт	1,00	25389,32	--	25389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	8-571-1	Установка панелей распределительных ЩО-70-3 с авт. выключателями АВР	м	0,80	12959,85	1168,40	10368	935	21,85	17
					3959,45	277,14	3168	222	1,61	1
42.	8-571-1	Монтаж вводной панели ЩО-70-42	м	0,80	12959,85	1168,40	10368	935	21,85	17
					3959,45	277,14	3168	222	1,61	1
43.	8-572-4	Монтаж торцевой панели ЩО-70-95	шт	1,00	2948,60	204,70	2949	205	3,45	3
					558,90	46,58	559	47	0,27	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	75-6-89	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-03, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей -220 В, габаритные размеры линейных панелей -800-1000х600х2200 мм	шт	1,00	110200,00 -- --	-- -- --	110200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
45.	75-6-99	Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-42, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей -220В, габаритные размеры вводных панелей -800-100х600х2200мм	шт	1,00	232100,00 -- --	-- -- --	232100 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
46.	8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1,00	14225,80 5175,00	4360,80 933,82	14226 5175	4361 934	31,05 5,42	31 5
47.	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм	шт	1,00	471670,00 -- --	-- -- --	471670 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48.	ТПрайс-лист	Торцевые панели ЩО-70-95	шт	1,00	5567,13 -- --	-- -- --	5567 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
49.	8-524-9	Демонтаж кабельных ящиков	шт	2,00	504,94 465,98	38,96 7,27	1010 932	78 15	2,30 0,04	5 0
50.	8-87-3	Демонтаж шинного моста	м	1,00	846,86 678,96	167,90 42,46	847 679	168 42	4,14 0,25	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	8-70-1	Демонтаж шин 0,4 кВ 60х6 мм	м	45,00	129,08	21,44	5808	965	0,58	26
					107,64	4,23	4844	190	0,02	1
52.	8-572-7	Демонтаж вводных низковольтных панелей ЩО-70, высота и ширина до 1200х1000	шт	1,00	400,66	110,86	401	111	1,84	2
					289,80	25,90	290	26	0,15	0
53.	8-141-4	Демонтаж кабеля	м	20,00	18,22	4,88	364	98	0,08	2
					13,34	1,06	267	21	0,01	0
54.	27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	21,00	470,40	17,65	9878	371	0,04	1
					6,83	5,82	143	122	0,02	0
55.	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	5,25	1192,19	78,35	6259	411	0,17	1
					24,59	14,68	129	77	0,05	0
56.	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	21,00	272,98	38,27	5733	804	0,04	1
					5,75	13,21	121	277	0,05	1
57.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	-21,00	108,99	11,01	-2289	-231	0,00	-0
					0,81	3,23	-17	-68	0,01	-0
58.	27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	21,00	401,93	17,65	8441	371	0,04	1
					6,83	5,82	143	122	0,02	0
59.	27-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	21,00	93,40	--	1961	--	0,00	0
					0,02	--	--	--	--	--
60.	С01031-А1 8-1	Погрузка демонтируемого панелей, шин, кабелей	т	0,58	247,10	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С01031-А1 8-2	Разгрузка демонтируемого панелей, шин, кабелей	т	0,58	234,30 --	-- --	135 --	-- --	-- --	-- --
62.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,30	469,33 274,27	195,05 4,68	2957 1728	1229 29	1,78 0,02	11 0
63.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,34	27,10 5,42	-- --	307 61	-- --	0,11 --	1 --
64.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11,34	176,40 --	176,40 35,28	2000 --	2000 400	-- 0,74	-- 8
ИТОГО:							11050845 199427	135728 46664		1383 213

Накладные расходы :

На монтажные работы	110356
На общестроительные работы	153655
Всего накладных расходов:	264011
Итого с накладными	11314856

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	625096
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11939952
Итого с временными, 2,8.0,8 %	12187334
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	12380406
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12425569
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12538476
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	26177078
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	523542
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26700620
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3204074
Итого с НДС	29904694

Принял:

Сдал:

Составила: Попова А.А.