Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор 255 от 28.10.2013 год

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение многоэтажных жилых домов на территории сносимого "ветхого жилья", расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Баженова, уг. ул. Чаплыгина Жетысуский район (I очередь)

Наименование обьекта: Внешние сети электроснабжения (I очередь)

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами	м3	18,72	192,51	--	3604	--	1,36	25
					192,51	--	3604	--	--	--
2.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	8,83	192,26	--	1698	--	1,39	12
					192,26	--	1698	--	--	--
3.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтом	м3	5,10	140,51	--	717	--	1,02	5
					140,51	--	717	--	--	--
4.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	33,70	30,00	--	1011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	33,70	176,40	--	5944	--	0,74	25
					35,28	--	1189	--	--	--
6.	1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,10	48,49	46,30	247	236	0,01	0
					2,14	12,56	11	64	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9,18	181,69 40,57	-- --	1668 372	-- --	0,85 --	8 --
8.	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,10	24,78 19,58	5,19 --	126 100	26 --	0,12 --	1 --
9.	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	59,00	49,94 33,35	12,19 2,64	2946 1968	719 156	0,21 0,02	12 1
10.	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	54,00	68,55 44,51	17,94 4,37	3701 2403	969 236	0,28 0,03	15 1
11.	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	54,00	42,19 10,12	31,97 7,93	2278 546	1726 428	0,07 0,05	4 2
12.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	54,00	37,25 9,89	27,26 6,79	2011 534	1472 366	0,07 0,04	4 2
13.	8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	1,00	3233,35 1159,20	2048,15 453,09	3233 1159	2048 453	6,90 2,63	7 3
14.	8-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	1,00	2121,27 1616,90	4,37 2,64	2121 1617	4 3	9,20 0,02	9 0
15.	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,05	24721,88 23908,50	-- --	1236 1195	-- --	152,95 --	8 --
16.	8-4-1008	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6	м	38,00	1440,00 --	-- --	54720 --	-- --	-- --	-- --
17.	8-4-979	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 13,6 - 160х11,8	м	12,00	1223,00 --	-- --	14676 --	-- --	-- --	-- --
18.	16-1-530	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,11	810300,00 --	-- --	91564 --	-- --	-- --	-- --
19.	Т1-5	Муфта кабельная концевая 4х70-150	шт	1,00	6498,26 --	-- --	6498 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Т1-6	Муфта кабельная соединительная 4х50-150	шт	1,00	9797,75 --	-- --	9798 --	-- --	-- --	-- --
21.	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,23	11662,00 --	-- --	2717 --	-- --	-- --	-- --
22.	30-8-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	6,24	650,00 --	-- --	4056 --	-- --	-- --	-- --
23.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	6,96	630,00 --	-- --	4385 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								220957
		Раздел: Внешние сети электроснабжения (I очередь), КЛ 10 кВ								
24.	16-1-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБу, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	1,071	756000,00 --	-- --	1878920 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Внешние сети электроснабжения (I очередь), КЛ 10 кВ								1878920
ИТОГО:							2099117 17113	7200 1706		135 10

Накладные расходы :

На монтажные работы	9377
На общестроительные работы	9847
Всего накладных расходов:	19223
Итого с накладными	2118340

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	127100
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2245440
Итого с временными, 2,24 %	2295738
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2334995
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2344335
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2367778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5288550
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105771
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5394321
Налог на добавленную стоимость, 12 %	647319
Итого с НДС	6041640