Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение от 15.04.2014г. к договору №255 от 28.10.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение многоэтажных жилых домов на территории сносимого "ветхого жилья", расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Баженова, уг. ул. Чаплыгина Жетысуский район (I очередь)

Наименование обьекта: Внешние сети электроснабжения (I очередь)

А К Т N 07

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	479,34	192,51	--	92278	--	1,36	650
					192,51	--	92278	--	--	--
2.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС, песком	м3	93,46	192,26	--	17968	--	1,39	130
					192,26	--	17968	--	--	--
3.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтом	м3	80,00	140,51	--	11241	--	1,02	81
					140,51	--	11241	--	--	--
4.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя/земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	70,63	30,00	--	2119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями -самосвалами/работающими вне расстояние перевозки 30 км. класс груза 1	т	70,63	176,40	--	12459	--	0,74	52
					35,28	--	2492	--	--	--
6.	1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	335,84	42,17	40,26	14164	13521	0,01	4
					1,86	10,92	625	3667	0,04	13
7.	С010333-А	Доставка грунта автомобилями	т	604,51	176,40	--	106636	--	0,74	448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, для обратной засыпки			35,28	--	21327	--	--	--
8.	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	255,84	24,78	5,19	6339	1329	0,12	32
					19,58	--	5010	--	--	--
9.	22-46-3	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	49,50	1211,42	662,46	59965	32792	2,44	121
					439,88	416,30	21774	20607	1,34	66
10.	22-46-10	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	67,50	1402,64	853,30	94678	57598	2,66	179
					481,27	463,62	32486	31295	1,50	101
11.	22-46-3	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	58,50	1211,42	662,46	70868	38754	2,44	143
					439,88	416,30	25733	24354	1,34	79
12.	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	2120,00	49,94	12,19	105873	25843	0,21	439
					33,35	2,64	70702	5607	0,02	33
13.	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	886,00	68,55	17,94	60731	15895	0,28	245
					44,51	4,37	39431	3872	0,03	22
14.	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	629,50	42,19	31,97	26559	20125	0,07	43
					10,12	7,93	6371	4995	0,05	29
15.	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	604,50	12,88	9,09	7786	5492	0,02	14
					3,80	2,30	2294	1390	0,01	8
16.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	629,50	37,25	27,26	23446	17157	0,07	43
					9,89	6,79	6226	4271	0,04	25
17.	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	604,50	21,61	16,33	13060	9871	0,03	21
					5,18	4,03	3128	2433	0,02	14
18.	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,70	24721,88	--	17355	--	152,95	107
					23908,50	--	16784	--	--	--
19.	8-4-1008	Труба полиэтиленовая PE 100 d -	м	501,50	1440,00	--	722160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160 СТ РК ИСО 4427-2004			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
20.	8-4-979	Труба полиэтиленовая РЕ 100 d - 160 СТ РК ИСО 4427-2004	м	376,00	1223,00	--	459848	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
21.	8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	5466,75	3407,45	21867	13630	10,35	41
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2028,60	753,25	8114	3013	4,37	17
22.	8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	16,00	3257,68	23,23	52123	372	13,80	221
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2717,45	5,17	43479	83	0,03	0
23.	16-1-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	1,941	756000,00	--	3399616	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
24.	Т1-5	Муфта кабельная концевая сечение 150-240/800-L12	шт	4,00	13716,85	--	54867	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
25.	Т1-6	Муфта кабельная соединительная сечение 150-240/800-L12	шт	16,00	21555,05	--	344881	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
26.	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	13,07	11662,00	--	152387	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
27.	30-8-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	159,78	650,00	--	103857	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
28.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	40,20	630,00	--	25326	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
29.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	20,10	469,33	195,05	9434	3921	1,78	36
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					274,27	4,68	5513	94	0,02	0
30.	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	16,75	1192,19	78,35	19969	1312	0,17	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					24,59	14,68	412	246	0,05	1
31.	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	67,00	272,98	38,27	18290	2564	0,04	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					5,75	13,21	385	885	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-67,00	108,99	11,01	-7302	-738	0,00	-0
					0,81	3,23	-54	-216	0,01	-1
33.	27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	67,00	401,93	17,65	26930	1183	0,04	3
					6,83	5,82	458	390	0,02	1
34.	27-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	67,00	93,40	--	6258	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
35.	27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	67,00	470,40	17,65	31516	1183	0,04	3
					6,83	5,82	458	390	0,02	1
36.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	36,18	27,10	--	980	--	0,11	4
					5,42	--	196	--	--	--
37.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	36,18	176,40	176,40	6382	6382	--	--
					--	35,28	--	1276	0,74	27
		Итого по разделу:								6192914
		Раздел: Кабельная линия 0,4 кВ от КТПБ-10/0,4кВ 2х630 кВА								
38.	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами	м3	39,24	167,40	--	6569	--	1,18	46
					167,40	--	6569	--	--	--
39.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	9,32	167,18	--	1559	--	1,21	11
					167,18	--	1559	--	--	--
40.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтом	м3	18,82	122,18	--	2299	--	0,89	17
					122,18	--	2299	--	--	--
41.	С01031-А7	Погрузка грунта растительного слоя	т	70,63	30,00	--	2119	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	/земля, перегной/ при автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
42.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	70,63	176,40	--	12459	--	0,74	52
					35,28	--	2492	--	--	--
43.	1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,82	42,17	40,26	794	758	0,01	0
					1,86	10,92	35	205	0,04	1
44.	С010333-А 30-1	Доставка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, для обратной засыпки	т	33,87	176,40	--	5974	--	0,74	25
					35,28	--	1195	--	--	--
45.	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,82	24,78	5,19	466	98	0,12	2
					19,58	--	369	--	--	--
46.	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	176,00	49,94	12,19	8789	2145	0,21	36
					33,35	2,64	5870	466	0,02	3
47.	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	60,00	68,55	17,94	4113	1076	0,28	17
					44,51	4,37	2670	262	0,03	2
48.	8-147-3	Кабельная перемычка	м	5,00	38,41	5,29	192	26	0,18	1
					28,52	0,92	143	5	0,01	0
49.	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	53,00	42,19	31,97	2236	1694	0,07	4
					10,12	7,93	536	421	0,05	2
50.	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	123,00	12,88	9,09	1584	1117	0,02	3
					3,80	2,30	467	283	0,01	2
51.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	53,00	37,25	27,26	1974	1445	0,07	4
					9,89	6,79	524	360	0,04	2
52.	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	123,00	21,61	16,33	2657	2009	0,03	4
					5,18	4,03	637	495	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	6,00	3233,35	2048,15	19400	12289	6,90	41
					1159,20	453,09	6955	2719	2,63	16
54.	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,06	24721,88	--	1384	--	152,95	9
					23908,50	--	1339	--	--	--
55.	8-4-1008	Труба полиэтиленовая PE 100 d - 160 СТ РК ИСО 4427-2004	м	48,00	1440,00	--	69120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	8-4-979	Труба полиэтиленовая PE 100 d - 160 СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,00	1223,00	--	9784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	6-2-1	Устройство бетонных основания под кабельный ящик	м3	0,66	6364,25	174,97	4200	115	4,49	3
					729,68	66,11	482	44	0,32	0
58.	8-524-3	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 400 А	шт	2,00	2470,10	83,95	4940	168	4,60	9
					898,15	15,52	1796	31	0,09	0
59.	ТПрайс-лист	Шкаф кабельный ШК-4х400	шт	2,00	22832,68	--	45665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	16-1-550	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв 4х150 мм2	1000м	0,241	135400,00	--	273631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Т1-1	Муфта кабельная концевая сечением 150мм2	шт	6,00	9070,37	--	54422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	1,08	11662,00	--	12595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	30-8-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	13,08	650,00	--	8502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5,40	630,00	--	3402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кабельная линия 0,4 кВ от КТПБ-10/0,4кВ 2х630 кВА								560832
ИТОГО:							6753743	291130		3350
							470770	113943		471

Накладные расходы :

На монтажные работы	218546
На общестроительные работы	423008
Всего накладных расходов:	641554
Итого с накладными	7395297

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	440978
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7836275
Итого с временными, 2,24 %	8010785
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	8146989
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8178849
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8258500
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	18445773
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	368915
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18814688
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2257763
Итого с НДС	21072451

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор.

Директор.

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ALTYN SAPALY" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ" Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан