Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор 255 от 28.11.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение многоэтажных жилых домов на территории сносимого "ветхого жилья", расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Баженова, уг. ул. Чаплыгина Жетысуский район (I, II очередь)

Наименование обьекта: Внешние сети электроснабжения (I, II очередь)

А К Т N 08

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2 м для контура заземления	м3	13,50	447,64	--	6043	--	2,85	39
					447,64	--	6043	--	--	--
2.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	13,50	192,26	--	2595	--	1,39	19
					192,26	--	2595	--	--	--
3.	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	351,12	27,72	2809	222	0,81	6
					133,40	2,87	1067	23	0,02	0
4.	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	67,50	65,85	3,80	4445	256	0,16	11
					26,45	0,46	1785	31	0,00	0
5.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	22,56	447,64	--	10099	--	2,85	64
					447,64	--	10099	--	--	--
6.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	16,52	192,26	--	3176	--	1,39	23
					192,26	--	3176	--	--	--
7.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	16,52	29,49	6,18	487	102	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,31	--	385	--	--	--
8.	1-166-3	Засыпка щебнем, ПГС вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	16,79	192,26	--	3228	--	1,39	23
					192,26	--	3228	--	--	--
9.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2,28	630,00	--	1436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	30-8-7	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция свыше 40 мм	м3	14,51	774,00	--	11233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,20	1712,97	116,02	2056	139	0,98	1
					142,31	43,99	171	53	0,21	0
12.	33-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	1м3	1,68	3678,15	2516,36	6179	4227	6,89	12
					1161,79	700,61	1952	1177	2,60	4
13.	33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т	1м3	1,44	4022,09	2841,37	5792	4092	5,44	8
					910,80	786,73	1312	1133	2,90	4
14.	30-14-3	Подножник УБ-1	м3	1,44	20800,00	--	29952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	30-15-3	Стойка УСО-5А	м3	1,68	19530,00	--	32810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24,33	251,62	4,39	6122	107	0,24	6
					42,95	1,66	1045	40	0,01	0
17.	33-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	1т	0,81	11339,07	7975,32	9191	6464	19,67	16
					3363,75	2113,06	2726	1713	7,34	6
18.	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,81	114900,00	--	93132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	40,00	372,61	143,85	14904	5754	1,08	43
					165,60	34,20	6624	1368	0,12	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С10-1000-0,7	м2	40,00	896,00	--	35840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя/земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	10,87	30,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями -самосвалами/работающими вне расстояние перевозки 30 км. класс груза 1	т	10,87	176,40	--	1918	--	0,74	8
					35,28	--	384	--	--	--
23.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,87	29,49	6,18	114	24	0,15	1
					23,31	--	90	--	--	--
24.	27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см	м2	38,70	297,42	41,79	11510	1617	0,06	2
					8,72	14,26	337	552	0,05	2
25.	27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	38,70	1372,06	30,29	53099	1172	0,35	13
					54,08	7,57	2093	293	0,03	1
26.	27-39-18	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины слоя 13 см по табл. 39-17	м2	-38,70	431,05	0,24	-16682	-9	0,04	-2
					7,81	0,08	-302	-3	0,00	-0
27.	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,00	739,04	1,43	5912	11	1,12	9
					176,21	0,54	1410	4	0,00	0
28.	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	38,70	420,71	--	16282	--	0,17	6
					28,46	--	1101	--	--	--
29.	8-571-1	Установка блочно-модульного здания БМЗ	м	8,60	12959,85	1168,40	111455	10048	21,85	188
					3959,45	277,14	34051	2383	1,61	14
30.	ТПрайс-лист	Трансформаторная подстанция, БМЗ	шт	1,00	9578472,30	--	9578472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	шт	2,00	14225,80	4360,80	28452	8722	31,05	62
					5175,00	933,82	10350	1868	5,42	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	8-599-2	Установка шкафа учета	шт	2,00	1224,82	48,42	2450	97	3,45	7
					639,40	5,18	1279	10	0,03	0
33.	ТПрайс-лист	Учет электроэнергии	шт	2,00	109835,36	--	219671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами	м3	22,14	192,51	--	4262	--	1,36	30
					192,51	--	4262	--	--	--
35.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,73	192,26	--	910	--	1,39	7
					192,26	--	910	--	--	--
36.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтом	м3	11,62	140,51	--	1633	--	1,02	12
					140,51	--	1633	--	--	--
37.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	13,28	30,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	13,28	176,40	--	2343	--	0,74	10
					35,28	--	469	--	--	--
39.	1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,62	48,49	46,30	564	538	0,01	0
					2,14	12,56	25	146	0,04	0
40.	С010333-А30-1	Доставка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, для обратной засыпки	т	20,92	181,69	--	3801	--	0,85	18
					40,57	--	849	--	--	--
41.	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,62	24,78	5,19	288	60	0,12	1
					19,58	--	228	--	--	--
42.	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	85,00	49,94	12,19	4245	1036	0,21	18
					33,35	2,64	2835	225	0,02	1
43.	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	95,00	68,55	17,94	6512	1704	0,28	26
					44,51	4,37	4228	415	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	38,00	42,19	31,97	1603	1215	0,07	3
					10,12	7,93	385	302	0,05	2
45.	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	47,00	12,88	9,09	605	427	0,02	1
					3,80	2,30	178	108	0,01	1
46.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	38,00	37,25	27,26	1415	1036	0,07	3
					9,89	6,79	376	258	0,04	1
47.	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	47,00	21,61	16,33	1015	768	0,03	2
					5,18	4,03	243	189	0,02	1
48.	8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	6,00	4485,90	2894,55	26915	17367	9,20	55
					1558,25	641,69	9350	3850	3,72	22
49.	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,09	24721,88	--	2176	--	152,95	13
					23908,50	--	2104	--	--	--
50.	8-4-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - д.160 СТ РК ИСО 4427-2004	м	24,00	1440,00	--	34560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	8-4-979	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - д.160 СТ РК ИСО 4427-2004	м	64,00	1223,00	--	78272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	6-2-1	Устройство основания	м3	0,66	6364,25	174,97	4200	115	4,49	3
					729,68	66,11	482	44	0,32	0
53.	8-524-3	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 400 А	шт	2,00	2470,10	83,95	4940	168	4,60	9
					898,15	15,52	1796	31	0,09	0
54.	ТПрайс-лист	Шкаф кабельный ШК-4х400	шт	2,00	24147,20	--	48294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	16-1-707	Кабели силовые с медными жилами с	1000м	0,189	875500,00	--	1777590	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В			--	--	--	--	--	--
56.	Т1-1	Муфта кабельная концевая ЕРКТ-0063-L12	шт	6,00	9070,37	--	54422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,34	11662,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	30-8-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	7,38	650,00	--	4797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2,52	630,00	--	1588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	22-46-3	Продавливание грунта стальными трубами диам. 160 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	129,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							12365858	67479		779
							123354	16213		80

Накладные расходы :

На монтажные работы	73736
На общестроительные работы	56009
На металломонтажные работы	11854
Всего накладных расходов:	141598
Итого с накладными	12507457

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	159661
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12667118
Итого с временными, 2,24 %	12730301
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	12779615
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12791150
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12819989
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	28634061
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	572681
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29206742
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3504809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 32711551

Сумма скидки составляет: 2 309 233 тенге

Итого к оплате с НДС: 30 402 318 тенге

Сдал:

Принял:

Директор: Кожаримбаев А.Н.

Технодиректор: Ахметбаев С.А.Д.