Генподрядчик: ТОО "СК-Максимум"
Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОН СЕВЕР ВОД СТРОЙ"
Наименование объекта: Реконструкция отвода магистрального водопровода на с. Жаркен Тимирязевского района СКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
			Из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	16103053	16103053	7196689	7196689					1932366
С НДС 12%	18035419	18035419							1932366

Генподрядчик:

Субподрядчик :

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»

Наименование объекта: Реконструкция отвода магистрального водопровода на с. Жаркен Тимирязевского района СКО

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных

по объекту «Реконструкция отвода магистрального водопровода на с. Жаркен Тимирязевского района СКО» за ИЮЛЬ 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рекультивация земли под отвод								
1	E0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** м3	23009	6,01 --	6,01 2,08	138202 --	138202 47948	46509 97	-- 0,01	-- 157
2	E0101-24-14	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** м3	23009	4,75 --	4,75 1,65	109384 --	109384 37950	36811 97	-- 0,01	-- 124
3	E0101-85-5	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м** м3	23009	7,61 --	7,61 2,31	174992 --	174992 53228	51631 97	-- 0,01	-- 174
4	E0101-85-14	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы** м3	23009	6,31 --	6,31 1,92	145132 --	145132 44146	42821 97	-- 0,01	-- 144
5	E0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)** м2	32870	0,20 --	0,20 0,07	6668 --	6668 2313	2244 97	-- --	-- 8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
6	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами**	16653	26,86	25,39	447351	422838	127033	0,01	170

				1,47	6,39	24513	106449	97	0,02	370
			м3							
7	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	9195	29,55	27,93	271707	256818	77156	0,01	103
				1,62	7,03	14889	64654	97	0,02	224
			м3							
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1516	332,52	332,52	504097	504097	315584	--	--
				--	214,61	--	325345	97	0,99	1496
			м3							
9	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной	12	91,44	8,45	1097	101	646	0,29	3
				44,51	3,16	534	38	113	0,02	--
			м2							
10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	143	302,12	--	43204	--	48820	2,13	304
				302,12	--	43204	--	113	--	--
			м3							
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	258,9	1969,13	175,40	509808	45411	81603	1,17	304
				176,73	65,72	45756	17016	130	0,32	83
			м3							
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1203	154,22	--	185521	--	209638	1,12	1345
				154,22	--	185521	--	113	--	--
			м3							
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	24650	7,45	7,45	183676	183676	57844	--	--
				--	2,42	--	59634	97	0,01	228
			м3							
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24650	24,78	5,19	610777	128019	468275	0,12	3062
				19,58	--	482758	--	97	--	--
			м3							
15	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	1040	56,45	54,18	58704	56348	12864	0,02	16
				2,27	10,49	2356	10906	97	0,03	36
			м3							
		ТРУБОПРОВОДЫ								
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100	2,86	67697,24	29549,61	193614	84512	170551	223,10	638
				38036,25	7835,47	108784	22409	130	30,34	87
			км							
17	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	2888,6	388,00	--	1120777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
		КОЛОДЦЫ								
18	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,3	37060,71	2161,85	307604	17943	24494	10,19	85

		м3		1650,83	619,19	13702	5139	130	2,37	20
19	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	8,3	300,00	--	2490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5014803**	**2274140**			**6030**
			Тенге			**922016**	**797173**			**3150**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5014803**				
		Материалы -	Тенге			**129174**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1719188,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1120777**				
		Местные материалы -	Тенге			**568696**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1774526**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**887**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**266179,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**407360**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7196689**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10067**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1985367,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7196689**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10067**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1985367,00**			
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге			**7196689**				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			**16103053**				
		ИТОГО	Тенге			**18035419**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: