Заказчик ГКП на ПХВ "Бастау" УЭ и КХ г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор 141 от 14.05.2013 год

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кабельных линий электропередачи для ДГКП "Бастау"

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения 10 кВ

А К Т N 05

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	252,00	40,58	38,17	10227	9618	0,02	4
					2,42	10,50	609	2646	0,04	9
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	189,00	514,78	--	97294	--	3,28	620
					514,78	--	97294	--	--	--
3.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	176,56	8,71	8,71	1538	1538	--	--
					--	2,83	--	499	0,01	2
4.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	176,56	24,78	5,19	4375	917	0,12	22
					19,58	--	3458	--	--	--
5.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	125,84	192,26	--	24194	--	1,39	175
					192,26	--	24194	--	--	--
6.	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	138,60	155,00	--	21483	--	0,95	132
					155,00	--	21483	--	--	--
7.	E010333-A	Перевозка грузов	т	742,00	79,28	79,28	58827	58827	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами			--	15,86	--	11765	0,33	247
8.	Ц0108-141 -6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	1116,00	62,48	22,89	69722	25540	0,22	244
					35,19	5,29	39272	5904	0,03	34
9.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	563,00	42,19	31,97	23753	17999	0,07	39
					10,12	7,93	5698	4467	0,05	26
10.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	553,00	12,88	9,09	7123	5024	0,02	13
					3,80	2,30	2099	1272	0,01	7
11.	С143008-9 2	Песок природный	м3	115,00	990,00	--	113850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	563,00	37,25	27,26	20969	15345	0,07	39
					9,89	6,79	5568	3820	0,04	22
13.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	553,00	21,61	16,33	11948	9030	0,03	19
					5,18	4,03	2862	2226	0,02	13
14.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	11,81	11662,00	--	137717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-148 -6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 13 кг	м	640,00	103,94	29,56	66518	18915	0,44	280
					68,08	7,25	43571	4637	0,04	27
16.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,64	42952,88	--	27490	--	201,25	129
					31567,50	--	20203	--	--	--
17.	С130802-2 6	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	633,60	316,00	--	200218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-147 -15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, с креплением по всей длине, масса 1 м до 13 кг	м	120,00	130,96	27,60	15715	3312	0,62	75
					96,25	5,64	11551	676	0,03	4
19.	С151601-2 27	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x240 мм2	1000м	2,111	756000,00	--	3707618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	12,00	3257,68	23,23	39092	279	13,80	166
					2717,45	5,17	32609	62	0,03	0
21.	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, 120-240	шт	12,00	23100,00	--	277200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	5466,75	3407,45	21867	13630	10,35	41
					2028,60	753,25	8114	3013	4,37	17
23.	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей на напряжение до 10 кВ, эпоксидные 240мм2	шт	4,00	15600,00	--	62400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0101-163 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/приямки для прокола/	м3	76,00	641,70	--	48769	--	3,88	295
					641,70	--	48769	--	--	--
25.	Е0113-16-12	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	83,45	179,60	0,16	14988	13	0,05	4
					9,03	0,06	753	5	0,00	0
26.	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	83,45	175,99	0,16	14687	13	0,04	3
					6,91	0,06	577	5	0,00	0
27.	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 273 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	97,00	1621,02	967,02	157239	93801	3,08	299
					558,90	515,39	54213	49993	1,66	161
28.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273 мм	м	97,00	3730,00	--	361810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	м	194,00	267,06	0,32	51809	62	0,97	188
					168,97	0,13	32780	25	0,00	0
30.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	19,40	6470,00	--	125518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 9 кг	м	194,00	80,36	19,67	15590	3815	0,36	69
					54,40	4,83	10553	937	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную приямков в грунтах 3 группы	м3	76,00	192,26	--	14612	--	1,39	106
					192,26	--	14612	--	--	--
33.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	9,70	469,33	195,05	4552	1892	1,78	17
					274,27	4,68	2660	45	0,02	0
34.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	17,46	27,10	--	473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	17,46	202,86	202,86	3542	3542	--	--
					--	40,57	--	708	0,85	15
36.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	20,00	878,35	84,82	17567	1696	0,17	3
					24,59	13,42	492	268	0,05	1
37.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	97,00	400,38	17,65	38837	1712	0,04	4
					6,83	5,82	663	564	0,02	2
38.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 1 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	97,00	93,40	--	9060	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
39.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	97,00	520,38	17,65	50476	1712	0,04	4
					6,83	5,82	663	564	0,02	2
40.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 1 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	97,00	123,46	--	11976	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
41.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,08	40148,53	390,53	3116	30	0,67	0
					--	162,08	--	13	0,67	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5968820	288266		2989
							485324	94114		596

Накладные расходы :

На монтажные работы	179465
На общестроительные работы	462085
Всего накладных расходов:	641550
Итого с накладными	6605496

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	396330
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7001826
Итого с временными, 2,8 %	7197877
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	7320961
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7350245
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7423747
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	16581311
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	331627
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16912938
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2029552
Итого с НДС	18942490

Принял: Сдал:

Бисеров В.О.