Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел образования города Капшагай",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., ул. Жамбыла, дом № 13 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120640007072
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	991040001728
Договор (контракт)	Договор №71 от 23.05.2014г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
19	16.06.2014		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное		тг	1	11 609 054,00	11 609 054,00	1 243 827,21	11 609 054,00
			Итого	1	x	11 609 054,00	1 243 827,21	11 609 054,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сырлыбаев К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Ешимова Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик Государственное учреждение « Отдел образования города Капшагай»

Поставщик ТОО «АҚ ЖОЛ»

ФОРМА №КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансиров	Организационно-правовая	
		номер	дата основного договора	наименование	наименование	код
		№71	23 мая 2014 г			

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты на приобретение материлов		
			СМР (в сметных базовых ценах)2001 г	из них					
				в отчетном месяце / без НДС/	по монтажу оборудования				
2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное	11 609 054	10 365 227	4 669 923	4 669 923				1 243 827	11 609 054
Аванс 30%	3 482 716	3 109 568						373 148	3 482 716
Итого к оплате	8 126 338	7 255 659	4 669 923	4 669 923				870 679	8 126 338

Итого к оплате **(Восемь миллионов сто двадцать шесть тысяч триста тридцать восемь тенге) 00 тиын**

Заказчик:

Технический надзор

Подрядчик

Заказчик :Государственное учреждение «Отдел образования города Капшагай»

Форма N 2в

Поставщик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор : № 71 от 23 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	487,03	313,91	29,73	152885	14477	1,90	926
					284,19	11,22	138408	5467	0,05	27
2.	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	576,20	14,39	1,29	8292	743	0,09	52
					13,10	0,23	7548	133	0,00	1
3.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	180,00	371,23	23,59	66821	4246	0,94	169
					156,91	7,99	28243	1438	0,04	7
4.	C12061-18-8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащищенные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	180,76	8680,00	--	1568971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах , высота проема до 2 м	м2	180,00	244,86	6,97	44074	1256	0,67	121
					108,16	2,65	19468	477	0,01	2
6.	C12061-19-5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	36,42	2860,00	--	104148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	82,00	320,85	30,15	26310	2472	1,96	161
					290,70	2,90	23837	238	0,19	15
8.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	189,63	59,88	6,55	11355	1242	0,36	69
					53,33	1,04	10113	197	0,01	2
9.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	458,40	6,47	0,30	2966	138	0,04	19
					6,17	0,05	2828	23	0,00	0
10.	Е0146-44-2	Разборка полустеклянной перегородки	м2	42,42	250,04	23,78	10607	1009	1,52	64
					226,26	8,98	9598	381	0,04	2
11.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	5,46	158,38	23,78	865	130	0,91	5
					134,60	8,98	735	49	0,04	0
		Итого по разделу: Проемы								1997292
		Раздел: Полы								
12.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	46,40	116,63	10,56	5412	490	0,70	32
					106,07	1,67	4922	77	0,01	1
13.	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов	1м2	46,40	358,97	192,06	16656	8912	1,11	52
					166,91	72,15	7745	3348	0,40	19
14.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	1090,00	51,33	4,89	55950	5330	0,34	366
					46,44	0,83	50620	905	0,01	9
15.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	1090,00	11,07	0,04	12066	44	0,08	84
					11,03	0,02	12023	22	0,00	0
16.	Е0152-1-3	Разборка бетонных столбиков	м3	43,24	3714,23	2438,48	160618	105450	7,78	336
					1275,75	950,21	55169	41091	5,22	226
		Итого по разделу: Полы								250702
		Раздел: Внутренняя отделка								
17.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	5785,89	25,70	--	148697	--	0,18	1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					25,70	--	148697	--	--	--
18.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	512,60	492,44	33,79	252425	17321	1,95	1000
					329,54	5,62	168922	2881	0,03	16
19.	Е0162-37-1	Протравка стен нейтрализующим раствором	м2	1100,00	7,13	0,09	7843	99	0,05	54
					7,04	0,02	7744	22	0,00	0
20.	С11011-115	Грунтовка Праймер	т	0,22	156900,00	--	34518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0162-36-2	Очистка вручную потолков от набела	м2	3073,01	32,13	--	98736	--	0,22	685
					32,13	--	98736	--	--	--
22.	Е0162-37-1	Протравка потолков нейтрализующим раствором	м2	3073,01	7,13	0,09	21911	277	0,05	151
					7,04	0,02	21634	61	0,00	1
23.	С11011-115	Грунтовка Праймер	т	0,61	156900,00	--	96431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	257,82	970,33	67,78	250170	17475	3,85	993
					644,33	11,29	166121	2911	0,06	16
25.	Е0162-37-1	Протравка стен нейтрализующим раствором	м2	257,82	7,13	0,09	1838	23	0,05	13
					7,04	0,02	1815	5	0,00	0
26.	С11011-115	Грунтовка Праймер	т	0,05	156900,00	--	8090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Внутренняя отделка 920660

Раздел: Туалеты в спортзале и столовой

27.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	90,39	133,16	23,58	12036	2131	0,74	67
					109,58	4,16	9905	376	0,02	2
28.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	57,60	116,63	10,56	6718	608	0,70	40
					106,07	1,67	6110	96	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	46,00	20,76	0,19	955	9	0,14	7
					20,57	0,02	946	1	0,00	0
		Итого по разделу: Туалеты в спортзале и столовой								19709
		Раздел: Лестничная клетка №1								
30.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток	м	13,44	74,17	4,98	997	67	0,47	6
					69,19	0,79	930	11	0,01	0
31.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	10,35	116,63	10,56	1207	109	0,70	7
					106,07	1,67	1098	17	0,01	0
32.	Е0162-36-2	Очистка вручную низа лестничного марша от набела	м2	12,87	32,13	--	414	--	0,22	3
					32,13	--	414	--	--	--
		Итого по разделу: Лестничная клетка №1								2617
		Раздел: Лестничная клетка №2								
33.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток	м	15,40	74,17	4,98	1142	77	0,47	7
					69,19	0,79	1066	12	0,01	0
34.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	11,68	116,63	10,56	1362	123	0,70	8
					106,07	1,67	1239	20	0,01	0
35.	Е0162-36-2	Очистка вручную низа лестничного марша от набела	м2	12,87	32,13	--	414	--	0,22	3
					32,13	--	414	--	--	--
		Итого по разделу: Лестничная клетка №2								2918
		Раздел: Фасад.Наружная отделка								
36.	Е0146-24-2	Очистка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	200,00	32,87	--	6574	--	0,23	46
					32,87	--	6574	--	--	--
37.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	200,00	234,66	2,45	46931	490	0,70	141
					125,23	0,56	25047	112	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фасад.Наружная отделка								53505
		Раздел: Электромонтажные работы								
38.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	403,00	8,42	--	3393	--	0,06	24
					8,42	--	3393	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								3393
		Раздел: Разное								
39.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	3073,01	6,08	--	18684	--	0,05	141
					6,08	--	18684	--	--	--
40.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	287,66	27,10	--	7796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	287,66	139,80	139,80	40215	40215	--	--
					--	27,96	--	8043	0,59	169
		Итого по разделу: Разное								66694

ИТОГО:

	3317493	224962	6883
	1060746	68414	522

Накладные расходы :

На монтажные работы	3298
На общестроительные работы	1084798
Всего накладных расходов:	1088096
Итого с накладными	4405589

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	264334
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4669923
Итого с временными, 1,44 %	4737170
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4801122
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4820071
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4867443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						10161987		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						203240		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10365227		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1243827		
		Итого с НДС						11609054		

Принял:

Технический надзор :

Сдал:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел образования города Капшагай",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., ул. Жамбыла, дом № 13 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120640007072
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	991040001728
Договор (контракт)	Доп соглашениие к Договору №71 от 23.05.2014г от 05.08.2014г от "_____" _____	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
29	17.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное		тг	1	42 077 769,99	42 077 769,99	4 508 332,50	42 077 769,99
			Итого	1	x	42 077 769,99	4 508 332,50	42 077 769,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

Приложение: Перечень документации _____
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик Государственное учреждение « Отдел образования города Капшагай» ФОРМА №КС-3

Поставщик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансиров		Организационно-правовая	
		номер	дата основного договора	наименование		наименование	код
		№71	23 мая 2014 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			СМР (в сметных базовых ценах)2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты на приобретение материлов		
				в отчетном месяце / без НДС/	по монтажу оборудования				
2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное	77 677 769,99	37 569 437,49	32 371 249	17 642 405				4508332,50	42077769,99
Аванс 30%	23 303 331,00	11 270 831,25						1352499,75	12623331,00
Итого к оплате	54 374 438,99	26 298 606,24	32 371 249	17 642 405				3155832,75	29454438,99

Итого к оплате **(Двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь тенге) 99 тиын**

Заказчик: **Технический надзор** **Подрядчик**

Заказчик :Государственное учреждение «Отдел образования города Капшагай» Форма N 2в

Поставщик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор : № 71 от 23 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	92,40	446,86	128,16	41290	11842	1,03	96
					174,40	44,59	16114	4120	0,17	16
2.	E0107-57-8	Устройство герметизации коробок дверей пеной монтажной	м	220,00	78,09	48,59	17179	10689	0,18	39
					29,50	18,36	6489	4040	0,09	20
3.	E0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	43,00	77,90	--	3350	--	0,39	17
					76,46	--	3288	--	--	--
4.	C12061-18-1	Перегородки из ПХВ профилей	м2	42,42	5240,00	--	222281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	10,92	13000,00	--	141960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								426059
		Раздел: Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	668,11	438,21	19,00	292769	12694	1,23	822
					199,30	9,21	133151	6155	0,05	31
7.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м2	507,09	54,91	0,40	27847	203	0,27	138
					47,87	0,14	24277	70	0,00	0
8.	С11011-11-69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	35,50	1350,00	--	47925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных столбиков	м3	43,24	8852,71	119,96	382827	5187	5,63	244
					887,51	45,31	38376	1959	0,22	10
10.	Е0157-12-2	Укладка лаг	1м2	885,50	565,92	8,95	501122	7925	0,76	676
					114,73	1,42	101593	1257	0,02	13
11.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	885,50	1920,69	5,23	1700771	4631	0,75	665
					120,11	0,83	106357	735	0,01	9
12.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	753,67	123,90	0,33	93380	249	0,14	107
					21,89	0,05	16498	38	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								3046605
		Раздел: Внутренняя отделка								
13.	Е0161-1-3	Левкас стен и перегородок	м2	1157,89	60,99	1,83	70620	2119	0,36	414
					55,46	0,29	64217	336	0,00	3
14.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2222,51	31,00	--	68898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143002-5-6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2222,51	37,00	--	82233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0161-1-7	Левкас потолков	м2	307,31	74,87	1,91	23008	587	0,44	136
					69,10	0,29	21235	89	0,00	1
17.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	368,77	31,00	--	11432	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	368,77	37,00	--	13644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0161-1-3	Левкас откосов	м2	257,82	60,99	1,83	15724	472	0,36	92
					55,46	0,29	14299	75	0,00	1
20.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	309,38	31,00	--	9591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	309,38	37,00	--	11447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								306597
		Раздел: Туалеты в спортзале и столовой								
22.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	57,60	191,22	12,44	11014	716	0,41	24
					60,03	4,67	3458	269	0,02	1
23.	Е0111-27- 6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	57,60	1580,61	19,00	91043	1094	1,23	71
					199,29	9,21	11479	531	0,05	3
		Итого по разделу: Туалеты в спортзале и столовой								102057
		Раздел: Лестничные клетки №1								
24.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,35	191,22	12,44	1979	129	0,41	4
					60,03	4,67	621	48	0,02	0
25.	Е0111-27- 6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	10,35	438,21	19,00	4535	197	1,23	13
					199,30	9,21	2063	95	0,05	0
26.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	10,56	1350,00	--	14252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0111-27- 6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением	м2	12,87	438,21	19,00	5640	245	1,23	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствора в построечных условиях из керамогранита			199,30	9,21	2565	119	0,05	1
28.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	13,13	1350,00	--	17722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	14,10	54,91	0,40	774	6	0,27	4
					47,87	0,14	675	2	0,00	0
30.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	0,987	1350,00	--	1332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	12,71	4008,16	8,20	50944	104	0,66	8
					113,33	3,10	1440	39	0,02	0
32.	Е0162-37-1	Протравка низа лестничного марша нейтрализующим раствором	м2	12,87	7,13	0,09	92	1	0,05	1
					7,04	0,02	91	--	0,00	0
33.	С11011-11 5	Грунтовка Праймер	т	0,0026	156900,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0161-1-7	Левкас низа лестничного марша	м2	12,87	74,87	1,91	964	25	0,44	6
					69,10	0,29	889	4	0,00	0
35.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	15,44	31,00	--	479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	15,44	37,00	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестничные клетки №1								99691
		Раздел: Лестничная клетка №2								
37.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,59	191,22	12,44	1452	94	0,41	3
					60,03	4,67	456	35	0,02	0
38.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	7,59	438,21	19,00	3327	144	1,23	9
					199,30	9,21	1513	70	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	11,91	1350,00	--	16083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестничная клетка №2								20862
		Раздел: Наружная отделка								
40.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен	м2	2283,14	32,87	--	75047	--	0,23	521
					32,87	--	75047	--	--	--
41.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1231,00	234,66	2,45	288863	3014	0,70	865
					125,23	0,56	154164	692	0,03	40
42.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором	м2	2483,14	7,13	0,09	17705	223	0,05	122
					7,04	0,02	17481	50	0,00	0
43.	С11011-11 5	Грунтовка Праймер	т	0,4966	156900,00	--	77921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0161-1-3	Левкас потолков	м2	2483,14	60,99	1,83	151447	4544	0,36	887
					55,46	0,29	137715	720	0,00	7
45.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2979,77	31,00	--	92373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2979,77	37,00	--	110251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	м2	2483,14	826,99	2,70	2053532	6704	0,37	919
					76,59	1,01	190184	2514	0,00	12
		Итого по разделу: Наружная отделка								2867134
		Раздел: Электромонтажные работы Демонтажные работы								
48.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки	м	3182,35	113,54	73,85	361324	235016	0,26	835
					39,69	28,10	126307	89424	0,15	490
49.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20	м	5457,00	53,93	0,77	294274	4202	0,24	1299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
50.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	136,00	46,67	0,11	254678	600	0,00	4
					43,33	20,47	5893	2784	0,13	18
					22,86	7,74	3109	1053	0,04	5
51.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	681,00	59,11	28,22	40254	19218	0,18	120
					30,89	10,67	21036	7266	0,05	35
		Итого по разделу: Демонтажные работы								939060
		Раздел: Монтажные работы								
52.	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	1055,00	50,50	23,10	53278	24371	0,13	137
					22,10	5,50	23316	5803	0,03	34
53.	Ц108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	5457,00	48,70	2,60	265756	14188	0,17	928
					28,80	0,20	157162	1091	0,00	6
54.	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	210,00	36,70	0,90	7707	189	0,15	32
					25,00	0,20	5250	42	0,00	0
55.	Ц0110-877-4	Прозвонка кабеля электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии	кабель	540,00	425,20	318,00	229608	171720	0,63	340
					106,00	51,80	57240	27971	0,30	162
56.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	5331,00	10,60	0,10	56509	533	0,06	320
					8,80	0,10	46913	533	0,00	3
57.	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	19,00	19,60	0,50	372	10	0,10	2
					16,40	0,10	312	2	0,00	0
58.	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	57,00	5,40	0,10	308	6	0,02	1
					3,70	--	211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Ц0108-412 -10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	50,00	10,60 / 7,60	0,40 / 0,10	530 / 380	20 / 5	0,05 / 0,00	3 / 0
60.	Ц108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой	проход	40,00	373,80 / 78,80	-- / --	14952 / 3152	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Монтажные работы								
		Раздел: Материалы								391704
61.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,01	19900,00 / --	-- / --	199 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	4,30	52100,00 / --	-- / --	224030 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	СПРАЙС=ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВВГнг,число жил и сечение 5х1,5 мм2	м	2,00	111,78 / --	-- / --	224 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	СПРАЙС=ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВВГнг,число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	1850,00	115,51 / --	-- / --	213685 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	СПРАЙС=ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВВГнг,число жил и сечение 3х4 мм2	м	1,00	175,12 / --	-- / --	175 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	СПРАЙС=ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВВГнг,число жил и сечение 5х4 мм2	м	155,00	304,29 / --	-- / --	47165 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	СПРАЙС=ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВВГнг,число жил и сечение 5х6 мм2	м	3,00	416,07 / --	-- / --	1248 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	СПРАЙС=ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВВГнг,число жил и сечение 5х10 мм2	м	195,00	683,10 / --	-- / --	133204 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	СПРАЙС=ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВВГнг,число жил и сечение 5х16 мм2	м	5,00	1043,27 / --	-- / --	5216 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	СПРАЙС=ЛИ СТ	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВВГнг,число жил и сечение 3х70-1х35 мм2	м	1,00	3241,60 --	-- --	3242 --	-- --	-- --	-- --
71.	СПРАЙС=ЛИ СТ	Щиток этажный ВРУ	шт	1,00	18546,07 --	-- --	18546 --	-- --	-- --	-- --
72.	СПРАЙС=ЛИ СТ	Шкаф силовой распределительный ЩРН-	шт	1,00	18546,07 --	-- --	18546 --	-- --	-- --	-- --
73.	СПРАЙС=ЛИ СТ	Шкаф силовой распределительный индивидуальной комплектации	шт	2,00	18546,07 --	-- --	37092 --	-- --	-- --	-- --
74.	СПРАЙС=ЛИ СТ	Шкаф силовой распределительный индивидуальной комплектации	шт	1,00	18546,07 --	-- --	18546 --	-- --	-- --	-- --
75.	СПРАЙС=ЛИ СТ	Шкаф силовой распределительный индивидуальной комплектации	шт	1,00	18546,07 --	-- --	18546 --	-- --	-- --	-- --
76.	СПРАЙС=ЛИ СТ	Шкаф силовой распределительный индивидуальной комплектации	шт	1,00	3365,80 --	-- --	3366 --	-- --	-- --	-- --
77.	СПРАЙС=ЛИ СТ	Шкаф силовой распределительный индивидуальной комплектации	шт	1,00	15397,62 --	-- --	15398 --	-- --	-- --	-- --
78.	СПРАЙС=ЛИ СТ	Шкаф силовой распределительный индивидуальной комплектации	шт	2,00	13562,57 --	-- --	27125 --	-- --	-- --	-- --
79.	СПРАЙС=ЛИ СТ	Шкаф силовой распределительный индивидуальной комплектации	шт	2,00	13562,57 --	-- --	27125 --	-- --	-- --	-- --
80.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	1,00	509,00 --	-- --	509 --	-- --	-- --	-- --
81.	С151701-6 8	Светильник осветительный,тип INOX236	шт	32,00	17600,00 --	-- --	563200 --	-- --	-- --	-- --
82.	С151702-1	Светильник тип CD-218-УХЛ4	шт	148,00	7130,00 --	-- --	1055240 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Решетка 2х58 SPORT	шт	32,00	3741,80	--	119738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	7,00	457,00	--	3199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151702-2	Светильник тип CD-216-УХЛ4	шт	365,00	4470,00	--	1631550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151706-8 1	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт	513,00	131,00	--	67203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	64,00	101,00	--	6464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	577,00	14,00	--	8078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	83,00	156,00	--	12948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151801-1 3	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	61,00	182,00	--	11102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С151801-1 52	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	98,00	116,00	--	11368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С151801-1 50	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	21,00	96,00	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151803-5 2	Коробки ответвительные	1000шт	0,14	60400,00	--	8214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,27	16300,00	--	4401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С151803-6 1	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П1.87	шт	5,00	244,00	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		У3, габаритные размеры 2000x50x24 мм								
96.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	545,70	777,00	--	424009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0169-18-1	Очистка помещений от мусора при производстве работ	м2	100,00	6,08	--	608	--	0,05	5
					6,08	--	608	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы								4743754
		Раздел: Ограждение								
98.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов под ограждение	м3	37,35	8230,05	311,32	307392	11628	2,82	105
					441,00	117,61	16471	4393	0,57	21
99.	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной решеткой,строительные работы	м	249,00	619,53	68,72	154263	17111	0,32	79
					52,64	24,45	13107	6088	0,12	30
100.	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной решеткой,монтаж металлоконструкций	м	249,00	1918,13	3,34	477614	832	1,30	324
		Итого по разделу: Ограждение			226,37	1,01	56366	251	0,00	1
										939270

ИТОГО:

	13882796	575666
Накладные расходы :	1931353	168584
На монтажные работы		345293
На общестроительные работы		1689335
На металломонтажные работы		50956
Всего накладных расходов:		2085584
Итого с накладными		15968380
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		958103
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		16926483
Итого с временными, 1,44 %		17170224
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		17402022
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		17470703

11464

963

412000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774								17642405
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								36832781,85
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								736655,64
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								37569437,49
		Итого с НДС								4503332,50
										42077769,99

Принял:

Технический надзор:

Сдал: