Заказчик :Государственное учреждение «Отдел образования города Капшагай» Форма N 2в

Поставщик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор : № 71 от 23 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля (Спортзал и переход)								
1.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	703,70	48,37	4,36	34038	3068	0,29	202
					44,01	0,68	30970	479	0,01	4
2.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	703,70	24,15	2,64	16994	1858	0,15	107
					21,51	0,45	15137	317	0,00	3
3.	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	703,70	36,77	1,67	25875	1175	0,23	160
					35,10	0,29	24700	204	0,00	2
4.	E0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	703,70	11,24	1,59	7910	1119	0,07	47
					9,65	0,27	6791	190	0,00	2
5.	E0158-4-1	Разборка коньков	м	85,40	14,39	1,29	1229	110	0,09	8
					13,10	0,23	1119	20	0,00	0
6.	E0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст	312,00	77,20	0,50	24086	156	0,46	143
					76,70	0,09	23930	28	0,00	0
7.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,19	179612,58	670,08	33408	125	332,35	62
					54596,25	253,12	10155	47	1,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных столбиков	м3	1,80	8852,70 887,51	119,96 45,31	15935 1598	216 82	5,63 0,22	10 0
9.	Е0110-14- 1	Установка стропил	м3	31,67	21898,02 3907,13	417,85 157,50	693510 123739	13233 4988	25,41 0,78	805 25
10.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	879,62	527,94 313,89	10,25 3,85	464386 276106	9016 3387	1,97 0,02	1730 16
11.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	972,86	1190,00 --	-- --	1157703 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0110-51- 1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	31,67	599,34 142,31	35,14 13,23	18981 4507	1113 419	0,90 0,07	28 2
13.	Е0110-52- 1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермамам	м2	879,62	21,41 5,38	1,14 0,42	18834 4734	1001 374	0,03 0,00	29 2
14.	Е0110-53- 3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	879,62	133,09 7,45	0,69 0,25	117068 6555	605 220	0,05 0,00	41 1
15.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,34	71965,18 11126,25	380,30 143,44	24540 3794	130 49	66,70 0,70	23 0
16.	Е0110-3-4	Устройство фронтонов	м2	54,20	304,38 120,32	10,84 4,07	16498 6522	587 221	0,78 0,02	42 1
17.	С11011-59 6	Плиты OSB	100м2	0,57	53400,00 --	-- --	30390 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	156,00	455,32 246,85	9,43 3,57	71030 38508	1470 558	1,64 0,02	257 3
19.	С11011-59 6	Плиты OSB	100м2	1,64	53400,00 --	-- --	87469 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0115-166 -2	Улучшенная окраска деревянных карнизов, фронтонов	м2	210,20	286,60 125,50	3,38 1,26	60244 26380	709 265	0,75 0,01	158 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3246,04	102,01	12984	408	6,99	28
					1107,45	39,37	4430	157	0,19	1
22.	С11011-82-1	Ручка оконная	шт	4,00	308,00	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон	м2	25,60	389,34	10,25	9967	262	1,70	44
					271,69	3,85	6955	99	0,02	0
24.	С11011-43-4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	28,31	1190,00	--	33693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12061-15-2	Блоки дверные для фронтонов	м2	4,00	3960,00	--	15840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-81-9	Петля накладная	шт	8,00	40,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-82-1	Ручка-скоба	шт	4,00	308,00	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Кровля (Спортзал и переход) 2995397

Раздел: Входная группа

28.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	6,40	24,15	2,64	155	17	0,15	1
					21,51	0,45	138	3	0,00	0
29.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	6,40	36,77	1,67	235	11	0,23	1
					35,10	0,29	225	2	0,00	0
30.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	6,40	48,37	4,36	310	28	0,29	2
					44,01	0,68	282	4	0,01	0
31.	Е0110-88-1	Устройство тумбы высотой до 3 м с устройством каркаса из оцинкованных профилей и облицовкой сайдингом	м2	14,40	710,65	14,00	10233	202	1,97	28
					328,61	5,29	4732	76	0,03	0
32.	С11011-42-6	Панели типа "Металлосайдинг"	м2	14,69	1180,00	--	17332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0110-14-1	Установка каркаса кровли тамбура	м3	0,18	21898,02	417,85	3942	75	25,41	5
					3907,13	157,50	703	28	0,78	0
34.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	6,40	1310,99	10,25	8390	66	1,97	13
					313,89	3,85	2009	25	0,02	0
35.	Е0110-10-2	Устройство вывески названия школы размером 6,4х0,8 м	м2	5,12	2527,65	47,40	12942	243	0,80	4
					123,43	17,91	632	92	0,09	0
36.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	82,37	116,63	10,56	9607	870	0,70	58
					106,07	1,67	8737	138	0,01	1
37.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	82,37	191,22	12,44	15751	1024	0,41	34
					60,03	4,67	4945	385	0,02	2
38.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	82,37	438,20	19,00	36095	1565	1,23	101
					199,29	9,21	16416	759	0,05	4
39.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	82,37	1350,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа								226190
		Раздел: Крыльца №2								
40.	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия крыльца и ступеней	1м2	5,70	358,97	192,06	2046	1095	1,11	6
					166,91	72,15	951	411	0,40	2
41.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	5,70	226,75	14,01	1292	80	0,67	4
					99,79	2,21	569	13	0,01	0
42.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	5,70	1580,61	19,00	9009	108	1,23	7
					199,29	9,21	1136	53	0,05	0
43.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, толщина слоя до 20 мм	м2	1,80	447,41	15,70	805	28	1,74	3
					302,60	2,43	545	4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1,80	193,75	2,35	349	4	0,54	1
					90,05	0,90	162	2	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльца №2								13502
		Раздел: Крыльцо №3,4,5								
45.	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия крыльца и ступеней	1м2	28,50	358,97	192,06	10231	5474	1,11	32
					166,91	72,15	4757	2056	0,40	11
46.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	28,50	226,75	14,01	6462	399	0,67	19
					99,79	2,21	2844	63	0,01	0
47.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	28,50	1580,61	19,00	45047	542	1,23	35
					199,29	9,21	5680	263	0,05	1
48.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, толщина слоя до 20 мм	м2	28,50	447,41	15,70	12751	447	1,74	50
					302,60	2,43	8624	69	0,01	0
49.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	28,50	193,75	2,35	5522	67	0,54	15
					90,05	0,90	2566	26	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльцо №3,4,5								80014
		Раздел: Двери								
50.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	75,46	365,39	103,92	27573	7842	0,92	70
					159,65	36,46	12048	2751	0,15	11
51.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	21,77	379,71	40,10	8266	873	1,71	37
					313,09	15,16	6816	330	0,07	2
52.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	13,23	12300,00	--	162729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	52,40	165,85	48,59	8691	2546	0,18	9
					29,50	18,36	1546	962	0,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	10,00	530,00 ---	-- --	5300 ---	-- --	-- --	-- --
55.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	10,00	844,00 ---	-- --	8440 ---	-- --	-- --	-- --
56.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	7,00	1380,00 ---	-- --	9660 ---	-- --	-- --	-- --
57.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1500,00 ---	-- --	4500 ---	-- --	-- --	-- --
58.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей	м2	10,92	391,61 176,79	27,58 9,48	4276 1931	301 103	1,06 0,05	12 1
		Итого по разделу: Двери								239435
		Раздел: ПОЛЫ								
59.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	пм	308,51	54,91 47,87	0,40 0,14	16942 14770	123 42	0,27 0,00	84 0
60.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	21,59	1350,00 ---	-- --	29146 ---	-- --	-- --	-- --
61.	Е0157-12-2	Укладка лаг	1м2	820,34	565,92 114,73	8,95 1,42	464247 94118	7342 1165	0,76 0,02	626 12
62.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	820,34	1920,69 120,11	5,23 0,83	1575619 98531	4290 681	0,75 0,01	616 9
63.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	696,29	123,90 21,89	0,33 0,05	86270 15242	230 35	0,14 0,00	99 0
64.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	м2	1807,39	191,65 90,05	2,35 0,90	346380 162746	4247 1627	0,54 0,00	971 8
		Итого по разделу: ПОЛЫ								2518604
		Раздел: Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	м2	1500,00	826,99	2,70	1240485	4050	0,37	555
					76,59	1,01	114885	1519	0,00	7
66.	Е0162-24-1	Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с лесов и земли	м2	548,12	82,01	0,20	44951	110	0,40	220
					63,32	0,02	34707	11	0,00	0
		Итого по разделу: Фасад								1285436
		Раздел: Электромонтажные работы								
67.	Ц0108-102-1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт/шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
68.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	11,00	1299,30	68,30	14292	751	2,00	22
					317,00	13,50	3487	149	0,08	1
69.	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	1,00	688,60	22,60	689	23	2,00	2
					347,00	2,30	347	2	0,01	0
70.	Ц0108-420-1	Коробка ответвительная	шт	136,00	578,10	31,10	78622	4230	2,09	284
					403,00	7,60	54808	1034	0,04	6
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								96692
		Раздел: Ограждение								
71.	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	м	100,00	619,53	68,72	61953	6872	0,32	32
					52,64	24,45	5264	2445	0,12	12
72.	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	м	100,00	1918,13	3,34	191813	334	1,30	130
					226,37	1,01	22637	101	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение								253766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					7709035	93374		8124
							1329439	29643		163
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						59099		
		На общестроительные работы						1328827		
		На металломонтажные работы						20464		
		Всего накладных расходов:						1408390		
		Итого с накладными						9117425		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						547046		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9664471		
		Итого с временными, 1,44 %						9803639		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9935988		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9975203		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10073239		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						210303280,97		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						420605,62		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21450886,59		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2574106,39		
		Итого с НДС						24024992,98		

Принял:

Технический надзор

Сдал: