Заказчик :Государственное учреждение «Отдел образования города Капшагай» Форма N 2в

Поставщик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор : № 71 от 23 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКУ Средней школы №12 с дошкольным мини-центром села Заречное

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	307,03	371,23	23,59	113977	7242	0,94	288
					156,91	7,99	48175	2452	0,04	12
2.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащищенные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	306,27	8680,00	--	2658424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах , высота проема до 2 м	м2	307,03	244,86	6,97	75178	2142	0,67	207
					108,16	2,65	33208	814	0,01	4
4.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	62,11	2860,00	--	177635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0112-10-1	Установка оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	172,86	739,16	1,55	127772	268	1,12	193
					176,21	0,59	30460	102	0,00	0
6.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	13,02	3540,00	--	46091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	75,46	3760,00	--	283730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	72,00	530,00	--	38160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	72,00	844,00	--	60768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	44,00	1380,00	--	60720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	28,00	1500,00	--	42000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12064-3	Блоки дверные металлические двухпольные	м2	8,54	16500,00	--	140910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								3825364
		Раздел: Полы								
13.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	1563,01	51,33	4,89	80229	7643	0,34	525
					46,44	0,83	72586	1297	0,01	13
14.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	1563,01	11,07	0,04	17303	63	0,08	120
					11,03	0,02	17240	31	0,00	0
15.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	1м2	1074,58	787,84	1,20	846597	1289	0,27	286
					39,40	0,23	42338	247	0,00	2
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1074,58	191,22	12,44	205479	13365	0,41	440
					60,03	4,67	64507	5024	0,02	24
17.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	1096,07	1350,00	--	1479697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								2629305
		Раздел: Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0162-37-1	Протравка стен нейтрализующим раствором	м2	4685,89	7,13	0,09	33410	422	0,05	230
					7,04	0,02	32989	94	0,00	1
19.	С11011-11-5	Грунтовка Праймер	т	0,94	156900,00	--	147486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0161-1-3	Левкас стен и перегородок	м2	4628,00	60,99	1,83	282262	8469	0,36	1654
					55,46	0,29	256669	1342	0,00	13
21.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	4720,56	31,00	--	146337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143002-5-6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	4720,56	37,00	--	174661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0161-1-7	Левкас потолков	м2	2765,70	74,87	1,91	207068	5282	0,44	1228
					69,10	0,29	191110	802	0,00	8
24.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	3318,84	31,00	--	102884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143002-5-6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	3318,84	37,00	--	122797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1216905
		Раздел: Туалеты в спортзале и столовой								
26.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	90,39	238,31	4,23	21541	383	0,75	68
					134,55	0,90	12162	81	0,06	6
27.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	90,39	1902,70	5,78	171985	522	1,75	158
					293,22	3,93	26504	355	0,02	2
		Итого по разделу: Туалеты в спортзале и столовой								193526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
28.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	2274,65	113,54	73,85	258264	167983	0,26	597
					39,69	28,10	90281	63918	0,15	350
		Итого по разделу: Демонтажные работы								258264
ИТОГО:							8123365	215071		5994
							918229	76559		436

Накладные расходы :

На общестроительные работы	981102
Всего накладных расходов:	981102
Итого с накладными	9104467

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	546268
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9650733
Итого с временными, 1,44 %	9789704
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9921865
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9961024
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10058921
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	21000478
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	420010
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21420488
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2570458
Итого:	23990946

Принял: Сдал:

Технический надзор: