а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «16» марта 1998 г. №452;**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО» Талон №110 от 30 мая 2016 года**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Авенти» Заказ:52-13**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел образования г.Петропавловска» №163 от 16.03.2016 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ: **август 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**

фактически, месяц: **3 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	4207	4207
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	17282	17282
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание 3- х этажное кирпичное Н-образной формы

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **24943,460** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **20227,249** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **24943,460** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **20227,249** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт оконных блоков по адресу по адресу: СКО г.Петропавловск ул.Жумабаева 97**, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Заиченко Надежда Васильевна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Нагорная Галина Анатольевна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Бугаев Юрий Петрович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Ангелюк Александр Александрович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: **ТОО "АРЭС"**

Заказчик: КГУ "Гимназия БЭСТ" ГУ "Отдел образования города Петропавловска" акимата г. Петропавловска СКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков по адресу: СКО г.Петропавловск, ул. Жумабаева 97

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	25,05,2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	14 430 530,0	8 958 098,13	8 147 109	4 893 295					1 074 971,77
С НДС 12%	16 162 193,60	10 033 069,90							1 074 971,77

Генподрядчик::

Заказчик

Счет-фактура № 00000000033 от 22.08.2016 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"АРЭС" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960440000042, РК СКО г.Петропавловск ул.Токсан би 102А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0005736 от 25.01.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ658560000000008717 в АОБанк Центр Кредит., , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Жумабаева. 97

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Гимназия "БЭСТ "гос.учреждения "Отдел образования города Петропавловска"акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 961040001138, ул.Жумабаева. 97 (10а)

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт замены оконных и дверных блоков	шт	1	8 958 098,13	8 958 098,13	12%	1 074 971,77	10 033 069,90		
Всего по счету:					8 958 098,13		1 074 971,77	10 033 069,90		

Руководитель организации Ангелюк А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Козаченко Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

"АРЭС"

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков по адресу: СКО г.Петропавловск, ул.

Заказчик: КГУ "Гимназия БЭСТ" ГУ "Отдел образования города Петропавловска" акимата г, Петропавловска СКО

Подрядчик ТОО "АРЭС"

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2016г
Капитальный ремонт оконных блоков по адресу: СКО г.Петропавловск, ул. Жумабаева 97

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 1 этаж									
1	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. / *м*	20,7	14,39 / 13,1	1,29 / 0,23	298 / 271	27 / 5	296 / 107,1	0,091 / 0,0012	
2	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками / *м2*	41,04	270,9 / 247,12	23,78 / 8,98	11118 / 10142	976 / 369	10510 / 100	1,6539 / 0,0439	
3	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; / *м2 проемов*	41,04	379,3 / 196,66	23,6 / 8,22	15566 / 8071	969 / 337	9081 / 108	1,17691 / 0,04013	

4 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2*	41,04	6433		264010				
5 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности*	8,28	64,6	1,46	535	12	522	0,39675	
			63,14	0,56	523	5	99	0,00275	
6 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	0,42228	5454		2303				
7 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах *м*	20,7	28,53	0,47	591	10	563	0,1576	
			25,09	0,09	519	2	108	0,0008	
8 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	21,114	4100		86567				
9 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2*	24,12	638,83	6,06	15408	146	5882	1,4812	
			256,29	1,76	6182	42	94,5	0,00775	
10 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности*	24,12	64,6	1,46	1558	35	1521	0,39675	
			63,14	0,56	1523	14	99	0,00275	
11 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	1,23012	5454		6709				
12 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *1000м2*	0,025326	1048800		26562				
13 6-9-49	Наличники белые *м*	60,3	123		7417				
14 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	20,7	190,3	0,56	3939	12	908	0,2612	
			40,86	0,09	846	2	107,1	0,0009	
15 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7,84	794,12	7,91	6226	62	2687	2,0585	

	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	2820	23	94,5	0,01463	
16	Е15-180-1 Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7,84	200,98	1,49	1576	12	194	0,1587	
	м2 окрашиваемой поверхности		25,62	0,56	201	4	94,5	0,00275	
	Раздел 2 Коридор 1 этаж (участок 2)								
17	Е58-4-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	14,49	14,39	1,29	209	19	207	0,091	
	м		13,1	0,23	190	3	107,1	0,0012	
18	Е46-44-1 Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	30,22	270,9	23,78	8187	719	7739	1,6539	
	м2		247,12	8,98	7468	271	100	0,0439	
19	Е10-91-8 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	30,22	379,3	23,6	11462	713	6687	1,17691	
	м2 проемов		196,66	8,22	5943	248	108	0,04013	
20	6-1-189 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	30,22	6433		194405				
	м2								
21	Е34-57-1 Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6,44	64,6	1,46	416	9	406	0,39675	
	м2 поверхности		63,14	0,56	407	4	99	0,00275	
22	1-3-104 Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,32844	5454		1791				
	м3								
23	Е56-10-1 Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	16,1	28,53	0,47	459	8	438	0,1576	
	м		25,09	0,09	404	1	108	0,0008	

24 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	16,422	4100		67330				
	м								
25 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	18,2	638,83	6,06	11627	110	4438	1,4812	
	м2		256,29	1,76	4664	32	94,5	0,00775	
26 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	18,2	64,6	1,46	1176	27	1148	0,39675	
	м2 поверхности		63,14	0,56	1149	10	99	0,00275	
27 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,9282	5454		5062				
	м3								
28 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,01911	1048800		20043				
	1000м2								
29 6-9-49	Наличники белые	45,5	123		5597				
	м								
30 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	14,49	190,3	0,56	2757	8	635	0,2612	
	м		40,86	0,09	592	1	107,1	0,0009	
31 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,92	794,12	7,91	4701	47	2029	2,0585	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	2129	18	94,5	0,01463	
32 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,92	200,98	1,49	1190	9	146	0,1587	
	м2 окрашиваемой поверхности		25,62	0,56	152	3	94,5	0,00275	
Раздел 3 1 этаж (участок 3)									
33 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	19,2	14,39	1,29	276	25	274	0,091	
	м		13,1	0,23	252	4	107,1	0,0012	
34 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	35,05	270,9	23,78	9495	833	8976	1,6539	5

		м2							
			247,12	8,98	8662	315	100	0,0439	
35	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	35,05	379,3	23,6	13294	827	7756	1,17691
		м2 проемов							
				196,66	8,22	6893	288	108	0,04013
36	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	35,05	6433		225477			
		м2							
37	Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8,4	64,6	1,46	543	12	530	0,39675
		м2 поверхности							
				63,14	0,56	530	5	99	0,00275
38	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,4284	5454		2336			
		м3							
39	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	21	28,53	0,47	599	10	571	0,1576
		м							
				25,09	0,09	527	2	108	0,0008
40	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	21,42	4100		87822			
		м							
41	Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	24,9	638,83	6,06	15907	151	6072	1,4812
		м2							
				256,29	1,76	6382	44	94,5	0,00775
42	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	24,9	64,6	1,46	1609	36	1570	0,39675
		м2 поверхности							
				63,14	0,56	1572	14	99	0,00275
43	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	1,2699	5454		6926			
		м3							
44	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,02615	1048800		27426			

		1000м2							
45	6-9-49	Наличники белые	56	123		6888			
		м							
46	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	19,2	190,3	0,56	3654	11	842	0,2612
		м		40,86	0,09	785	2	107,1	0,0009
47	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8,23	794,12	7,91	6536	65	2820	2,0585
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	2960	25	94,5	0,01463
48	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8,23	200,98	1,49	1654	12	204	0,1587
		м2 окрашиваемой поверхности		25,62	0,56	211	5	94,5	0,00275
	Раздел 4 1 этаж (участок 4)								
49	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	25,2	14,39	1,29	363	33	360	0,091
		м		13,1	0,23	330	6	107,1	0,0012
50	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	53,24	270,9	23,78	14423	1266	13635	1,6539
		м2		247,12	8,98	13157	478	100	0,0439
51	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	53,24	379,3	23,6	20194	1256	11780	1,17691
		м2 проемов		196,66	8,22	10470	438	108	0,04013
52	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	53,24	6433		342493			
		м2							
53	Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10,952	64,6	1,46	707	16	691	0,39675

	м2 поверхности								
			63,14	0,56	692	6	99	0,00275	
54 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	0,55855	5454		3046				
55 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах								
	м	27,38	28,53	0,47	781	13	745	0,1576	
			25,09	0,09	687	2	108	0,0008	
56 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	27,9276	4100		114503				
	м								
57 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2	33,95	638,83	6,06	21688	206	8279	1,4812	
			256,29	1,76	8701	60	94,5	0,00775	
58 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 поверхности	33,95	64,6	1,46	2193	50	2141	0,39675	
			63,14	0,56	2144	19	99	0,00275	
59 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	1,7313	5454		9443				
60 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм								
	1000м2	0,03565	1048800		37390				
61 6-9-49	Наличники белые								
	м	76,7	123		9434				
62 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали								
	м	25,7	190,3	0,56	4891	14	1127	0,2612	
			40,86	0,09	1050	2	107,1	0,0009	
63 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8	794,12	7,91	10165	101	4387	2,0585	
			359,66	2,99	4604	38	94,5	0,01463	
64 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 окрашиваемой поверхности	12,8	200,98	1,49	2573	19	317	0,1587	
			25,62	0,56	328	7	94,5	0,00275	

Раздел 5 1 этаж (участок 5)

65	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из лист ой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.							
		м	25,7	14,39	1,29	370	33	367	0,091
				13,1	0,23	337	6	107,1	0,0012
66	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками							
		м2	53,24	270,9	23,78	14423	1266	13635	1,6539
				247,12	8,98	13157	478	100	0,0439
67	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
		м2 проемов	53,24	379,3	23,6	20194	1256	11780	1,17691
				196,66	8,22	10470	438	108	0,04013
68	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой							
		м2	53,24	6433		342493			
69	Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
		м2 поверхности	10,952	64,6	1,46	707	16	691	0,39675
				63,14	0,56	692	6	99	0,00275
70	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35							
		м3	0,55855	5454		3046			
71	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах							
		м	27,38	28,53	0,47	781	13	745	0,1576
				25,09	0,09	687	2	108	0,0008
72	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм							
		м	27,9276	4100		114503			
73	Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
		м2	33,95	638,83	6,06	21688	206	8279	1,4812
				256,29	1,76	8701	60	94,5	0,00775

74	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,^ кзпм1=1,25; *м2 поверхности*	33,95	64,6	1,46	2193	50	2141	0,39675
				63,14	0,56	2144	19	99	0,00275
75	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	1,7313	5454		9443			
76	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *1000м2*	0,03565	1048800		37390			
77	6-9-49	Наличники белые *м*	76,7	123		9434			
78	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	25,7	190,3	0,56	4891	14	1127	0,2612
				40,86	0,09	1050	2	107,1	0,0009
79	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	12,8	794,12	7,91	10165	101	4387	2,0585
				359,66	2,99	4604	38	94,5	0,01463
80	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	12,8	200,98	1,49	2573	19	317	0,1587
				25,62	0,56	328	7	94,5	0,00275
	Раздел 6 2 этаж (участок 6)								
81	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *м*	32,2	14,39	1,29	463	42	460	0,091
				13,1	0,23	422	7	107,1	0,0012
82	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	63,84	270,9	23,78	17294	1518	16349	1,6539
				247,12	8,98	15776	573	100	0,0439
83	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	63,84	379,3	23,6	24215	1507	14126	1,17691

	м2 проемов							
			196,66	8,22	12555	525	108	0,04013
84 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой							
	м2	63,84	6433		410683			
85 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	12,88	64,6	1,46	832	19	812	0,39675
	м2 поверхности							
			63,14	0,56	813	7	99	0,00275
86 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35							
	м3	0,65688	5454		3583			
87 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	32,2	28,53	0,47	919	15	876	0,1576
	м							
			25,09	0,09	808	3	108	0,0008
88 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	32,844	4100		134660			
	м							
89 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	37,52	638,83	6,06	23969	227	9150	1,4812
	м2							
			256,29	1,76	9616	66	94,5	0,00775
90 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	87,52	64,6	1,46	2424	55	2366	0,39675
	м2 поверхности							
			63,14	0,56	2369	21	99	0,00275
91 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35							
	м3	1,91352	5454		10436			
92 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,039396	1048800		41319			
	1000м2							
93 6-9-49	Наличники белые	93,8	123		11537			
	м							
94 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	32,2	190,3	0,56	6128	18	1412	0,2612
	м							
			40,86	0,09	1316	3	107,1	0,0009

95	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	12,19	794,12	7,91	9680	96	4178	2,0585
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	4384	36	94,5	0,01463
96	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	12,19	200,98	1,49	2450	18	302	0,1587
		м2 окрашиваемой поверхности		25,62	0,56	312	7	94,5	0,00275

Раздел 7 2 этаж (участок 7)

97	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	24,72	14,39	1,29	356	32	353	0,091
		м		13,1	0,23	324	6	107,1	0,0012
98	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	51,42	270,9	23,78	13930	1223	13169	1,6539
		м2		247,12	8,98	12707	462	100	0,0439
99	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	51,42	379,3	23,6	19504	1214	11378	1,17691
		м2 проемов		196,66	8,22	10112	423	108	0,04013
100	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	51,42	6433		330785			
		м2							
101	Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10,9	64,6	1,46	704	16	687	0,39675
		м2 поверхности		63,14	0,56	688	6	99	0,00275
102	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,5563	5454		3034			
		м3							
103	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	27,2	28,53	0,47	776	13	740	0,1576

		м							
			25,09	0,09	682	2	108	0,0008	
104 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм	27,8	4100		113980				
		м							
105 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	31,2	638,83	6,06	19931	189	7608	1,4812	
		м2							
			256,29	1,76	7996	55	94,5	0,00775	
106 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	31,2	64,6	1,46	2016	46	1968	0,39675	
		м2 поверхности							
			63,14	0,56	1970	17	99	0,00275	
107 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	1,5912	5454		8678				
		м3							
108 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,03276	1048800		34359				
		1000м2							
109 6-9-49	Наличники белые	78	123		9594				
		м							
110 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	24,7	190,3	0,56	4700	14	1083	0,2612	
		м							
			40,86	0,09	1009	2	107,1	0,0009	
111 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10,14	794,12	7,91	8052	80	3475	2,0585	
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
			359,66	2,99	3647	30	94,5	0,01463	
112 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10,14	200,98	1,49	2038	15	251	0,1587	
		м2 окрашиваемой поверхности							
			25,62	0,56	260	6	94,5	0,00275	

Раздел 8 2 этаж (участок 8)

113 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,5	14,39	1,29	22	2	21	0,091	
		м							
			13,1	0,23	20	0	107,1	0,0012	

114 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
	м2	2,93	270,9	23,78	794	70	750	1,6539	
			247,12	8,98	724	26	100	0,0439	
115 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 проемов	2,93	379,3	23,6	1111	69	648	1,17691	
			196,66	8,22	576	24	108	0,04013	
116 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
	м2	2,93	6433		18849				
117 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 поверхности	1,6	64,6	1,46	103	2	101	0,39675	
			63,14	0,56	101	1	99	0,00275	
118 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	0,0466	5454		254				
119 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах								
	м	1,5	28,53	0,47	43	1	41	0,1576	
			25,09	0,09	38	0	108	0,0008	
120 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм								
	м	1,83	4100		7503				
121 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2	4,56	638,83	6,06	2913	28	1112	1,4812	
			256,29	1,76	1169	8	94,5	0,00775	
122 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 поверхности	4,56	64,6	1,46	295	7	288	0,39675	
			63,14	0,56	288	3	99	0,00275	
123 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	0,19756	5454		1077				

114 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
	м2	2,93	270,9	23,78	794	70	750	1,6539	
			247,12	8,98	724	26	100	0,0439	
115 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 проемов	2,93	379,3	23,6	1111	69	648	1,17691	
			196,66	8,22	576	24	108	0,04013	
116 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
	м2	2,93	6433		18849				
117 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 поверхности	1,6	64,6	1,46	103	2	101	0,39675	
			63,14	0,56	101	1	99	0,00275	
118 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	0,0466	5454		254				
119 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах								
	м	1,5	28,53	0,47	43	1	41	0,1576	
			25,09	0,09	38	0	108	0,0008	
120 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм								
	м	1,83	4100		7503				
121 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2	4,56	638,83	6,06	2913	28	1112	1,4812	
			256,29	1,76	1169	8	94,5	0,00775	
122 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 поверхности	4,56	64,6	1,46	295	7	288	0,39675	
			63,14	0,56	288	3	99	0,00275	
123 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	0,19756	5454		1077				

124 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *1000м2*	0,00454	1048800		4762			
125 6-9-49	Наличники белые *м*	3,9	123		480			
126 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	1,5	190,3	0,56	285	1	66	0,2612
			40,86	0,09	61	0	107,1	0,0009
127 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	0,86	794,12	7,91	683	7	295	2,0585
			359,66	2,99	309	3	94,5	0,01463
128 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	0,86	200,98	1,49	173	1	21	0,1587
			25,62	0,56	22	0	94,5	0,00275
Раздел 9 2 этаж (участок 9)								
129 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *м*	1,9	14,39	1,29	27	2	27	0,091
			13,1	0,23	25	0	107,1	0,0012
130 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 проемов*	3,75	379,3	23,6	1422	89	830	1,17691
			196,66	8,22	737	31	108	0,04013
131 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2*	3,75	6433		24124			
132 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности*	1,06	64,6	1,46	68	2	67	0,39675
			63,14	0.56	67	1	99	0,00275

133 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	0,04356	5454		238				
134 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах								
	м	1,9	28,53	0,47	54	1	52	0,1576	
			25,09	0,09	48	0	108	0,0008	
135 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм								
	м	2,178	4100		8930				
136 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2	2,64	638,83	6,06	1687	16	644	1,4812	
			256,29	1,76	677	5	94,5	0,00775	
137 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 поверхности	2,64	64,6	1,46	171	4	166	0,39675	
			63,14	0,56	167	1	99	0,00275	
138 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	0,04764	5454		260				
139 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм								
	1000м2	0,00142	1048800		1489				
140 6-9-49	Наличники белые								
	м	4,1	123		504				
141 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали								
	м	1,9	190,3	0,56	362	1	83	0,2612	
			40,86	0,09	78	0	107,1	0,0009	
142 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,59	794,12	7,91	469	5	202	2,0585	
			359,66	2,99	212	2	94,5	0,01463	
143 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 окрашиваемой поверхности	0,59	200,98	1,49	119	1	15	0,1587	
			25,62	0,56	15	0	94,5	0,00275	

Раздел 10 2 этаж (участок 10)

144	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.							
		м	1,2	14,39	1,29	17	2	17	0,091
				13,1	0,23	16	0	107,1	0,0012
145	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками							
		м2	13,48	270,9	23,78	3652	321	3452	1,6539
				247,12	8,98	3331	121	100	0,0439
146	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
		м2 проемов	13,48	379,3	23,6	5113	318	2983	1,17691
				196,66	8,22	2651	111	108	0,04013
147	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой							
		м2	13,48	6433		86717			
148	Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
		м2 поверхности	1,08	64,6	1,46	70	2	68	0,39675
				63,14	0,56	68	1	99	0,00275
149	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35							
		м3	0,11408	5454		622			
150	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах							
		м	2,2	28,53	0,47	63	1	60	0,1576
				25,09	0,09	55	0	108	0,0008
151	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм							
		м	2,704	4100		11086			
152	Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
		м2	12,82	638,83	6,06	8190	78	3126	1,4812
				256,29	1,76	3286	23	94,5	0,00775
153	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
			12,82	64,6	1,46	828	19	808	0,39675

		м2 поверхности							
				63,14	0,56	809	7	99	0,00275
154	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,19536	5454		1065			
		м3							
155	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,01366	1048800		14327			
		1000м2							
156	6-9-49	Наличники белые	8,4	123		1033			
		м							
157	E58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	3,2	190,3	0,56	609	2	140	0,2612
		м							
				40,86	0,09	131	0	107,1	0,0009
158	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6,75	794,12	7,91	5360	53	2313	2,0585
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				359,66	2,99	2428	20	94,5	0,01463
159	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6,75	200,98	1,49	1357	10	167	0,1587
		м2 окрашиваемой поверхности							
				25,62	0,56	173	4	94,5	0,00275
		Раздел 11 2 этаж (участок 11)							
160	E58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,2	14,39	1,29	17	2	17	0,091
		м							
				13,1	0,23	16	0	107,1	0,0012
161	E46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	13,39	270,9	23,78	3627	318	3429	1,6539
		м2							
				247,12	8,98	3309	120	100	0,0439
162	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	13,39	379,3	23,6	5079	316	2963	1,17691
		м2 проемов							
				196,66	8,22	2633	110	108	0,04013

163 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерн[illegible]и стеклопакетами, с поворотно-откидной фу[illegible]итурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	13,39	6433		86138				
	м2								
164 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,08	64,6	1,46	70	2	68	0,39675	
	м2 поверхности		63,14	0,56	68	1	99	0,00275	
165 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,11408	5454		622				
	м3								
166 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	4,59	28,53	0,47	131	2	125	0,1576	
	м		25,09	0,09	115	0	108	0,0008	
167 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	4,59	4100		18819				
	м								
168 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10,8	638,83	6,06	6899	65	2634	1,4812	
	м2		256,29	1,76	2768	19	94,5	0,00775	
169 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10,8	64,6	1,46	698	16	681	0,39675	
	м2 поверхности		63,14	0,56	682	6	99	0,00275	
170 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,19536	5454		1065				
	м3								
171 1-1-488	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,01369	1048800		14568				
	1000м2								
172 6-6-49	Наличники белые	8,4	123		1033				
	м								
173 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	3,2	190,3	0,56	609	2	140	0,2612	
	м		40,86	0,09	131	0	107,1	0,0009	
174 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6	794,12	7,91	4765	47	2056	2,0585	

		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	2158	18	94,5	0,01463
175	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатн водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6	200,98	1,49	1206	9	148	0,1587
		м2 окрашиваемой поверхности		25,62	0,56	154	3	94,5	0,00275
	Раздел 12 3 этаж (участок 12)								
176	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,4	14,39	1,29	35	3	34	0,091
		м		13,1	0,23	31	1	107,1	0,0012
177	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	5,29	270,9	23,78	1433	126	1355	1,6539
		м2		247,12	8,98	1307	48	100	0,0439
178	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,5	406,32	23,17	1422	81	708	1,0741
		м2 проемов		179,48	7,73	628	27	108	0,03775
179	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,5	4884		17094			
		м2							
180	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,68	379,3	23,6	637	40	372	1,17691
		м2 проемов		196,86	8,22	330	14	108	0,04013
181	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	1,68	6433		10807			
		м2							

182	E34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,2	1,16	64,6	1,46	75	2	73	0,39675
		м2 поверхности		63,14	0,56	73	1	99	0,00275
183	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,07016	5454		383			
		м3							
184	E56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	2,4	28,53	0,47	68	1	65	0,1576
		м		25,09	0,09	60	0	108	0,0008
185	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	3,008	4100		12333			
		м							
186	E15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7,2	638,83	6,06	4600	44	1756	1,4812
		м2		256,29	1,76	1845	13	94,5	0,00775
187	E34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7,2	64,6	1,46	465	11	454	0,39675
		м2 поверхности		63,14	0,56	455	4	99	0,00275
188	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,2952	5454		1610			
		м3							
189	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,00496	1048800		5202			
		1000м2							
190	6-9-49	Наличники белые	10	123		1230			
		м							
191	E58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	2,4	190,3	0,56	457	1	105	0,2612
		м		40,86	0,09	98	0	107,1	0,0009
192	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,44	794,12	7,91	1144	11	403	2,0585
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	518	4	94,5	0,01463

193 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
	м2 окрашиваемой поверхности	1,44	200,98	1,49	289	2	36	0,1587
			25,62	0,56	37	1	94,5	0,00275
Раздел 13 3 этаж (участок 13)								
194 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.							
	м	1,2	14,39	1,29	17	2	17	0,091
			13,1	0,23	16	0	107,1	0,0012
195 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками							
	м2	14,15	270,9	23,78	3833	336	3624	1,6539
			247,12	8,98	3497	127	100	0,0439
196 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
	м2 проемов	14,15	379,3	23,6	5367	334	3131	1,17691
			196,66	8,22	2783	116	108	0,04013
197 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой							
	м2	14,15	6433		91027			
198 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
	м2 поверхности	1,08	64,6	1,46	70	2	68	0,39675
			63,14	0,56	68	1	99	0,00275
199 [illegible]	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35							
	м3	0,11408	5454		622			
200 Е59-18-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах							
	м	2,2	28,53	0,47	63	1	60	0,1576
			25,09	0,09	55	0	108	0,0008
201 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм							
	м	2,704	4100		11086			

202 Е15-56-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2	3,36	638,83	6,06	2146	20	819	1,4812	
			256,29	1,76	861	6	94,5	0,00775	
203 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 поверхности	3,36	64,6	1,46	217	5	212	0,39675	
			63,14	0,56	212	2	99	0,00275	
204 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	0,19536	5454		1065				
205 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм								
	1000м2	0,00373	1048800		3912				
206 6-9-49	Наличники белые								
	м	8,4	123		1033				
207 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали								
	м	3,2	190,3	0,56	609	2	140	0,2612	
			40,86	0,09	131	0	107,1	0,0009	
208 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,89	794,12	7,91	1501	15	648	2,0585	
			359,66	2,99	680	6	94,5	0,01463	
209 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 окрашиваемой поверхности	1,89	200,98	1,49	380	3	47	0,1587	
			25,62	0,56	48	1	94,5	0,00275	
Раздел 14 3 этаж (участок 14)									
210 Е36-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
	м	1,2	14,39	1,29	17	2	17	0,091	
			13,1	0,23	16	0	107,1	0,0012	
211 Е43-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
	м2	13,58	270,9	23,78	3679	323	3478	1,6539	22
			247,12	8,98	3356	122	100	0,0439	1

212	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок гг го остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 проемов*	13,58	379,3	23,6	5151	320	3005	1,17691
				196,66	8,22	2671	112	108	0,04013
213	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2*	6,688	6433		43024			
214	Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности*	1,08	64,6	1,46	70	2	68	0,39675
				63,14	0,56	68	1	99	0,00275
215	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	0,11408	5454		622			
216	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	2,2	28,53	0,47	63	1	60	0,1576
				25,09	0,09	55	0	106	0,0008
217	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	2,2	4100		9020			
218	Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25, *м2*	13,37	638,83	6,06	8541	81	3260	1,4812
				256,29	1,76	3427	24	94,5	0,00775
219	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25, *м2 поверхности*	10,07	64,6	1,46	654	20	643	0,39675
				63,14	0,56	844	7	99	0,00275
220	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	0,19536	5454		1065			
221	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *1000м2*	0,01424	1048800		14935			
222	6-9-49	Наличники белые	8,4	123		1033			

223	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	3,2	190,3	0,56	609	2	140	0,2612
			м		40,86	0,09	131	0	107,1	0,0009
224	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,89	794,12	7,91	1501	15	648	2,0585
					359,66	2,99	680	6	94,5	0,01463
225	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1,89	200,98	1,49	380	3	47	0,1587
					25,62	0,56	48	1	94,5	0,00275
		Всего прямые затраты					4296385	21918		
		В том числе стоимость: материалов, тенге					310414 4019031	7782		
		Накладные расходы, тенге					319931			
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты (0,00 %)					278979			
		Всего					4893295			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					4893295			
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1652 тенге					8782449,14			
		Налог (2 %)					175648,99			
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					8958098,13			
		НДС (12 %)					1074971,77			
		Всего в текущих ценах с учетом НДС (12 %)					10033069,90			

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Счет-фактура № 00000000026 от 01.08.2016 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"АРЭС" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960440000042, РК СКО г.Петропавловск ул.Токсан би 102А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0005736 от 25.01.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ658560000000008717 в АОБанк Центр Кредит., , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Жумабаева. 97

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Гимназия "БЭСТ "гос.учреждения "Отдел образования города Петропавловска"акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 961040001138, ул.Жумабаева. 97 (10а)

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт замены оконных и дверных блоков	тг	1	5 472 431,90	5 472 431,90	12%	656 691,83	6 129 123,73		
Всего по счету:					**5 472 431,90**		**656 691,83**	**6 129 123,73**		

Руководитель организации Ангелюк А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Козаченко Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков по адресу: СКО г.Петропавловск, ул. Жумабаева 97

Заказчик: КГУ "Гимназия БЭСТ" ГУ "Отдел образования города Петропавловска" акимата г. Петропавловска СКО

Подрядчик ТОО "АРЭС"

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2016 года

Капитальный ремонт оконных блоков по адресу: СКО г.Петропавловск, ул. Жумабаева 97

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 2 этаж (участок 8)								
1	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
		м	15	14,39	1,29	216	19	214	0,091	
				13,1	0,23	197	3	107,1	0,0012	
2	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
		м2	25	270,9	23,78	6773	595	6403	1,6539	
				247,12	8,98	6178	225	100	0,0439	
3	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		м2 проемов	25	379,3	23,59	9483	590	5533	1,17691	
				196,66	8,22	4917	206	108	0,04013	

4	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2*	25	6433		160825			
5	Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности*	5	64,6	1,46	323	7	316	0,39675
				63,14	0,56	316	3	99	0,00275
6	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	0,29	5454		1582			
7	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах *м*	15	28,53	0,47	428	7	407	0,1576
				25,09	0,09	376	1	108	0,0008
8	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	15	4100		61500			
9	Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2*	15	638,83	6,06	9582	91	3658	1,4812
				256,29	1,77	3844	27	94,5	0,00775
10	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности*	15	64,6	1,46	969	22	945	0,39675
				63,14	0,56	947	8	99	0,00275
11	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	0,8	5454		4363			
12	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *1000м2*	0,016	1048800		16781			
13	6-9-49	Наличники белые *м*	45	123		5535			
14	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	15	190,3	0,56	2855	8	658	0,2612
				40,86	0,09	613	1	107,1	0,0009
15	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,5	794,12	7,91	4368	44	1884	2,0585

	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	1978	16	94,5	0,01463
16 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,5	200,98	1,49	1105	8	136	0,1587
	м2 окрашиваемой поверхности		25,62	0,56	141	3	94,5	0,00275
Раздел 2 2 этаж (участок 9)								
17 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	12	14,39	1,29	173	15	171	0,091
	м		13,1	0,23	157	3	107,1	0,0012
18 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	20	379,3	23,59	7586	472	4425	1,17691
	м2 проемов		196,66	8,22	3933	164	108	0,04013
19 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	20	6433		128660			
	м2							
20 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,5	64,6	1,46	291	7	284	0,39675
	м2 поверхности		63,14	0,56	284	3	99	0,00275
21 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,24	5454		1309			
	м3							
22 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	12	28,53	0,47	342	6	326	0,1576
	м		25,09	0,09	301	1	108	0,0008
23 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	12	4100		49200			
	м							

24	Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластик[illegible]; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=[illegible]5; кзпм1=1,25;							
		м2	13	638,83	6,06	8305	79	3170	1,4812
				256,29	1,77	3332	23	94,5	0,00775
25	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
		м2 поверхности	13	64,6	1,46	840	19	820	0,39675
				63,14	0,56	821	7	99	0,00275
26	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35							
		м3	0,75	5454		4091			
27	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм							
		1000м2	0,015	1048800		15732			
28	6-9-49	Наличники белые							
		м	35	123		4305			
29	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали							
		м	12	190,3	0,56	2284	7	526	0,2612
				40,86	0,09	490	1	107,1	0,0009
30	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	794,12	7,91	3574	36	1541	2,0585
				359,66	2,99	1618	13	94,5	0,01463
31	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
		м2 окрашиваемой поверхности	4,5	200,98	1,49	904	7	112	0,1587
				25,62	0,56	115	3	94,5	0,00275
Раздел 3 2 этаж (участок 10)									
32	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.							
		м	24	14,39	1,29	345	31	343	0,091
				13,1	0,23	314	6	107,1	0,0012
33	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками							
		м2	40	270,9	23,78	10836	951	10244	1,6539
				247,12	8,98	9885	359	100	0,0439

34 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профил поворотных (откидных, поворотно-откидны трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 проемов	40	379,3	23,59	15172	944	8851	1,17691	
			196,66	8,22	7866	329	108	0,04013	
35 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
	м2	40	6433		257320				
36 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 поверхности	9	64,6	1,46	581	13	567	0,39675	
			63,14	0,56	568	5	99	0,00275	
37 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	0,4	5454		2182				
38 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах								
	м	23	28,53	0,47	656	11	625	0,1576	
			25,09	0,09	577	2	108	0,0008	
39 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм								
	м	23	4100		94300				
40 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2	24	638,83	6,06	15332	145	5852	1,4812	
			256,29	1,77	6151	42	94,5	0,00775	
41 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 поверхности	24	64,6	1,46	1550	35	1513	0,39675	
			63,14	0,56	1515	13	99	0,00275	
42 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	1,2	5454		6545				
43 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм								
	1000м2	0,025	1048800		26220				
44 6-9-49	Наличники белые								
		60	123		7380				

45	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконны ливов из листовой стали	м	22	190,3	0,56	4187	12	965	0,2612
			м		40,86	0,09	899	2	107,1	0,0009
46	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	7	794,12	7,91	5559	55	2399	2,0585
					359,66	2,99	2518	21	94,5	0,01463
47	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	*м2 окрашиваемой поверхности*	7	200,98	1,49	1407	10	173	0,1587
					25,62	0,56	179	4	94,5	0,00275

Раздел 4 2 этаж (участок 11)

48	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	24	14,39	1,29	345	31	343	0,091
					13,1	0,23	314	6	107,1	0,0012
49	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	40	270,9	23,78	10836	951	10244	1,6539
					247,12	8,98	9885	359	100	0,0439
50	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	*м2 проемов*	40	379,3	23,59	15172	944	8851	1,17691
					196,66	8,22	7866	329	108	0,04013
51	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	40	6433		257320			
52	Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	*м2 поверхности*	9	64,6	1,46	581	13	567	0,39675
					63,14	0,56	568	5	99	0,00275

		Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,4	5454		2182			
		м3							
54	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	23	28,5	0,47	656	11	625	0,1576
		м		25,09	0,09	577	2	108	0,0008
55	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	23	4100		94300			
		м							
56	Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	24	638,83	6,06	15332	145	5852	1,4812
		м2		256,29	1,77	6151	42	94,5	0,00775
57	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	24	64,6	1,46	1550	35	1513	0,39675
		м2 поверхности		63,14	0,56	1515	13	99	0,00275
58	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	1,2	5454		6545			
		м3							
59	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,025	1048800		26220			
		1000м2							
60	6-9-49	Наличники белые	60	123		7380			
		м							
61	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	22	190,3	0,56	4187	12	965	0,2612
		м		40,86	0,09	899	2	107,1	0,0009
62	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7	794,12	7,91	5559	55	2399	2,0585
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	2518	21	94,5	0,01463
63	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7	200,98	1,49	1407	10	173	0,1587
		м2 окрашиваемой поверхности		25,62	0,56	179	4	94,5	0,00275

Раздел 5 3 этаж (участок 12)

64 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
	м	28	14,39	1,29	403	36	399	0,091	
			13,1	0,23	367	6	107,1	0,0012	
65 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
	м2	50	270,9	23,78	13545	1189	12805	1,6539	
			247,12	8,98	12356	449	100	0,0439	
66 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 проемов	50	379,3	23,59	18965	1180	11064	1,17691	
			196,66	8,22	9833	411	108	0,04013	
67 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
	м2	50	6433		321650				
68 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 поверхности	11	64,6	1,46	711	16	694	0,39675	
			63,14	0,56	695	6	99	0,00275	
69 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35								
	м3	0,55	5454		3000				
70 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах								
	м	28	28,5	0,47	798	13	762	0,1576	
			25,09	0,09	703	3	108	0,0008	
71 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм								
	м	28	4100		114800				
72 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2	28	638,83	6,06	17887	170	6829	1,4812	
			256,29	1,77	7176	50	94,5	0,00775	
73 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		28	64,6	1,46	1809	41	1766	0,39675	

		м2 поверхности							
74	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35		63,14	0,56	1768	16	99	0,00275
		м3	1,5	5454		8181			
75	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм							
		1000м2	0,032	1048800		33562			
76	6-9-49	Наличники белые							
		м	78	123		9594			
77	E58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали							
		м	28	190,3	0,56	5328	16	1228	0,2612
78	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;		40,86	0,09	1144	3	107,1	0,0009
		м2 оштукатуриваемой поверхности	10	794,12	7,91	7941	79	3428	2,0585
79	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;		359,66	2,99	3597	30	94,5	0,01463
		м2 окрашиваемой поверхности	10	200,98	1,49	2010	15	248	0,1587
				25,62	0,56	256	6	94,5	0,00275
	Раздел 6 3 этаж (участок 13)								
80	E58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.							
		м	24	14,39	1,29	345	31	343	0,091
81	E46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками		13,1	0,23	314	6	107,1	0,0012
		м2	40	270,9	23,78	10836	951	10244	1,6539
82	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;		247,12	8,98	9885	359	100	0,0439
		м2 проемов	40	379,3	23,59	15172	944	8851	1,17691
				196,66	8,22	7866	329	108	0,04013

83 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	40	6433		257320				
	м2								
84 Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9	64,6	1,46	581	13	567	0,39675	
	м2 поверхности		63,14	0,56	568	5	99	0,00275	
85 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,4	5454		2182				
	м3								
86 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	23	28,53	0,47	656	11	625	0,1576	
	м		25,09	0,09	577	2	108	0,0008	
87 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	23	4100		94300				
	м								
88 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	24	638,83	6,06	15332	145	5852	1,4812	
	м2		256,29	1,77	6151	42	94,5	0,00775	
89 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	24	64,6	1,46	1550	35	1513	0,39675	
	м2 поверхности		63,14	0,56	1515	13	99	0,00275	
90 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	1,2	5454		6545				
	м3								
91 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,025	1048800		26220				
	1000м2								
92 6-9-49	Наличники белые	60	123		7380				
	м								
93 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	22	190,3	0,56	4187	12	965	0,2612	
	м		40,86	0,09	899	2	107,1	0,0009	
94 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7	794,12	7,91	5559	55	2399	2,0585	

		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	2518	21	94,5	0,01463
95	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7	200,98	1,49	1407	10	173	0,1587
		м2 окрашиваемой поверхности		25,62	0,56	179	4	94,5	0,00275
	Раздел 7 3 этаж (участок 14)								
96	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	24	14,39	1,29	345	31	343	0,091
		м		13,1	0,23	314	6	107,1	0,0012
97	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	40	270,9	23,78	10836	951	10244	1,6539
		м2		247,12	8,98	9885	359	100	0,0439
98	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	40	379,3	23,59	15172	944	8851	1,17691
		м2 проемов		196,66	8,22	7866	329	108	0,04013
99	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	40	6433		257320			
		м2							
100	Е34-57-1	Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9	64,6	1,46	581	13	567	0,39675
		м2 поверхности		63,14	0,56	568	5	99	0,00275
101	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	0,4	5454		2182			
		м3							
102	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	23	28,53	0,47	656	11	625	0,1576
		м		25,09	0,09	577	2	108	0,0008

103 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, шири. 500 мм *м*	23	4100		94300				
104 Е15-36-1	Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2*	24	638,83	6,06	15332	145	5852	1,4812	
			256,29	1,77	6151	42	94,5	0,00775	
105 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности*	24	64,6	1,46	1550	35	1513	0,39675	
			63,14	0,56	1515	13	99	0,00275	
106 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	1,2	5454		6545				
107 1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *1000м2*	0,025	1048800		26220				
108 6-9-49	Наличники белые *м*	60	123		7380				
109 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	22	190,3	0,56	4187	12	965	0,2612	
			40,86	0,09	899	2	107,1	0,0009	
110 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	7	794,12	7,91	5559	55	2399	2,0585	
			359,66	2,99	2518	21	94,5	0,01463	
111 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	7	200,98	1,49	1407	10	173	0,1587	
			25,62	0,56	179	4	94,5	0,00275	
	Всего прямые затраты				**2872754**	**13622**			
					190341	**4823**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2678293				
	Накладные расходы, тенге				196882				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				184178				

Всего	3253814
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3253814
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	5365129,31
Налог (2 %)	107302,6
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	5472431,9
НДС (12 %)	656691,8
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	6129123,73

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: **ТОО "АРЭС"**

Заказчик: КГУ "Гимназия БЭСТ" ГУ "Отдел образования города Петропавловска" акимата г. Петропавловска СКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков по адресу: СКО г.Петропавловск, ул. Жумабаева 97

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	25,05,2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	5 472 431,9	5 472 431,9	3 253 814	3 253 814					656 691,8
С НДС 12%	6 129 123,73	6 129 123,73							656 691,8

Генподрядчик::

Заказчик

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» августа 2016 г.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия "БЭСТ" государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области"**

150000 РК СКО г.Петропавловск, ул.Жумабаева, 97 тел.:36-10 15

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 22.08.2016 г. директор ТОО «АРЭС» Ангелюк Александр Александрович, РК СКО г.Петропавловск, ул.Токсан Би, 102А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 22.08.2016 г. ТОО «Политехника Стройсервис» эксперт Нагорная Галина Анатольевна, Аттестат эксперта КДСЖКХ№ 07133 от 15 мая 2014г., №06834 от 20 марта 2014 г., № 06833 от 20 марта 2014**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 22.08.2016 г. ТОО «Авенти», технический директор Бугаев Юрий Петрович, лицензия №16000133 выдана 11.01.2016 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт оконных блоков**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: СКО г.Петропавловск ул.Жумабаева 97,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: