Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Субподрядчик: ТОО фирма "Цитадель"
Договор субподряда б/н от 28.01. 2019 года.

АКТ № 1 от 22 мая 2019 года
приемки выполненных работ
Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Жулдыз"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Футбольное поле										
5	1111-0101-3607										
		Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	7771,3	394,94	18,87	3069209	146625	560	2809485	6348990
					376	8,59	2922024	66790	–	470296	
6	1127-0602-1001										
		Внесение песчано-фракционной смеси с расчесыванием, к=0,015	м3 добавок в рыхлом состоянии	115,5	168,95	168,95	19514	19514	–	5382	26888
					–	43,14	–	4983	–	1992	
7	1127-0602-1001										
		Внесение амортизирующего резинового гранулянта с расчесыванием, к=0,026	м3 добавок в рыхлом состоянии	200,2	168,95	168,95	33824	33824	–	9328	46604
					–	43,14	–	8637	–	3452	
11	2902-0101-0104(пл)П										
		Клей для склейки покрытия ц/о=1980/1,12	кг	1075,9	1767,86		1902041		1902041	–	2054204
					–		–		–	152163	
12	2902-0101-0105(пл)П	Песчанно-гравийная смесь, фракция 0,7-1,3 мм ц/о=18000/1,12	т	115,5	16071,43		1856250		1856250	–	2004750
					–		–		–	148500	
13	2902-0101-0106(пл)П	Резиновый гранулянт,ц/о=110000/1,12	т	100,1	98214,29		9831250		9831250	–	10617750
					–		–		–	786500	
		Итого по разделу 1					**21 099 186**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 922 024				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					[illegible]9 963				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					[illegible]0 410				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 590 101				
	Накладные расходы, тенге					2 824 195				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 562 903				
Раздел 2 Беговая дорожка										
15 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	2420	554,43	21,61	1341720	52300	–	1409856	2971702
				532,82	6,61	1289420	16002	–	220126	
16 2902-0101-0201(пл)П	Резиновое двуслойное покрытие, толщиной 8-9мм, ц/о=6200/1,12	м2	2420	5535,71		13396418		13396418	–	14468131
				–		–		–	1071713	
	Итого по разделу 2					**17 439 833**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 289 420				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 300				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 002				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 396 418				
	Накладные расходы, тенге					1 409 856				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 291 839				
Раздел 3 ограждение										
20 1101-0203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	38	390,55	324,05	14841	12314	–	5854	22351
				66,5	147,47	2527	5604	–	1656	
21 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	3 основания	0,58	3910,34	860,34	2268	499	1393	528	3020
				648,28	331,03	376	192	–	224	
22 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,42	26921,95	1091,18	118995	4823	94528	18750	148765
				4444,34	217,19	19644	960	–	11020	
23 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,8854	63023,49	15468,71	55801	13696	1315	41600	105193
				46069,57	5561,33	40790	4924	–	7792	
24 2902-0101-0301(пл) Г	Столб ограждения Gardis СОП.5000.80.80.20, ц/о=31000/1,12	шт	38	27678,57		1051786		1051786	–	1135929
				–		–		–	84143	
25 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	ограждения	187,5	497,26	61,51	93237	11534	–	102472	211366
				435,75	27,4	81703	5138	–	15657	

26	2902-0101-0302(пл)П	Панель ограждения П-М3D.2500.2030.200.55.4,8х4,8.ОЦ, ц/о=16000/1,12	шт	75	14285,71		1428		1071428	–	1157142
					–		–		–	85714	
27	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	29897	4355	29897	4355	5873	25041	59333
					19669	1552	19669	1552	–	4395	
28	2902-0101-0406(пл)П	Ворота распашные ВР.250.500.М3D.Н, ц/о=300000/1,12	шт	1	267857,14		267857		267857	–	289286
					–		–		–	21429	
29	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	713	27	713	27	42	765	1596
					644	4	644	4	–	118	
30	2902-0101-0303(пл)П	Калитка КР.210.100.М3.Пр.Б.,ц/о=73000/1,12	шт	1	65178,57		65179		65179	–	70393
					–		–		–	5214	
31	2902-0101-0304(пл)П	Комплект крепежа ККК.60.60.20.ОЦ(8), ц/о=3000/1,12	шт	1	2678,57		2679		2679	–	2893
					–		–		–	214	
32	2902-0101-0305(пл)П	Комплект крепежа ККК.80.80.20.ОЦ.(4),ц/о=2000/1,12	шт	6	1785,71		10714		10714	–	11571
					–		–		–	857	
33	2902-0101-0306(пл)П	Комплект крепежа ККП.80.80.20.ОЦ.(12), ц/о=5800/1,12	шт	35	5178,57		181250		181250	–	195750
					–		–		–	14500	

Итого по разделу 3	**3 414 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 754 044
Накладные расходы, тенге	195 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	252 933

Итого по смете	**41 953 607**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 376 797
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	299 511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 740 563
Накладные расходы, тенге	4 429 061
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 107 675
Итого по смете	**41 953 607**

Временнные здания и сооружения(1,5%), к=0,8	503443
ИТОГО	42 157 050
Затраты на производство работ в зимнее время(2,42%)	1027461
ИТОГО	43484511
Непредвиденные затраты 2%	869690
ИТОГО	44354201
НДС 12%	5322504
Итого с НДС	**49676705**

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П.

Субодрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" Песенко О.Н.