Единая форма **введена в действие** *с 31 января 2012 года*
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «29» декабря 2014 г. г. Актау
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «05». 12, 2014 г. № 159 Аким города Актау
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:

Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич – Заместитель акима города Актау
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя:

Машырыков Эльдар Куатович- руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:

Тажигараев Шабай Баянкулович - руководитель ГУ «Актауский городской отдел строительства» / заказчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хайдаров Эдуард Ахмадович- директор ТОО «Проектный институт нефти и газа»- / генеральный проектировщик
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Утеева Салтанат Казмолдаевна - руководитель Актауского городского управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество, должность)

Косбаев Кажымукан Жариевич- - заместитель руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. /по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Абдирова Шынарай Асановна - главный специалист ГУ «Управление координаций занятости социальных программ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кошербай Ыкылас Едилович- - директор ГКП «Кастий жылу, су арнасы». /по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарсембаев Иржан Абенулы- - генеральный директор АО «Казахтелеком». /по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Амангельдиев Сагынгали Калмуханович- - руководитель ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович- - директор ГКП «Актауское управление электрических сетей». /по согласованию

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нестеренко Виктор Максимович- - руководитель инспекции технического отдела АО «КазТрансГазАймак». /по согласованию

(фамилия, имя, отчество, должность)

Боранбаев Бердикожа Ондасынович - - директор ТОО «Ондасын Строй»/ генеральный подрядчик

(фамилия, имя, отчество, должность)

Томашевский Николай Львович - - директор ТОО «Городское управление капитального строительства» /технадзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Актауский городской отдел строительства »*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32"А" мкр (трех 60-кв жилых домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Мангистауская область, г.Актау, 32а мкр*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю *от «13» мая 2013 г. № 640 Постановления Акимата города Актау*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *Талон № 214 от 11.06.2014г выданной ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Ондасын Строй»*

(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы*.

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Проектный институт нефти и газа»*

(наименование организации)

выполнившим все проектные работы по рабочим чертежам _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы *ГУ «Актауский городской отдел строительства»*

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Заключение № 15-0416/13 от 23.12.2013г.*

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ «Актауский городской отдел строительства»*

(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32"А" мкр (трех 60-кв жилых домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2014 г.;*

(месяц, год)

окончание работ *январь 2014 г.;*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: _;

по норме или по проекту организации строительства _;

фактически _;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительно Техническая документация по реестру, Проект

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	*м²*	*2588,28*	*2588,28*
Число этажей	*этаж*	*5*	*5*
объем здания	*м³*	*10943,8*	*10943,8*
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	*м²*		

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	Число квартир	*Площадь квартир, м²*		*Число квартир*	*Площадь квартир, м²*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир,	*40*			*40*	*1848,94*	
однокомнатных	*20*			*20*		
двухкомнатных	*20*			*20*		
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *40 квартирный жилой блок: Здание запроектировано прямоугольный конфигурации в плане с размерами в осях 39,6х13,8 м, 5-этажное, с подвалом и чердаком, высота помещений подвала 2,58м, высота этажей 2,7 м. Согласно классификации жилое здание относится к 3 классу. Здание состоит из трех подъездов. Квартиры размещаются, начиная с первого этажа. Расположение квартир по восемь на одном этаже. В квартирах предусмотрены следующие*

помещения: жилые комнаты в однокомнатных квартирах, общие и спальные комнаты в двухкомнатных квартирах и совмещенные санузлы, прихожие, лоджии. Связь между этажами осуществляется по лестничным клеткам. Под строительство отведен земельный участок площадью 14,0 га, согласно постановления Акима г.Актау №640 от 13.05.2013г. Площадь застройки 4505,0 м2. Участок строительства размещается в пределах селитебной территории города Актау. Генеральный план и объемно-планировочная композиция решалась в соответствии с материалами ПДП 32А мкр. назначением и функциональными особенностями объекта.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____ *тенге*, в том числе: строительно-монтажных работ _____ *тыс тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря _____ *тыс тенге*. НДС _____ *тыс тенге*.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ *тыс. тенге*, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ *тыс* тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ *тыс*. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) *применены материалы, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ Республики Казахстан*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке
Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32"А" мкр (трех 60-кв жилых домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома.
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии Аккулов Н.К. _____
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Машырыков Э.К. _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Тажигараев Н.Б. _____
(подпись)

Утеева С.К. _____
(подпись)

Косбаев К.Ж. _____
(подпись)

Кошербай Ы.Е. _____
(подпись)

Кабдолгалиев А.Л. _____
(подпись)

Пестеренко В.М. _____
(подпись)

Сарсембаев Н.А. _____
(подпись)

Абдирова Ш.А. _____
(подпись)

Амангельдиев С.К. _____
(подпись)

Хайдаров Э.А. _____
(подпись)

Томашевский Н.Л. _____
(подпись)

Боранбаев Б.О. _____

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	31
	дата	15.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
3	.08.2014

Отчетный период	
с	по
01.08.2014	30.08.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм.-0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)												
34	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	28,3	17648,72	316,01	499459	35709	44198	8,25	932				
		м3		1368	119,39	154584	13491	105	0,58	66				
37	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	80,4	111,66	ПЕРЕМЫЧКИ 66,43	8977,46	26706	5369	0,15	59				
		шт		23,85	23,85	9588	9588	140	0,11	42				
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ												

39	E0106-24-1	-Устройство бетонных вентиляционных каналов	10,176	16128,98	493,75	16169	25122	8326	3,81	194
		м3		609,75	169,52	31024	8625	105	0,67	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			524 605,5				
		Накладные расходы:						57893		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				34950				
		итого :				617 448,5				
		ПОЛЫ								
		ПОЛЫ ПОДВАЛА								
77	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	386,24	1375,72	49,1	531357	18964	46586	0,53	203
		м2		79,66	18,4	30768	7107	123	0,09	35
78	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	386,24	545,28	14,76	210610	5701	27540	0,36	139
		м2		52,43	5,54	20251	2140	123	0,03	10
79	E0111-15-2 К=14	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 100мм)	386,24	982,66	9,38	379543	3623	12903	0,15	56
		м2		23,66	3,5	9138	1352	123	0,02	6
80	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	424,864	35,04	0,22	14887	93	9715	0,1	44
		м		18,5	0,09	7860	38	123	-	-
		ИТОГО	Тенге			1136397				
		Накладные расходы:						96744		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				73988				
		итого :				1 307 129				
		Дверные проемы								
100	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	138	4010	-	553380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
101	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	117,6	4250	-	499800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	180	1380	-	248400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 301 580				
		Накладные расходы:						0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				78 095				
		итого :				1 379 675				

			ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ						
109	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	100	351,05	4,07	35105	8351	14025	0,75	1541
				139,28	0,97	286109	1993	105	0,05	106
		м2								
111	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	615	342,23	4,07	210471	21407	84039	0,74	3897
				135,68	0,97	714430	5108	105	0,05	272
		м2								
		ИТОГО	Тенге			245576		98064		
		Накладные расходы:				20618				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				364258				
		итого								
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНОЕ								
		КРЫЛЬЦО И ПАНДУС ВХОДНОЙ ГРУППЫ								
125	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,48	218,93	-	1419	-	1603	1,54	10
				218,93	-	1419	-	113	-	-
		м3								
126	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,48	134,1	-	601	-	679	0,97	4
				134,1	-	601	-	113	-	-
		м3								
127	Е0101-27-2	-Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,43	6,48	6,48	29	29	9	-	-
				-	2,1	-	9	97	0,01	-
		м3								
128	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,43	21,55	4,52	95	20	73	0,11	-
				17,03	-	75	-	97	-	-
		м3								
129	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	31,45	687,86	24,55	21633	772	1897	0,26	8
				39,83	9,2	1253	289	123	0,04	1
		м2								
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,52962	41200	-	21820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

004	ИТОГО	Тенге			45597		28038		
	Накладные расходы:				4418				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				78053				
	итого :								
	Отопление и Вентиляция.Тепловой узел								
2	С130902-3	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	7170	-	14340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130809-35	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С131207-6	шт -Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-80 мм	2	7850	-	15700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С ПРАЙСТ	шт -Фильтр сетчатый Ду80мм Y222P	2	9058,27	-	18117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С ПРАЙСТ	шт -Регулятор давления Ду50мм	1	155953,21	-	155953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С ПРАЙСТ	шт -Седельный регулирующий клапан RAV 25/8	1	32660,9	-	32661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С ПРАЙСТ	шт -Электропривод редукторный AME30	1	55613,31	-	55613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С ПРАЙСТ	шт -Насосы циркуляционные TP 25-50/2R	2	36820,07	-	73640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С ПРАЙСТ	шт -Регулятор электронный температуры ECL Comfort300	1	52058,28	-	52058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С ПРАЙСТ	шт -Датчик температуры наружнего воздуха	1	4631,38	-	4631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С ПРАЙСТ	шт -Датчик температуры возвращаемой воды	1	4631,38	-	4631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С ПРАЙСТ	шт -Датчик температуры подающей воды	1	4631,38	-	4631	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду32мм	6	2398,5	-	14391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду50мм	4	3715,05	-	14860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду40мм	2	3354,4	-	6709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С ПРАЙСТ	-Клапан обратный муфтовый Ду32мм	3	762,62	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	5	352	-	1760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С ПРАЙСТ	-Штуцер для манометра 10-3кч-45-70	9	4053,48	-	36481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С ПРАЙСТ	-Бобышка для термометра 10-3кч-1-75	5	4110,3	-	20552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО Тенге 529932

Накладные расходы: 31796

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

итого : 561728

ОТОПЛЕНИЕ

35	С ПРАЙСТ	-Теплосчетчик Ду20мм в комплекте с тройником и термодатчиком M-Cal Compact	40	14382,24	-	575290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кт								
37	СПрайс-лист	-Радиатор алюминиевый ALR-102-500	744	666,68	-	496008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
39	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	122	34	-	4148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс-лист	-Клапан запорный радиаторный RLV15	122	672,98	-	82104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

41	СПрайс-лист-Клапан терморегуляторов RTD-N Ду15мм	шт	122	916,34	-	111793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С ПРАЙСТ -Кран шаровый муфтовый Ду25мм	шт	20	3119,8	-	62396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс-лист-Шнур теплоизоляционный	м	1,23	36961,39	-	45463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С11011-381 -Ленты алюминиевые, марка АД1Н,толщина 0,5 мм	м	214,5033	299	-	64136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО Тенге 1441338

Накладные расходы: 86480

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

итого : 1527818

Электроосвещение Монтаж электрооборудования

2	С ПРАЙСТ -Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55УХЛ4	шт	1	62869,88	-	62870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С ПРАЙСТ -Щиток этажный совмещенного типа, в комплекте с счетчиками на 4 квартиры ЩЭ-3405УХЛ4	шт	10	24373,65	-	243737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С ПРАЙСТ -Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-3 шт. 32А-10шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-1-10	шт	20	6219,71	-	124394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С ПРАЙСТ -Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-4 шт. 32А-1шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-11-20	шт	20	6219,71	-	124394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С151803-158-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 прим.	шт	1	18600	-	18600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С151701-83 -Светильники тип НПП05-60-001-УХЛ4	шт	168	209	-	35112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С151701-83 -Светильники тип НП022-60-001-УХЛ4	шт	32	209	-	6688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151706-25 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	шт	334	52	-	17368	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
17	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	50	134	-	6700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	180	182	-	32760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42 шт	40	38	-	1520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	380	68	-	25840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	40	237	-	9480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-403-3	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	7330	47,2	14,8	345976	216968	213083	0,16	2346
				26,3	4,3	385558	63038	95	0,02	366
25	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	2852	108,6	48,9	309727	348657	140347	0,22	1569
				39,6	12,2	282348	86986	95	0,07	505
28	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 шт	17,16	13300	-	228228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	3,05	19900	-	60695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с 1000м	1,2	29000	-	34800	-	-	-	-

	поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
31	С151607-126- Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,19	82200	-	15618	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
32	С151607-128- Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	0,285	174400	-	49704	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
33	С130804-1 -Трубы винипластовые	751	650	-	488150	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4		-	-	-	-	-	-	-
	кг								
34	С151801-131- Коробка пластмассовая, тип У409	340	509	-	173060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
35	С151801-132- Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,68	16300	-	11084	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
37	С151803-192- Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

ИТОГО	Тенге	2435945	
Накладные расходы:			353 426
Ненормируемые и непредвиденные затраты:		167362	
итого :		2 956 733	

				Всего:		8 995 979,3				
				временные здания сооружения , 1,8 %		161927,6				
				Итого с временными, 1,8 %		9157906,9				
				Итого с зимними удорожаниями, 0,5775%		51952				
				Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		35984				
				Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		89960				
				Итого доп.затрат		177895				

				Итого в базовых ценах 2001г		9335802				
				Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234 20%		4401048,6				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39 80%		17604194,4				
				Всего в текущих ценах		22005243				
				Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		22445347,77				
				Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		22445347,77				
				Налог на добавленную стоимость, 12 %		2693441,732				
				Итого		25138789,5				
				Удержано 5% по договору		1256939,475				
				Итого к оплате		23881850,03				

ПРИНЯЛ

руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" — Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ

директор ТОО "Ондасын строй" — Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)