Счет-фактура № 00000000246 от 13.08.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 15.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы в августе 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома"	вып/раб	1	22 445 347,76	22 445 347,76	12%	2 693 441,73	25 138 789,49		
Всего по счету:					**22 445 347,76**		**2 693 441,73**	**25 138 789,49**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №31 от 15.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000246	13.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы в августе по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома"		вып/раб	1	25 138 789,49	25 138 789,49	2 693 441,73	25 138 789,49
			Итого	1	x	25 138 789,49	2 693 441,73	25 138 789,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома (дом №3)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		31	15.05.2014		467.003.015.431	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	104 648 873,28								12 557 864,79	117 206 738,07
в том числе:										
за август 2014 г.		22 445 347,75							2 693 441,73	25 138 789,48
Удержано 5 % по договору		1 122 267,39							134 672,09	1 256 939,48
Всего к оплате		21 323 080,36							2 558 769,63	23 881 850,00

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	31
	дата	15.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
3	.08.2014

Отчетный период	
с	по
01.08.2014	30.08.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм.-0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)												
34	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	28,3	17648,72	316,01	499459	35709	44198	8,25	932				
		м3		1368	119,39	154584	13491	105	0,58	66				
37	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	80,4	111,66	ПЕРЕМЫЧКИ 66,43	8977,46	26706	5369	0,15	59				
		шт		23,85	23,85	9588	9588	140	0,11	42				
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ												

39	E0106-24-1	-Устройство бетонных вентиляционных каналов	10,176	16128,98	493,75	16169	25122	8326	3,81	194
		м3		609,75	169,52	31024	8625	105	0,67	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			524 605,5				
		Накладные расходы:						57893		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				34950				
		итого :				617 448,5				
		ПОЛЫ								
		ПОЛЫ ПОДВАЛА								
77	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	386,24	1375,72	49,1	531357	18964	46586	0,53	203
		м2		79,66	18,4	30768	7107	123	0,09	35
78	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	386,24	545,28	14,76	210610	5701	27540	0,36	139
		м2		52,43	5,54	20251	2140	123	0,03	10
79	E0111-15-2 К=14	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 100мм)	386,24	982,66	9,38	379543	3623	12903	0,15	56
		м2		23,66	3,5	9138	1352	123	0,02	6
80	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	424,864	35,04	0,22	14887	93	9715	0,1	44
		м		18,5	0,09	7860	38	123	-	-
		ИТОГО	Тенге			1136397				
		Накладные расходы:						96744		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				73988				
		итого :				1 307 129				
		Дверные проемы								
100	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	138	4010	-	553380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
101	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	117,6	4250	-	499800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	180	1380	-	248400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 301 580				
		Накладные расходы:						0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				78 095				
		итого :				1 379 675				

			ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ						
109	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	100	351,05	4,07	35105	8351	14025	0,75	1541
				139,28	0,97	286109	1993	105	0,05	106
		м2								
111	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	615	342,23	4,07	210471	21407	84039	0,74	3897
				135,68	0,97	714430	5108	105	0,05	272
		м2								
		ИТОГО	Тенге			245576		98064		
		Накладные расходы:				20618				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				364258				
		итого								
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНОЕ								
		КРЫЛЬЦО И ПАНДУС ВХОДНОЙ ГРУППЫ								
125	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,48	218,93	-	1419	-	1603	1,54	10
				218,93	-	1419	-	113	-	-
		м3								
126	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,48	134,1	-	601	-	679	0,97	4
				134,1	-	601	-	113	-	-
		м3								
127	Е0101-27-2	-Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,43	6,48	6,48	29	29	9	-	-
				-	2,1	-	9	97	0,01	-
		м3								
128	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,43	21,55	4,52	95	20	73	0,11	-
				17,03	-	75	-	97	-	-
		м3								
129	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	31,45	687,86	24,55	21633	772	1897	0,26	8
				39,83	9,2	1253	289	123	0,04	1
		м2								
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,52962	41200	-	21820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

004	ИТОГО	Тенге			45597		28038		
	Накладные расходы:				4418				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				78053				
	итого :								
	Отопление и Вентиляция.Тепловой узел								
2	С130902-3	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	7170	-	14340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130809-35	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С131207-6	шт -Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-80 мм	2	7850	-	15700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С ПРАЙСТ	шт -Фильтр сетчатый Ду80мм Y222P	2	9058,27	-	18117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С ПРАЙСТ	шт -Регулятор давления Ду50мм	1	155953,21	-	155953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С ПРАЙСТ	шт -Седельный регулирующий клапан RAV 25/8	1	32660,9	-	32661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С ПРАЙСТ	шт -Электропривод редукторный AME30	1	55613,31	-	55613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С ПРАЙСТ	шт -Насосы циркуляционные TP 25-50/2R	2	36820,07	-	73640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С ПРАЙСТ	шт -Регулятор электронный температуры ECL Comfort300	1	52058,28	-	52058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С ПРАЙСТ	шт -Датчик температуры наружнего воздуха	1	4631,38	-	4631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С ПРАЙСТ	шт -Датчик температуры возвращаемой воды	1	4631,38	-	4631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С ПРАЙСТ	шт -Датчик температуры подающей воды	1	4631,38	-	4631	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду32мм	6	2398,5	-	14391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду50мм	4	3715,05	-	14860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду40мм	2	3354,4	-	6709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С ПРАЙСТ	-Клапан обратный муфтовый Ду32мм	3	762,62	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	5	352	-	1760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С ПРАЙСТ	-Штуцер для манометра 10-3кч-45-70	9	4053,48	-	36481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С ПРАЙСТ	-Бобышка для термометра 10-3кч-1-75	5	4110,3	-	20552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО Тенге 529932

Накладные расходы: 31796

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

итого : 561728

ОТОПЛЕНИЕ

35	С ПРАЙСТ	-Теплосчетчик Ду20мм в комплекте с тройником и термодатчиком M-Cal Compact	40	14382,24	-	575290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кт								
37	СПрайс-лист	-Радиатор алюминиевый ALR-102-500	744	666,68	-	496008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
39	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	122	34	-	4148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс-лист	-Клапан запорный радиаторный RLV15	122	672,98	-	82104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

41	СПрайс-лист-Клапан терморегуляторов RTD-N Ду15мм	шт	122	916,34	-	111793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С ПРАЙСТ -Кран шаровый муфтовый Ду25мм	шт	20	3119,8	-	62396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс-лист-Шнур теплоизоляционный	м	1,23	36961,39	-	45463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С11011-381 -Ленты алюминиевые, марка АД1Н,толщина 0,5 мм	м	214,5033	299	-	64136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО Тенге 1441338

Накладные расходы: 86480

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

итого : 1527818

Электроосвещение Монтаж электрооборудования

2	С ПРАЙСТ -Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55УХЛ4	шт	1	62869,88	-	62870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С ПРАЙСТ -Щиток этажный совмещенного типа, в комплекте с счетчиками на 4 квартиры ЩЭ-3405УХЛ4	шт	10	24373,65	-	243737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С ПРАЙСТ -Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-3 шт. 32А-10шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-1-10	шт	20	6219,71	-	124394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С ПРАЙСТ -Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-4 шт. 32А-1шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-11-20	шт	20	6219,71	-	124394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С151803-158-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 прим.	шт	1	18600	-	18600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С151701-83 -Светильники тип НПП05-60-001-УХЛ4	шт	168	209	-	35112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С151701-83 -Светильники тип НП022-60-001-УХЛ4	шт	32	209	-	6688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151706-25 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	шт	334	52	-	17368	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
17	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	50	134	-	6700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	180	182	-	32760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42 шт	40	38	-	1520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	380	68	-	25840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	40	237	-	9480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-403-3	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	7330	47,2	14,8	345976	216968	213083	0,16	2346
				26,3	4,3	385558	63038	95	0,02	366
25	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	2852	108,6	48,9	309727	348657	140347	0,22	1569
				39,6	12,2	282348	86986	95	0,07	505
28	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 шт	17,16	13300	-	228228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	3,05	19900	-	60695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с 1000м	1,2	29000	-	34800	-	-	-	-

	поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
31	С151607-126- Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,19	82200	-	15618	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
32	С151607-128- Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	0,285	174400	-	49704	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
33	С130804-1 -Трубы винипластовые	751	650	-	488150	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4		-	-	-	-	-	-	-
	кг								
34	С151801-131- Коробка пластмассовая, тип У409	340	509	-	173060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
35	С151801-132- Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,68	16300	-	11084	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
37	С151803-192- Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

ИТОГО	Тенге	2435945	
Накладные расходы:			353 426
Ненормируемые и непредвиденные затраты:		167362	
итого :		2 956 733	

				Всего:		8 995 979,3				
				временные здания сооружения , 1,8 %		161927,6				
				Итого с временными, 1,8 %		9157906,9				
				Итого с зимними удорожаниями, 0,5775%		51952				
				Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		35984				
				Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		89960				
				Итого доп.затрат		177895				

				Итого в базовых ценах 2001г		9335802				
				Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234 20%		4401048,6				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39 80%		17604194,4				
				Всего в текущих ценах		22005243				
				Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		22445347,77				
				Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		22445347,77				
				Налог на добавленную стоимость, 12 %		2693441,732				
				Итого		25138789,5				
				Удержано 5% по договору		1256939,475				
				Итого к оплате		23881850,03				

ПРИНЯЛ

руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" — Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ

директор ТОО "Ондасын строй" — Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000492 от 18.12.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 15.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за декабрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома" Дом №3".	вып/раб	1	25 638 721,91	25 638 721,91	12%	3 076 646,63	28 715 368,54		
Всего по счету:					**25 638 721,91**		**3 076 646,63**	**28 715 368,54**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Актауский городской отдел строительства** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140009015**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440009800**
Договор (контракт)	Договор №31 от 15.05.2014 год	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000492	**18.12.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за декабрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома" Дом №3."		вып/раб	1	28 715 368,54	28 715 368,54	3 076 646,63	28 715 368,54
			Итого	1	x	28 715 368,54	3 076 646,63	28 715 368,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома Дом №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		31	15.05.2014		67.003.015.43	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	184 708 750,00								22 165 050,00	206 873 800,00
в том числе:										
за декабрь 2014 г.		25 638 721,91							3 076 646,63	28 715 368,54
Удержано 5 % по договору		1 281 936,10							153 832,33	1 435 768,43
Всего к оплате		24 356 785,82							2 922 814,29	27 279 600,11

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома Дом №3
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	31
	дата	15.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
7	16.12.2014

Отчетный период	
с	по
01.11.2014	30.11.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
31	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из пенобетона перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 100мм м3	53,782	1777,36	321,26	95590	17278	45835	4,1	551					
				603	119,25	32430	6413	118	0,59	79					
61	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	11,44744	21304,82	334,28	30837	3833	48102	22,1	290					
				3397,5	126	38893	1442	120	0,62	8					

62	Е0110-12-1	-Подшивка рейками	66	700,7	5,48	46246	362	6829	0,53	35
		м2		84,15	2,07	5554	137	120	0,01	1
63	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,777	573,75	28,11	8478	415	2382	0,78	12
		м3		123,75	10,58	1829	156	120	0,05	1
64	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	760	1267,99	8,2	963676	6232	249642	1,71	1300
		м2		272,95	3,08	207442	2341	119	0,02	11
65	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	760	20,48	0,91	15566	692	4578	0,03	22
		м2		4,68	0,34	3557	258	120	-	1
66	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
		шт		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
70	Е0110-7-1	-Обшивка фасада слухового окна досками обшивки	4	622,52	4,64	2490	19	287	0,36	1
		м2		58,05	1,76	232	7	120	0,01	-
71	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	39,5	715,87	1,24	28277	49	7225	0,97	38
		м2		153,23	0,47	6053	19	119	-	-
72	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	111	563,29	1,22	62525	135	5885	0,28	31
		м		44,1	0,45	4895	50	119	-	-
73	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов	128	1497,59	15,48	191692	1981	18810	0,75	96
		м		117,68	5,81	15063	744	119	0,03	4
74	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	93	1258,59	2,49	117049	232	1173	0,06	5
		м		9,68	0,92	900	86	119	-	-
75	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,62398	21,8	0,05	384	1	92	0,03	1
		м2		5,81	0,02	102	-	90	-	-
76	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,62398	20,36	0,02	359	-	66	0,02	-
		м2		4,16	-	73	-	90	-	-

ИТОГО	Тенге				1575494			
Накладные расходы:					395680			
Ненормируемые и непредвиденные затраты:					118270			
итого :					2089444			

ПОЛЫ

81 E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	337,54	322,26	9,95	108775	3358	23225	0,36	603
			52,2	3,74	17620	1262	123	0,02	31
82 E0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	337,54	291,46	4,02	98379	1357	2192	0,03	45
			3,78	1,5	1276	506	123	0,01	12
	м2								
83 E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1692,54	925,06	4,9	1565701	8293	125638	0,38	647
			58,5	1,85	99014	3131	123	0,01	15
	м2			ТИП 2					
84 E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	156,4	622,27	13,43	97324	2100	13782	0,45	70
			66,6	5,04	10416	788	123	0,02	4
	м2								
85 E0111-11-6 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	156,4	714,66	4,02	111773	629	1016	0,03	4
			3,78	1,5	591	235	123	0,01	1
	м2								
86 E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	156,4	323,65	18,42	50619	2881	17864	0,42	65
			85,95	6,91	13443	1081	123	0,03	5
	м2								
87 E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	156,4	215,39	9,05	33687	1415	10436	0,25	39
			50,85	3,4	7953	532	123	0,02	3
	м2								
88 E0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	156,4	2081,21	15,2	325501	2377	34756	1,07	167
			173,3	7,37	27104	1153	123	0,04	6
	м2								
				ТИП 3					
89 E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	236,75	622,27	13,43	147323	3180	20862	0,45	107
			66,6	5,04	15768	1193	123	0,02	6
	м2								
90 E0111-27-5	-Устройство покрытий на	236,75	2081,21	15,2	492726	3599	52612	1,07	253

	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток							
				173,3	7,37	41029	1745	123	0,04	9
		м2	4160	123,31	0,16	512974	666	83148	0,09	374
91	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
				16,18	0,07	67309	291	123	-	1
		м								
		ИТОГО	Тенге			3939714				
		Накладные расходы:				394331				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				260043				
		итого :				4594088				
		ПРОЕМЫ				ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
92	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	70,94	472,81	19	33541	1348	19061	1,3	185
				217,73	6,18	15446	438	120	0,03	4
		м2								
93	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	48	346,04	18,87	16610	906	8227	0,82	78
				136,44	6,39	6549	307	120	0,03	3
		м2								
97	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	237,88	246,18	5,58	58562	1327	27452	0,59	139
				94,05	2,12	22373	504	120	0,01	2
		м2								
99	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	306,6	398,48	102,53	122174	31436	68919	0,9	276

		внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	46496	10936	120	0,14	43
103	E0110-36-1	-Установка и крепление наличников	м2 918	95,32	0,32	87504	294	13109	0,08	72
				11,79	0,11	10823	101	120	-	1
104	E0109-53-1	-Монтаж металлических дверных блоков	м 2,96	14806,01	1133,15	43826	3354	35407	82,1	243
				12892,5	398,25	38162	1179	90	1,95	6
107	E0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	т 75	447,28	20,21	33546	1516	19984	1,29	97
				215,16	6,88	16137	516	120	0,03	3

ИТОГО	Тенге	395763
Накладные расходы:		192159
Ненормируемые и непредвиденные затраты:		35275
итого :		623197

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

109	E0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2 0,48	351,05	4,07	168,5	8351	71	0,75	1541
				139,28	0,97	67	0,47	105	0,05	106
110	E0115-151-2	-Окраска водными составами потолков клеевая улучшенная	м2 2054,2	23,54	0,16	48349	329	34122	0,1	207

ЛЕСТНИЦЫ

121	E0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	37	4266,75	7,69	157870	285	16700	1,74	64
				319,5	2,9	11822	107	140	0,01	1
122	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	м 33,3	148,4	0,07	4942	2	3777	0,65	22

	переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	3596	1	105	-	-
123	E0110-23-5 -Установка блоков люков , площадь проема до 2 м2 м2	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
			191,93	11,68	384	23	120	0,06	-
132	E0106-22-1 -Устройство козырьков Кз-1 и Кз-2 м3	6,19	19772,39	241,1	122391	1492	8928	8,06	50
			1282,5	91,08	7939	564	105	0,44	3
135	E0107-60-4 -Установка металлических ограждений без поручня м	23,8	3798,62	5,89	90407	140	2466	0,42	10
			71,78	2,23	1708	53	140	0,01	-
136	E0112-15-4 -Устройство обмазочной пароизоляции в один слой м2	30,885	72,27	0,42	2232	13	554	0,09	3
			14,92	0,16	461	5	119	-	-
137	E0112-15-5 -Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции м2	30,885	46,06	0,22	1423	7	247	0,04	1
			6,64	0,09	205	3	119	-	-
138	E0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	30,885	247,65	15,94	7649	492	1493	0,24	8
			34,65	5,96	1070	184	119	0,03	1
139	E0112-17-2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	30,885	8,52	0,14	263	4	6	-	-
			0,11	0,05	3	2	119	-	-
140	E0112-1-2 -Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике м2	30,885	827,37	7,62	25553	235	1586	0,24	7
			40,28	2,86	1244	88	119	0,01	-
141	E0112-4-1 -Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м	18,02	607,22	3,73	10942	67	870	0,23	4
			39,15	1,4	705	25	119	0,01	-
				ОТМОСТКА					
142	E0111-13-3 -Устройство щебеночных	91,84	687,86	24,55	63173	2234	5488	0,26	24

	покрытий с пропиткой битумом								
				39,83	9,2	3625	837	123	0,04	4
		м2								
143	E0106-1-1 -Устройство бетонной отмостки		9,184	13958,17	66,01	128192	601	2109	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1781	227	105	0,12	1

ИТОГО	Тенге	664306
Накладные расходы:		78906
Ненормируемые и непредвиденные затраты:		44593
итого :		787805

ОТОПЛЕНИЕ

Тепловой узел

1	E0116-15-3	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
		1шт								
		м								
5	С ПРАЙСТ	-Фильтр сетчатый Ду80мм Y222P	2	-118,36	-	-236,72	-	-	-	-
7	С ПРАЙСТ	-Регулятор давления Ду50мм	1	-2037,84	-	-2037,84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С ПРАЙСТ	-Седельный регулирующий клапан RAV 25/8	1	-426,77	-	-426,77	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С ПРАЙСТ	-Электропривод редукторный AME30	1	-726,69	-	-726,69	-	-	-	-
13	С ПРАЙСТ	-Насосы циркуляционные TP 25-50/2R	2	-481,12	-	-962,24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С ПРАЙСТ	-Регулятор электронный температуры ECL Comfort300	1	-680,24	-	-680,24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры наружнего воздуха	1	-60,52	-	-60,52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры возвращаемой воды	1	-60,52	-	-60,52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры подающей воды	1	-60,52	-	-60,52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду32мм	6	-31,34	-	-188,04	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

23 С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду50мм	4	-48,55	-	-194,2	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
24 С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду40мм	2	-43,83	-	-87,66	-	-	-	-
	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
25 С ПРАЙСТ	-Клапан обратный муфтовый Ду32мм	3	-9,97	-	-29,91	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
26 Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	63	-	315	-	346	0,31	2
	комплект		54	-	270	-	128	-	-
29 С ПРАЙСТ	-Штуцер для манометра 10-3кч-45-70	9	-52,97	-	-476,73	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
30 С ПРАЙСТ	-Бобышка для термометра 10-3кч-1-75	5	-53,71	-	-268,55	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
6 Ц0111-350-3	-Регулятор давления наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
	шт		477	-	477	-	90	-	-
8 Е0116-18-1	-Установка клапанов регулирующих диам. до 50 мм	1	240,91	21,53	241	22	276	1,17	1
	1шт		207	9	207	9	128	0,04	-
10 Ц0108-632-4	-Электропривод редукторный	1	32403,6	80,6	32404	81	26726	154	154
	шт		28130	2,3	28130	2	95	0,01	-
12 Ц0107-218-1	-Насосы циркуляционные ТР 25-50/2R, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
	шт		4568	29,3	9136	59	90	0,17	-
14 Ц0108-632-2	-Регулятор электронный	1	12667	32	12667	32	5688	35	35
	шт		5985	2,3	5985	2	95	0,01	-
16 Ц0110-669-1	-Датчик температуры	3	2062,7	1,6	6188	5	5351	11	33
	шт		1982	-	5946	-	90	-	-
20 Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	9	858,7	1,57	7728	14	467	0,22	2
	комплект		40,5	-	365	-	128	-	-
21 Е0116-15-2	-Установка кранов шаровых,	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22

	клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
		1шт							
26 Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	63	-	315	-	346	0,31	2
			54	-	270	-	128	-	-
		комплект							
	ИТОГО	Тенге			80810				
	Накладные расходы:				53975				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				8087				
	итого :				142872				
	ОТОПЛЕНИЕ								
34 Ц0108-600-2-	Теплосчетчик	40	166,9	5,4	6676	216	6091	1	40
		шт	158	2,3	6320	92	95	0,01	1
35 С ПРАЙСТ	-Теплосчетчик Ду20мм в комплекте с тройником и термодатчиком M-Cal Compact	40	-187,93	-	-7517,2	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт	158	2,3	6320	92	95	0,01	1
36 Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	117,55	231,3	18,61	27189	2188	15710	0,59	69
			97,43	6,98	11453	820	128	0,03	4
		1кВт							
37 СПрайс-лист-	Радиатор алюминиевый ALR-102-500	-744	-8,71	-	-6480	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		секция							
38 СПрайс-лист-	Комплект для установки радиатора алюминиевого ALR-102-500	114	309,63	-	35298	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		секция							
		шт							
40 СПрайс-лист-	Клапан запорный радиаторный RLV15	122	-8,79	-	-1072,38	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
41 СПрайс-лист-	Клапан терморегуляторов RTD-N Ду15мм	122	-11,98	-	-1461,56	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							

42	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду25мм	20	-40,77	-	-815,4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2061	11,13	-	22939	-	28201	0,05	103
				10,69	-	22032	-	128	-	-
49	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	143,7 м	148,4	0,07	21325	10	16299	0,65	93
				108	0,02	15520	3	105	-	-
		Тепловая изоляция в подвале								
50	Е0126-8-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	31 м2	83,68	3,92	2594	122	2434	0,42	13
				76,95	1,58	2385	49	100	0,01	-
51	Е0126-16-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционногослоя 40 мм	31 м	201,97	12,4	6261	384	5720	0,99	31
				179,78	4,73	5573	147	100	0,02	1
52	СПрайс-лист-Шнур теплоизоляционный		1,23 м	-482,97	-	-594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ВЕНТИЛЯЦИЯ

		ВЕ1-ВЕ16							
54	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальныхплощадью в свету до 0,25 м2	120	789,15	16,15	94698	1938	28339	1,07	128
				177,75	6,75	21330	810	128	0,03	4

ИТОГО	Тенге	209906
Накладные расходы:		102794
Ненормируемые и непредвиденные затраты:		18762
итого :		331430

ВОДОПРОВОД

		Водопровод В1, В2							
		Монтаж измерительных приборов							
1	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	82 1счетчик	952,37	36,99	78094	3033	23616	1,22	100
				211,5	13,5	17343	1107	128	0,07	6
6	С130901-98	-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 50 мм	4 шт	-2790	-	-11160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8	E0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	78	432,02	5,28	33698	412	19022	1,05	408
			188,55	1,98	14707	154	128	0,01	4
9	E0116-14-4 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	12 м	573,07	6,65	6877	80	3909	1,4	84
			252	2,5	3024	30	128	0,01	1
10	E0116-14-5 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	2 м	631,52	9,63	1263	19	562	1,22	13
			215,78	3,6	432	7	128	0,02	-
11	E0118-21-1 -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	90 м	4867,02	50,89	438032	4580	17107	0,75	68
			130,5	18	11745	1620	128	0,09	8
13	E0126-3-3 -Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изоляционными гибкими трубками	340 1фильтр	81,81	5,47	27816	1860	14613	0,24	82
			40,95	2,03	13923	690	100	0,01	3
14	E0126-3-7 -Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм изоляционными гибкими трубками	50 м	86,42	6,01	4321	301	2329	0,26	13
			44,33	2,25	2217	112	100	0,01	1
15	E0126-3-9 -Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм изоляционными гибкими трубками	9 м	103,45	8,47	931	76	525	0,33	3
			55,13	3,15	496	28	100	0,02	-
19	E0116-26-2 -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	40 м	952,37	36,99	38095	1480	11520	1,22	49
			211,5	13,5	8460	540	128	0,07	3
		1счетчик							
	ИТОГО	Тенге			629127				
	Накладные расходы:				93203				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				43340				
	итого :				765670				
23	Прокладка трубопровода E0116-14-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	43	527,47	12,19	22681	524	16351	1,64	284
			292,5	4,57	12578	197	128	0,02	4

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м							
24	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	26	432,02	5,28	11233	137	6340	1,05	137
				188,55	1,98	4902	51	128	0,01	1
		м								
26	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	40	4867,02	50,89	194681	2036	7603	0,75	30
				130,5	18	5220	720	128	0,09	4
		1фильтр								
29	Е0117-2-1	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	40	589,2	6,95	23568	278	5299	0,61	24
				101,25	2,25	4050	90	128	0,01	-
		шт								
30	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изоляционными гибкими трубками	115	81,81	5,47	9408	629	4943	0,24	28
				40,95	2,03	4709	233	100	0,01	1
		м								
31	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм изоляционными гибкими трубками	17	86,42	6,01	1469	102	792	0,26	4
				44,33	2,25	754	38	100	0,01	-
		ИТОГО	Тенге			263040				
		Накладные расходы:				34988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				17882				
		итого :				315910				

КАНАЛИЗАЦИЯ

		Монтаж насоса и трубопроводной арматуры								
34	Ц7-245-4	-Насос погружной	2	33,8	1	68	2	52	19	38
				32,1	0,12	64	-	80	-	-
		шт								
36	Е0116-15-2	-Установка клапанов обратны на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
		Прокладка трубопровода								
38	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.	40	648,54	0,64	25842	26	5450	0,58	82
				106,2	0,25	4248	35	128	-	-

														50 мм
39	R0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	52	776,88	1,43	40398	74	6851	128	-	0,56	113	1
40	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, тройников	м	171	300,57	225,64	51397	38584	28568	130	10086	0,41	71	39
		Установка сантехнических приборов	шт	40	5930,28	21,53	23721	861	18202	128	360	1,95	78	2
48	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды			346,5	9	13860					0,04		
49	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	40	9126,62	39,24	365065	1570	20621	128	630	2,22	89	3
					387	15,75	15480					0,07		
50	E0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	комплект	40	3977,4	13,9	159096	556	14515	128	180	1,56	62	1
					279	4,5	11160					0,03		
51	E0117-1-1	-Установка угловых чугунных ванн	комплект	40	15266,57	93,94	610663	3758	26842	128	1440	2,9	116	7
					488,25	36	19530					0,17		
52	C13110 1-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	комплект	40	2330	-	93200	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	E0117-2-3	-Установка смесителей	шт	120	143,32	1,57	17198	188	19354	128	-	0,7	84	-
					126	-	15120	-						
		ИТОГО												
		Накладные расходы:												
		Непредвиденные затраты:												
		ИТОГО :												

		Тенге					1601085 141146 104534 1846765							
		Электроосвещение												
1		Монтаж электрооборудования щитового управления освещения или распределительный пункт /щкф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849 486	178 40,5	2849 486	178 41	500 95	3 0,23	-	3		
2	С ПРАЙСТ	-Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55УХЛ4	шт	1	62869,88	-	-821,52	-	-	-	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
3	Ц0108-599-2	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	10	1135,1	42,1	11351	421	5325	3	30
				556	4,5	5560	45	95	0,03	-
4	С ПРАЙСТ	-Щиток этажный совмещенного типа, в комплекте с счетчиками на 4 квартиры ЩЭ-3405УХЛ4	10	24055,16	-	-3184,9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		шт								
5	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	41	961,6	22,6	39426	927	16137	2	82
				412	2,3	16892	94	95	0,01	1
6	С ПРАЙСТ	-Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-3 шт. 32А-10шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-1-10	20	6138,44	-	-1625,4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С ПРАЙСТ	-Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-4 шт. 32А-1шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-11-20	20	6138,44	-	-1625,4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		шт								
		шт								
9	Ц0108-592-2	-Патрон подвесной	140	120,3	1,7	16842	238	10214	0,49	69
				76,5	0,3	10710	42	95	-	-
		шт								
11	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	200	313	131	62600	26200	29621	0,75	150
				119	36,9	23800	7380	95	0,21	43
		шт								
15	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	50	47	0,2	2350	10	2166	0,29	15
				45,5	0,1	2275	5	95	-	-
		шт								
19	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	460	62,7	0,2	28842	92	25302	0,34	156
				57,8	0,1	26588	46	95	-	-
		шт								

36	Ц0108-603-1-Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
			205	2,3	410	5	95	0,01	-
38	Ц0108-604-1-Звонок электрический с кнопкой шт	40	115,1	2,8	4604	112	3895	0,64	26
			102	0,5	4080	20	95	-	-
	ИТОГО	Тенге			169322				
	Накладные расходы:				93554				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				15413				
	итого :				278289				

компл

Газоснабжение

Прокладка трубопроводов									
1	Е0116-8-6 -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	42	573,63	8,84	24092	919	3649	0,36	37
			64,58	3,31	2712	139	128	0,02	2
2	Е0116-8-3 -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	38	313,95	4,59	11930	174	2578	0,28	19
			51,3	1,71	1949	65	128	0,01	1
3	Е0116-8-2 -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	18	330,95	4,59	5957	83	1221	0,28	25
			51,3	1,71	923	31	128	0,01	1
4	Е0119-15-1 -Пневматическое испытание газопроводов м	259	78,92	-	20440	-	23124	0,33	86
			69,75	-	18065	-	128	-	-
8	С ПРАЙСТ -Кран шаровый для газа Ду50 Ру10 Vexve 113 050 м	1	5084,12	-	5084	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9	С ПРАЙСТ -Кран шаровый для газа Ду20 Ру10 Vexve 112 025 шт	5	2811,67	-	14058	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10	С ПРАЙСТ -Кран шаровый для газа Ду15 Ру10 Vexve 112 015 шт	40	2696,12	-	107845	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
11	С ПРАЙСТ -Электромагнитный клапан Ду50 Ру10 шт	1	14117,88	-	14118	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Установка бытового оборудования								
12	Е0116-26-1 -Установка счетчиков шт	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16

			67,5	-	2700	-	128	-	-
	1счетчик	6	22932,58	54,7	137595	328	1607	1,15	46
14 E0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит		189	20,25	1134	122	128	0,1	4
	прибор								
	Детали крепления	14	227	-	3178	-	-	-	-
15 C130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 60,3х4мм		-	-	-	-	-	-	-
17 E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
	фланец		63	-	504	-	130	-	-
	Антикоррозионное покрытие трубопроводов и арматуры								
23 E0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41	27,66	0,1	1134	4	430	0,06	2
			11,62	0,04	476	2	90	-	-
	м2								
24 E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	41	24,54	0,04	1006	2	307	0,04	2
			8,32	-	341	-	90	-	-
	м2								
	ИТОГО	Тенге			350062				
	Накладные расходы:				37027				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				23225				
	итого :				410314				

Всего:			10257030,45		
Временные здания и сооружения 1,8 %			184626,5481		
Итого с временными,1,8 %			10441657		
Зимнее удорожание 0,5775%			60300,56918		
Дополнительные отпуска, 0,4 %			41766,628		
Выслуга лет, 1 %			104416,57		
итого доп. затрат			206483,7672		
Итого в базовых ценах			10648141,1		
Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,3606%			25136002		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			502720		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			25638722		
Налог на добавленную стоимость, 12 %			3076647		

Итого выполнено по данному объекту			28715368,54		
Удержано 5% по договору			1435768,43		
Итого к оплате			27279600,11		

ПРИНЯЛ	руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" (должность)	(подпись)	Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)
СДАЛ	директор ТОО "Ондасын строй" (должность)	(подпись)	Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)
ТЕХНАДЗОР	директор ТОО "ГУКС" (должность)	(подпись)	Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000172 от 22.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 15.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за июль 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома"	вып/раб	1	32 174 917,86	32 174 917,86	12%	3 860 990,14	36 035 908,00		
Всего по счету:					**32 174 917,86**		**3 860 990,14**	**36 035 908,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №31 от 15.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000172	22.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы в июле 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома"		вып/раб	1	36 035 908,00	36 035 908,00	3 860 990,14	36 035 908,00
			Итого	1	x	36 035 908,00	3 860 990,14	36 035 908,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		31	15.05.2014		467.003.015.431	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	82 203 525,53								9 864 423,06	92 067 948,59
в том числе:										
за июль 2014 г.		32 174 917,86							3 860 990,14	36 035 908,00
Удержано 5 % по договору		1 608 745,89							193 049,51	1 801 795,41
Всего к оплате		30 566 171,97							3 667 940,63	34 234 112,59

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-20-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	31
	дата	15.05.2014
Доп., соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
2	22.07.2014

Отчетный период	
с	по
01.07.2014	30.07.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ												
28	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	402,83 м3	1777,36	603	321,26	119,25	715973,94	242726	129413	48037	343101	4,1	2712
												118	0,59	390
29	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм	388,5936	1777,36	603	321,26	119,25	690670,72	234321,96	124839,58	46339,79	331181	4,1	2590
												118	0,59	379

33 СПрайс-лист-Пенобетон	м3	131,7659	6565,84	-	865154	-	-	-	-
МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм.-0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)									
34 Е0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке		56,5	17648,72	316,01	997153	35709	88239	8,25	932
	м3		1368	119,39	154594	13491	105	0,58	66
ПЕРЕМЫЧКИ									
37 Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т		241,2	111,66	66,43	26932,392	26706	216108	0,15	59
	шт		23,85	23,85	9588	9588	140	0,11	42
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ									
39 Е0106-24-1 -Устройство бетонных вентиляционных каналов		30,528	16128,98	493,75	492386	25122	15073	3,81	194
	м3		609,75	169,52	31024	8625	105	0,67	34

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3 288 270	
Накладные расходы:			993 702
Ненормируемые и непредвиденные затраты:		286 918	
итого :		5 068 890	

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА									
40 Е0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		30	1624,66	373,54	48740	11206	25234	2,66	80
	шт		465,75	135,07	13973	4052	140	0,61	18
41 Е0107-45-5 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		68	1007,12	200,77	68484	13652	35262	1,74	118
	шт		299,25	71,15	20349	4838	140	0,31	21
43 Е0107-20-1 -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		0,3542	89308,57	2434,57	31633	862	16300	170	60
	т		31950	920,25	11317	326	140	4,49	2
44 Е0106-22-9 -Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм		4,96	18067,3	269,2	89614	1335	7467	8,21	41
	м3		1332	101,7	6607	504	105	0,5	2
ПЕРЕКРЫТИЕ 1-4 ЭТАЖЕЙ									
46 Е0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		39	1624,66	373,54	63362	38848	32805	2,66	277
			465,75	135,07	48438	14047	140	0,61	63

			от							
47	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	102	899,1007,12	200,77	102727	54610	52893	1,74	473
				299,25	71,15	81396	19353	140	0,31	93
49	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,4314	89308,57	2434,57	38528	2101	19853	170	147
			т	31950	920,25	27566	794	140	4,49	4
50	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	7,4	18067,3	269,2	133698	3984	11140	8,21	122
			м3	1332	101,7	19714	1505	105	0,5	7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 876 516

Накладные расходы: 200 954

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 46648

ИТОГО : 824 118

Раздел 7.Проемы.

94	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	20,48	6615	-	135537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
95	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	70,4	21500	-	1513600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
96	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- имеет и поворотно-откидная створка	96	9940	-	954240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С12061-194 Изм. и доп.вып.9	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	158,4	2030	-	321552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м							
100	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	51	4010	-	204510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
105	С12022-1	-Двери металлические 2,1х1 отрунтованные и окрашенные	46	25100	-	1154600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т2								
106	С12022-2	-Двери металлические 2,1.1,6 отрунтованные и окрашенные	4	37400	-	149600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	75	10900	-	817500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5 251 139				
	Накладные расходы:							0		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:					315 068				
	итого :					5 566 207				

РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

					ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
					НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					
115	С11031-588 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-35 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	134,684448	5250		707093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			707093				
	Накладные расходы:							0		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:					35 355				
	итого :					742447,65				

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ

118	Е0108-22-5	-Устройство монолитных железобетонных лестниц	16,8	22433,96	379,21	376890	10163	39875	13	348
				2117,25	143,26	56742	3839	105	0,7	19
		м3								
119	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,568	47400	-	26449	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-		
120	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,43976	52400	-	127843	-	-	-	-		
124	С12064-7	-Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-1САП м2	2	13100	-	26200	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		557 382						
	Накладные расходы:							39 875				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:					35835						
	итого :					633092						
	РАЗДЕЛ 10. РАЗНОЕ											
133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,5551	52400	-	29087	-	-	-	-		
134	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,09504	67700	-	6434	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		35521						
	Накладные расходы:							0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:					2131						
	итого :					37652						

				Всего:				12872406,65				
				Временные здания и сооружения 1,8 %				231703				
				Итого с временными, 1,8				13104110				

				%								
				Зимнее удорожание 0,5775%				75676				
				Дополнительные отпуска, 0,4 %				52416				
				Выслуга лет, 1 %				131041				
				итого доп. затрат				259133				
				Итого в базовых ценах				13363243				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,36065%				31544037				
				Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				630881				
				Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32174918				
				Налог на добавленную стоимость, 12 %				3860990				
				Итого выполнено по данному объекту				36035908				
				Удержано 5% по договору				1801795,4				
				Итого к оплате				34234113				

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" (должность) (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" (должность) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР (должность) (подпись) (расшифровка подписи)