Счет-фактура № 00000000159 от 04.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 15.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за июнь 2014 год по"Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома"	вып/раб	1	50 028 607,53	50 028 607,53	12%	6 003 432,90	56 032 040,43		
Всего по счету:					**50 028 607,53**		**6 003 432,90**	**56 032 040,43**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №31 от 15.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000159	04.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за июнь 2014 год по"Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домов в 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома"		вып/раб	1	56 032 040,43	56 032 040,43	6 003 432,90	56 032 040,43
			Итого	1	x	56 032 040,43	6 003 432,90	56 032 040,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672752		31	15.05.2014		467.003.015.431	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за июнь	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добав- ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	50 028 607,53		48 374 302,81		0,00	1 654 304,72			6 003 432,90	56 032 040,43
в том числе:										
за июнь 2014 г.		50 028 607,53		48 374 302,81	0,00	1 654 304,72			6 003 432,90	56 032 040,43
Удержано 5 % по договору		2 501 430,38							300 171,65	2 801 602,03
Всего к оплате		47 527 177,15							5 703 261,25	53 230 438,40

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	31
	дата	15.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
1	02.06.2014

Отчетный период	
с	по
01.06.2014	30.06.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЛС2-1-1 Общестроительные работы								
			Раздел 1 Земляные работы								
1	1	1-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	649,467	18,51	17,5	12074	11368	3418	0,01	5
			м3		1,01	4,41	656	2864	97	0,02	10
2	2	1-17-5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	630,70162	65,78	63,44	41489	40010	14339	0,02	10
			м3		2,21	21,22	1394	13389	97	0,08	48
3	3	1-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	33,19498	1113,45	439,7	37957	15024	24897	4,12	137
			м3		663,75	0	22033	0	115	0	0

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	С010333-А15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1161,8243	108,2		125709	0	25142	0,45	483
			т		21,64		25142	0	100		0
5	5	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	663,8996	48,05	41,1	31899	27286	9853	0	0
			м3		0	15,3	0	10158	97	0,07	49
6	6	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	663,8996	3,8	3,24	2524	2151	1030	0	0
			м3		0,48	1,12	319	744	97	0	0
7	7	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	691,9366	5,55	5,55	3844	3844	1210	0	0
			м3		0	1,8	0	1248	97	0,01	5
8	8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлова нов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	0	2012	0	2273	0,97	15
			м3		134,1	0	2012	0	113	0	0
9	9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	706,9366	21,55	4,52	15232	3193	11678	0,11	76
			м3		17,03	0	12039	0	97	0	0
	10	1-135	Полив водой уплотняемого грунта	706,9366	23,62	12	16696	8481	2993	0,01	9
			м3		1,62	2,75	1145	1941	97	0,01	9
			Итого по разделу 1				289384		96829		
			Раздел 2 Фундаменты								
11	11	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	351,52	1375,72	49,1	483592	17260	42398	0,53	184
			м2		79,66	18,4	28002	6468	123	0,09	32
12	12	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	75	17352,72	196,62	1301454	14747	27288	1,79	134
			м3		272,25	74,27	20419	5570	105	0,36	27
13	13	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6071	53000		32176	0	0		0
			т				0	0			0
14	14	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,712	50900		87141	0	0		0
			т				0	0			0
15	15	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	2,676	18300		129251	0	0		0
			т				0	0			0
16	16	7-42-1	Установка плоских стен подвальных массой до 0,5 т	57	408,56	172,69	23288	9843	10892	0,48	27
			100		76,28	60,21	4348	3432	140	0,24	14
17	17	7-42-2	Установка плоских стен подвальных массой до 1 т	106	5901,07	213,37	625547	22619[illegible]	28487	0,67	71
			100		106,88	85,08	11329	9018	140	0,34	36
18	18	7-42-3	Установка плоских стен подвальных массой до 1,5	185	8001,54	389,08	1480[illegible]	71980	75322	0,94	173

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ шт	38,08	153,9 11500	136,92	28472 437920	25330 0	140 0	0,55	103 0
20	20	30-3-22	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	96,2	10700		9 1029340	0 0	0		0 0
21	21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	134,28	143		0 19202	0 0	0		0 0
22	22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4. за 4 кг/см2 м3	134,28	407		0 54652	0 0	0		0 0
23	23	6-1-20	Устройство монолитных участков из бетона В15 м3	9,8	16922,51	311,32	165841	3051	5748	2,82	28
24	24	6-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	24	441 17648,72	117,61 316,01	4322 423569	1153 7584	105 37482	0,57 8,25	6 198
25	25	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,14232	1368 53600	119,39	32832 7628	2865 0	105 0	0,58	14 0
26	26	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,482	52400		0 25257	0 0	0		0 0
27	27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	721,968	245,44 37,35	3,82 1,44	177200 26966	2758 1040	33046 118	0,21 0,01	153 5
			Итого по разделу 2				4619252		260664		
			Раздел 3. Стены и перегородки								
31	32	СПрайс-лист	Камень-ракушечник м2	1320,34498	3500		4621207 0	0 0	0		0 0
			Итого				4621207		0		
			Мелкостенный блок (на сне - 0,19м, 2,5м, 5,5м, 8,5м, 11,5м, 14,5м)								
33	35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	6,1071	52400		319802 0	0 0	0		0 0
34	36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	2,157	58600		126424 0	0 0	0		0 0
			Итого				446227		0		

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Перемычки								
36	38	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	30,696	26100		801166	0	0		0
			м3				0	0			0
			Итого				801166		0		
			Итого по разделу 3				5866500		0		
			Раздел 4. Перекрытие и покрытие								
			Перекрытие подвального этажа								
39	42	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	500,4	3150		1576260	0	0		0
			м2				0	0			0
42	45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 лы по фермам	0,08986	65900		5922	0	0		0
			м2				0	0			0
			Итого				1582182		0		
			Перекрытие 1-4 этажей								
45	48	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см	1446,48	3150		4556412	0	0		0
			м2				0	0			0
48	51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,26949	65900		17759	0	0		0
			т				0	0			0
			Итого				4574171		0		
			Перекрытие 5 этажа								
49	54	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см	509,16	3150		1603854	0	0		0
			м2				0	0			0
50	57	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08986	65900		5922	0	0		0
			т				0	0			0
			Итого				1609776		0		
			Итого по разделу 4				7766129		0		
			Итого по смете ЛС 2-1-1 Общестроительные работы				18541264		357493		
			ИТОГО				18541264				
			Всего накладных расходов				357493				
			Итого с накладными				18898758				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты				1133925				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20032683				
			Всего				20032682,95				
			Итого с временными 1,87%				20409276,05				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775%				20511041,95				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				20592614,95				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				20796547,95				
			Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234 20%				9290019,33				
			Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39 80%				39757635,11				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				980953,09				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				50028607,53				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6003432,90				
			Итого				56032040,43				
			Удержано 5% по договору				2801602,03				
			Итого к оплате				53230438,40				

ПРИНЯЛ

руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" _____ Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ

директор ТОО "Ондасын строй" _____ Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000388 от 20.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 15.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за ноябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома" Дом №3.	вып/раб	1	12 023 349,11	12 023 349,11	12%	1 442 801,89	13 466 151,00		
Всего по счету:					**12 023 349,11**		**1 442 801,89**	**13 466 151,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №31 от 15.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000388	20.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за ноябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома" Дом №3.		вып/раб	1	13 466 151,00	13 466 151,00	1 442 801,89	13 466 151,00
			Итого	1	x	13 466 151,00	1 442 801,89	13 466 151,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Ж/у подр

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома Дом №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4672752		31	15.05.2014		67.003.015.43	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добав-ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	159 070 028,11								19 088 403,37	178 158 431,48
в том числе:										
за ноябрь 2014 г.		12 023 349,00							1 442 801,88	13466151
Удержано 5 % по договору		601 167,45							72 140,09	673308
Всего к оплате		11 422 181,55							1 370 661,78	12792843

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома Дом №3
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	31
	дата	15.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
6	23.11.2014

Отчетный период	
с	по
01.11.2014	30.11.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
28	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	14,27	1777,36	321,26		25363	4584		12162	4,1	2753
				603	119,25		8605	1702		118	0,59	396
		м3										
29	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм	24,06	1777,36	321,26		42763	7730		20505	4,1	2655
				603	119,25		14508	2869		118	0,59	382

30	E0108-23-3 -Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм	м3	1,2492	1777,36	321,26	2220	321,26	1064	4,1	116
				603	119,25	753	149	118	0,59	17
		м3								
				МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм.-0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)						
34	E0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке		18,7	17648,72	316,01	17649	5909	29205	8,25	932
				1368	119,39	25582	2233	105	0,58	66
		м3								
				ПЕРЕМЫЧКИ						
37	E0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т		16,4	111,66	66,43	1831	1089	1095	0,15	59
				23,85	23,85	391	391	140	0,11	42
		шт								

ИТОГО	Тенге	89826
Накладные расходы:		64031
Ненормируемые и непредвиденные затраты:		9231
итого :		163088

				ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ						
39	E0106-24-1 -Устройство бетонных вентиляционных каналов		2,176	16128,98	493,75	35097	1074	1781	3,81	194
				609,75	169,52	1327	369	105	0,67	34
		м								
				ПЕРЕКРЫТИЕ 5 ЭТАЖА						
52	E0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		26	1452,2	373,54	37757	9712	21870	2,66	69
				465,75	135,07	12110	3512	140	0,61	16
		шт								
53	E0107-45-5 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		76	899,74	200,77	68380	15259	39411	1,74	132
				299,25	71,15	22743	5407	140	0,31	23
		шт								
55	E0107-20-1 -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		0,3004	89308,57	2434,57	26828	731	13824	170	51
				31950	920,25	9598	276	140	4,49	1
		т								
56	E0106-22-9 -Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм		4,96	18067,3	269,2	89614	1335	7467	8,21	41
				1332	101,7	6607	504	105	0,5	2
		КРОВЛЯ м2								

ИТОГО	Тенге			257676				
Накладные расходы:				84353				
Ненормируемые и непредвиденные затраты:				20521				
итого :				362550				

КРОВЛЯ

58 E0112-13-3 -Утепление покрытий плитами минераловатными толщ. 170мм	538,992	2063,02	4,72	1111949	2544	46604	0,4	217
		70,88	1,78	38204	959	119	0,01	5
59 E0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	538,992	247,65	15,94	133480	8592	26047	0,24	131
		34,65	5,96	18676	3212	119	0,03	16
60 E0112-17-2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 50мм) м2 К=35	538,992	298,28	4,9	160769	2641	3592	0,03	17
		3,85	1,75	2075	943	119	0,01	6
61 E0110-14-1 -Установка стропил м2	1,67956	21304,82	334,28	35783	561	7102	22,1	290
м3		3397,5	126	5706	212	120	0,62	8

ИТОГО	Тенге			1441981				
Накладные расходы:				83345				
Ненормируемые и непредвиденные затраты:				91520				
итого :				1616846				

Полы.ТИП 1

81 E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	340	322,26	9,95	109568	3383	23394	0,36	603
		52,2	3,74	17748	1272	123	0,02	31
82 E0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм) м2 К=6	340	291,46	4,02	99096	1367	2208	0,03	45
		3,78	1,5	1285	510	123	0,01	12

м2

ПРОЕМЫ

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

92 E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	70,94	472,81	19	33541	1348	19061	1,3	185
		217,73	6,18	15446	438	120	0,03	4

	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
93	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью	48	346,04 --- 136,44	18,87 --- 6,39	16610 --- 6549	906 --- 307	8227 --- 120	0,82 --- 0,03	78 --- 3
		ИТОГО	Тенге			265364				
		Накладные расходы:				52890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				19095				
		итого :				337349				
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ								
114	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	588,52	916,12 --- 396,91	43,81 --- 31,25	539155 --- 233589	25783 --- 18391	264579 --- 105	2,25 --- 0,14	3682 --- 235
116	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная м2	1782,02	84,66 --- 14,63	1,65 --- 0,63	150866 --- 26071	2940 --- 1123	28553 --- 105	0,09 --- -	157 --- 5
		ЛЕСТНИЦЫ м2								
118	Е0106-22-5	-Устройство монолитных железобетонных лестниц	10	22433,96 --- 2117,25	379,21 --- 143,26	224340 --- 21173	3792 --- 1433	23736 --- 105	13 --- 0,7	348 --- 19
130	Е0106-1-16	-Устройство крыльца и пандуса железобетонного м3	17,1	16236,22 --- 272,25	196,62 --- 74,27	277639 --- 4655	3362 --- 1270	6222 --- 105	1,79 --- 0,36	31 --- 6
		ИТОГО	Тенге			1192000				
		Накладные расходы:				323090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				90905				
		итого :				1605995				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
109	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	410,36	351,05 --- 139,28	4,07 --- 0,97	144057 --- 57155	8351 --- 398	60430 --- 105	0,75 --- 0,05	1541 --- 106

111	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2 1053,11	342,23	4,07	361888	21407	151724	0,74	3897
			м2	135,68	0,97	143473	1026	105	0,05	272
		ИТОГО	Тенге			505945				
		Накладные расходы:				29758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				32142				
		итого :				567845				
		ОТОПЛЕНИЕ								
5	С ПРАЙСТ	-Фильтр сетчатый Ду80мм Y222P	2	118,36	-	-237	-	-	-	-
7	С ПРАЙСТ	-Регулятор давления Ду50мм	шт 1	2037,84	-	-2038	-	-	-	-
9	С ПРАЙСТ	-Седельный регулирующий клапан RAV 25/8	шт 1	426,77	-	-427	-	-	-	-
11	С ПРАЙСТ	-Электропривод редукторный AME30	1	726,69	-	-727	-	-	-	-
13	С ПРАЙСТ	-Насосы циркуляционные TP 25-50/2R	2	481,12	-	-962	-	-	-	-
15	С ПРАЙСТ	-Регулятор электронный температуры ECL Comfort300	шт 1	680,24	-	-680	-	-	-	-
17	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры наружнего воздуха	шт 1	60,52	-	-61	-	-	-	-
18	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры возвращаемой воды	шт 1	60,52	-	-61	-	-	-	-
19	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры подающей воды	шт 1	60,52	-	-61	-	-	-	-
22	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду32мм	шт 6	31,34	-	-188	-	-	-	-
23	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду50мм	шт 4	48,55	-	-194	-	-	-	-

24	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду40мм	шт	2	43,83	-	-88	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С ПРАЙСТ	-Клапан обратный муфтовый Ду32мм	шт	3	9,97	-	-30	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С ПРАЙСТ	-Штуцер для манометра 10-3кч-45-70	шт	9	52,97	-	-477	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С ПРАЙСТ	-Бобышка для термометра 10-3кч-1-75	шт	5	53,71	-	-269	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С ПРАЙСТ	-Теплосчетчик Ду20мм в комплекте с тройником и термодатчиком M-Cal Compact	шт	40	187,93	-	-7517	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лист	-Клапан запорный радиаторный RLV15	кт	122	8,79	-	-1072	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс-лист	-Клапан терморегуляторов RTD-N Ду15мм	шт	122	11,98	-	-1462	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду25мм	шт	20	40,77	-	-815	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	шт	368	292,48	3,96	107633	7286	25291	0,3	546
					52,2	1,49	19210	548	128	0,01	13
44	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	25	371,48	3,96	9287	499	1718	0,3	37
					52,2	1,49	1305	37,25	128	0,01	1
45	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	9	450,48	3,96	4054	40	619	0,3	14
					52,2	1,49	470	13,41	128	0,01	-
46	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	4	500,48	3,96	2002	83	275	0,3	6
					52,2	1,49	209	6	128	0,01	-

6 С130901-98	-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 50 мм	4	2790	-	-11160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ДТ								
	ИТОГО	Тенге			94450				
	Накладные расходы:				27903				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				7341				
	итого :				129694				
	Электроосвещение								
2 С ПРАЙСТ	-Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55УХЛ4	1	821,52	-	-822	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
4 С ПРАЙСТ	-Щиток этажный совмещенного типа, в комплекте с счетчиками на 4 квартиры ЩЭ-3405УХЛ4	10	318,49	-	-3185	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
6 С ПРАЙСТ	-Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-3 шт. 32А-10шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-1-10	20	81,27	-	-1625	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
7 С ПРАЙСТ	-Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-4 шт. 32А-1шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-11-20	20	81,27	-	-1625	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
27 Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1445	8,5	0,1	12283	145	10021	0,05	361
			7,3	-	10549	-	95	-	-
	М								
39 С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"	40	431	-	17240	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
	ИТОГО	Тенге			22266				
	Накладные расходы:				10021				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				1937				
	итого :				34224				

Всего:			4810063		

Временные здания и сооружения 1,8 %			86581		
Итого с временными,1,8 %			4896644		
Зимнее удорожание 0,5775%			28278		
Дополнительные отпуска, 0,4 %			19587		
Выслуга лет, 1 %			48966		
итого доп. затрат			96831		
Итого в базовых ценах			4993475		
Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,3606%			11787597		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			235752		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			12023349		
Налог на добавленную стоимость, 12 %			1442802		
Итого выполнено по данному объекту			13466151		
Удержано 5% по договору			673308		
Итого к оплате			12792843		

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома Дом №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		**31**	**15.05.2014**		**467.003.015.431**	**государственное учреждение**	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудова ния		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**147 046 679,11**								**17 645 601,49**	**164 692 280,60**
в том числе:										
за октябрь 2014 г.		**12 322 617,86**							**1 478 714,14**	**13 801 332,00**
Удержано 5 % по договору		**616 130,89**							**73 935,71**	**690 066,6**
Всего к оплате		**11 706 486,96**							**1 404 778,43**	**13 111 265,4**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома Дом №3
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	31
	дата	15.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
5	23.10.2014

Отчетный период	
с	по
01.08.2014	30.08.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
28	E0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	120	1777,36	321,26	213283	38551	102271	4,1	2753				
				603	119,25	72360	14310	118	0,59	396				
		м3												
29	E0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм	235	1777,36	321,26	417680	75496	200280	4,1	2655				
				603	119,25	141705	28024	118	0,59	382				

		м3							
30	E0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм	10	1777,36	321,26	17774	321,26	8523	4,1	116
				603	119,25	6030	1192,5	118	0,59	17
		м3								
					ПЕРЕМЫЧКИ					
37	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	64	111,66	66,43	7146	26706	4274	0,15	59
				23,85	23,85	1526	1526	140	0,11	42
		шт								
					ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ					
39	E0106-24-1	-Устройство бетонных вентиляционных каналов	8	16128,98	493,75	129032	25122	7939	3,81	194
				609,75	169,52	6205	1356	105	0,67	34
		м								
		ИТОГО	Тенге			784915				
		Накладные расходы:				323287				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				66492				
		итого :				1 174 694				
					ПЕРЕКРЫТИЕ 2-4 ЭТАЖЕЙ					
46	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	19	1624,66	373,54	30869	7097	15981	2,66	207
				465,75	135,07	8849	2566	140	0,61	47
		шт								
47	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	51	1007,12	200,77	51363	40957	26447	1,74	355
				299,25	71,15	15262	3629	140	0,31	62
		шт								
49	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,4314	89308,57	2434,57	38527,72	2101	19852	170	147
				31950	920,25	13783	397	140	4,49	4
		т								
50	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,9	18067,3	269,2	106597	3984	8882	8,21	122
				1332	101,7	7859	600	105	0,5	7
		м3								
		ИТОГО	Тенге			227356,72				
		Накладные расходы:				71162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				17911				
		итого :				316430				

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

==========

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

109	E0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню	410,36	351,05	4,07	144057	8351	60430	0,75	1541
				139,28	0,97	57155	398	105	0,05	106

	и бетону потолков								
	м2								
111	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1057,44	342,23	4,07	361888	21407	151724	0,74	3897
				135,68	0,97	143473	1026	105	0,05	272
	м2									
				НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ						
114	E0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	1046	916,12	43,81	958262	71603	470248	2,25	3682
				396,91	31,25	415168	32687,5	105	0,14	235
	м2									
31	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	453,7	14,12	907	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
	м									
32	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	651,7	14,12	5214	113	1082	0,55	4
				100,35	5,29	803	42	128	0,03	-
33	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	4	829,76	15,99	3319	64	625	0,66	3
				116,1	5,99	464	24	128	0,03	-
	м									
		ИТОГО	Тенге			1473647				
		Накладные расходы:				684379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				129481,56				
		итого :				2287507,56				
		ОТОПЛЕНИЕ								
43	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	368	292,48	3,96	107633	7286	25291	0,3	546
				52,2	1,49	19210	548	128	0,01	13
	м									
44	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	25	371,48	3,96	9287	499	1718	0,3	37
				52,2	1,49	1305	37,25	128	0,01	1
	м									
45	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	10	450,48	3,96	4505	40	3299	0,3	14
				52,2	1,49	522	14,9	687	0,01	-
	м									
46	E0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	4	500,48	3,96	2002	83	275	0,3	6

	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм			52,2	1,49	209	6	128	0,01	-
47	E0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м 13	634,31	7,95	8246	103	1139	0,37	10
				65,48	2,97	851	39	128	0,01	-
		ИТОГО	Тенге			131673				
		Накладные расходы:				31722				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				9803				
		итого :				173198				
		Водоснабжение и канализация								
6	C130901-98	-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 50 мм	4	2790	-	11160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Прокладка трубопровода	шт							
7	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	207	527,47	12,19	109186	2523	78712	1,64	848
				292,5	4,57	60548	946	128	0,02	12
8	E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	78	432,02	5,28	33698	2054	19023	1,05	408
				188,55	1,98	14707	154	128	0,01	4
9	E0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м 12	573,07	6,65	6877	399	3909	1,4	84
				252	2,5	3024	30	128	0,01	1
10	E0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м 2	631,52	9,63	1263	106	562	1,22	13
				215,78	3,6	432	7,2	128	0,02	-
		Прокладка трубопровода	м							
23	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	130	527,47	12,19	68571	2109	49432	1,64	284
				292,5	4,57	38025	594	128	0,02	4
			м							

24 Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	104	432,02	5,28	44930	686	25363	1,05	137
			188,55	1,98	19609	206	128	0,01	1
	м								
25 Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	573,07	6,65	11461	133	6515	1,4	28
			252	2,5	5040	50	128	0,01	-
	м								
			Прокладка трубопровода						
38 Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	100	648,54	0,64	64854	90	13626	0,58	82
			106,2	0,25	10620	25	128	-	-
	м								
39 Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	150	776,88	1,43	116532	215	19761	0,56	113
			102,38	0,54	15357	81	128	-	1
	м								
	ИТОГО	Тенге			468532				
	Накладные расходы:				216903				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				41126				
	итого :				726561				
			Электроосвещение						
10 С ПРАЙСТ	-Патрон подвесной	140	27,99	-	3919	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
16 Ц0108-591-5	-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	180	48,5	0,2	8730	36	8054	0,29	52
			47	0,1	8460	18	95	-	-
	шт								
20 Ц0108-591-1-0	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические	40	133,4	3,6	5336	144	4381	0,68	27
			115	0,3	4600	12	95	-	-
26 Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	95	147,3	73	13994	6935	6119	0,29	28
			49,5	18,3	4703	1738	95	0,11	10
	м								
27 Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	2890	8,5	0,1	24565	723	20042	0,05	361
			7,3	-	21097	-	95	-	-
	ИТОГО	Тенге			56544				
	Накладные расходы:				38596				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				5708				

	итого :				100848				
	Газоснабжение. Прокладка трубопроводов								
1	E0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	62	573,63	8,84	35565	919	10775	0,36	37
				64,58	3,31	4004	205	128	0,02	2
		м								
2	E0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	29	313,95	4,59	9105	308	1968	0,28	19
				51,3	1,71	1488	50	128	0,01	1
		м								
3	E0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	70	330,95	4,59	23167	404	4750	0,28	25
				51,3	1,71	3591	120	128	0,01	1
		м								
5	E0116-8-5	-Прокладка футляров газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8,55	402,95	4,59	3445	39	580	0,28	2
				51,3	1,71	439	15	128	0,01	-
		м								
6	E0116-8-4	-Прокладка футляров газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6,45	343,95	4,59	2218	30	438	0,28	2
				51,3	1,71	331	11	128	0,01	-
		м								
7	E0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	40	770,63	-	30825	-	15437	1,8	72
				301,5	-	12060	-	128	-	-
		1сальник								
16	C130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 60,3х4 мм	1	495	-	495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	C130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	330	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	C130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
		шт								
20	C130809-5	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	169	-	845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	C130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/	7	181	-	1267	-	-	-	-

эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 57х3,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт							
22 С11011-699 -Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,5	166	-	249	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
кг							
ИТОГО	Тенге			108081				
Накладные расходы:				33948				
Ненормируемые и непредвиденные затраты:				8521				
итого :				150550				

Всего:			4 929 788,56		
Временные здания и сооружения 1,8 %			88736		
Итого с временными,1,8 %			5018524,75		
Зимнее удорожание 0,5775%			28982		
Дополнительные отпуска, 0,4 %			20074		
Выслуга лет, 1 %			50185		
итого доп. затрат			99241		
Итого в базовых ценах			5117765,75		
Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,3606%			12080998		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			241 620		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			12 32 2618		
Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 478 714		
Итого выполнено по данному объекту			13801332		
Удержано 5% по договору			690066,6		
Итого к оплате			13111265,4		

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" _____ Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" _____ Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000280 от 22.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 15.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за сентябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома" Дом №3.	вып/раб	1	30 075 187,97	30 075 187,97	12%	3 609 022,56	33 684 210,53		
Всего по счету:					**30 075 187,97**		**3 609 022,56**	**33 684 210,53**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

МП

ОНДАСЫН СТРОЙ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №31 от 15.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000280	**22.09.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за сентябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)4 очередь.Строительство 40 кв жилого дома" Дом №3.		вып/раб	1	33 684 210,53	33 684 210,53	3 609 022,56	33 684 210,53
			Итого	1	x	33 684 210,53	3 609 022,56	33 684 210,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома Дом №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672752		**31**	**15.05.2014**		**7.003.015.4**	**государственное учреждение**	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**134 724 061,25**								**16 166 887,35**	**150 890 948,60**
в том числе:										
за сентябрь 2014 г.		**30 075 187,97**							**3 609 022,56**	**33 684 210,53**
Удержано 5 % по договору		**1 503 759,40**							**180 451,13**	**1 684 210,54**
Всего к оплате		**28 571 428,57**							**3 428 571,42**	**32 000 000**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Номер документа	Дата составления
4	24.09.2014

Отчетный период	
с	по
01.09.2014	30.09.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N пп	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: всего	в т.ч. зп	Общая стоимость, Тенге: всего	в т.ч. зп	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Наименование машин	расход машин	Наименование рабочих, обслуживающих машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
28	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	134,278	1777,36	321,26	238660	215689	11443в	4,1	2753		396
				603	119,25	80969,63	16013	118	0,59	396		
29	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390м м3	50	1777,36	321,26	88 868	208066	42613	4,1	2655		
				603	119,25	30150	5963	118	0,59	382		

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Оплаем строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Пинажка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-ки домов и трех 40 кв жилых домов). 4 очередь. Строительство 40 кв жилого дома
дом №3
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда номер 31
дата 15.05.2014

Доп. соглашение номер
дата

30	E0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм	17	1777,36	321,26	30215	9075	14488	4,1	116
				603	119,25	10251	2027	118	0,59	17
			м3							
31	E0108-23-3	-Кладка рядовая из пенобетона перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 100мм	80,673	1777,36	321,26	143385	43195	68754	4,1	551
				603	119,25	48646	9620	118	0,59	79
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм.-0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)								
34	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	9,5	17648,72	316,01	167663	35709	14837	8,25	932
			м3	1368	119,39	12996	1134	105	0,58	66
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			668791				
		Накладные расходы:				255130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				55435				
		итого :				**979356**				
		ПЕРЕКРЫТИЕ 2-4 ЭТАЖЕЙ								
46	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	20	1624,66	373,54	32493	29136	16823	2,66	207
				465,75	135,07	9315	2701	140	0,61	47
			шт							
47	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	51	1007,12	200,77	51363	40957	26447	1,74	355
				299,25	71,15	15262	3629	140	0,31	62
			шт							
50	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,5	18067,3	269,2	27101	3984	2258	8,21	122
				1332	101,7	1998	153	105	0,5	7
			м3							
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			110957				
		Накладные расходы:				45528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				9389				
		итого :				**165874**				
		КРОВЛЯ								
67	C12065-89	-Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 1,0-1,4	5,2	1590	-	8268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
68	C11011-819	-Петля накладная	16	40	-	640	-	-	-	-

	шт		-	-	-	-	-	-	-
69 С11011-813 -Задвижка накладная		4	142	-	568	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			9476				
Накладные расходы:									
Ненормируемые и непредвиденные затраты					569				
итого :					10045				
			ПОЛЫ						
			ТИП 1						
81 Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		1015	322,26	9,95	327094	16841	69838	0,36	603
			52,2	3,74	52983	3796	123	0,02	31
	м2								
82 Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм) К=6		1015	291,46	4,02	295832	6804	6592	0,03	45
			3,78	1,5	3837	1523	123	0,01	12
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1 301 580				
Накладные расходы:							76430		
Ненормируемые и непредвиденные затраты:					82681				
итого :					1 460 691				
			ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ						
109 Е0115-61-4 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков		1133	351,05	4,07	397740	8351	166848	0,75	1541
			139,28	0,97	157804	1099	105	0,05	106
	м2								
111 Е0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		2540	342,23	4,07	869264	21407	364445	0,74	3897
			135,68	0,97	344627	2464	105	0,05	272
	м2								
117 Е0108-35-2 -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		1634,52	150,62	0,62	246188	1013	133681	0,44	711
			69,08	0,23	112913	376	118	-	2
	м2								
ИТОГО		Тенге			1513192				
Накладные расходы:							664974		

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 130690
итого 3 822 048

Отопление и Вентиляция.

43	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1104	292,48	3,96	322898	7286	75871	0,3	546
				52,2	1,49	57629	1645	128	0,01	13
44	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм (м)	76	371,48	3,96	28232	499	5223	0,3	37
				52,2	1,49	3967	113	128	0,01	1
45	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм (м)	29	450,48	3,96	10361	190	1993	0,3	14
				52,2	1,49	1514	43	128	0,01	-
46	E0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм (м)	13	500,48	3,96	6506	83	893	0,3	6
				52,2	1,49	679	19	128	0,01	-
47	E0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм (м)	13	634,31	7,95	8246	207	1139	0,37	10
				65,48	2,97	851	39	128	0,01	-

ИТОГО Тенге 376334
Накладные расходы: 85119
Ненормируемые и непредвиденные затраты: 27687
итого : 489140 5185746 надо

Водоснабжение и канализация

Водопровод В1, В2

Монтаж измерительных приборов

2	С ПРАЙСТ	-Счетчик универсальный 3/4 "Бетар"	80	1382,28	-	110583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С ПРАЙСТ	-Счетчик холодной воды БКСМ Ду50 (шт)	2	8779,49	-	17559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Монтаж трубопроводной арматуры

4	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	120	367	-	44040	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	25	489	-	12225	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С130901-98	-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	2790	-	11160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Прокладка трубопровода									
7	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	310	527,47	12,19	163516	6302	117878	1,64	848
					292,5	4,57	90675	1417	128	0,02	12
8	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	233	432,02	5,28	100661	2054	56823	1,05	408
					188,55	1,98	43932	461	128	0,01	4
9	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	36	573,07	6,65	20631	399	11727	1,4	84
					252	2,5	9072	90	128	0,01	1
10	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	7	631,52	9,63	4421	106	1965	1,22	13
					215,78	3,6	1510	25	128	0,02	-
12	С ПРАЙСТ	-Адаптер с наружной резьбой Ду20	м	330	345,57	-	114038	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	шт	9	154	-	1386	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м											
17	С110311-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dн 42 мм	50	94	-	4700	-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м											
18	С110311-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dн 35 мм	340	83	-	28220	-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м											
20	С ПРАЙСТ	-Счетчик универсальный 3/4 "Бетар"	40	1382,28	-	55291	-	-	-	-	-	-	-
		Болт анкерный F3, T4 Монтаж измерительных приборов											
21	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	40	367	-	14680	-	-	-	-	-	-	-
		Монтаж трубопроводной арматуры											
22	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	104	489	-	50856	-	-	-	-	-	-	-
27	С ПРАЙСТ	-Аванпер с наружной резьбой Ду20	110	345,57	-	38013	-	-	-	-	-	-	-
28	С ПРАЙСТ	-Аванпер с наружной резьбой Ду32	80	414,68	-	33175	-	-	-	-	-	-	-
32	С110311-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dн 42 мм	17	94	-	1598	-	-	-	-	-	-	-
33	С110311-192 Изм. и доп.вып.9	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6	115	83	-	9545	-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	мм, Dв 35 мм м							
		ИТОГО		Тенге		836298			
		Накладные расходы:				188393			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				61481			
		итого :				1186172			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ							
		Монтаж насоса и трубопроводной арматуры							
35	С131004-2	-Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	2	19700	-	39400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С ПРАЙСТ	-Клапан обратный тип402 чугунный фланцевый Ду50 мм NVD402 шт	2	12303,9	-	24608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С130804-66	-Отвод прямой, d-50 мм шт	6	837	-	5022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм 10шт	6	820	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм 10шт	2,7	6190	-	16713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С ПРАЙСТ	-отвод 90град. 100 10шт	24	90,2	-	2165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С ПРАЙСТ	-Ревизия с крышкой 100x100 шт	40	180,4	-	7216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С ПРАЙСТ	-Крестовина 100x100x50 шт	40	254,91	-	10196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С130804-50	-Переход, Dy-100x50 мм 10шт	2	1220	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом компл	40	1530	-	61200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	80	1750	-	140000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	компл							
ИТОГО		Тенге		313880				
Накладные расходы:								
Ненормируемые и непредвиденные затраты:				18833				
итого :				332713				
Электроосвещение		Монтаж электрооборудования						
24 Ц0108-403-3-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	7330	47,2	14,8	345976	216968	213083	0,16	2346
		26,3	4,3	385558	63038	95	0,02	366
	м							
25 Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4278	108,6	48,9	464591	348657	210521	0,22	1569
		39,6	12,2	169409	52192	95	0,07	505
	шт							
ИТОГО		Тенге		810567				
Накладные расходы:						423604		
Ненормируемые и непредвиденные затраты:				74050				
итого :				1 308 221				
		Газоснабжение						
13 С ПРАЙСТ -Счетчик газа Вектор-С G16	40	34559,39	-	1382376	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
14 Е0119-1-2 -Стоимость бытовых четырехкомфорочных газовых плит	34	22688,88		766326				
	прибор							
ИТОГО		Тенге		2148702				
Накладные расходы:								
Ненормируемые и непредвиденные затраты:				128922				
итого :				2277624				

Всего:			12 031 884		
Временные здания и сооружения 1,8 %			216573,912		
Итого с временными,1,8 %			12 248 457,79		
Зимнее удорожание 0,5775%			70734,8		
Дополнительные отпуска, 0,4 %			48993,82		
Выслуга лет, 1 %			122484,58		
итого доп. затрат			242 213		
Итого в базовых ценах			12490671,19		
Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,3606%			29485478,43		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			589709,5681		

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			30075188,0		
Налог на добавленную стоимость, 12 %			3609022,6		
Итого выполнено по данному объекту			33684210,53		
Удержано 5% по договору			1684210,53		
Итого к оплате			32 000 000		

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" _____ Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" _____ Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)