Форма № КС-3
Утверждена

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "КомплектАзия Сервис"
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12). Наружные сети электроосвещения

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 26.12.2019г.

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник*		*Организационно*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		№139	**13.06.2019г.**				

Наименование пусковых комплексов,объектов	*С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС*	*В отчетном месяце с НДС*	*из графы 1*							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	*Из них*		*Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)*	*Дополнительные затраты*		*налог на добавленную стоимость*	*Всего за отчетный период без учета НДС*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополнительные расходы*		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство наружных инженерных сетей и благостройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12). Наружные сети электроосвещения	**3 671 539,9**	**3 671 539**							**393 379**	**3 278 160**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель_____ **Шакиржанов Е.Н.**

ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Шаримов Д.Г.**

ТОО "Комплект Азия Сервис"

NA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Форма 2В

казчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

дрядчик: ТОО "КомплектАзия Сервис"

именование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской ласти (позиции 7,8,9,10,11,12). Наружные сети электроосвещения

дрес: г.Кокшетау, Акмолинская область

говор №139 от 13.06.2019г.

Акт №1 от 26.12.2019г.

приемки выполненных работ за декабрь 2019г.

Строительство наружных инженерных сетей и благостройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12). Наружные сети электроосвещения

оставлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.17г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Наружное освещение									
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65м3	13,3							
		м3 грунта		122,74	115,84	1632	1541	393	0,01	0
				6,81	32,67	91	435	59,1	0,03	0
2	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	24,605	250,47	0	6163	0	261	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	25,802	87,58	81,44	2260	2101	545	0,01	0
		м3 грунт		6,14	22,1	158	570	59,1	0,02	0

2

4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	0,798	1373,73	0	1096	0	722	1,85	1
		м3 грунт		1373,73	0	1096	0	59,1	0	0
5	11-010205-0502	Траншеи, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,33	656,86	0	874	0	575	0,97	1
		м3 грунта		656,86	0	874	0	59,1	0	0
6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	25,27	13,61	13,61	344	344	82	0	0
		м3 грунта		0	4,35	0	110	59,1	0	0
7	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25,27	119,94	51,09	3031	1291	1549	0,11	3
		м3 уплот		68,85	22,41	1740	566	59,1	0,03	1
8	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели.	245	332,25	281,03	81401	68852	19951	0,06	15
		м кабеля		51,22	99,73	12549	24435	42,8	0,1	24
9	21-010401-0101	Песок природный	13,3	1314,18	0	17479	0	741	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
10	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,129	101118,22	0	13044	0	8880	133	17
		канало-к		99715,42	0	12863	0	62,1	0	0
11	23-010501-1405	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40*3 питьевая	129	235,34	0	30359	0	1287	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
12	13-080201-0901	Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	129	198,8	90,23	25645	11640	7754	0,1	13
		м кабеля		85,37	30,48	11012	3932	42,8	0,04	5
13	13-080201-0701	Кабель до 35кВ, масса 1м до 0,5кг. Прокладка с креплением накладными скобами	45	549,1	255,36	24709	11491	4645	0,12	5

		м кабеля		102,44	76,72	4610	3453	42,8	0,09	4
14	13-080201-0201	Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	116	214,83	95,24	24921	11048	7580	0,11	13
		м кабеля		93,9	32,14	10893	3728	42,8	0,04	5
15	23-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4*10 (ок)	0,2958	383227,56	0	113359	0	4806	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
16	11-330303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1т. Установка с бурением котлованов подмонолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2м	7	6924,03	4994,78	48468	34963	18097	2,26	16
		опора		1929,25	1634,04	13505	11438	61,7	1,45	10
17	Прайс-лист ТОО "DAVSER"	Фундамент анкерный под торшер СТ-8 Ф-А- 1200/220	7	11224,53	0	78572	0	3331	0	0
		шт.		0	0	0	0	0	0	0
18	Прайс-лист ТОО "DAVSER"	Стоимость опор СТ-8-3-IV	7	31132,08	0	217925	0	9240	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
19	24-040207-2501	Сжимы ответвительные	0,28	4010,64	0	1123	0	48	0	0
		100шт		0	0	0	0	0	0	0
20	11-330303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	1,8	17569,07	23,55	31624	42	2636	1,48	3
		м3		1119,04	0	2014	0	61,7	0	0
21	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	140	59,1	0,56	8274	79	2968	0,05	7
		м		41,69	0,2	5837	28	42,8	0	0
22	23-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3*2,5	0,1428	59219,34	0	8457	0	359	0	0

			км		0	0	0	0	0	0	0
23	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	1784,95	22,96	12495	161	3166	1	7
			шт		844,09	0	5909	0	42,8	0	0
24	23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4,5кА характеристика В		7	434,65	0	3043	0	129	0	0
			шт		0	0	0	0	0	0	0
25	21-130402-0103	Асботекстолит марки Г		0,0035	110991,3	0	0	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
26	11-330303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство		3,52	19805,59	23,55	69716	83	5489	1,48	5
			м3		1119,04	0	3939	0	61,7	0	0
27	11-330303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2м		2	6924,03	4994,78	13848	9990	5171	2,26	5
			опора		1929,25	1634,04	3858	3268	61,7	1,45	3
28	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т		0,7905864	387499,43	0	306352	0	12989	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
29	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		31,9426	125,47	2,09	4008	67	1181	0,06	2
			м2		55,71	0,34	1779	11	54,2	0	0
30	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		31,9426	122,87	1,65	3925	53	792	0,04	1
			м2		34,3	0,34	1096	11	54,2	0	0
31	23-070202-1201	Коробка соединительная КС-10 /ЕМК 2072/		2	5830,11	0	11660	0	494	0	0
			шт								

				0	0	0	0	0	0	0
32	23-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3 /GURO-F-D2-10F 2072/ *шт*	4	765,38	0	3062	0	130	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
33	23-021104-1801	Колпачки типа К-440 *1000шт*	0,004	2130,78	0	9	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
34	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *м*	64	59,1	0,56	3782	36	1357	0,05	3
				41,69	0,2	2668	13	42,8	0	0
35	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3*1,5 (ок) -0,66 *км*	0,032	122521,13	0	3921	0	166	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
36	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *м*	3	380,9	24,27	1143	73	381	0,29	1
				241,83	6,6	725	20	42,8	0,01	0
37	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32мм *м*	3	59,28	0	178	0	8	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
38	11-330207-0102	Светильники с лампами люминисцентными. Установка *светильник*	19	3630,16	2034,82	68973	38661	30666	2,01	38
				1578,73	691,46	29996	13138	61,7	0,81	15
39	Тпрайс-лист "DAVSER"	Кронштейн для светильников Ива вылет 1,5м, угол наклона 20град. *шт*	7	6945,28	0	48617	0	2061	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
40	23-070106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 61ВТ, световой поток 7620лм *шт*	7	64802,3	0	453616	0	19233	0	0

				0	0	0	0	0	0	0
41	23-070106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92ВТ, световой поток 11430лм	12	91823,22	0	1101879	0	46720	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
	Раздел 2. ШУНО №1									
42	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3368,64	63,74	3369	64	1329	3	3
		шт.		2639,37	19,99	2639	20	42,8	0,02	0
43	23-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК	1	5604,71	0	5605	0	238	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
44	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсной на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1784,95	22,96	3570	46	905	1	2
		шт.		844,09	0	1688	0	42,8	0	0
45	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 25А 4,5кА характеристика В	1	1288,39	0	1288	0	55	0	0
		шт.		0	0	0	0	0	0	0
46	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА характеристика В	1	419,35	0	419	0	18	0	0
		шт.		0	0	0	0	0	0	0
47	13-080201-0701	Кабель до 35кВ, масса 1м до 0,5кг. Прокладка с креплением накладными скобами	6	549,1	255,36	3295	1532	619	0,12	1
		м кабеля		102,44	76,72	615	460	42,8	0,09	1
48	23-060118-1104	Кабели силовые АПВГ 1*10 (ок)-0,66	0	61301,17	0	0	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
	Всего прямые затраты					**2 868 528**				**162**
										69
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					132 155				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					194 158				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 635				

- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 094 963
- перевозка		6 163
Накладные расходы I уровня, тенге		229 749
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 965 772
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		125 749
Итого, тенге		3 091 521
Сметная прибыль (8 %), тенге		247 322
Итого		3 338 843
Временные здания и сооружения (1%)		33 388
Дополнительные затраты на зиимние (2,142%)		72 233
Всего		**3 444 464**
Итого в текущих ценах на 2018г.	**К=** 1,0599383	**3 650 919**
Сучетом понижающего коэффициента	0,8979	3278160,6
НДС (12 %)		393 379
Всего по акту с учетом НДС		**3 671 539,9**

Руководитель_____ Шакиржанов Е.Н.

ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Технадзор_____ Жетеров С.Б.

ТОО "Асыл НГ"

Директор _____ Шаримов Д.Г.

ТОО "КомплектАзияСервис"

Авторский надзор _____ Грот С.В.

ТОО "Кокше-Курылыс-Р"

Тайып Ш.Ш