Форма 3КС

Наименование объекта: "Строительства водопроводной сети от водозабора "Индустриальная зона" до дороги завода "Производство кальцинированной соды"

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Адрес: г.Кызылорда просп.Нурсултана Назарбаева 1,2

БИН/ИИН: 070740011657
Банк: АО "ForteBank "
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ7896525F0007290626
Тел: +7 777 369 29 91

Полная сметная стоимость работ	**5 174 514,00**	без НДС
Договорная стоимость работ	**3 969 280,00**	в том числе НДС
Лимит финансирования на 2019 год	**3 969 280,00**	

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**3 969 280,00**
б) за отчетный месяц	**3 969 280,00**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		432	23.12.2019						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительства водопроводной сети от водозабора "Индустриальная зона" до дороги завода "Производство кальцинированной соды"	тенге	3 969 280,00				0,00	3 969 280,00		3 969 280,00	3 969 280,00
	ИТОГО		**3 969 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 969 280,00**		**3 969 280,00**	**3 969 280,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

_____ **Жамиев А.Ш**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Real Stroy Invest"

_____ **Акжигитов Ж.М**

ТЕХНАДЗОР:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

_____ **Махамбетов А.**

Заказчик: **ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси »**
Подрядчик: **ТОО «Real Stroy Invest»**
Договор: **№432 от 23.12.2019г.**
Наименование стройки: **"Строительства водопроводной сети от водозабора "Индустриальная зона" до дороги завода "Производство кальцинированной соды"**

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1750,0000**		**85,93**	**150385**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	15,54	669,68	10407
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	33,775	1108,52	37440
		Итого оплата труда:				**27,34**	**47847**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	33,775	4144,43	139978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	33,775	1108,52	37440
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**139978**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	28278
		Накладные расходы	%	--		16,16	28278
		Сметная прибыль	%	8		8,17	14293
		Сметная стоимость:				**110,26**	**192956**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**495,5760**		**1329,95**	**659091**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	915,824	719,67	659091
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**659091**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	389523
		Накладные расходы	%	--		786,00	389523
		Сметная прибыль	%	8		169,28	83889

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2285,23**	**1132504**
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2358,7500**		**21,67**	**51121**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	19,012	951,74	18094
		Итого оплата труда:				**7,67**	**18094**
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	19,012	2688,96	51121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	19,012	951,74	18094
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**51121**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	10694
		Накладные расходы	%	--		4,53	10694
		Сметная прибыль	%	8		2,10	4945
		Сметная стоимость:				**28,30**	**66760**
4	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,9250**		**287660,55**	**266086**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	247	228,475	788,80	180221
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	35,372	743,45	26297
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**206519**
4. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	31,727	2246,44	71274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	31,727	732,02	23225
4. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,481	2840,33	1366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,481	951,74	458
4. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	18,5	120,74	2234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	2,146	1166,37	2503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	2,146	826,45	1774
4. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,018	1761,61	1792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	1,018	826,45	841
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**79169**
4. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,407	215,22	88
4. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	44,4	148,83	6608
4.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	934,25	--	--
		Итого материалов:				**7238,54**	**6696**
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	128248
		Накладные расходы	%	--		138646,48	128248
		Сметная прибыль	%	8		34104,56	31547
		Сметная стоимость:				**460411,59**	**425881**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0400**		**925407,71**	**37016**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	12,508	951,74	11904
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,772	948,83	3579
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**15483**
5. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,684	3063,43	11287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	3,684	951,74	3506
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,0876	1761,61	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,0876	826,45	72
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**11441**
5. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0036	197175,18	710
5. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,04	324022,38	12961
		Итого материалов:				**341768,15**	**13671**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	9615
		Накладные расходы	%	--		240379,04	9615
		Сметная прибыль	%	8		93262,94	3731
		Сметная стоимость:				**1259049,68**	**50362**
6	**11-221101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**7276,11**	**7276**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	2,81	2,81	926,44	2603
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	1,44	928,25	1337
		Итого оплата труда:				**3939,97**	**3940**
6. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17	1,17	3063,43	3584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17	1,17	951,74	1114
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,27	1761,61	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,27	826,45	223
6. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	0,6	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4070,08**	**4070**
6. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,089	4812,70	428
6. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	0,51	181,00	92
6. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	200244,36	82
6. 9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,4	0,4	--	--
		Итого материалов:				**602,74**	**603**
		НР первого уровня	%	62,1		2446,72	2447
		Накладные расходы	%	--		2446,72	2447
		Сметная прибыль	%	8		777,83	778
		Сметная стоимость:				**10500,67**	**10501**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**1035,06**	**2070**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,9	1,8	951,74	1713
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	826,45	17
		Итого оплата труда:				**864,83**	**1730**
7. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,51	1,02	142,69	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1761,61	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	826,45	17
		Итого эксплуатация машин:				**90,39**	**181**
7. 5	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00088	200244,36	176
7. 6	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**88,11**	**176**
		НР первого уровня	%	62,1		537,06	1074
		Накладные расходы	%	--		537,06	1074
		Сметная прибыль	%	8		125,77	252
		Сметная стоимость:				**1697,89**	**3396**
8	**23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**925,0000**		**3128,49**	**2893853**
		Сметная прибыль	%	8		250,28	231508
		Сметная стоимость:				**3378,77**	**3125362**
9	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3521,16**	**7042**
		Сметная прибыль	%	8		281,69	563
		Сметная стоимость:				**3802,85**	**7606**
10	**23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1913,95**	**1914**
		Сметная прибыль	%	8		153,12	153
		Сметная стоимость:				**2067,07**	**2067**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4075856**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**865940**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**285961**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**86764**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2923955**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**569878**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4645734**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**4645734**
	Сметная прибыль		Тенге				**371659**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5017393**

Временные здания и сооружения 1,04%	**52181**
Итого по главам:	**5069574**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 2,07%	104940
Итого по главам:	**5174514**
Итого с понижающей скидкой,согласно договора Кпониж.= 0,68489523	**3544000,00**
Налог на добавленную стоимость 12%	425280,00
ИТОГО:	**3969280,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жүйесі»

Жамиев М.Ш._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Real Stroy Invest»

Акжигитов Ж.М._____

ТЕХНАДЗОР:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жүйесі»

Махамбетов А._____